

Figura 6.1 – Programa de trabalhos.

ACTIVIDADE	SEMANA																																							
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38		
<b>TRABALHOS GERAIS</b>																																								
Instalação do estaleiro	■	■																																						
Execução de sondagens para localização inequívoca das condutas existentes		■																																						
Piquetagem dos traçados das condutas		■	■	■	■																																			
Lavagem, desinfecção e ensaios de pressão																																				■	■			
Colocação da conduta em carga																																					■	■		
Acabamentos e desmontagem do estaleiro																																						■	■	
<b>INSTALAÇÃO DA CONDUTA Ø1200</b>																																								
Instalação da tubagem, incluindo pré-escavação do terreno, escavação; escoramento, entivação e drenagem da vala (1ª frente)			■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Instalação da tubagem, incluindo pré-escavação do terreno, escavação; escoramento, entivação e drenagem da vala (2ª frente)			■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Execução das câmaras C2, C4, C5, caixas de descarga e caixas de ventosa			■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Execução das ligações da câmara C3 <i>(Previsão de interrupção do abastecimento ao Pendão - 24 horas)</i>																																							■	
Execução da câmara C3																																								■
Execução das ligações á conduta FFD300 para a EE Clube de Campo <i>(Previsão de interrupção do abastecimento - 12 horas)</i>																																								■
Execução da câmara C1 e respectivas ligações																																								■