

ID	Nome da Tarefa	Duração	Início	Conclusão	Predeces	2013												2014				
						Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul
1	<b>AHRE - DESMATAÇÃO ALBUFEIRAS</b>	<b>315 dias</b>	<b>Seg 29-04-13</b>	<b>Sex 11-07-14</b>		[Barra preta horizontal]																
2	<b>ESCALÃO MONTANTE (RIBEIRADIO)</b>	<b>315 dias</b>	<b>Seg 29-04-13</b>	<b>Sex 11-07-14</b>		[Barra preta horizontal]																
3	1ª FASE - MARGEM DIREITA	25 dias	Seg 29-04-13	Sex 31-05-13		[Barra laranja]																
4	1ª FASE - MARGEM ESQUERDA	35 dias	Seg 03-06-13	Sex 19-07-13	3	[Barra laranja]																
5	2ª FASE - MARGEM ESQUERDA	35 dias	Seg 22-07-13	Sex 06-09-13	4	[Barra amarela]																
6	2ª FASE - MARGEM DIREITA	40 dias	Seg 09-09-13	Sex 01-11-13	5	[Barra amarela]																
7	3ª FASE - MARGEM DIREITA	35 dias	Seg 04-11-13	Sex 20-12-13	6	[Barra verde]																
8	3ª FASE - MARGEM ESQUERDA	35 dias	Seg 23-12-13	Sex 07-02-14	7	[Barra verde]																
9	4ª FASE - MARGEM ESQUERDA	30 dias	Seg 10-02-14	Sex 21-03-14	8	[Barra laranja]																
10	4ª FASE - MARGEM DIREITA	30 dias	Seg 24-03-14	Sex 02-05-14	9	[Barra laranja]																
11	5ª FASE - MARGEM DIREITA	25 dias	Seg 05-05-14	Sex 06-06-14	10	[Barra azul]																
12	5ª FASE - MARGEM ESQUERDA	25 dias	Seg 09-06-14	Sex 11-07-14	11	[Barra azul]																



