

Tabela Síntese das Ações de compensação do Plano de Ação – Maio 2017

ELEMENTOS DA DIA			FASE DE APRESENTAÇÃO/APROVAÇÃO									Observações	
Capítulo	Designação	ESTADO	Junho 2011	Fevereiro 2012	Janeiro 2014 (Prev. Licenc.)	Dezembro 2014 (Prev. início obra)	Março 2015	Junho 2015 1 ano licenc.	Dezembro 2015	Dezembro 2016	Junho 2017 2 anos licenc. o posteriores		
Projeto	AH Gouvães	✓	✓										
	AH Alto Tâmega	✓	✓										
	AH Daivões	✓	✓										
	Estaleiros	✓		✓								Pendente PIRP escombreira 31c.	
	Escavação/Escombreyras	✓				✓					●	Pendentes sobre escombreira 25. Prestar esclarecimentos sobre a escombreira 25, conforme o Parecer APA de março.17.	
	Acessos	✓			✓								
	Linhas Média Tensão	✓								✓	●	Aprovado o traçado apresentado com alguma condicionante a apresentar em junho de 2017 (parecer da APA de abril 17).	
Açude Daivões e obras complementares	✓			✓ (ampliação)	oc 132					●	Pendentes ICNF parecer junho 2015. Avaliação ambiental novo projeto sem a ampliação		
Condicionantes	1	✓	✓										
	2	🔑	✓									Ter em conta o PM lobo nas modificações de desenho.	
	3	🔑		✓									
	4	🔑	✓									Só possível em sede de licenciamento da barragem de Cabouço	
	5	🔑	✓										
	6	✓					✓					Aprovação independente. 30 setembro 2015	
	7	✓			✓								
	8	✓				✓						Cumprido com a celebração do contrato de concessão.	
	9	✗									●	Projetos até 6 meses antes da reposição	
	10	✓					✓						
	11	NA	NA				-						Processo de AIA autónomo
	12	🔑			✓								
	13	✗								✓	●	Aprovado formato da Ficha de Vigilância. O documento reformulado será apresentado para aprovação em junho de 2017.	
	14	🔑		✓									
<b>Elementos a apresentar previamente à apresentação do RECAPE</b>													
I) Recursos hídricos superficiais	1	✓					✓						
	2	✓	✓										
II) Património	1	✓		✓								Envio a tutela da equipa atualizada	
	2	✗									●	Envio projetos até junho 17 (ver Parecer tutela 20 julho 16)	

ELEMENTOS DA DIA			FASE DE APRESENTAÇÃO/APROVAÇÃO									Observações		
Capítulo	Designação	ESTADO	Junho 2011	Fevereiro 2012	Janeiro 2014 (Prev. Licenc.)	Dezembro 2014 (Prev. início obra)	Março 2015	Junho 2015 1 ano licenc.	Dezembro 2015	Dezembro 2016	Junho 2017 2 anos licenc. o posteriores			
	3	✓		✓								Pedido à tutela autorizações necessárias		
III) Sistemas Ecológicos	1i	✓			✓									
	1ii	✓			✓									
	1iii	✓			✓									
	1iv	✓			✓									
	1v	✓			✓									
<b>Elementos a apresentar no RECAPE</b>														
I) Geral	1	✓		✓										
	2	✓	✓											
	3	✓			✓									
	4	✓					✓							
	5	✓						✓						
	6	✓			✓							Sobreiros: processo independente.		
	7	✗	7d)									●	Desmatização: entrega 1 ano antes de seu início	
II) Geologia	1	✗										●	A apresentar previamente à fase de enchimento (Parecer janeiro 14)	
	2	✗										●	A apresentar previamente à fase de enchimento (Parecer janeiro 14)	
III) Recursos Hídricos	1	✓		✓									Cumprido com a celebração do contrato de concessão.	
	2	✓		✓									Cumprido com a celebração do contrato de concessão.	
	3	✓	✓											
	4	✗									✓		Parecer dezembro 15. Apresentado para avaliação em abril 17.	
	5	✓			✓									
	6	✓			✓									
	7	✓			✓									
	8a	✓			✓									MM se a tomada do Q ecológico está por cima da termoclina
	8b	✓			✓									
	8c	✓			✓									
	8d	✓			✓									
	9	✓			✓									Só anos não secos
	10	✓			✓									Comprovar em troços a jusante com o PM de RH superficiais
11	🔑	✓											1 zona em AT. Área piloto em zonas mais fáceis como em escombrelas (parecer janeiro 14)	
12	🔑	✓												
13	✗										●	Incluído em MC flora e fauna. Modificações de acordo com o parecer junho 15.		

ELEMENTOS DA DIA			FASE DE APRESENTAÇÃO/APROVAÇÃO									Observações	
Capítulo	Designação	ESTADO	Junho 2011	Fevereiro 2012	Janeiro 2014 (Prev. Licenc.)	Dezembro 2014 (Prev. início obra)	Março 2015	Junho 2015 1 ano licenc.	Dezembro 2015	Dezembro 2016	Junho 2017 2 anos licenc. o posteriores		
	14	✘									●	Incluído em MC flora e fauna. Modificações de acordo com o parecer junho 15.	
	15	🔑		✓								Estação lavagem/ cartazes/ protocolo manutenção	
	16	✓				✓						Levadas: cumprido com a celebração do contrato de concessão.	
	17	✓		✓									
	18	✓	✓									A verificar posteriormente (Eiradeira)	
	19	🔑						✓					
	20	🔑	✓										Sinais sonoros, placas de aviso
	21	🔑				✓							ETAR Balteiro, Friume
	22	🔑				✓							Pista de Pesca: pendentes ICNF (junho 15)
	23	✓				✓							
	24	✓				✓							
	25	🔑						✓					
	26	✓			✓								MM transporte sólidos (erosão)
	27	✓			✓								
	28	✓			✓								
	29	✓	✓										
	30	✓			✓								Eutrofização: MM segundo resultados PM RH superficiais
31	🔑			✓									
32	🔑			✓									
33	🔑	✓										Durante a construção e os dois primeiros anos de exploração o promotor de Aguas de Campilho monitoriza e envia à IBD	
34	✓	✓											
IV) Sistemas Ecológicos	1a	✓	✓										
	1b	✘									📄	Parecer Dezembro 15. Apresentado para avaliação em abril 17.	
	1c	✘									📄	Parecer Dezembro 15 (segundo Parecer, até fevereiro 17). Apresentado para avaliação em abril 17.	
	1d	✓					✓						
	2	✓	✓										
	3ai	✓	✓									PGR	
	3aii	✓				✓						Divulgação jornais de doação de material	
	3aiii	✓				✓						Só ilha Daivões	
	3b	✓	✓										
3c	NA	NA										Já não existe atravessamento	
3d	✘									📄	Parecer Dezembro 15. Apresentado para avaliação em abril 17		

ELEMENTOS DA DIA			FASE DE APRESENTAÇÃO/APROVAÇÃO									Observações	
Capítulo	Designação	ESTADO	Junho 2011	Fevereiro 2012	Janeiro 2014 (Prev. Licenc.)	Dezembro 2014 (Prev. início obra)	Março 2015	Junho 2015 1 ano licenc.	Dezembro 2015	Dezembro 2016	Junho 2017 2 anos licenc. o posteriores		
	4	x									●	Parecer junho 15	
	5	x									●	Parecer junho 15	
V) Sócio-economia	1	✓								✓		Aprovado em Parecer APA de março 17.	
	2	Eliminado	NA										
	3	✓					✓						
	4	✓					✓						
	5	✓	✓										
	6	✓					✓						
	7	✓								✓			Aprovado em Parecer APA de março 17.
VI) Ordenamento do Território	1	✓	✓									MC na envolvente Pista Pesca Parecer junho 11 (pág. 129)	
	2	✓		✓									
	3	✓								✓		Aprovado em Parecer APA de abril 17.	
	4	✓	✓									Baldios	
VII) Ambiente Sonoro	1	✓		✓								PM ambiente sonoro	
VIII) Património	1a	✓			✓								
	1b	x									●	Projetos desmonte e relocalização	
	2	✓		✓									
	3	🔑		✓									
	4a	🔑		✓									
	4b	✓		✓									
	5	✓			5a	5b							Penouças: proteção 50 m
	6	✓	✓										Santa Bárbara
	7	x									●	Couces	
	8	✓				✓							Cumprido com a entrega de Nov.2014
	9	✓		✓									
	10	✓								✓			Segundo PSP. Parecer DRC-N 20-julho-16
	11	✓								✓			Segundo PSP. Parecer DRC-N 20-julho-16
	12	✓								✓			Segundo PSP. Parecer DRC-N 20-julho-16
13	✓			✓								PSP assinada pela IBD/ DRC-N em 2015.	
14	✓			✓								Três Minas. Pendente tema morcegos em galerias. Passa a ser uma ação do PA a executar pela CM Vilapouca/ DRC-N. Ver Parecer APA 31-oct-16.	
Paisagem	1	✓	✓										

ELEMENTOS DA DIA			FASE DE APRESENTAÇÃO/APROVAÇÃO									Observações
Capítulo	Designação	ESTADO	Junho 2011	Fevereiro 2012	Janeiro 2014 (Prev. Licenc.)	Dezembro 2014 (Prev. início obra)	Março 2015	Junho 2015 1 ano licenc.	Dezembro 2015	Dezembro 2016	Junho 2017 2 anos licenc. o posteriores	
	2	✓	✓									
	3	✓	✓									
	4	✓	✓									
	5	✓	✓									
	6	✓	✓									
	7	✓	✓									
	8	✓	✓									
	9	x	a-e/-l								●	Cumprir as alíneas h) e i) (PIRP)
<b>Elementos a apresentar previamente à fase de enchimento</b>												
Sistemas Ecológicos	a	x									●	Não apresentado
	b	x									●	Não apresentado
	c	x									●	Não apresentado
	d	x									●	Não apresentado
	e	x									●	Não apresentado
	f	x									●	Incompleto
	g	x									●	Não apresentado
	h	x									●	Não apresentado
	i	x									●	Não apresentado
	j	x									●	Incompleto
	k	x									●	Incompleto
	l	x									●	Incompleto
	m	x									●	Incompleto
	n	x									●	Incompleto
<b>Medidas de minimização de carácter geral</b>												
Fase de construção	1	🔑	2c,f,g,h,i	✓								ANPC
	2	x	falta 1,3,38				1,38	✓				
	3	🔑		✓								
Fase de exploração	4	🔑		✓								
<b>Medidas de minimização de carácter específico</b>												
Fase prévia à obra e de obra	1	🔑	✓									PSP
	2	NA	NA									
	3	🔑	✓									
	4	🔑		✓								

ELEMENTOS DA DIA			FASE DE APRESENTAÇÃO/APROVAÇÃO										Observações	
Capítulo	Designação	ESTADO	Junho 2011	Fevereiro 2012	Janeiro 2014 (Prev. Licenc.)	Dezembro 2014 (Prev. início obra)	Março 2015	Junho 2015 1 ano licenc.	Dezembro 2015	Dezembro 2016	Junho 2017 2 anos licenc. o posteriores			
	5	🔑	✓											
	6	🔑					✓							
	7	✗										●	Projetos realocização	
	8	🔑	✓											
	9	✗										●	PIP ocorrências patrimoniais	
	10	🔑		✓										
	11	🔑	✓											
	12	NA	NA					-					O circuito hidráulico deixou de estar suspenso	
Fase de construção e primeiro enchimento	13	🔑	✓											
	14	🔑	✓											
	15	🔑		✓										
	16	🔑		✓										
	17	🔑	✓											
	18	🔑	✓											
	19	🔑	✓											
	20	🔑	✓											
	21	🔑			✓									
	22	🔑					✓							
	23	🔑					✓							
	24	🔑					✓							
	25	🔑			✓									
	26	🔑					✓							
	27	🔑					✓							
	28	🔑					✓							
	29	🔑		✓										
	30	🔑		✓										
	31	🔑		✓										
	32	🔑		✓										
	33	🔑		✓										
	34	🔑		✓										
	35	🔑		✓										
	36	🔑		✓										
	37	NA	NA						-					Processo de AIA autónomo
	38	🔑		✓										

ELEMENTOS DA DIA			FASE DE APRESENTAÇÃO/APROVAÇÃO									Observações
Capítulo	Designação	ESTADO	Junho 2011	Fevereiro 2012	Janeiro 2014 (Prev. Licenc.)	Dezembro 2014 (Prev. início obra)	Março 2015	Junho 2015 1 ano licenc.	Dezembro 2015	Dezembro 2016	Junho 2017 2 anos licenc. o posteriores	
	39	🔑	✓									
	40	🔑		✓								
	41	🔑								✓		Aprovado em Parecer APA de abril 17
	42	🔑	✓									
	43	🔑	✓									
	44	🔑	✓									
	45	🔑		✓								
	46	🔑	✓									
	47	🔑	✓									
	48	🔑		✓								
	49	🔑		✓								Acordar com as CMs usos estaleiros após obra
	50	🔑		✓								Variantes Seirós, Parada de Monteiros
	51	🔑	✓									relatórios anuais
	52	🔑		✓								relatórios anuais
	53	🔑		✓								relatórios anuais
	54	🔑		✓								articular CMs
	55	🔑		✓								
	56	🔑		✓								PM socio economia
	57	🔑		✓								
	58	🔑	✓									
	59	🔑		✓								PM socio economia
	60	🔑	✓									
	61	🔑	✓									PM socio economia: verificar serviços afetados
	62	🔑	✓									
Fases de construção e de exploração	63	🔑	✓									
	64	🔑	✓									
	65	🔑	✓									
Fase de exploração	66	🔑		✓								PM socioeconomia
	67	🔑		✓								PM socioeconomia
	68	🔑		✓								
	69	🔑	✓									
<b>Medidas de compensação</b>												
Sistemas Ecológicos	1	✗									●	Parecer junho 15
	2	✗									●	Parecer junho 15

ELEMENTOS DA DIA			FASE DE APRESENTAÇÃO/APROVAÇÃO									Observações
Capítulo	Designação	ESTADO	Junho 2011	Fevereiro 2012	Janeiro 2014 (Prev. Licenc.)	Dezembro 2014 (Prev. início obra)	Março 2015	Junho 2015 1 ano licenc.	Dezembro 2015	Dezembro 2016	Junho 2017 2 anos licenc. o posteriores	
	3	x									●	Parecer junho 15
	4	x									●	Parecer junho 15
	5	x									●	Parecer junho 15
	6	x									●	Parecer junho 15
	7	x									●	Parecer junho 15
	8	x									●	Parecer junho 15
Património	1	x									●	Parecer junho 15
	2	🔑		✓								Três Minas
<b>Planos de Monitorização</b>												
	Recursos Hídricos Superficiais	🔑	✓									
	Recursos Hídricos Subterrâneos	🔑		✓								
	Sistemas Ecológicos	x			✓						●	Modificar conforme Parecer de APA de março 2017.
	Sócio-economia	✓								✓		Apresentado para aprovação a 5 de dezembro de 2017.
	Qualidade do Ar	🔑	✓									
	Ambiente Sonoro	🔑		✓								
	PNBEPH	✓	✓									

- ✓ : **aprovado**
- x : **não aprovado**
- 🔑 : **aprovado e em execução**
- 📅 : **pendente de aprovação (apresentado em abril 17)**
- : **itens a entregar em datas futuras**
- : **itens a entregar em junho 2017**