

Tabela Síntese das Ações de compensação do Plano de Ação – Novembro/2016

ELEMENTOS DA DIA			FASE DE APRESENTAÇÃO/APROVAÇÃO									Observações	
Capítulo	Designação	ESTADO	Junho 2011	Fevereiro 2012	Janeiro 2014 (Prev. Licenc.)	Dezembro 2014 (Prev. início obra)	Março 2015	Junho 2015 1 ano licenc.	Dezembro 2015	Dezembro 2016	Junho 2017 2 anos licenc.		
Projeto	AH Gouvães	✓	✓										
	AH Alto Tâmega	✓	✓										
	AH Daivões	✓	✓										
	Estaleiros	✓		✓								Pendente PIRP escombreira 31c.	
	Escavação/Escombreiras	✓			✓					●		Pendentes sobre escombreira 25.	
	Acessos	✓			✓								
	Linhas Média Tensão	✗								●		Pendentes parecer 2015. Avaliação ambiental novo traçado após Pareceres e acordos com a CM.	
	Açude Daivões e obras complementares	✓			✓ (ampliação)	oc 132					●	Pendentes ICNF parecer junho 2015. avaliação ambiental novo projecto sem a ampliação	
Condições	1	✓	✓										
	2	🔑	✓									Ter em conta o PM lobo nas modificações de desenho.	
	3	🔑		✓									
	4	🔑	✓									Só possível em sede de licenciamento da barragem de Cabouço	
	5	🔑	✓										
	6	✓					✓					Aprovação independente. 30 setembro 2015	
	7	✓			✓								
	8	✓				✓						Cumprido com a celebração do contrato de concessão.	
	9	✗									●	Projetos até 6 meses antes da reposição	
	10	✓						✓					
	11	NA	NA				-						Processo de AIA autónomo
	12	🔑			✓								
	13	✗								●	●	PGA necessita de revisão. Principais alterações e setembro 16. Documento reformulado até junho 17.	
	14	🔑		✓									
<b>Elementos a apresentar previamente à apresentação do RECAPE</b>													
I) Recursos hídricos superficiais	1	✓					✓						
	2	✓	✓										
II) Património	1	✓		✓								Envio à tutela da equipa actualizada	
	2	✗									●	Envio projetos até junho 17 (ver Parecer tutela 20 julho 16)	
	3	✓		✓								Pedido à tutela autorizações necessárias	
III) Sistemas	1i	✓			✓								

ELEMENTOS DA DIA			FASE DE APRESENTAÇÃO/APROVAÇÃO									Observações	
Capítulo	Designação	ESTADO	Junho 2011	Fevereiro 2012	Janeiro 2014 (Prev. Licenc.)	Dezembro 2014 (Prev. início obra)	Março 2015	Junho 2015 1 ano licenc.	Dezembro 2015	Dezembro 2016	Junho 2017 2 anos licenc.		
Ecológicos	1ii	✓			✓								
	1iii	✓			✓								
	1iv	✓			✓								
	1v	✓			✓								
<b>Elementos a apresentar no RECAPE</b>													
I) Geral	1	✓		✓									
	2	✓	✓										
	3	✓			✓								
	4	✓					✓						
	5	✓						✓				Sobreiros: processo independente.	
	6	✓			✓								
	7	✗	7d)									●	Desmatção: entrega 1 ano antes de seu início
II) Geologia	1	✗										●	A apresentar previamente à fase de enchimento (Parecer janeiro 14)
	2	✗										●	A apresentar previamente à fase de enchimento (Parecer janeiro 14)
III) Recursos Hídricos	1	✓		✓								Cumprido com a celebração do contrato de concessão.	
	2	✓		✓								Cumprido com a celebração do contrato de concessão.	
	3	✓	✓										
	4	✗										●	Parecer dezembro 15
	5	✓		✓									
	6	✓		✓									
	7	✓		✓									
	8a	✓		✓									MM se a tomada do Q ecologico está por cima da termoclina
	8b	✓		✓									
	8c	✓		✓									
	8d	✓		✓									
	9	✓		✓									só anos não secos
	10	✓		✓									comprovar em troços a jusante com o PM de RH superficiais
	11	🔑	✓										1 zona em AT. Área piloto em zonas mais fáceis como em escombrelas (parecer janeiro 14)
12	🔑	✓											
13	✗											●	Incluído em MC flora e fauna. Modificações de acordo com o parecer junho 15.
14	✗											●	Incluído em MC flora e fauna. Modificações de acordo com o parecer junho 15.

ELEMENTOS DA DIA			FASE DE APRESENTAÇÃO/APROVAÇÃO									Observações
Capítulo	Designação	ESTADO	Junho 2011	Fevereiro 2012	Janeiro 2014 (Prev. Licenc.)	Dezembro 2014 (Prev. início obra)	Março 2015	Junho 2015 1 ano licenc.	Dezembro 2015	Dezembro 2016	Junho 2017 2 anos licenc.	
	15	🔑		✓								Estação lavagem/ cartazes/ protocolo manutenção
	16	✓				✓						Levadas: cumprido com a celebração do contrato de concessão.
	17	✓		✓								
	18	✓	✓									A verificar posteriormente (Eiradeira)
	19	🔑						✓				
	20	🔑	✓									Sinais sonoros, placas de aviso
	21	🔑				✓						ETAR Balteiro, Friume
	22	🔑				✓						Pista de Pesca: pendentos ICNF (junho 15)
	23	✓				✓						
	24	✓				✓						
	25	🔑						✓				
	26	✓		✓								MM transporte sólidos (erosão)
	27	✓		✓								
	28	✓		✓								
	29	✓	✓									
	30	✓		✓								Eutrofização: MM segundo resultados PM RH superficiais
	31	🔑		✓								
	32	🔑		✓								
	33	🔑	✓									Durante a construção e os dois primeiros anos de exploração o promotor de Aguas de Campilho monitoriza e envia à IBD
	34	✓	✓									
IV) Sistemas Ecológicos	1a	✓	✓									
	1b	✗									●	Parecer Dezembro 15
	1c	✗									●	Parecer Dezembro 15 (segundo Parecer, até fevereiro 17)
	1d	✗									●	Parecer Dezembro 15
	2	✓	✓									
	3ai	✓	✓									PGR
	3aii	✓				✓						Divulgação jornais de doação de material
	3aiii	✓				✓						Só ilha Daivões
	3b	✓	✓									
	3c	NA	NA									
	3d	✗									●	Parecer Dezembro 15
	4	✗									●	Parecer junho 15
	5	✗									●	Parecer junho 15
V) Sócio-	1	✗								●		Pendentos Parecer dezembro 14, equipa

ELEMENTOS DA DIA			FASE DE APRESENTAÇÃO/APROVAÇÃO									Observações	
Capítulo	Designação	ESTADO	Junho 2011	Fevereiro 2012	Janeiro 2014 (Prev. Licenc.)	Dezembro 2014 (Prev. início obra)	Março 2015	Junho 2015 1 ano licenc.	Dezembro 2015	Dezembro 2016	Junho 2017 2 anos licenc.		
economia	2	Eliminado	NA										
	3	✓					✓						
	4	✓					✓						
	5	✓	✓										
	6	✓						✓					
	7	✗									●		Equipa
VI) Ordenamento do Território	1	✓	✓										MC na envolvente Pista Pesca Parecer junho 11 (pág. 129)
	2	✓		✓									
	3	✗									●		LMT
	4	✓	✓										baldios
VII) Ambiente Sonoro	1	✓		✓									PM ambiente sonoro
VIII) Património	1a	✓			✓								
	1b	✗										●	projetos desmonte e relocalização
	2	✓		✓									
	3	🔑		✓									
	4a	🔑		✓									
	4b	✓		✓									
	5	✓			5a	5b							Penouças: proteção 50 m
	6	✓	✓										Santa Bárbara
	7	✗										●	Couces
	8	✓				✓							Cumprido com a entrega de Nov.2014
	9	✓		✓									
	10	✓								✓			Segundo PSP. Parecer DRC-N 20-julho-16
	11	✓								✓			Segundo PSP. Parecer DRC-N 20-julho-16
	12	✓								✓			Segundo PSP. Parecer DRC-N 20-julho-16
13	✓			✓								PSP asinado pela IBD/ DRC-N em 2015.	
14	✓		✓									Tres Minas. Pendente temas morcegos em galerias. Passa a ser uma ação do PA a ejecutar pela CM Vilapouca/ DRC-N. Ver Parecer APA 31-oct-16.	
Paisagem	1	✓	✓										
	2	✓	✓										
	3	✓	✓										
	4	✓	✓										

ELEMENTOS DA DIA			FASE DE APRESENTAÇÃO/APROVAÇÃO									Observações
Capítulo	Designação	ESTADO	Junho 2011	Fevereiro 2012	Janeiro 2014 (Prev. Licenc.)	Dezembro 2014 (Prev. início obra)	Março 2015	Junho 2015 1 ano licenc.	Dezembro 2015	Dezembro 2016	Junho 2017 2 anos licenc.	
	5	✓	✓									
	6	✓	✓									
	7	✓	✓									
	8	✓	✓									
	9	✗	a-e/j-l								●	Cumprir as alíneas h) e i) (PIRP)
<b>Elementos a apresentar previamente à fase de enchimento</b>												
Sistemas Ecológicos	a	✗									●	Não apresentado
	b	✗									●	Não apresentado
	c	✗									●	Não apresentado
	d	✗									●	Não apresentado
	e	✗									●	Não apresentado
	f	✗									●	Incompleto
	g	✗									●	Não apresentado
	h	✗									●	Não apresentado
	i	✗									●	Não apresentado
	j	✗									●	Incompleto
	k	✗									●	Incompleto
	l	✗									●	Incompleto
	m	✗									●	Incompleto
	n	✗									●	Incompleto
<b>Medidas de minimização de carácter geral</b>												
Fase de construção	1	🔑	2c,f,g,h,i	✓								ANPC
	2	✗	falta 1,3,38			1,38	✓					
	3	🔑		✓								
Fase de exploração	4	🔑		✓								
<b>Medidas de minimização de carácter específico</b>												
Fase prévia à obra e de obra	1	🔑	✓									PSP
	2	NA	NA									
	3	🔑	✓									
	4	🔑		✓								
	5	🔑	✓									
	6	🔑					✓					
	7	✗									●	projetos realocização

ELEMENTOS DA DIA			FASE DE APRESENTAÇÃO/APROVAÇÃO									Observações
Capítulo	Designação	ESTADO	Junho 2011	Fevereiro 2012	Janeiro 2014 (Prev. Licenc.)	Dezembro 2014 (Prev. início obra)	Março 2015	Junho 2015 1 ano licenc.	Dezembro 2015	Dezembro 2016	Junho 2017 2 anos licenc.	
	8	🔑	✓									
	9	✗									●	PIP ocorrências patrimoniais
	10	🔑		✓								
	11	🔑	✓									
	12	NA	NA					-				O circuito hidráulico deixou de estar suspenso
Fase de construção e primeiro enchimento	13	🔑	✓									
	14	🔑	✓									
	15	🔑		✓								
	16	🔑		✓								
	17	🔑	✓									
	18	🔑	✓									
	19	🔑	✓									
	20	🔑	✓									
	21	🔑			✓							
	22	🔑					✓					
	23	🔑					✓					
	24	🔑					✓					
	25	🔑			✓							
	26	🔑					✓					
	27	🔑					✓					
	28	🔑					✓					
	29	🔑		✓								
	30	🔑		✓								
	31	🔑		✓								
	32	🔑		✓								
33	🔑		✓									
34	🔑		✓									
35	🔑		✓									
36	🔑		✓									
37	NA	NA						-				Processo de AIA autónomo
38	🔑		✓									
39	🔑		✓									
40	🔑			✓								
41	✗									●	●	PGA + LMT

ELEMENTOS DA DIA			FASE DE APRESENTAÇÃO/APROVAÇÃO									Observações
Capítulo	Designação	ESTADO	Junho 2011	Fevereiro 2012	Janeiro 2014 (Prev. Licenc.)	Dezembro 2014 (Prev. início obra)	Março 2015	Junho 2015 1 ano licenc.	Dezembro 2015	Dezembro 2016	Junho 2017 2 anos licenc.	
	42	🔑	✓									
	43	🔑	✓									
	44	🔑	✓									
	45	🔑		✓								
	46	🔑	✓									
	47	🔑	✓									
	48	🔑		✓								
	49	🔑		✓								Acordar com as CMs usos estaleiros tras obra
	50	🔑		✓								Variantes Seirós, Parada de Monteiros
	51	🔑	✓									relatórios anuais
	52	🔑		✓								relatórios anuais
	53	🔑		✓								relatórios anuais
	54	🔑		✓								articular CMs
	55	🔑		✓								
	56	🔑		✓								PM socioeconomia
	57	🔑		✓								
	58	🔑	✓									
	59	🔑		✓								PM socioeconomia
	60	🔑	✓									
	61	🔑	✓									PM socioeconomia: verificar serviços afectados
	62	🔑	✓									
Fases de construção e de exploração	63	🔑	✓									
	64	🔑	✓									
	65	🔑	✓									
Fase de exploração	66	🔑		✓								PM socioeconomia
	67	🔑		✓								PM socioeconomia
	68	🔑		✓								
	69	🔑	✓									
<b>Medidas de compensação</b>												
Sistemas Ecológicos	1	✗									●	Parecer junho 15
	2	✗									●	Parecer junho 15
	3	✗									●	Parecer junho 15
	4	✗									●	Parecer junho 15
	5	✗									●	Parecer junho 15

ELEMENTOS DA DIA			FASE DE APRESENTAÇÃO/APROVAÇÃO									Observações
Capítulo	Designação	ESTADO	Junho 2011	Fevereiro 2012	Janeiro 2014 (Prev. Licenc.)	Dezembro 2014 (Prev. início obra)	Março 2015	Junho 2015 1 ano licenc.	Dezembro 2015	Dezembro 2016	Junho 2017 2 anos licenc.	
	6	×									●	Parecer junho 15
	7	×									●	Parecer junho 15
	8	×									●	Parecer junho 15
Património	1	×									●	Parecer junho 15
	2	🔑		✓								Três Minas
<b>Planos de Monitorização</b>												
	Recursos Hídricos Superficiais	🔑	✓									
	Recursos Hídricos Subterrâneos	🔑		✓								
	Sistemas Ecológicos	×			✓					●		Os PM precisam de fase de ensaio
	Sócio-economia	×								●		Informação adicional. Unido ao ponto B.V.1 e 7.
	Qualidade do Ar	🔑	✓									
	Ambiente Sonoro	🔑		✓								
	PNBEPH	✓	✓									

✓ : aprovado  
 × : não aprovado  
 🔑 : aprovado e em execução  
 ●/● : data prevista de entrega