

Tabela Síntese das Ações de compensação do Plano de Ação –Agosto/2016

ELEMENTOS DA DIA			FASE DE APRESENTAÇÃO/APROVAÇÃO									Observações	
Capítulo	Designação	CUMPRIMENTO DA DIA	Junho 2011	Fevereiro 2012	Janeiro 2014 (Prev. Licenc.)	Dezembro 2014 (Prev. início obra)	Março 2015	Junho 2015 1 ano licenc.	Dezembro 2015	Setembro 2016	Junho 2017 2 anos licenc.		
Projeto	AH Gouvães	✓	✓										
	AH Alto Tâmega	✓	✓										
	AH Daivões	✓	✓										
	Estaleiros	✓		✓								Pendente PIRP escombreira 31c.	
	Escavação/Escombreiras	✓			✓					●		Pendentes sobre escombreira 25.	
	Acessos	✓			✓								
	Linhas Média Tensão	x								●			Pendentes parecer 2015. Avaliação ambiental novo traçado após Pareceres e acordos com a CM.
Açude Daivões e obras complementares	✓			✓ (ampliação)	oc 132						●	Pendentes ICNF parecer junho 2015. avaliação ambiental novo projecto sem a ampliação	
Condiçona ntes	1	✓	✓										
	2	✓	✓									Ter em conta o PM lobo nas modificações de desenho.	
	3	✓		✓									
	4	✓	✓									Só possível em sede de licenciamento da barragem de Cabouço	
	5	✓	✓										
	6	✓						✓				Aprovação independente. 30 setembro 2015	
	7	✓			✓								
	8	✓				✓						Cumprido com a celebração do contrato de concessão.	
	9	x										●	Projetos até 6 meses antes da reposição
	10	✓						✓					
	11	NA	NA				-						Processo de AIA autónomo
	12	✓			✓								
	13	x								●		●	PGA necessita de revisão. Principais alterações e setembro 16. Documento reformulado até junho 17.
	14	✓		✓									
Elementos a apresentar previamente à apresentação do RECAPE													
I) Recursos hídricos superficiais	1	✓						✓					
	2	✓	✓										
II) Património	1	✓		✓								Envio à tutela da equipa actualizada	
	2	x										●	Envio projetos até junho 17 (ver Parecer tutela 20 julho 16)
	3	✓		✓								Pedido à tutela autorizações necessárias	
III) Sistemas	1i	✓			✓								

ELEMENTOS DA DIA			FASE DE APRESENTAÇÃO/APROVAÇÃO									Observações	
Capítulo	Designação	CUMPRIMENTO DA DIA	Junho 2011	Fevereiro 2012	Janeiro 2014 (Prev. Licenc.)	Dezembro 2014 (Prev. início obra)	Março 2015	Junho 2015 1 ano licenc.	Dezembro 2015	Setembro 2016	Junho 2017 2 anos licenc.		
Ecológicos	1ii	✓			✓								
	1iii	✓			✓								
	1iv	✓			✓								
	1v	✓			✓								
Elementos a apresentar no RECAPE													
I) Geral	1	✓		✓									
	2	✓	✓										
	3	✓			✓								
	4	✓					✓						
	5	✓						✓				Sobreiros: processo independente.	
	6	✓			✓								
	7	x	7d)									●	Desmatização: entrega 1 ano antes de seu início
II) Geologia	1	x										●	A apresentar previamente à fase de enchimento (Parecer janeiro 14)
	2	x										●	A apresentar previamente à fase de enchimento (Parecer janeiro 14)
III) Recursos Hídricos	1	✓		✓									Cumprido com a celebração do contrato de concessão.
	2	✓		✓									Cumprido com a celebração do contrato de concessão.
	3	✓	✓										
	4	x										●	Parecer dezembro 15
	5	✓		✓									
	6	✓		✓									
	7	✓		✓									
	8a	✓		✓									MM se a tomada do Q ecologico está por cima da termoclina
	8b	✓		✓									
	8c	✓		✓									
	8d	✓		✓									
	9	✓		✓									só anos não secos
	10	✓		✓									comprovar em troços a jusante com o PM de RH superficiais
	11	✓	✓										1 zona em AT. Área piloto em zonas mais fáceis como em escombeiras (parecer janeiro 14)
12	✓	✓											
13	x											●	Incluído em MC flora e fauna. Modificações de acordo com o parecer junho 15.
14	x											●	Incluído em MC flora e fauna. Modificações de acordo com o parecer junho 15.

ELEMENTOS DA DIA			FASE DE APRESENTAÇÃO/APROVAÇÃO									Observações
Capítulo	Designação	CUMPRIMENTO DA DIA	Junho 2011	Fevereiro 2012	Janeiro 2014 (Prev. Licenc.)	Dezembro 2014 (Prev. início obra)	Março 2015	Junho 2015 1 ano licenc.	Dezembro 2015	Setembro 2016	Junho 2017 2 anos licenc.	
	15	✓		✓								Estação lavagem/ cartazes/ protocolo manutenção
	16	✓				✓						Levadas: cumprido com a celebração do contrato de concessão.
	17	✓		✓								
	18	✓	✓									A verificar posteriormente (Eiradeira)
	19	✓					✓					
	20	✓	✓									Sinais sonoros, placas de aviso
	21	✓			✓							ETAR Balteiro, Friume
	22	✓			✓							Pista de Pesca: pendentos ICNF (junho 15)
	23	✓			✓							
	24	✓			✓							
	25	✓					✓					
	26	✓		✓								MM transporte sólidos (erosão)
	27	✓		✓								
	28	✓		✓								
	29	✓	✓									
	30	✓		✓								Eutrofização: MM segundo resultados PM RH superficiais
	31	✓		✓								
	32	✓		✓								
	33	✓	✓									Durante a construção e os dois primeiros anos de exploração o promotor de Aguas de Campilho monitoriza e envia à IBD
	34	✓	✓									
IV) Sistemas Ecológicos	1a	✓	✓									
	1b	x									●	Parecer Dezembro 15
	1c	x									●	Parecer Dezembro 15 (segundo Parecer, até fevereiro 17)
	1d	x									●	Parecer Dezembro 15
	2	✓	✓									
	3ai	✓	✓									PGR
	3aii	✓			✓							Divulgação jornais de doação de material
	3aiii	✓			✓							Só ilha Daivões
	3b	✓	✓									
	3c	NA	NA									
	3d	x									●	Parecer Dezembro 15
	4	x									●	Parecer junho 15
	5	x									●	Parecer junho 15
V) Sócio-	1	x								●		Pendentos Parecer dezembro 14, equipa

ELEMENTOS DA DIA			FASE DE APRESENTAÇÃO/APROVAÇÃO									Observações
Capítulo	Designação	CUMPRIMENTO DA DIA	Junho 2011	Fevereiro 2012	Janeiro 2014 (Prev. Licenc.)	Dezembro 2014 (Prev. início obra)	Março 2015	Junho 2015 1 ano licenc.	Dezembro 2015	Setembro 2016	Junho 2017 2 anos licenc.	
economia	2	Eliminado	NA									
	3	✓					✓					
	4	✓					✓					
	5	✓	✓									
	6	✓					✓					
	7	x								●		Equipa
	VI) Ordenamento do Território	1	✓	✓								
2		✓		✓								
3		x								●		LMT
4		✓	✓									baldios
VII) Ambiente Sonoro	1	✓		✓								PM ambiente sonoro
VIII) Património	1a	✓			✓							
	1b	x									●	projetos desmonte e relocalização
	2	✓		✓								
	3	✓		✓								
	4a	✓		✓								
	4b	✓		✓								
	5	✓		5a		5b						Penouças: proteção 50 m
	6	✓	✓									Santa Bárbara
	7	x									●	Couces
	8	✓				✓						Cumprido com a entrega de Nov.2014
	9	✓		✓								
	10	✓							✓			Segundo PSP. Parecer DRC-N 20-julho-16
	11	✓							✓			Segundo PSP. Parecer DRC-N 20-julho-16
	12	✓							✓			Segundo PSP. Parecer DRC-N 20-julho-16
13	✓			✓							PSP asinado pela IBD/ DRC-N em 2015.	
14	✓		✓								Tres Minas. Pendente temas morcegos em galerias. Passa a ser uma ação do PA a ejecutar pela CM Vilapouca/ DRC-N.	
Paisagem	1	✓	✓									
	2	✓	✓									
	3	✓	✓									
	4	✓	✓									
	5	✓	✓									

ELEMENTOS DA DIA			FASE DE APRESENTAÇÃO/APROVAÇÃO									Observações
Capítulo	Designação	CUMPRIMENTO DA DIA	Junho 2011	Fevereiro 2012	Janeiro 2014 (Prev. Licenc.)	Dezembro 2014 (Prev. início obra)	Março 2015	Junho 2015 1 ano licenc.	Dezembro 2015	Setembro 2016	Junho 2017 2 anos licenc.	
	6	✓	✓									
	7	✓	✓									
	8	✓	✓									
	9	x	a-e/j-l								●	Cumprir as alíneas h) e i) (PIRP)
Elementos a apresentar previamente à fase de enchimento												
Sistemas Ecológicos	a	x									●	Não apresentado
	b	x									●	Não apresentado
	c	x									●	Não apresentado
	d	x									●	Não apresentado
	e	x									●	Não apresentado
	f	x									●	Incompleto
	g	x									●	Não apresentado
	h	x									●	Não apresentado
	i	x									●	Não apresentado
	j	x									●	Incompleto
	k	x									●	Incompleto
	l	x									●	Incompleto
	m	x									●	Incompleto
	n	x									●	Incompleto
Medidas de minimização de carácter geral												
Fase de construção	1	✓	2c,f,g,h,i	✓								ANPC
	2	?	falta 1,3,38			1,38	✓					
	3	✓		✓								
Fase de exploração	4	✓		✓								
Medidas de minimização de carácter específico												
Fase prévia à obra e de obra	1	✓	✓									PSP
	2	NA	NA									
	3	✓	✓									
	4	✓		✓								
	5	✓	✓									
	6	✓				✓						
	7	x									●	projetos realocização
	8	✓	✓									

ELEMENTOS DA DIA			FASE DE APRESENTAÇÃO/APROVAÇÃO									Observações	
Capítulo	Designação	CUMPRIMENTO DA DIA	Junho 2011	Fevereiro 2012	Janeiro 2014 (Prev. Licenc.)	Dezembro 2014 (Prev. início obra)	Março 2015	Junho 2015 1 ano licenc.	Dezembro 2015	Setembro 2016	Junho 2017 2 anos licenc.		
	9	x									●	PIP ocorrências patrimoniais	
	10	✓		✓									
	11	✓	✓										
	12	NA	NA									O circuito hidráulico deixou de estar suspenso	
Fase de construção e primeiro enchimento	13	✓	✓										
	14	✓	✓										
	15	✓		✓									
	16	✓		✓									
	17	✓	✓										
	18	✓	✓										
	19	✓	✓										
	20	✓	✓										
	21	✓			✓								
	22	✓					✓						
	23	✓					✓						
	24	✓					✓						
	25	✓			✓								
	26	✓					✓						
	27	✓					✓						
	28	✓					✓						
	29	✓		✓									
	30	✓		✓									
	31	✓		✓									
	32	✓		✓									
	33	✓		✓									
	34	✓		✓									
	35	✓		✓									
	36	✓		✓									
	37	NA	NA										Processo de AIA autónomo
	38	✓		✓									
	39	✓		✓									
	40	✓			✓								
	41	x									●	●	PGA + LMT
	42	✓		✓									

ELEMENTOS DA DIA			FASE DE APRESENTAÇÃO/APROVAÇÃO									Observações
Capítulo	Designação	CUMPRIMENTO DA DIA	Junho 2011	Fevereiro 2012	Janeiro 2014 (Prev. Licenc.)	Dezembro 2014 (Prev. início obra)	Março 2015	Junho 2015 1 ano licenc.	Dezembro 2015	Setembro 2016	Junho 2017 2 anos licenc.	
	43	✓	✓									
	44	✓	✓									
	45	✓		✓								
	46	✓	✓									
	47	✓	✓									
	48	✓		✓								
	49	✓		✓								Acordar com as CMs usos estaleiros tras obra
	50	✓		✓								
	51	✓	✓									relatrios anuais
	52	✓		✓								relatorios anuais
	53	✓		✓								relatorios anuais
	54	✓		✓								articular CMs
	55	✓		✓								
	56	✓		✓								PM socioeconomia
	57	✓		✓								
	58	✓	✓									
	59	✓		✓								PM socioeconomia
	60	✓	✓									
	61	✓	✓									PM socioeconomia: verificar serviços afectados
	62	✓	✓									
Fases de construção e de exploração	63	✓	✓									
	64	✓	✓									
	65	✓	✓									
Fase de exploração	66	✓		✓								PM socioeconomia
	67	✓		✓								PM socioeconomia
	68	✓		✓								
	69	✓	✓									
Medidas de compensação												
Sistemas Ecológicos	1	x									●	Parecer junho 15
	2	x									●	Parecer junho 15
	3	x									●	Parecer junho 15
	4	x									●	Parecer junho 15
	5	x									●	Parecer junho 15
	6	x									●	Parecer junho 15

ELEMENTOS DA DIA			FASE DE APRESENTAÇÃO/APROVAÇÃO									Observações
Capítulo	Designação	CUMPRIMENTO DA DIA	Junho 2011	Fevereiro 2012	Janeiro 2014 (Prev. Licenc.)	Dezembro 2014 (Prev. início obra)	Março 2015	Junho 2015 1 ano licenc.	Dezembro 2015	Setembro 2016	Junho 2017 2 anos licenc.	
	7	x									●	Parecer junho 15
	8	x									●	Parecer junho 15
Património	1	x									●	Parecer junho 15
	2	✓		✓								Três Minas
Planos de Monitorização												
	Recursos Hídricos Superficiais	✓	✓									
	Recursos Hídricos Subterrâneos	✓		✓								
	Sistemas Ecológicos	x			✓					●		Os PM precisam de fase de ensaio
	Sócio-economia	x								●		Informação adicional. Unido ao ponto B.V.1 e 7.
	Qualidade do Ar	✓	✓									
	Ambiente Sonoro	✓		✓								
	PNBEPH	✓	✓									