

**PONTO DE SITUAÇÃO SOBRE AS CAMPANHAS DE MONITORIZAÇÃO
- PERÍODO DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2008 -**

Na sequência da solicitação do Dono de Obra, serve o presente para efectuar um ponto de situação relativamente às Campanhas de Monitorização para o período de Outubro a Dezembro de 2008 (Quadro 1).

Quadro 1: Ponto de situação da implementação das campanhas de monitorização.

OUTUBRO/08				
DESCRIPTOR	ESTALEIRO	PONTOS	ACTIVIDADE PREVISTA MONITORIZAR	PONTO DE SITUAÇÃO
Águas residuais 25	Alameda	Decantador da frente de obra	Campanha não realizada (execução do Túnel Mineiro concluída).	Campanha concluída em Out./08. Relatório aprovado pelo ML/Ferconsult.
	Estação Saldanha	Decantador do Corpo B	Lavagem das caleiras das autobetoneiras.	
		Decantador do Corpo A	Lavagem das caleiras das autobetoneiras.	
	Estação S. Sebastião II	Decantador Poço Nascente	Campanha não realizada (sem quantidade significativa de águas residuais).	
		Decantador Cut and Cover	Lavagem dos rodados dos camiões e das caleiras das autobetoneiras.	
		Decantador S. Sebastião I	Campanha não realizada (sem quantidade significativa de águas residuais).	
	Palácio da Justiça	Decantador	Campanha não realizada (sem quantidade significativa de águas residuais).	

DEZEMBRO/08				
DESCRIPTOR	ESTALEIRO	PONTOS	ACTIVIDADE PREVISTA MONITORIZAR	PONTO DE SITUAÇÃO
Águas residuais 26	Estação Saldanha II	Decantador do Corpo C	Lavagem das caleiras das autobetoneiras.	Campanha concluída em Dez./08. Relatório entregue a 30/03/09.
	Estação S. Sebastião II	Decantador do Corpo A	Lavagem das caleiras das autobetoneiras.	
		Decantador Poço Nascente	Campanha não realizada (sem quantidade significativa de águas residuais).	
	Palácio da Justiça	Decantador Cut and Cover	Lavagem dos rodados dos camiões e das caleiras das autobetoneiras.	
		Decantador S. Sebastião I	Campanha não realizada (sem quantidade significativa de águas residuais).	
		Decantador	Campanha não realizada (sem quantidade significativa de águas residuais).	
Ruído 23	Alameda	1EN, 2EN	Campanha não realizada (as actividades terminaram antes das 20.00h).	Campanha concluída em Dez./08. Relatório aprovado pelo ML/Ferconsult.
	Estação Saldanha	3EN, 4EN, 5EN, 6EN	Campanha não realizada (as actividades terminaram antes das 20.00h).	
	Estação S. Sebastião II	8EN, 9EN, 10EN, 11EN, 12E, 13E	- S. Sebastião II: Execução das estruturas internas da Estação S. Sebastião II. - S. Sebastião I: Trabalhos de contenção e escavação.	
	Palácio da Justiça	14EN, 15EN	Execução do revestimento definitivo do poço.	