

Tabela AI 1– Registo de danos na vedação observados no decorrer de 2017.

DATA	VIA	LOTE	SENTIDO	SUB-LANÇO	Pk		⁽¹⁾ TIPO DE ESTRUTURA	⁽²⁾ TIPO DE DANO	DESCRIÇÃO	GRAVIDADE	PRESENÇA DE INDÍCIOS DE FAUNA			
					inicial	final					Espécie	Nº de indícios	Tipo de indício	Localização
março de 2017	A4	1	crescente	Vila Real (Folhadela) - Nó com A24	910,70	910,80	VED-RP	P2	1 elo cortado na 9ª fila	Aceitável	–	–	–	–
março de 2017	A4	1	crescente	Vila Real (Folhadela) - Nó com A24	91,80	91,90	VED-RP	P2	1 elo cortado na 4ª fila	Aceitável	–	–	–	–
março de 2017	A4	1	crescente	Vila Real (Folhadela) - Nó com A24	91,90	92,00	VED-RP	P2	1 elo cortado na 2ª fila	Aceitável	–	–	–	–
março de 2017	A4	1	crescente	Vila Real (Folhadela) - Nó com A24	91,90	92,00	VED-RP	P2	1 elo cortado na 4ª fila; vegetação (silvado)	Importante	–	–	–	–
março de 2017	A4	1	crescente	Vila Real (Folhadela) - Nó com A24	91,90	92,00	VED-RP	P2	1 elo cortado na 9ª fila	Aceitável	–	–	–	–
março de 2017	A4	1	crescente	Vila Real (Folhadela) - Nó com A24	91,90	92,00	VED-RH	P2	1 corte na RH, dimensão 10*5cm	Aceitável	–	–	–	–
março de 2017	A4	1	crescente	Vila Real (Folhadela) - Nó com A24	92,00	92,10	VED-RP	P2	1 elo cortado na 6ª fila	Aceitável	–	–	–	–
março de 2017	A4	1	decrecente	Vila Real (Folhadela) - Nó com A24	92,30	92,40	VED-RH/ RP	P2	1 corte na RH 20*20cm; corte na RP junto ao chão	Importante	–	–	–	–
março de 2017	A4	1	decrecente	Vila Real (Folhadela) - Nó com A24	93,00	93,30	VED-RH	P2	31 cortes na RH, dimensão variável até 20*15cm	Aceitável	–	–	–	–
março de 2017	A4	1	decrecente	Vila Real (Folhadela) - Nó com A24	93,00	93,10	VED-RH	P2	vários cortes na RH, dimensão variável de 40*20cm a 50*15cm	Importante	–	–	–	–
março de 2017	A4	1	decrecente	Vila Real (Folhadela) - Nó com A24	93,00	93,10	VED-RH	P2	RH não enterrada, vários cortes na RH de dimensão variável	Importante	–	–	–	–
março de 2017	A4	1	decrecente	Vila Real (Folhadela) - Nó com A24	93,00	93,10	VED-RH/ RP	P2	1 corte na RH 30*20cm; 1 elo cortado na RP na 10ª fila	Aceitável	–	–	–	–

DATA	VIA	LOTE	SENTIDO	SUB-LANÇO	Pk		(1) TIPO DE ESTRUTURA	(2) TIPO DE DANO	DESCRIÇÃO	GRAVIDADE	PRESENÇA DE INDÍCIOS DE FAUNA			
					inicial	final					Espécie	Nº de indícios	Tipo de indício	Localização
março de 2017	A4	1	decrecente	Vila Real (Folhadela) - Nó com A24	93,00	93,10	VED-RH	P2	vários cortes na RH de dimensão variável (10*10cm a 10*20cm)	Aceitável	–	–	–	–
março de 2017	A4	1	crescente	Vila Real (Folhadela) - Nó com A24	93,10	93,00	VED-RH	P2	vários cortes na RH, dimensão variável até 20*15cm	Aceitável	–	–	–	–
março de 2017	A4	1	decrecente	Vila Real (Folhadela) - Nó com A24	93,50	93,60	VED-RH/ RP	P2	vários cortes na RH de dimensão variável; RP com pouca tensão	Aceitável	–	–	–	–
março de 2017	A4	1	crescente	Vila Real (Folhadela) - Nó com A24	93,60	93,70	VED-RH	P2	vários cortes na RH, dimensão variável de 10*10cm a 50*15cm	Importante	<i>Psammotromus algerius</i>	1	observação	a atravessar a vedação
março de 2017	A4	1	decrecente	Vila Real (Folhadela) - Nó com A24	93,60	93,70	VED-RH	P2	corte na RH 60*30cm	Importante	–	–	–	–
março de 2017	A4	1	decrecente	Vila Real (Folhadela) - Nó com A24	93,60	93,70	VED-RP	P2	2 elos cortados nas 3ª e 4ª filas	Aceitável	–	–	–	–
março de 2017	A4	1	decrecente	Vila Real (Folhadela) - Nó com A24	93,80	93,70	VED-RH	P2	vários cortes na RH de dimensão variável (10*10cm a 60*40cm)	Importante	–	–	–	–
março de 2017	A4	1	decrecente	Vila Real (Folhadela) - Nó com A24	94,00	94,10	VED-RH	P2	1 corte na RH, dimensão 50*40cm	Importante	–	–	–	–
março de 2017	A4	1	decrecente	Vila Real (Folhadela) - Nó com A24	94,00	94,10	BAS	P2	grande espaço entre a porta basculante e os postes	Aceitável	–	–	–	–
março de 2017	A4	1	decrecente	Vila Real (Folhadela) - Nó com A24	94,10	94,20	VED-RH	P2	2 cortes na RH, dimensão 20*10cm	Aceitável	–	–	–	–
março de 2017	A4	1	crescente	Vila Real (Folhadela) - Nó com A24	94,70	94,80	VED-RH/ RP	P2	vários cortes na RH, dimensão variável de 30*10cm a 50*20cm; 1 elo cortado na RP na 11ª fila	Importante	–	–	–	–
março de 2017	A4	1	decrecente	Vila Real (Folhadela) - Nó com A24	94,70	94,80	VED-RH	P3	ausência de RH cerca de 2,5m	Crítica	–	–	–	–

DATA	VIA	LOTE	SENTIDO	SUB-LANÇO	Pk		(1) TIPO DE ESTRUTURA	(2) TIPO DE DANO	DESCRIÇÃO	GRAVIDADE	PRESENÇA DE INDÍCIOS DE FAUNA			
					inicial	final					Espécie	Nº de indícios	Tipo de indício	Localização
março de 2017	A4	1	decrecente	Vila Real (Folhadela) - Nó com A24	94,70	94,80	VED-RH	P2	vários cortes na RH, dimensão variável de 50*30 a 70*40cm	Importante	–	–	–	–
março de 2017	A4	1	decrecente	Vila Real (Folhadela) - Nó com A24	94,70	94,80	VED-RH	P2	RH rebaixada	Aceitável	–	–	–	–
março de 2017	A4	1	decrecente	Vila Real (Folhadela) - Nó com A24	94,80	94,90	VED-RH	P2	RH rebaixada	Aceitável	–	–	–	–
março de 2017	A4	1	decrecente	Vila Real (Folhadela) - Nó com A24	94,90	95,00	VED-RH	P2	RH rebaixada	Aceitável	–	–	–	–
março de 2017	A4	1	decrecente	Vila Real (Folhadela) - Nó com A24	94,90	95,00	VED-RH	P3	ausência de RH cerca de 10m	Crítica	–	–	–	–
março de 2017	A4	1	decrecente	Vila Real (Folhadela) - Nó com A24	94,90	95,00	VED-RH	P3	ausência de RH cerca de 20m	Crítica	–	–	–	–
março de 2017	A4	1	decrecente	Vila Real (Folhadela) - Nó com A24	94,90	95,00	VED-RP	P2	1 elo cortado na 6ª fila	Aceitável	–	–	–	–
março de 2017	A4	1	crescente	Vila Real (Folhadela) - Nó com A24	95,00	95,10	VED-RP	P2	RP depregada na 1ª fila num poste	Aceitável	–	–	–	–
março de 2017	A4	1	decrecente	Vila Real (Folhadela) - Nó com A24	95,10	95,20	VED-RP	P2	2 elos cortados nas 6ª e 7ª filas	Aceitável	–	–	–	–
março de 2017	A4	1	decrecente	Vila Real (Folhadela) - Nó com A24	95,50	95,60	VED-RH	P1/P2	1 corte na RH, dimensão cerca de 2,5m (junto ao solo); vegetação	Importante	<i>Felis catus</i>	1	observação	a atravessar a vedação
março de 2017	A4	1	decrecente	Vila Real (Folhadela) - Nó com A24	95,50	95,60	VED-RH	P1/P3	ausência de RH cerca de 10m; muita vegetação	Crítica	–	–	–	–
março de 2017	A4	1	crescente	Nó com A24 - Nó com IP4	96,20	96,30	VED-RP	P2	1 elo cortado na 6ª fila	Aceitável	–	–	–	–
março	A4	1	crescente	Nó com A24 - Nó	96,30	96,40	VED-RP	P2	1 elo cortado na 7ª fila	Aceitável	–	–	–	–

DATA	VIA	LOTE	SENTIDO	SUB-LANÇO	Pk		(1) TIPO DE ESTRUTURA	(2) TIPO DE DANO	DESCRIÇÃO	GRAVIDADE	PRESENÇA DE INDÍCIOS DE FAUNA			
					inicial	final					Espécie	Nº de indícios	Tipo de indício	Localização
de 2017				com IP4										
março de 2017	A4	1	crescente	Nó com A24 - Nó com IP4	96,30	96,50	VED-RH	P2	vários cortes na RH de dimensão variável	Aceitável	–	–	–	–
março de 2017	A4	1	crescente	Nó com A24 - Nó com IP4	96,50	96,60	VED-RH	P2	vários cortes na RH, dimensão variável até 150*20cm	Importante	–	–	–	–
março de 2017	A4	1	crescente	Nó com A24 - Nó com IP4	96,50	96,60	VED-RH	P2	vários cortes na RH de dimensão variável até 100*20cm	Importante	–	–	–	–
março de 2017	A4	1	decrecente	Nó com A24 - Nó com IP4	96,50	96,60	VED-RH	P2	corte na RH 150*20cm	Importante	–	–	–	–
março de 2017	A4	1	crescente	Nó com A24 - Nó com IP4	96,50	96,60	VED-RH	P2	vários cortes na RH de dimensão variável até 100*50cm	Importante	–	–	–	–
março de 2017	A4	1	decrecente	Nó com A24 - Nó com IP4	96,60	96,70	VED-RH	P2	vários cortes na RH, dimensão variável até 30*15cm	Aceitável	–	–	–	–
março de 2017	A4	1	crescente	Nó com A24 - Nó com IP4	96,60	96,70	VED-RP	P2	2 elos cortados nas 4ª e 8ª filas	Aceitável	–	–	–	–
março de 2017	A4	1	crescente	Nó com A24 - Nó com IP4	96,60	96,70	VED-RP	P2	1 elo cortado na 7ª fila	Aceitável	–	–	–	–
março de 2017	A4	1	decrecente	Nó com A24 - Nó com IP4	96,60	96,50	VED-RH	P2	vários cortes na RH de dimensão variável	Aceitável	–	–	–	–
março de 2017	A4	1	crescente	Nó com A24 - Nó com IP4	96,70	96,80	VED-RH	P2	corte na RH 20*20cm	Aceitável	–	–	–	–
março de 2017	A4	1	crescente	Nó com A24 - Nó com IP4	96,70	96,80	VED-RH	P2	corte na RH 50*30cm	Importante	–	–	–	–
março de 2017	A4	1	crescente	Nó com A24 - Nó com IP4	96,70	96,80	VED-RH	P2	corte na RH 1000*30cm	Importante	–	–	–	–
março de 2017	A4	1	crescente	Nó com A24 - Nó com IP4	96,70	96,80	indícios de fauna	–	–	–	<i>Vulpes vulpes</i>	1	dejeito	em cima da RP
março de 2017	A4	1	decrecente	Nó com A24 - Nó com IP4	96,70	96,80	VED-RH	P2	vários cortes na RH de dimensão variável	Aceitável	–	–	–	–
março de 2017	A4	1	decrecente	Nó com A24 - Nó com IP4	96,70	96,80	VED-RH	P2	corte na RH 60*20cm	Importante	–	–	–	–
março de 2017	A4	1	crescente	Nó com A24 - Nó com IP4	96,80	96,90	VED-RP	P2	1 elo cortado na 3ª fila	Aceitável	–	–	–	–

DATA	VIA	LOTE	SENTIDO	SUB-LANÇO	Pk		(1) TIPO DE ESTRUTURA	(2) TIPO DE DANO	DESCRIÇÃO	GRAVIDADE	PRESENÇA DE INDÍCIOS DE FAUNA			
					inicial	final					Espécie	Nº de indícios	Tipo de indício	Localização
março de 2017	A4	1	crescente	Nó com A24 - Nó com IP4	97,10	97,40	VED-RH	P2	vários cortes na RH de dimensão variável até 30*10cm	Aceitável	–	–	–	–
março de 2017	A4	1	decrecente	Nó com A24 - Nó com IP4	97,30	97,10	VED-RH	P2	vários cortes na RH de dimensão variável até 100*20cm	Importante	–	–	–	–
março de 2017	A4	1	crescente	Nó com A24 - Nó com IP4	97,30	97,40	VED-RH	P2	RH rebaixada	Aceitável	–	–	–	–
março de 2017	A4	1	crescente	Nó com A24 - Nó com IP4	97,40	97,50	VED-RH	P2	vários cortes na RH de dimensão variável até 30*10cm	Aceitável	–	–	–	–
março de 2017	A4	1	decrecente	Nó com A24 - Nó com IP4	97,40	97,50	VED-RH	P2	vários cortes na RH, dimensão variável até 20*10cm	Aceitável	–	–	–	–
março de 2017	A4	1	decrecente	Nó com A24 - Nó com IP4	97,50	97,60	VED-RH/ RP	P2	2 elos cortados na RP nas 13ª e 15ª filas; corte na RH de dimensão 120*50cm	importante	–	–	–	–
março de 2017	A4	1	decrecente	Nó com A24 - Nó com IP4	97,50	97,60	VED-RP	P2	1 elo cortado na 6ª fila	Aceitável	–	–	–	–
março de 2017	A4	1	decrecente	Nó com A24 - Nó com IP4	97,50	97,60	VED-RH	P2	vários cortes na RH, dimensão variável até 30*10cm	Aceitável	–	–	–	–
março de 2017	A4	1	crescente	Nó com A24 - Nó com IP4	97,60	97,70	VED-RP	P2	1 elo cortado na 7ª fila	Aceitável	–	–	–	–
março de 2017	A4	1	crescente	Nó com A24 - Nó com IP4	97,60	97,70	VED-RH	P2	vários cortes na RH, dimensão variável até 20*10cm	Aceitável	–	–	–	–
março de 2017	A4	1	decrecente	Nó com A24 - Nó com IP4	97,70	97,80	VED-RP	P2	2 elos cortados nas 6ª e 7ª filas	Aceitável	–	–	–	–
março de 2017	A4	1	decrecente	Nó com A24 - Nó com IP4	97,70	97,80	VED-RP	P2	1 elo cortado na 7ª fila	Aceitável	–	–	–	–
março de 2017	A4	1	decrecente	Nó com A24 - Nó com IP4	97,70	97,80	VED-RP	P2	3 elos cortados nas 6ª e 7ª filas	Importante	–	–	–	–
março de 2017	A4	1	decrecente	Nó com A24 - Nó com IP4	97,80	97,90	VED-RP	P2	2 elos cortados na 7ª fila	Aceitável	–	–	–	–
março de 2017	A4	1	decrecente	Nó com A24 - Nó com IP4	97,80	97,90	VED-RP	P2	2 elos cortados na 9ª	Aceitável	–	–	–	–

DATA	VIA	LOTE	SENTIDO	SUB-LANÇO	Pk		(1) TIPO DE ESTRUTURA	(2) TIPO DE DANO	DESCRIÇÃO	GRAVIDADE	PRESENÇA DE INDÍCIOS DE FAUNA			
					inicial	final					Espécie	Nº de indícios	Tipo de indício	Localização
de 2017				com IP4					fila					
março de 2017	A4	1	decrecente	Nó com A24 - Nó com IP4	98,00	98,10	VED-RP	P2	1 elo cortado na 7ª fila	Aceitável	–	–	–	–
março de 2017	A4	1	decrecente	Nó com A24 - Nó com IP4	98,00	98,10	VED-RP	P2	1 elo cortado na 6ª fila	Aceitável	–	–	–	–
março de 2017	A4	1	decrecente	Nó com A24 - Nó com IP4	98,10	98,20	VED-RP	P2	2 elos cortados na 8ª fila	Aceitável	–	–	–	–
março de 2017	A4	1	decrecente	Nó com A24 - Nó com IP4	98,30	98,40	VED-RH	P2	vários cortes na Rh de dimensão variável até 200*40cm	Importante	–	–	–	–
março de 2017	A4	1	crescente	Nó com A24 - Nó com IP4	98,30	98,40	VED-RH/ RP	P2	vários cortes na RH, dimensão variável até 50*20cm; 1 elo cortado na RP na 4ª fila	Importante	–	–	–	–
março de 2017	A4	1	decrecente	Nó com A24 - Nó com IP4	98,40	98,70	VED-RH	P2	vários cortes na RH, dimensão variável	Aceitável	–	–	–	–
março de 2017	A4	1	decrecente	Nó com A24 - Nó com IP4	98,40	98,50	VED-RP	P2	1 elo cortado na 8ª fila	Aceitável	–	–	–	–
março de 2017	A4	1	decrecente	Nó com A24 - Nó com IP4	98,40	98,50	VED-RH	P2	vários cortes na RH, o mais grave com 100*20cm (ao longo de 150m)	Importante	–	–	–	–
março de 2017	A4	1	crescente	Nó com A24 - Nó com IP4	98,40	98,50	VED-RH	P2	vários cortes na RH, dimensão variável até 100*30cm	Importante	<i>Psammotromus algerius</i>	1	observação	a atravessar a vedação
março de 2017	A4	1	decrecente	Nó com A24 - Nó com IP4	98,70	99,10	VED-RH	P2	vários cortes na RH, dimensão variável	Aceitável	–	–	–	–
março de 2017	A4	1	decrecente	Nó com A24 - Nó com IP4	98,70	98,80	VED-RP	P2	2 elos cortados nas 4ª e 6ª filas	Aceitável	–	–	–	–
março de 2017	A4	1	crescente	Nó com A24 - Nó com IP4	99,20	99,30	VED-RP	P2	4 elos cortados nas 8ª e 9ª filas	Aceitável	–	–	–	–
março de 2017	A4	1	crescente	Nó com A24 - Nó com IP4	99,30	99,40	VED-RP	P2	6 elos cortados nas 8ª e 9ª filas	Importante	–	–	–	–
março de 2017	Nó com a A24	1	crescente	Vila Real (Folhadela) - Nó com A24	–	–	VED-RH	P2	vários cortes na RH, dimensão variável de 20*10cm a 250*40cm	Importante	–	–	–	–

DATA	VIA	LOTE	SENTIDO	SUB-LANÇO	Pk		(1) TIPO DE ESTRUTURA	(2) TIPO DE DANO	DESCRIÇÃO	GRAVIDADE	PRESENÇA DE INDÍCIOS DE FAUNA			
					inicial	final					Espécie	Nº de indícios	Tipo de indício	Localização
março de 2017	A4	2	decrecente	Nó com A24 - Nó com IP4	99,10	99,20	VED-RP	P2	2 elos cortados nas 6ª e 7ª filas	Aceitável	–	–	–	–
março de 2017	A4	2	decrecente	Nó com A24 - Nó com IP4	99,40	99,50	VED-RH	P2	RH rebaixada; corte na RH, dimensão 20*10cm	Aceitável	–	–	–	–
março de 2017	A4	2	decrecente	Nó com A24 - Nó com IP4	99,40	99,50	VED-RH	P2	vários cortes na RH, dimensão variável de 10*5cm a 60*40cm	Importante	–	–	–	–
março de 2017	A4	2	decrecente	Nó com A24 - Nó com IP4	99,40	99,50	VED-RP	P2	1 elo cortado na 3ª fila	Aceitável	–	–	–	–
março de 2017	A4	2	decrecente	Nó com A24 - Nó com IP4	99,40	99,50	VED-RH	P2	vários cortes na RH 20*5cm a 30*10cm	Aceitável	–	–	–	–
março de 2017	A4	2	decrecente	Nó com A24 - Nó com IP4	99,40	99,50	VED-RH	P2	1 corte na RH, dimensão 100*50cm	Importante	–	–	–	–
março de 2017	A4	2	decrecente	Nó com A24 - Nó com IP4	99,40	99,50	VED-RH	P2	1 corte na RH 20*10cm	Aceitável	–	–	–	–
março de 2017	A4	2	decrecente	Nó com A24 - Nó com IP4	99,40	99,60	VED-RH	P2	vários cortes na RH, dimensão 30*10cm	Aceitável	–	–	–	–
março de 2017	A4	2	decrecente	Nó com A24 - Nó com IP4	99,50	99,60	VED-RP	P2	1 elo cortado na 7ª fila	Aceitável	–	–	–	–
março de 2017	A4	2	decrecente	Nó com A24 - Nó com IP4	99,50	99,60	VED-RP	P2	2 elos cortados na 9ª fila	Aceitável	–	–	–	–
março de 2017	A4	2	decrecente	Nó com A24 - Nó com IP4	99,50	99,60	VED-RH/ RP	P2	RH rebaixada cerca de 5m; 1 elo cortado na RP na 4ª fila	Importante	–	–	–	–
março de 2017	A4	2	decrecente	Nó com A24 - Nó com IP4	99,50	99,60	VED-RH	P2	vários cortes na RH 20*50cm	Importante	–	–	–	–
março de 2017	IP4	2	decrecente	Nó com o IP4 - Lamares	99,60	99,80	VED-RH/ RP	P2	1 corte na RH 150*50cm; vários cortes na RP junto ao solo	Crítica	<i>Oryctolagus cuniculus</i>	7	latrina	por baixo da VED entre a VED e a via e lado externo da via
março de 2017	A4	2	decrecente	Nó com o IP4 - Lamares	99,70	99,80	VED-RH	P2	vários cortes na RH, dimensão variável	Aceitável	–	–	–	–
março de 2017	A4	2	decrecente	Nó com o IP4 - Lamares	99,70	99,80	VED-RH	P2	vários cortes na RH de dimensão variável	Aceitável	–	–	–	–

RELATÓRIO DE MONITORIZAÇÃO

MONITORIZAÇÃO DOS SISTEMAS ECOLÓGICOS – VERTEBRADOS TERRESTRES NÃO VOADORES
 SUBCONCESSÃO DA AUTOESTRADA TRANSMONTANA
 A4 / IP4 VILA REAL (PARADA DE CUNHOS) / QUINTANILHA
 FASE DE EXPLORAÇÃO – 4º CICLO ANUAL – 2017/2018
 ANEXO VIII_RM_SEVTNV_201811_PA_AETRANSMONTANA
 PÁGINA 8

DATA	VIA	LOTE	SENTIDO	SUB-LANÇO	Pk		(1) TIPO DE ESTRUTURA	(2) TIPO DE DANO	DESCRIÇÃO	GRAVIDADE	PRESENÇA DE INDÍCIOS DE FAUNA			
					inicial	final					Espécie	Nº de indícios	Tipo de indício	Localização
março de 2017	A4	2	decrecente	Nó com o IP4 - Lames	99,70	99,80	VED-RH	P2	1 corte na RH 30*10cm	Aceitável	–	–	–	–
março de 2017	A4	2	decrecente	Nó com o IP4 - Lames	99,70	99,80	VED-RH/ RP	P2	vários cortes na RH de dimensão variável (30*10cm a 40*20cm); 1 elo cortado na RP na 10ª fila	Importante	–	–	–	–
março de 2017	A4	2	decrecente	Nó com o IP4 - Lames	99,70	99,80	VED-RH/ RP	P2	2 cortes na RH 20*5cm e 10*10cm; 3 elos cortados na RP nas 7ª e 8ª filas	Aceitável	–	–	–	–
março de 2017	A4	2	decrecente	Nó com o IP4 - Lames	99,70	99,80	VED-RH	P2	1 corte na RH 20*20cm	Aceitável	–	–	–	–
março de 2017	A4	2	decrecente	Nó com o IP4 - Lames	99,70	99,80	VED-RH	P2	vários cortes na RH de dimensão variável	Aceitável	–	–	–	–
março de 2017	A4	2	decrecente	Nó com o IP4 - Lames	99,70	99,80	VED-RH	P2	vários cortes na RH, dimensão variável de 20*5cm a 50*50cm	Importante	n.i.	1	trilho	por baixo da VED entre a VED e a via e lado externo da via
março de 2017	A4	2	decrecente	Nó com o IP4 - Lames	99,80	99,90	VED-RH	P2	vários cortes na RH, dimensão variável de 20*5cm a 40*20cm	Aceitável	–	–	–	–
março de 2017	A4	2	decrecente	Nó com o IP4 - Lames	99,80	99,90	VED-RP	P2	6 elos cortados na 11ª fila	Importante	–	–	–	–
março de 2017	A4	2	decrecente	Nó com o IP4 - Lames	99,80	99,90	VED-RP	P2	1 elo cortado na 12ª fila	Aceitável	–	–	–	–
março de 2017	A4	2	decrecente	Nó com o IP4 - Lames	99,90	100,00	VED-RP	P2	5 elos cortados nas 6ª e 7ª fila	Importante	–	–	–	–
março de 2017	A4	2	decrecente	Nó com o IP4 - Lames	99,90	100,00	VED-RP	P2	3 elos cortados na 11ª fila	Aceitável	–	–	–	–
março de 2017	A4	2	decrecente	Nó com o IP4 - Lames	99,90	100,00	VED-RH/ RP	P2	corte na RH 100*20cm; RP não enterrada	Crítica	–	–	–	–
março de 2017	A4	2	decrecente	Nó com o IP4 - Lames	99,90	100,00	VED-RP	P2	5 elos cortados da 5ª à 7ª filas	Importante	–	–	–	–

DATA	VIA	LOTE	SENTIDO	SUB-LANÇO	Pk		(1) TIPO DE ESTRUTURA	(2) TIPO DE DANO	DESCRIÇÃO	GRAVIDADE	PRESENÇA DE INDÍCIOS DE FAUNA			
					inicial	final					Espécie	Nº de indícios	Tipo de indício	Localização
março de 2017	A4	2	decrecente	Nó com o IP4 - Lames	100,00	99,80	VED-RH	P2	vários cortes na RH, dimensão variável de 20*10cm a 100*10cm	Importante	–	–	–	–
março de 2017	A4	2	decrecente	Nó com o IP4 - Lames	100,10	100,30	VED-RH	P2	vários cortes na RH, dimensão variável de 20*10cm a 40*10cm	Aceitável	–	–	–	–
março de 2017	A4	2	decrecente	Nó com o IP4 - Lames	100,10	100,20	VED-RP	P2	2 elos cortados nas 6ª e 7ª filas	Aceitável	–	–	–	–
março de 2017	A4	2	decrecente	Nó com o IP4 - Lames	100,10	100,20	VED-RH	P2	vários cortes na RH, dimensão variável	Aceitável	–	–	–	–
março de 2017	A4	2	decrecente	Nó com o IP4 - Lames	100,10	100,20	VED-RP	P2	2 elos cortados nas 6ª e 8ª filas	Aceitável	–	–	–	–
março de 2017	A4	2	decrecente	Nó com o IP4 - Lames	100,10	100,20	VED-RH/ RP	P2	corte na RH e na RP junto ao solo, dimensão 50*50 cm	Importante	<i>Oryctolagus cuniculus; Sus scrofa</i>	1; 1	latrina; fossada	entre a VED e a via e lado externo da via
março de 2017	A4	2	decrecente	Nó com o IP4 - Lames	100,20	100,30	VED-RP	P2	1 elo cortado na 6ª fila	Aceitável	–	–	–	–
março de 2017	A4	2	decrecente	Nó com o IP4 - Lames	100,30	100,50	VED-RH	P2	vários cortes na RH, dimensão variável de 10*10cm a 50*10cm	Importante	–	–	–	–
março de 2017	A4	2	decrecente	Nó com o IP4 - Lames	100,30	100,40	VED-RP	P2	2 elos cortados na 4ª fila	Aceitável	–	–	–	–
março de 2017	A4	2	decrecente	Nó com o IP4 - Lames	100,30	100,40	VED-RP	P2	2 elos cortados na 6ª fila	Aceitável	–	–	–	–
março de 2017	A4	2	decrecente	Nó com o IP4 - Lames	100,30	100,20	VED-RH	P2	vários cortes na RH, dimensão variável de 20*5cm a 60*10cm	Importante	<i>Oryctolagus cuniculus</i>	3	latrina	lado externo da via junto à VED
março de 2017	A4	2	decrecente	Nó com o IP4 - Lames	100,50	100,40	VED-RH	P2	vários cortes na RH, dimensão variável de 10*10cm a 40*10cm	Aceitável	–	–	–	–
março de 2017	A4	2	decrecente	Nó com o IP4 - Lames	100,50	100,60	VED-RP	P2	1 elo cortado na 9ª fila	Aceitável	–	–	–	–
março de 2017	A4	2	decrecente	Nó com o IP4 - Lames	100,50	100,60	VED-RP	P2	1 elo cortado na 6ª fila	Aceitável	–	–	–	–

DATA	VIA	LOTE	SENTIDO	SUB-LANÇO	Pk		(1) TIPO DE ESTRUTURA	(2) TIPO DE DANO	DESCRIÇÃO	GRAVIDADE	PRESENÇA DE INDÍCIOS DE FAUNA			
					inicial	final					Espécie	Nº de indícios	Tipo de indício	Localização
março de 2017	A4	2	crescente	Nó com o IP4 - Lamares	100,60	100,50	VED-RH	P2	11 cortes na RH, dimensão variável de 20*10cm a 30*20cm	Aceitável	–	–	–	–
março de 2017	A4	2	crescente	Nó com o IP4 - Lamares	100,80	100,60	VED-RH	P2	20 cortes na RH, dimensão variável de 10*5cm a 30*20cm	Aceitável	–	–	–	–
março de 2017	A4	2	decrecente	Nó com o IP4 - Lamares	100,90	101,00	VED-RH	P2	1 corte na RH, dimensão 20*10cm	Aceitável	–	–	–	–
março de 2017	A4	2	crescente	Nó com o IP4 - Lamares	101,00	101,10	VED-RH	P2	vários cortes na RH, dimensão variável de 20*5cm e 30*10cm	Aceitável	–	–	–	–
março de 2017	A4	2	crescente	Nó com o IP4 - Lamares	101,00	101,10	VED-RH	P2	1 corte na RH, dimensão 20*5cm	Aceitável	–	–	–	–
março de 2017	A4	2	crescente	Nó com o IP4 - Lamares	101,00	101,10	VED-RH	P2	1 corte na RH, dimensão 30*15cm	Aceitável	–	–	–	–
março de 2017	A4	2	crescente	Nó com o IP4 - Lamares	101,00	101,10	VED-RP	P2	2 elos cortados na 4ª fila	Aceitável	–	–	–	–
março de 2017	A4	2	crescente	Nó com o IP4 - Lamares	101,10	101,20	VED-RH	P2	1 corte na RH, dimensão 40*50cm	Importante	–	–	–	–
março de 2017	A4	2	crescente	Nó com o IP4 - Lamares	101,20	101,30	VED-RH	P2	1 corte na RH, dimensão 30*5cm	Aceitável	–	–	–	–
março de 2017	A4	2	crescente	Nó com o IP4 - Lamares	101,20	101,30	VED-RH	P2	1 corte na RH, dimensão 40*10cm	Aceitável	–	–	–	–
março de 2017	A4	2	decrecente	Nó com o IP4 - Lamares	101,20	101,00	VED-RH	P2	vários cortes na RH, dimensão variável até 30*10cm	Aceitável	<i>Oryctolagus cuniculus</i>	2	latrina	lado externo da via junto à VED
março de 2017	A4	2	crescente	Nó com o IP4 - Lamares	101,30	101,40	VED-RH	P2	1 corte na RH, dimensão 10*10cm	Aceitável	–	–	–	–
março de 2017	A4	2	decrecente	Nó com o IP4 - Lamares	101,30	101,10	VED-RH	P2	vários cortes na RH, dimensão variável de 10*10cm a 30*10cm	Aceitável	<i>Oryctolagus cuniculus</i>	1	latrina	lado externo da via junto à VED
março de 2017	A4	2	decrecente	Nó com o IP4 - Lamares	101,30	101,40	VED-RP	P2	1 elo cortado na 6ª fila	Aceitável	–	–	–	–
março de 2017	A4	2	decrecente	Nó com o IP4 - Lamares	101,40	101,50	VED-RH	P5/P6	RH soterrada devido a deslizamento de terras	Aceitável	–	–	–	–

DATA	VIA	LOTE	SENTIDO	SUB-LANÇO	Pk		(1) TIPO DE ESTRUTURA	(2) TIPO DE DANO	DESCRIÇÃO	GRAVIDADE	PRESENÇA DE INDÍCIOS DE FAUNA			
					inicial	final					Espécie	Nº de indícios	Tipo de indício	Localização
março de 2017	A4	2	decrecente	Nó com o IP4 - Lames	101,40	101,50	VED-RP	P2	9 elos cortados na 8ª fila	importante	–	–	–	–
março de 2017	A4	2	decrecente	Nó com o IP4 - Lames	101,50	101,60	VED-RH	P5/P6	RH soterrada devido a deslizamento de terras	Aceitável	–	–	–	–
março de 2017	A4	2	decrecente	Nó com o IP4 - Lames	101,50	101,30	VED-RH	P2	vários cortes na RH, dimensão variável de 30*10cm a 50*15cm	Importante	–	–	–	–
março de 2017	A4	2	decrecente	Nó com o IP4 - Lames	101,50	101,60	VED-RP	P2	1 elo cortado na 10ª fila	Aceitável	–	–	–	–
março de 2017	A4	2	decrecente	Nó com o IP4 - Lames	101,80	101,60	VED-RH	P2	6 cortes na RH, dimensão variável de 10*10cm a 30*10cm	Aceitável	–	–	–	–
março de 2017	A4	2	decrecente	Nó com o IP4 - Lames	102,10	101,80	VED-RH	P2	3 cortes na RH, dimensão variável de 10*5cm a 30*5cm	Aceitável	–	–	–	–
março de 2017	A4	2	decrecente	Nó com o IP4 - Lames	102,20	102,30	VED-RH	P2	5 corte na RH, dimensão 20*10cm	Aceitável	–	–	–	–
março de 2017	A4	2	decrecente	Nó com o IP4 - Lames	102,20	102,30	VED-RP	P2	2 elos cortados nas 5ª e 6ª filas	Aceitável	–	–	–	–
março de 2017	A4	2	decrecente	Nó com o IP4 - Lames	102,30	102,40	VED-RP	P2	2 elos cortados nas 6ª e 7ª filas	Aceitável	–	–	–	–
março de 2017	A4	2	decrecente	Nó com o IP4 - Lames	102,40	102,50	VED-RP	P2	1 elo cortado na 4ª fila	Aceitável	–	–	–	–
março de 2017	A4	2	crescente	Lames - Justes	102,70	102,80	VED-RP	P2	6 elos cortados na 6ª fila	Importante	–	–	–	–
março de 2017	A4	2	crescente	Lames - Justes	102,80	102,90	VED-RP	P2	vários elos cortados nas 6ª e 7ª filas	Importante	–	–	–	–
março de 2017	A4	2	crescente	Lames - Justes	102,90	103,00	VED-RP	P2	3 elos cortados na 7ª fila	Importante	–	–	–	–
março de 2017	A4	2	crescente	Lames - Justes	103,00	103,10	VED-RP	P2	2 elos cortados na 10ª fila	Aceitável	–	–	–	–
março de 2017	A4	2	crescente	Lames - Justes	103,00	103,10	VED-RH	P2/P6	RH rebaixada e com acumulação de detritos junto ao canal de escoamento de água	Importante	–	–	–	–
março de 2017	A4	2	crescente	Lames - Justes	103,00	103,10	VED-RH	P2	1 corte na RH, dimensão 50*30cm	Importante	–	–	–	–

DATA	VIA	LOTE	SENTIDO	SUB-LANÇO	Pk		⁽¹⁾ TIPO DE ESTRUTURA	⁽²⁾ TIPO DE DANO	DESCRIÇÃO	GRAVIDADE	PRESENÇA DE INDÍCIOS DE FAUNA			
					inicial	final					Espécie	Nº de indícios	Tipo de indício	Localização
março de 2017	A4	2	crescente	Lamares - Justes	103,00	103,10	VED-RP	P2	3 elos cortados na 9ª fila	Aceitável	–	–	–	–
março de 2017	A4	2	crescente	Lamares - Justes	103,00	103,10	VED-RH	P2	3 cortes na RH, dimensão 20*20cm	Aceitável	–	–	–	–
março de 2017	A4	2	crescente	Lamares - Justes	103,10	103,20	VED-RP	P2	3 elos cortados nas 6ª e 7ª filas	Importante	–	–	–	–
março de 2017	A4	2	crescente	Lamares - Justes	103,10	103,20	VED-RH	P2	2 cortes na RH, dimensão 30*20cm	Aceitável	–	–	–	–
março de 2017	A4	2	crescente	Lamares - Justes	103,10	103,20	VED-RH	P2	5 cortes na RH, dimensão variável até 20*30cm	Aceitável	–	–	–	–
março de 2017	A4	2	crescente	Lamares - Justes	103,10	103,20	BAS	P2	grande espaço entre a porta basculante e os postes	Aceitável	–	–	–	–
março de 2017	A4	2	decrecente	Lamares - Justes	103,10	103,20	VED-RP	P2	1 elo cortado na 7ª fila	Aceitável	–	–	–	–
março de 2017	A4	2	decrecente	Lamares - Justes	103,10	103,20	VED-RP	P2	1 elo cortado na 5ª fila	Aceitável	–	–	–	–
março de 2017	A4	2	crescente	Lamares - Justes	103,20	103,30	VED-RP	P2	1 elo cortado na 5ª fila	Aceitável	–	–	–	–
março de 2017	A4	2	crescente	Lamares - Justes	103,20	103,30	VED-RH	P2	RH rebaixada	Aceitável	–	–	–	–
março de 2017	A4	2	crescente	Lamares - Justes	103,20	103,30	VED-RH	P2	2 cortes na RH, dimensão 20*10cm	Aceitável	–	–	–	–
março de 2017	A4	2	crescente	Lamares - Justes	103,20	103,30	VED-RH	P2	1 corte na RH, dimensão 20*10cm	Aceitável	–	–	–	–
março de 2017	A4	2	crescente	Lamares - Justes	103,30	103,40	VED-RP	P2	6 elos cortados nas 3ª e 4ª filas	Importante	–	–	–	–
março de 2017	A4	2	crescente	Lamares - Justes	103,30	103,50	VED-RH	P2	21 cortes na RH, dimensão variável de 20*10cm a 30*30cm	Aceitável	–	–	–	–
março de 2017	A4	2	crescente	Lamares - Justes	103,30	103,50	VED-RP	P2	2 elos cortados na 12ª fila	Aceitável	–	–	–	–
março de 2017	A4	2	crescente	Lamares - Justes	103,50	103,60	VED-RH	P2	1 corte na RH, dimensão 40*20cm	Aceitável	–	–	–	–
março de 2017	A4	2	crescente	Lamares - Justes	103,50	103,70	VED-RH	P2	7 cortes na RH, dimensão variável até	Aceitável	–	–	–	–

RELATÓRIO DE MONITORIZAÇÃO

MONITORIZAÇÃO DOS SISTEMAS ECOLÓGICOS – VERTEBRADOS TERRESTRES NÃO VOADORES
 SUBCONCESSÃO DA AUTOESTRADA TRANSMONTANA
 A4 / IP4 VILA REAL (PARADA DE CUNHOS) / QUINTANILHA
 FASE DE EXPLORAÇÃO – 4º CICLO ANUAL – 2017/2018
 ANEXO VIII_RM_SEVTNV_201811_PA_AETRANSMONTANA
 PÁGINA 13

DATA	VIA	LOTE	SENTIDO	SUB-LANÇO	Pk		⁽¹⁾ TIPO DE ESTRUTURA	⁽²⁾ TIPO DE DANO	DESCRIÇÃO	GRAVIDADE	PRESENÇA DE INDÍCIOS DE FAUNA			
					inicial	final					Espécie	Nº de indícios	Tipo de indício	Localização
									40*20cm					
março de 2017	A4	2	crescente	Lamares - Justes	103,60	103,70	VED-RH	P2	1 corte na RH, dimensão 20*10cm	Aceitável	–	–	–	–
março de 2017	A4	2	crescente	Lamares - Justes	103,60	103,70	VED-RH	P3	ausência de RH cerca de 1m	Crítica	–	–	–	–
março de 2017	A4	2	crescente	Lamares - Justes	103,60	103,70	VED-RH	P2	1 corte na RH, dimensão 20*10cm	Aceitável	–	–	–	–
março de 2017	A4	2	crescente	Lamares - Justes	103,70	103,80	VED-RH	P2	1 corte na RH, dimensão 20*10cm	Aceitável	–	–	–	–
março de 2017	A4	2	crescente	Lamares - Justes	103,70	103,80	VED-RH	P2	1 corte na RH, dimensão 30*20cm	Aceitável	–	–	–	–
março de 2017	A4	2	crescente	Lamares - Justes	103,80	103,90	VED-RH	P2	1 corte na RH, dimensão 40*10cm	Aceitável	–	–	–	–
março de 2017	A4	2	crescente	Lamares - Justes	103,80	103,90	VED-RH	P2	1 corte na RH, dimensão 40*10cm	Aceitável	–	–	–	–
março de 2017	A4	2	crescente	Lamares - Justes	103,80	103,90	BAS/ VED-RP	P2	grande espaço entre a porta basculante e os postes; 2 elos cortados na 7ª fila	Importante	–	–	–	–
março de 2017	A4	2	crescente	Lamares - Justes	103,80	103,90	VED-RH/ RP	P2	1 corte na RH 20*10cm; RH rebaixada; 6 elos cortados na RP da 3ª à 5ª filas	Importante	–	–	–	–
março de 2017	A4	2	crescente	Lamares - Justes	103,80	103,90	VED-RP	P2	3 elos cortados nas 6ª e 7ª filas	Importante	–	–	–	–
março de 2017	A4	2	crescente	Lamares - Justes	103,80	103,90	VED-RP	P2	3 elos cortados nas 6ª e 7ª filas	Importante	–	–	–	–
março de 2017	A4	2	crescente	Lamares - Justes	103,80	103,90	VED-RP	P2	RP com pouca tensão	Aceitável	–	–	–	–
março de 2017	A4	2	crescente	Lamares - Justes	103,80	103,90	VED-RH	P2	1 corte na RH, dimensão 150*30cm	Importante	–	–	–	–
março de 2017	A4	2	crescente	Lamares - Justes	103,90	104,00	VED-RH	P1/P5/P6	RH soterrada e com vegetação	Aceitável	–	–	–	–
março de 2017	A4	2	crescente	Lamares - Justes	103,90	104,00	VED-RH	P2	2 cortes na RH, dimensão 20*50cm	Importante	–	–	–	–
março de 2017	A4	2	crescente	Lamares - Justes	103,90	104,00	VED-RH	P2	1 corte na RH cerca de 3m junto ao solo	Importante	–	–	–	–

DATA	VIA	LOTE	SENTIDO	SUB-LANÇO	Pk		(1) TIPO DE ESTRUTURA	(2) TIPO DE DANO	DESCRIÇÃO	GRAVIDADE	PRESENÇA DE INDÍCIOS DE FAUNA			
					inicial	final					Espécie	Nº de indícios	Tipo de indício	Localização
março de 2017	A4	2	decrecente	Lamares - Justes	103,90	104,00	VED-RP	P2	1 elo cortado na 4ª fila	Aceitável	–	–	–	–
março de 2017	A4	2	decrecente	Lamares - Justes	103,90	104,00	VED-RP	P2	8 elos cortados da 4ª à 6ª filas	Importante	–	–	–	–
março de 2017	A4	2	decrecente	Lamares - Justes	103,90	104,00	VED-RP	P2	3 elos cortados nas 3ª e 4ª filas	Importante	–	–	–	–
março de 2017	A4	2	decrecente	Lamares - Justes	103,90	104,00	VED-RP	P2	1 elo cortado na 6ª fila	Aceitável	–	–	–	–
março de 2017	A4	2	decrecente	Lamares - Justes	103,90	104,00	VED-RH/ RP	P2	RH rebaixada ; 1 elo cortado na RP na 10ª fila	Aceitável	–	–	–	–
março de 2017	A4	2	decrecente	Lamares - Justes	103,90	104,00	VED-RP	P2	4 elos cortados nas 5ª, 7ª e 10ª filas	Aceitável	–	–	–	–
março de 2017	A4	2	decrecente	Lamares - Justes	104,00	104,10	VED-RP	P2	1 elo cortado na 7ª fila	Aceitável	–	–	–	–
março de 2017	A4	2	decrecente	Lamares - Justes	104,00	104,10	VED-RH	P2	4 cortes na RH, dimensão variável de 40*10cm a 100*10cm	Importante	–	–	–	–
março de 2017	A4	2	decrecente	Lamares - Justes	104,00	104,10	VED-RP	P2	1 elo cortado na 4ª fila	Aceitável	–	–	–	–
março de 2017	A4	2	crescente	Lamares - Justes	104,10	104,20	VED-RH	P2	1 corte na RH, dimensão 50*15cm	Importante	–	–	–	–
março de 2017	A4	2	decrecente	Lamares - Justes	104,10	104,20	VED-RP	P2	3 elos cortados nas 4ª, 6ª e 7ª filas	Aceitável	–	–	–	–
março de 2017	A4	2	decrecente	Lamares - Justes	104,10	104,20	VED-RP	P2	2 elos cortados nas 4ª e 5ª filas	Aceitável	–	–	–	–
março de 2017	A4	2	decrecente	Lamares - Justes	104,10	104,20	VED-RP	P2	1 elo cortado na 5ª fila	Aceitável	–	–	–	–
março de 2017	A4	2	decrecente	Lamares - Justes	104,10	104,20	VED-RH	P2	RH rebaixada	Aceitável	–	–	–	–
março de 2017	A4	2	decrecente	Lamares - Justes	104,10	104,20	VED-RP	P2	2 elos cortados nas 6ª e 7ª filas	Aceitável	–	–	–	–
março de 2017	A4	2	decrecente	Lamares - Justes	104,10	104,20	VED-RH/ RP	P2	RH rebaixada; 1 elo cortado na RP na 6ª fila	Aceitável	–	–	–	–
março de 2017	A4	2	decrecente	Lamares - Justes	104,10	104,20	VED-RP	P2	1 elo cortado na 1ª fila	Aceitável	–	–	–	–
março	A4	2	decrecente	Lamares - Justes	104,10	104,20	VED-RP	P2	3 elos cortados nas 6ª,	Aceitável	–	–	–	–

DATA	VIA	LOTE	SENTIDO	SUB-LANÇO	Pk		⁽¹⁾ TIPO DE ESTRUTURA	⁽²⁾ TIPO DE DANO	DESCRIÇÃO	GRAVIDADE	PRESENÇA DE INDÍCIOS DE FAUNA			
					inicial	final					Espécie	Nº de indícios	Tipo de indício	Localização
de 2017									8ª e 9ª filas					
março de 2017	A4	2	decrecente	Lamares - Justes	104,20	104,30	VED-RP	P2	2 elos cortados nas 3ª e 7ª filas	Aceitável	–	–	–	–
março de 2017	A4	2	decrecente	Lamares - Justes	104,20	104,30	VED-RH	P2	14 cortes na RH, dimensão variável de 20*10cm a 30*10cm	Aceitável	–	–	–	–
março de 2017	A4	2	decrecente	Lamares - Justes	104,20	104,30	VED-RP	P2	2 elos cortados nas 1ª e 2ª filas	Aceitável	–	–	–	–
março de 2017	A4	2	crescente	Lamares - Justes	104,30	104,40	VED-RH	P2	1 corte na RH, dimensão 60*10cm	Importante	–	–	–	–
março de 2017	A4	2	decrecente	Lamares - Justes	104,30	104,40	VED-RP	P2	6 elos cortados nas 10ª, 11ª e 13ª fila	Importante	–	–	–	–
março de 2017	A4	2	crescente	Lamares - Justes	104,40	104,50	VED-RH	P2	1 corte na RH, dimensão 30*10cm	Aceitável	–	–	–	–
março de 2017	A4	2	crescente	Lamares - Justes	104,40	104,50	VED-RH	P2	1 corte na RH, dimensão 20*10cm	Aceitável	–	–	–	–
março de 2017	A4	2	crescente	Lamares - Justes	104,40	104,50	VED-RH	P2	vários cortes na RH, dimensão variável até 30*20cm	Aceitável	–	–	–	–
março de 2017	A4	2	crescente	Lamares - Justes	104,40	104,50	VED-RH	P2	1 corte na RH, dimensão 30*20cm	Aceitável	–	–	–	–
março de 2017	A4	2	decrecente	Lamares - Justes	104,40	104,30	VED-RH	P2	6 cortes na RH, dimensão variável de 10*10cm a 80*10cm	Importante	–	–	–	–
março de 2017	A4	2	decrecente	Lamares - Justes	104,40	104,50	VED-RP	P2	4 elos cortados nas 7ª e 11ª filas	Aceitável	–	–	–	–
março de 2017	A4	2	crescente	Lamares - Justes	104,50	104,60	VED-RH	P2	RH despregada	Aceitável	–	–	–	–
março de 2017	A4	2	decrecente	Lamares - Justes	104,50	104,60	VED-RP	P2	2 elos cortados na 7ª fila	Aceitável	–	–	–	–
março de 2017	A4	2	decrecente	Lamares - Justes	104,50	104,60	VED-RP	P2	2 elos cortados na 9ª fila	Aceitável	–	–	–	–
março de 2017	A4	2	decrecente	Lamares - Justes	104,50	104,60	VED-RP	P2	1 elo cortado na 7ª fila	Aceitável	–	–	–	–
março de 2017	A4	2	decrecente	Lamares - Justes	104,60	104,70	VED-RP	P2	3 elos cortados da 5ª à 7ª filas	Aceitável	–	–	–	–
março	A4	2	decrecente	Lamares - Justes	104,60	104,40	VED-RH	P2	21 cortes na RH,	Importante	–	–	–	–

DATA	VIA	LOTE	SENTIDO	SUB-LANÇO	Pk		(1) TIPO DE ESTRUTURA	(2) TIPO DE DANO	DESCRIÇÃO	GRAVIDADE	PRESENÇA DE INDÍCIOS DE FAUNA			
					inicial	final					Espécie	Nº de indícios	Tipo de indício	Localização
de 2017									dimensão variável de 10*10cm a 90*10cm					
março de 2017	A4	2	decrecente	Lamares - Justes	104,70	104,80	VED-RP	P2	1 elo cortado na 4ª fila	Aceitável	–	–	–	–
março de 2017	A4	2	decrecente	Lamares - Justes	104,70	104,80	VED-RP	P2	1 elo cortado na 8ª fila	Aceitável	–	–	–	–
março de 2017	A4	2	decrecente	Lamares - Justes	104,70	104,50	VED-RH	P2	4 cortes na RH, dimensão variável de 20*20cm a 60*10cm	Importante	–	–	–	–
março de 2017	A4	2	crescente	Lamares - Justes	104,80	104,90	VED-RH	P2	1 corte na RH, dimensão 40*15cm	Aceitável	–	–	–	–
março de 2017	A4	2	crescente	Lamares - Justes	104,80	104,90	VED-RP	P2	2 elos cortados nas 8ª e 9ª filas	Aceitável	–	–	–	–
março de 2017	A4	2	crescente	Lamares - Justes	104,80	104,90	VED-RH	P2	1 corte na RH, dimensão 20*10cm	Aceitável	–	–	–	–
março de 2017	A4	2	crescente	Lamares - Justes	104,80	104,90	VED-RP	P2	1 elo cortado na 6ª fila	Aceitável	–	–	–	–
março de 2017	A4	2	decrecente	Lamares - Justes	104,80	104,90	VED-RP	P2	10 elos cortados da 6ª à 8ª, 13ª e 14ª filas	Importante	–	–	–	–
março de 2017	A4	2	decrecente	Lamares - Justes	104,80	104,90	VED-RP	P2	3 elos cortados nas 5ª e 10ª filas	Aceitável	–	–	–	–
março de 2017	A4	2	crescente	Lamares - Justes	104,90	105,00	VED-RP	P2	2 elos cortados nas 1ª e 2ª filas	Aceitável	–	–	–	–
março de 2017	A4	2	decrecente	Lamares - Justes	104,90	104,60	VED-RH	P2	7 cortes na RH, dimensão variável de 10*10cm a 40*10cm	Aceitável	–	–	–	–
março de 2017	A4	2	crescente	Lamares - Justes	105,00	105,10	VED-RP	P2	2 elos cortados nas 6ª e 7ª filas	Aceitável	–	–	–	–
março de 2017	A4	2	crescente	Lamares - Justes	105,00	105,10	VED-RH	P2	RH rebaixada	Aceitável	–	–	–	–
março de 2017	A4	2	decrecente	Lamares - Justes	105,00	105,10	VED-RH	P2	vários cortes na RH, dimensão variável de 30*10cm e 20*10cm ; RH despregada	Aceitável	–	–	–	–
março de 2017	A4	2	decrecente	Lamares - Justes	105,00	105,10	VED-RH/ RP	P2	RH rebaixada cerca de 2m; 9 elos cortados na RP na 15ª fila	importante	–	–	–	–

RELATÓRIO DE MONITORIZAÇÃO

MONITORIZAÇÃO DOS SISTEMAS ECOLÓGICOS – VERTEBRADOS TERRESTRES NÃO VOADORES
SUBCONCESSÃO DA AUTOESTRADA TRANSMONTANA
A4 / IP4 VILA REAL (PARADA DE CUNHOS) / QUINTANILHA
FASE DE EXPLORAÇÃO – 4º CICLO ANUAL – 2017/2018
ANEXO VIII_RM_SEVTNV_201811_PA_AETRANSMONTANA
PÁGINA 17

DATA	VIA	LOTE	SENTIDO	SUB-LANÇO	Pk		⁽¹⁾ TIPO DE ESTRUTURA	⁽²⁾ TIPO DE DANO	DESCRIÇÃO	GRAVIDADE	PRESENÇA DE INDÍCIOS DE FAUNA			
					inicial	final					Espécie	Nº de indícios	Tipo de indício	Localização
março de 2017	A4	2	decrecente	Lamares - Justes	105,00	104,80	VED-RH	P2	9 cortes na RH, dimensão variável de 20*5cm a 70*10cm	Importante	–	–	–	–
março de 2017	A4	2	crescente	Lamares - Justes	105,00	105,10	VED-RH	P2	vários cortes na RH, dimensão variável	Aceitável	–	–	–	–
março de 2017	A4	2	decrecente	Lamares - Justes	105,10	105,20	VED-RP	P2	1 elo cortado na 5ª fila	Aceitável	–	–	–	–
março de 2017	A4	2	decrecente	Lamares - Justes	105,10	104,90	VED-RH	P2	vários cortes na RH, dimensão variável de 10*10cm a 20*10cm	Aceitável	–	–	–	–
março de 2017	A4	2	crescente	Lamares - Justes	105,20	105,30	VED-RH	P2	2 cortes na RH, dimensão 20*10cm	Aceitável	–	–	–	–
março de 2017	A4	2	crescente	Lamares - Justes	105,20	105,30	VED-RH/ RP	P2	corte na RH e na RP junto ao solo 50*10cm	Importante	–	–	–	–
março de 2017	A4	2	crescente	Lamares - Justes	105,20	105,30	VED-RH	P2	2 cortes na RH, dimensão 20*10cm e 20*20 cm	Aceitável	–	–	–	–
março de 2017	A4	2	decrecente	Lamares - Justes	105,20	105,30	VED-RH/ RP	P2	1 corte na RH 20*10cm ; 1 elo cortado na RP na 12ª fila	Aceitável	–	–	–	–
março de 2017	A4	2	crescente	Lamares - Justes	105,30	105,40	VED-RH	P2	vários cortes na RH, dimensão 30*20cm	Aceitável	–	–	–	–
março de 2017	A4	2	decrecente	Lamares - Justes	105,30	105,40	VED-RP	P2	3 elos cortados nas 4ª e 5ª filas	Importante	–	–	–	–
março de 2017	A4	2	decrecente	Lamares - Justes	105,40	105,50	VED-RP	P2	1 elo cortado na 9ª fila	Aceitável	–	–	–	–
março de 2017	A4	2	crescente	Lamares - Justes	105,50	105,60	VED-RP	P2	1 elo cortado na 6ª fila	Aceitável	–	–	–	–
março de 2017	A4	2	crescente	Lamares - Justes	105,50	105,60	VED-RP	P2	1 elo cortado na 7ª fila	Aceitável	–	–	–	–
março de 2017	A4	2	decrecente	Lamares - Justes	105,50	105,30	VED-RH	P2	8 cortes na RH, dimensão variável de 10*5cm a 80*40cm	Importante	–	–	–	–
março de 2017	A4	2	crescente	Lamares - Justes	105,50	105,60	VED-RH	P2	vários cortes na RH, dimensão variável	Aceitável	–	–	–	–
março de 2017	A4	2	crescente	Lamares - Justes	105,60	105,70	VED-RP	P2	3 elos cortados na 7ª fila	Importante	–	–	–	–

DATA	VIA	LOTE	SENTIDO	SUB-LANÇO	Pk		(1) TIPO DE ESTRUTURA	(2) TIPO DE DANO	DESCRIÇÃO	GRAVIDADE	PRESENÇA DE INDÍCIOS DE FAUNA			
					inicial	final					Espécie	Nº de indícios	Tipo de indício	Localização
março de 2017	A4	2	crescente	Lamares - Justes	105,60	105,70	VED-RH	P2	vários cortes na RH, dimensão variável	Aceitável	–	–	–	–
março de 2017	A4	2	decrecente	Lamares - Justes	105,60	105,70	VED-RP	P2	2 elos cortados nas 7ª e 8ª filas	Aceitável	–	–	–	–
março de 2017	A4	2	decrecente	Lamares - Justes	105,60	105,40	VED-RH	P2	10 cortes na RH, dimensão variável de 10*10cm a 60*10cm	Importante	–	–	–	–
março de 2017	A4	2	crescente	Lamares - Justes	105,70	105,80	VED-RH	P3	RH não enterrada	Importante	–	–	–	–
março de 2017	A4	2	crescente	Lamares - Justes	105,70	105,80	VED-RP	P2	10 elos cortados da 5ª à 10ª filas	Importante	–	–	–	–
março de 2017	A4	2	decrecente	Lamares - Justes	105,70	105,60	VED-RH	P2	6 cortes na RH, dimensão variável de 15*5cm a 50*5cm	Importante	–	–	–	–
março de 2017	A4	2	crescente	Lamares - Justes	105,70	105,80	VED-RH	P2	vários cortes na RH, dimensão variável	Aceitável	–	–	–	–
março de 2017	A4	2	crescente	Lamares - Justes	105,90	106,00	VED-RH	P2	vários cortes na RH de dimensão 20*10cm	Aceitável	–	–	–	–
março de 2017	A4	2	decrecente	Lamares - Justes	105,90	105,70	VED-RH	P2	9 cortes na RH, dimensão variável de 20*5cm a 30*10cm	Aceitável	–	–	–	–
março de 2017	A4	2	decrecente	Lamares - Justes	105,90	106,00	VED-RP	P2	1 elo cortado na 7ª fila	Aceitável	–	–	–	–
março de 2017	A4	2	decrecente	Lamares - Justes	106,00	106,10	VED-RP	P2	1 elo cortado na 7ª fila	Aceitável	–	–	–	–
março de 2017	A4	2	crescente	Lamares - Justes	106,30	106,40	VED-RP	P2	5 elos cortados da 10ª à 12ª fila	Importante	–	–	–	–
março de 2017	A4	2	crescente	Lamares - Justes	106,30	106,40	VED-RP	P2	1 elo cortado na 7ª fila	Aceitável	–	–	–	–
março de 2017	A4	2	crescente	Lamares - Justes	106,30	106,40	VED-RP	P2	vários elos cortados da 8ª à 11ª filas	Importante	–	–	–	–
março de 2017	A4	2	crescente	justes - Pópulo	106,40	106,50	VED-RH	P2	RH rebaixada cerca de 8m	Importante	–	–	–	–
março de 2017	A4	2	crescente	justes - Pópulo	106,40	106,50	VED-RH	P2	1 corte na RH, dimensão 150*40cm	Importante	–	–	–	–
março de 2017	A4	2	crescente	justes - Pópulo	106,40	106,50	VED-RP	P2	1 elo cortado na 9ª fila	Aceitável	–	–	–	–

DATA	VIA	LOTE	SENTIDO	SUB-LANÇO	Pk		(1) TIPO DE ESTRUTURA	(2) TIPO DE DANO	DESCRIÇÃO	GRAVIDADE	PRESENÇA DE INDÍCIOS DE FAUNA			
					inicial	final					Espécie	Nº de indícios	Tipo de indício	Localização
março de 2017	A4	2	crescente	justes - Pópulo	106,40	106,50	BAS	P1	Vegetação a obstruir a BAs e sobreposta na vedação	Importante	–	–	–	–
março de 2017	A4	2	crescente	justes - Pópulo	106,40	106,50	VED-RP	P2	1 elo cortado na 3ª fila	Aceitável	–	–	–	–
março de 2017	A4	2	crescente	justes - Pópulo	106,40	106,50	VED-RP	P2	1 elo cortado na 4ª fila	Aceitável	–	–	–	–
março de 2017	A4	2	crescente	justes - Pópulo	106,40	106,50	VED-RP	P2	1 elo cortado na 1ª fila	Aceitável	–	–	–	–
março de 2017	A4	2	decrésciente	justes - Pópulo	107,00	107,10	VED-RH	P5/P6	RH soterrada devido a deslizamento de terras	Aceitável	–	–	–	–
março de 2017	A4	2	crescente	justes - Pópulo	107,00	107,10	VED-RP	P2	4 elos cortados da 8ª à 10ª filas	Importante	–	–	–	–
março de 2017	A4	2	crescente	justes - Pópulo	107,00	107,10	VED-RH	P2	1 corte na RH, dimensão 30*10cm	Aceitável	–	–	–	–
março de 2017	A4	2	crescente	justes - Pópulo	107,00	107,10	VED-RH/ RP	P2	2 cortes na RH 30*10cm; 1 elo cortado na RP na 7ª fila	Aceitável	–	–	–	–
março de 2017	A4	2	crescente	justes - Pópulo	107,00	107,10	VED-RH	P2	1 corte na RH, dimensão 30*5cm	Aceitável	–	–	–	–
março de 2017	A4	3	crescente	Justes - Pópulo	107,10	107,20	VED-RH	P2	vários cortes na RH, dimensão variável de 30*10cm e 40*20cm	Aceitável	–	–	–	–
março de 2017	A4	3	decrésciente	Justes - Pópulo	107,20	107,40	acessos	P1/ P4	muita vegetação no acesso	Aceitável	–	–	–	–
março de 2017	A4	3	decrésciente	Justes - Pópulo	107,20	107,30	VED-RP	P2	1 elo cortado na 6ª fila	Aceitável	–	–	–	–
março de 2017	A4	3	decrésciente	Justes - Pópulo	107,20	107,30	VED-RP	P2	1 elo cortado na 5ª fila	Aceitável	–	–	–	–
março de 2017	A4	3	decrésciente	Justes - Pópulo	107,30	107,10	VED-RH	P2	10 cortes na RH, dimensão variável de 10*20cm a 50*20cm	Importante	–	–	–	–
março de 2017	A4	3	decrésciente	Justes - Pópulo	107,30	107,40	VED-AF	P2	arame farpado solto	Aceitável	–	–	–	–
março de 2017	A4	3	decrésciente	Justes - Pópulo	107,30	107,40	VED-RP	P2	3 elos cortados nas 5ª e 6ª filas	importante	–	–	–	–
março	A4	3	decrésciente	Justes - Pópulo	107,30	107,40	VED-RP	P2	4 elos cortados nas 5ª,	Aceitável	–	–	–	–

DATA	VIA	LOTE	SENTIDO	SUB-LANÇO	Pk		(1) TIPO DE ESTRUTURA	(2) TIPO DE DANO	DESCRIÇÃO	GRAVIDADE	PRESENÇA DE INDÍCIOS DE FAUNA			
					inicial	final					Espécie	Nº de indícios	Tipo de indício	Localização
de 2017									9ª, 10ª e 11ª filas					
março de 2017	A4	3	decrecente	Justes - Pópulo	107,40	107,20	VED-RH	P2	20 cortes na RH, dimensão variável de 10*10cm a 50*20cm	Importante	–	–	–	–
março de 2017	A4	3	decrecente	Justes - Pópulo	107,40	107,50	VED-RP	P2	1 elo cortado na 5ª fila	Aceitável	–	–	–	–
março de 2017	A4	3	decrecente	Justes - Pópulo	107,50	107,60	VED-RH	P3	ausência de RH cerca de 1,5m	Crítica	–	–	–	–
março de 2017	A4	3	decrecente	Justes - Pópulo	107,50	107,30	VED-RH	P2	3 cortes na RH, dimensão variável de 20*10cm a 40*20cm	Aceitável	–	–	–	–
março de 2017	A4	3	decrecente	Justes - Pópulo	107,60	107,40	VED-RH	P2	8 cortes na RH, dimensão variável de 20*20cm a 80*10cm	Importante	–	–	–	–
março de 2017	A4	3	decrecente	Justes - Pópulo	107,60	107,70	VED-RP	P2	2 elos cortados na 7ª fila	Aceitável	–	–	–	–
março de 2017	A4	3	decrecente	Justes - Pópulo	107,70	107,80	VED-RP	P2	2 elos cortados nas 6ª e 7ª filas	Aceitável	–	–	–	–
março de 2017	A4	3	decrecente	Justes - Pópulo	107,80	107,60	VED-RH	P2	8 cortes na RH, dimensão variável de 10*10cm a 30*5cm	Aceitável	–	–	–	–
março de 2017	A4	3	decrecente	Justes - Pópulo	107,80	107,90	VED-RP	P2	2 elos cortados nas 6ª e 7ª filas	Aceitável	–	–	–	–
março de 2017	A4	3	decrecente	Justes - Pópulo	107,90	108,00	VED-RP	P2	1 elo cortado na 5ª fila	Aceitável	–	–	–	–
março de 2017	A4	3	decrecente	Justes - Pópulo	108,00	108,10	VED-RP	P2	4 elos cortados na 6ª fila	Importante	<i>Vulpes vulpes</i>	1	dejeto	a 2m do dano em cima do jersey
março de 2017	A4	3	decrecente	Justes - Pópulo	108,00	108,10	VED-RP	P2	1 elo cortado na 4ª fila	Aceitável	–	–	–	–
março de 2017	A4	3	decrecente	Justes - Pópulo	108,10	108,20	VED-RP	P2	1 elo cortado na 8ª fila	Aceitável	–	–	–	–
março de 2017	A4	3	decrecente	Justes - Pópulo	111,80	111,90	VED-RH	P2	3 cortes na RH, dimensão variável de 20*10cm a 30*10cm	Aceitável	–	–	–	–
março	A4	3	decrecente	Justes - Pópulo	111,80	111,90	VED-RP	P2	2 elos cortados na 13ª	Aceitável	–	–	–	–

DATA	VIA	LOTE	SENTIDO	SUB-LANÇO	Pk		(1) TIPO DE ESTRUTURA	(2) TIPO DE DANO	DESCRIÇÃO	GRAVIDADE	PRESENÇA DE INDÍCIOS DE FAUNA			
					inicial	final					Espécie	Nº de indícios	Tipo de indício	Localização
de 2017									fila					
março de 2017	A4	3	decrecente	Justes - Pópulo	111,80	111,90	VED-RP	P2	1 elo cortado na 3ª fila	Aceitável	–	–	–	–
março de 2017	A4	3	decrecente	Justes - Pópulo	111,80	111,90	VED-RP	P2	1 elo cortado na 11ª fila	Aceitável	–	–	–	–
março de 2017	A4	3	decrecente	Justes - Pópulo	111,80	111,90	VED-RP	P2	2 elos cortados na 12ª fila	Aceitável	–	–	–	–
março de 2017	A4	3	decrecente	Justes - Pópulo	111,80	111,90	VED-RP	P2	1 elo cortado na 3ª fila	Aceitável	–	–	–	–
março de 2017	A4	3	decrecente	Justes - Pópulo	111,80	111,90	VED-RP	P2	1 elo cortado na 3ª fila	Aceitável	–	–	–	–
março de 2017	A4	3	decrecente	Justes - Pópulo	111,90	111,80	VED-RH	P2	7 cortes na RH, dimensão variável de 20*10cm a 50*20cm	Importante	–	–	–	–
março de 2017	A4	3	decrecente	Justes - Pópulo	111,90	112,00	VED-RP	P2	1 elo cortado na 7ª fila	Aceitável	–	–	–	–
março de 2017	A4	3	decrecente	Justes - Pópulo	112,00	112,10	VED-RP	P2	2 elos cortados na 11ª fila	Aceitável	–	–	–	–
março de 2017	A4	3	decrecente	Justes - Pópulo	112,10	112,20	VED-RP	P2	3 elos cortados nas 5ª e 7ª filas	Aceitável	–	–	–	–
março de 2017	A4	3	decrecente	Justes - Pópulo	112,10	112,20	VED-RH	P2	5 cortes na RH, dimensão variável de 20*5cm a 30*15cm	Aceitável	–	–	–	–
março de 2017	A4	3	decrecente	Justes - Pópulo	112,10	112,20	VED-RP	P2	1 elo cortado na 3ª fila	Aceitável	–	–	–	–
março de 2017	A4	3	decrecente	Justes - Pópulo	112,20	112,10	VED-RH	P2	7 cortes na RH, dimensão variável de 20*5cm a 30*30cm	Aceitável	–	–	–	–
março de 2017	A4	3	decrecente	Justes - Pópulo	112,20	112,30	VED-RP	P2	2 elos cortados na 3ª fila	Aceitável	–	–	–	–
março de 2017	A4	3	decrecente	Justes - Pópulo	112,20	112,30	VED-RP	P2	1 elo cortado na 13ª fila	Aceitável	–	–	–	–
março de 2017	A4	3	decrecente	Justes - Pópulo	112,30	112,20	VED-RH	P2	13 cortes na RH, dimensão variável de 10*5cm a 50*15cm	Importante	–	–	–	–
março de 2017	A4	3	decrecente	Justes - Pópulo	112,30	112,40	VED-RP	P2	2 elos cortados na 7ª fila	Aceitável	–	–	–	–

DATA	VIA	LOTE	SENTIDO	SUB-LANÇO	Pk		⁽¹⁾ TIPO DE ESTRUTURA	⁽²⁾ TIPO DE DANO	DESCRIÇÃO	GRAVIDADE	PRESENÇA DE INDÍCIOS DE FAUNA			
					inicial	final					Espécie	Nº de indícios	Tipo de indício	Localização
março de 2017	A4	3	decrecente	Justes - Pópulo	112,30	112,40	VED-RP	P2	2 elos cortados na 10ª fila	Aceitável	–	–	–	–
março de 2017	A4	3	decrecente	Justes - Pópulo	112,30	112,40	VED-RP	P2	1 elo cortado na 4ª fila	Aceitável	–	–	–	–
março de 2017	A4	3	decrecente	Justes - Pópulo	112,30	112,40	VED-RP	P2	3 elos cortados nas 3ª, 7ª e 8ª filas	Aceitável	–	–	–	–
março de 2017	A4	3	decrecente	Justes - Pópulo	112,40	112,50	VED-RP	P2	4 elos cortados nas 8ª, 12ª e 13ª filas	Aceitável	–	–	–	–
março de 2017	A4	3	decrecente	Justes - Pópulo	112,50	112,30	VED-RH	P2	6 cortes na RH, dimensão variável de 10*10cm a 30*10cm	Aceitável	–	–	–	–
março de 2017	A4	3	decrecente	Justes - Pópulo	112,60	112,70	VED-RP	P2	3 elos cortados na 7ª fila	Importante	–	–	–	–
março de 2017	A4	3	decrecente	Justes - Pópulo	112,60	112,70	VED-RP	P2	4 elos cortados nas 5ª e 6ª filas	Importante	–	–	–	–
março de 2017	A4	3	decrecente	Justes - Pópulo	112,70	112,60	VED-RH	P2	7 cortes na RH, dimensão variável de 20*5cm a 60*10cm	Importante	–	–	–	–
março de 2017	A4	3	decrecente	Justes - Pópulo	112,70	112,80	VED-RP	P2	2 elos cortados na 5ª fila	Aceitável	–	–	–	–
março de 2017	A4	3	decrecente	Justes - Pópulo	112,70	112,80	VED-RP	P2	vários elos cortados nas 14ª e 15ª filas (100*20cm)	Importante	–	–	–	–
março de 2017	A4	3	decrecente	Justes - Pópulo	112,90	113,00	VED-RP	P2	1 elo cortado na 4ª fila	Aceitável	–	–	–	–
março de 2017	A4	3	crescente	Justes - Pópulo	113,00	112,90	VED-RH	P2	5 cortes na RH, dimensão variável até 20*20cm	Aceitável	–	–	–	–
março de 2017	A4	3	decrecente	Justes - Pópulo	113,00	113,10	VED-RP	P2	2 elos cortados na 7ª fila	Aceitável	–	–	–	–
março de 2017	A4	3	decrecente	Justes - Pópulo	114,30	114,40	VED-RP	P2	1 elo cortado na 6ª fila	Aceitável	–	–	–	–
março de 2017	A4	3	decrecente	Justes - Pópulo	114,40	114,50	VED-RH	P2	2 cortes na RH, dimensão 20*10cm	Aceitável	–	–	–	–
março de 2017	A4	3	decrecente	Justes - Pópulo	114,40	114,50	VED-RH	P2	9 cortes na RH, dimensão variável de 20*10cm a 30*10cm	Aceitável	–	–	–	–

DATA	VIA	LOTE	SENTIDO	SUB-LANÇO	Pk		⁽¹⁾ TIPO DE ESTRUTURA	⁽²⁾ TIPO DE DANO	DESCRIÇÃO	GRAVIDADE	PRESENÇA DE INDÍCIOS DE FAUNA			
					inicial	final					Espécie	Nº de indícios	Tipo de indício	Localização
março de 2017	A4	3	decrecente	Justes - Pópulo	114,50	114,60	VED-RP	P2	1 elo cortado na 11ª fila	Aceitável	–	–	–	–
março de 2017	A4	3	decrecente	Justes - Pópulo	114,50	114,60	VED-RH/ RP	P2	RH rebaixada ; 3 elos cortados na RP na 11ª fila	Aceitável	–	–	–	–
março de 2017	A4	3	decrecente	Justes - Pópulo	114,50	114,60	VED-RH	P3	ausência de RH cerca de 2m	Crítica	–	–	–	–
março de 2017	A4	3	decrecente	Justes - Pópulo	114,50	114,60	VED-RP	P2	2 elos cortados nas 5ª e 6ª filas	Aceitável	–	–	–	–
março de 2017	A4	3	decrecente	Justes - Pópulo	114,50	114,60	VED-RH/ RP	P2	2 cortes na RH 30*20cm e 20*10cm; 2 elos cortados na RP na 7ª fila	Aceitável	–	–	–	–
março de 2017	A4	3	decrecente	Justes - Pópulo	114,60	114,70	VED-RP	P2	2 elos cortados nas 3ª e 4ª filas	Aceitável	–	–	–	–
março de 2017	A4	3	decrecente	Justes - Pópulo	114,70	114,80	VED-RH	P2	1 corte na RH, dimensão 30*10cm	Aceitável	–	–	–	–
março de 2017	A4	3	decrecente	Justes - Pópulo	115,00	115,10	VED-RH	P2	1 corte na RH, dimensão 30*10cm	Aceitável	–	–	–	–
março de 2017	A4	3	crescente	Justes - Pópulo	115,10	115,20	VED-RH	P2	1 corte na RH, dimensão 150*20cm	Importante	–	–	–	–
março de 2017	A4	3	decrecente	Justes - Pópulo	115,20	115,10	VED-RH	P2	13 cortes na RH, dimensão variável de 10*10cm a 40*10cm	Aceitável	–	–	–	–
março de 2017	A4	3	crescente	Justes - Pópulo	115,30	115,60	VED-RH	P2	9 cortes na RH, dimensão variável de 10*10cm a 30*10cm	Aceitável	–	–	–	–
março de 2017	A4	3	crescente	Justes - Pópulo	115,40	115,70	VED-RH	P2	5 cortes na RH, dimensão variável de 20*5cm a 40*10cm	Aceitável	–	–	–	–
março de 2017	A4	3	crescente	Justes - Pópulo	115,40	115,70	VED-RH	P2/P5	2 cortes na RH, dimensão de 10*10cm a 30*20cm; escorrências junto da PH por baixo da rede	Aceitável	–	–	–	–
março de 2017	A4	3	crescente	Justes - Pópulo	115,40	115,70	VED-RH	P2	3 cortes na RH, dimensão variável de	Importante	–	–	–	–

DATA	VIA	LOTE	SENTIDO	SUB-LANÇO	Pk		(1) TIPO DE ESTRUTURA	(2) TIPO DE DANO	DESCRIÇÃO	GRAVIDADE	PRESENÇA DE INDÍCIOS DE FAUNA			
					inicial	final					Espécie	Nº de indícios	Tipo de indício	Localização
									30*5cm a 150*10cm					
março de 2017	A4	3	crescente	Justes - Pópulo	115,40	115,70	VED-RP	P2	4 elos cortados nas 3ª, 5ª e 6ª filas	Importante	–	–	–	–
março de 2017	A4	3	crescente	Justes - Pópulo	115,40	115,70	VED-RH/ RP	P2	1 corte na RH 30*10cm; 2 elos cortados na RP nas 1ª e 7ª filas	Aceitável	–	–	–	–
março de 2017	A4	3	decrecente	Pópulo - Murça	115,60	115,70	VED-RH	P2	3 cortes na RH, dimensão 20*10cm	Aceitável	–	–	–	–
março de 2017	A4	3	decrecente	Pópulo - Murça	115,60	115,70	VED-RP	P2	1 elo cortado na 5ª fila	Aceitável	–	–	–	–
março de 2017	A4	3	decrecente	Pópulo - Murça	115,60	115,70	VED-RP	P2	vários elos cortados nas 3ª e 4ª filas	Importante	–	–	–	–
março de 2017	A4	3	decrecente	Pópulo - Murça	115,70	115,60	VED-RH	P2	4 cortes na RH, dimensão variável de 20*5cm a 30*5cm	Aceitável	–	–	–	–
março de 2017	A4	3	decrecente	Pópulo - Murça	115,70	115,80	VED-RP	P2	1 elo cortado na 5ª fila	Aceitável	–	–	–	–
março de 2017	A4	3	decrecente	Pópulo - Murça	115,80	115,70	VED-RH	P2	4 cortes na RH, dimensão variável de 20*5cm a 30*10cm	Aceitável	–	–	–	–
março de 2017	A4	3	decrecente	Pópulo - Murça	116,40	116,50	VED-RP	P2	1 elo cortado na 6ª fila	Aceitável	–	–	–	–
março de 2017	A4	3	decrecente	Pópulo - Murça	116,40	116,50	VED-RP	P2	2 elos cortados nas 5ª e 6ª filas	Aceitável	–	–	–	–
março de 2017	A4	3	decrecente	Pópulo - Murça	116,40	116,50	VED-RH/ RP	P2	2 elos cortados nas 11ª e 12ª filas; corte na RH 50*30cm	Importante	–	–	–	–
março de 2017	A4	3	decrecente	Pópulo - Murça	116,50	116,40	VED-RH	P2	21 cortes na RH, dimensão variável de 20*5cm a 70*20cm	Importante	–	–	–	–
março de 2017	A4	3	decrecente	Pópulo - Murça	116,50	116,60	VED-RP	P2	2 elos cortados na 3ª fila	Aceitável	–	–	–	–
março de 2017	A4	3	decrecente	Pópulo - Murça	116,50	116,60	VED-RP	P2	1 elo cortado na 7ª fila	Aceitável	–	–	–	–
março de 2017	A4	3	crescente	Pópulo - Murça	116,70	117,00	VED-RH	P2	13 cortes na RH, dimensão variável de 10*5cm a 40*10cm	Aceitável	–	–	–	–

DATA	VIA	LOTE	SENTIDO	SUB-LANÇO	Pk		(1) TIPO DE ESTRUTURA	(2) TIPO DE DANO	DESCRIÇÃO	GRAVIDADE	PRESENÇA DE INDÍCIOS DE FAUNA			
					inicial	final					Espécie	Nº de indícios	Tipo de indício	Localização
março de 2017	A4	3	decrecente	Pópulo - Murça	116,70	116,80	VED-RH	P2	RH rebaixada (ao lado do portão)	Aceitável	–	–	–	–
março de 2017	A4	3	decrecente	Pópulo - Murça	116,80	116,90	VED-RP	P2	1 elo cortado na 6ª fila	Aceitável	–	–	–	–
março de 2017	A4	3	decrecente	Pópulo - Murça	116,90	116,70	VED-RH	P2	17 cortes na RH, dimensão variável de 10*10cm a 70*20cm	Importante	–	–	–	–
março de 2017	A4	3	crescente	Pópulo - Murça	116,90	117,00	VED-RP	P2	2 elos cortados nas 3ª e 6ª filas	Aceitável	–	–	–	–
março de 2017	A4	3	crescente	Pópulo - Murça	117,00	117,20	VED-RH	P2	8 cortes na RH, dimensão variável de 20*5cm a 40*5cm	Aceitável	–	–	–	–
março de 2017	A4	3	crescente	Pópulo - Murça	117,00	117,10	VED-RP	P2	1 elo cortado na 1ª fila	Aceitável	–	–	–	–
março de 2017	A4	3	decrecente	Pópulo - Murça	117,10	117,20	VED-RP	P2	5 elos cortados nas 2ª e 8ª filas	Aceitável	–	–	–	–
março de 2017	A4	3	decrecente	Pópulo - Murça	117,10	117,20	VED-RP	P2	3 elos cortados na 6ª fila	Importante	–	–	–	–
março de 2017	A4	3	decrecente	Pópulo - Murça	117,10	117,20	VED-RP	P2	1 elo cortado na 4ª fila	Aceitável	–	–	–	–
março de 2017	A4	3	crescente	Pópulo - Murça	117,10	117,20	VED-RH	P2	2 cortes na RH, dimensão 10*10cm e 60*30cm	Importante	–	–	–	–
março de 2017	A4	3	decrecente	Pópulo - Murça	117,20	117,00	VED-RH	P2	16 cortes na RH, dimensão variável de 10*10cm a 30*30cm	Aceitável	–	–	–	–
março de 2017	A4	3	crescente	Pópulo - Murça	117,20	117,30	VED-RH	P2	6 cortes na RH, dimensão variável de 10*10cm a 50*50cm	Importante	–	–	–	–
março de 2017	A4	3	crescente	Pópulo - Murça	117,20	117,40	VED-RH	P2	3 cortes na RH, dimensão variável de 20*5cm a 40*20cm	Aceitável	–	–	–	–
março de 2017	A4	3	decrecente	Pópulo - Murça	117,20	117,30	VED-RP	P2	3 elos cortados nas 7ª e 10ª filas	Aceitável	–	–	–	–
março de 2017	A4	3	decrecente	Pópulo - Murça	117,20	117,30	VED-RP	P2	1 elo cortado na 6ª fila	Aceitável	–	–	–	–
março de 2017	A4	3	decrecente	Pópulo - Murça	117,20	117,30	VED-RP	P2	1 elo cortado na 4ª fila	Aceitável	–	–	–	–

RELATÓRIO DE MONITORIZAÇÃO

MONITORIZAÇÃO DOS SISTEMAS ECOLÓGICOS – VERTEBRADOS TERRESTRES NÃO VOADORES
 SUBCONCESSÃO DA AUTOESTRADA TRANSMONTANA
 A4 / IP4 VILA REAL (PARADA DE CUNHOS) / QUINTANILHA
 FASE DE EXPLORAÇÃO – 4º CICLO ANUAL – 2017/2018
 ANEXO VIII_RM_SEVTNV_201811_PA_AETRANSMONTANA
 PÁGINA 26

DATA	VIA	LOTE	SENTIDO	SUB-LANÇO	Pk		(1) TIPO DE ESTRUTURA	(2) TIPO DE DANO	DESCRIÇÃO	GRAVIDADE	PRESENÇA DE INDÍCIOS DE FAUNA			
					inicial	final					Espécie	Nº de indícios	Tipo de indício	Localização
de 2017														
março de 2017	A4	3	crescente	Pópulo - Murça	117,20	117,30	VED-RP	P2	2 elos cortados na 10ª fila	Aceitável	–	–	–	–
março de 2017	A4	3	decrecente	Pópulo - Murça	117,30	117,10	VED-RH	P2	26 cortes na RH, dimensão variável de 10*10cm a 100*10cm	Importante	–	–	–	–
março de 2017	A4	3	decrecente	Pópulo - Murça	117,30	117,40	VED-RP	P2	1 elo cortado na 4ª fila	Aceitável	–	–	–	–
março de 2017	A4	3	decrecente	Pópulo - Murça	117,30	117,40	VED-RP	P2	2 elos cortados nas 5ª e 6ª filas	Aceitável	–	–	–	–
março de 2017	A4	3	decrecente	Pópulo - Murça	117,30	117,40	VED-RP	P2	2 elos cortados na 2ª fila	Aceitável	–	–	–	–
março de 2017	A4	3	decrecente	Pópulo - Murça	117,40	117,30	VED-RH	P2	25 cortes na RH, dimensão variável de 10*5cm a 80*15cm	Importante	–	–	–	–
março de 2017	A4	3	crescente	Pópulo - Murça	117,40	117,60	VED-RH	P2	4 cortes na RH, dimensão variável de 20*5cm a 30*5cm	Aceitável	–	–	–	–
março de 2017	A4	3	decrecente	Pópulo - Murça	117,50	117,20	VED-RH	P2	11 cortes na RH, dimensão variável de 10*10cm a 60*10cm	Importante	–	–	–	–
março de 2017	A4	3	crescente	Pópulo - Murça	117,50	117,60	VED-RH	P2	12 cortes na RH, dimensão variável de 20*5cm a 30*15cm	Aceitável	–	–	–	–
março de 2017	A4	3	crescente	Pópulo - Murça	117,50	117,70	VED-RH	P2	3 cortes na RH, dimensão variável de 20*5cm a 40*10cm	Aceitável	–	–	–	–
março de 2017	A4	3	decrecente	Pópulo - Murça	117,50	117,60	VED-RH	P2	RH rebaixada cerca de 5m	Importante	–	–	–	–
março de 2017	A4	3	crescente	Pópulo - Murça	117,50	117,60	VED-RP	P2	2 elos cortados nas 3ª e 5ª filas; RP despregada	Aceitável	–	–	–	–
março de 2017	A4	3	crescente	Pópulo - Murça	117,50	117,60	VED-RP	P2	4 elos cortados da 1ª à 3ª filas	Importante	–	–	–	–
março de 2017	A4	3	crescente	Pópulo - Murça	117,70	117,80	VED-RH	P2	16 cortes na RH, dimensão variável de 40*50cm	Importante	–	–	–	–
março	A4	3	crescente	Pópulo - Murça	117,80	117,90	VED-RH	P2	1 corte na RH,	Aceitável	–	–	–	–

DATA	VIA	LOTE	SENTIDO	SUB-LANÇO	Pk		(1) TIPO DE ESTRUTURA	(2) TIPO DE DANO	DESCRIÇÃO	GRAVIDADE	PRESENÇA DE INDÍCIOS DE FAUNA			
					inicial	final					Espécie	Nº de indícios	Tipo de indício	Localização
de 2017									dimensão 30*20cm					
março de 2017	A4	3	crescente	Pópulo - Murça	118,20	118,30	VED-RP	P2	2 elos cortados na 6ª fila	Aceitável	—	—	—	—
março de 2017	A4	3	crescente	Pópulo - Murça	118,20	118,30	VED-RH/ RP	P2	2 cortes na RH 20*10cm; varios elos cortados na RP nas 3ª e 4ª filas	Importante	—	—	—	—
março de 2017	A4	3	crescente	Pópulo - Murça	118,30	118,40	VED-RH/ RP	P2	6 cortes na RH 20*10cm ; 2 elos cortados na RP na 12ª fila	Aceitável	—	—	—	—
março de 2017	A4	3	crescente	Pópulo - Murça	118,30	118,40	VED-RP	P2	vários elos cortados da 2ª à 5ª filas	Crítica	—	—	—	—
março de 2017	A4	3	crescente	Pópulo - Murça	118,30	118,40	VED-RP	P2	2 elos cortados nas 7ª e 8ª filas	Aceitável	—	—	—	—
março de 2017	A4	3	crescente	Pópulo - Murça	118,30	118,40	VED-RP	P2	5 elos cortados nas 4ª e 5ª filas	Importante	—	—	—	—
março de 2017	A4	3	crescente	Pópulo - Murça	118,40	118,50	VED-RH	P2	3 cortes na RH, dimensão 30*10cm	Aceitável	—	—	—	—
março de 2017	A4	3	crescente	Pópulo - Murça	118,40	118,20	VED-RH	P2	32 cortes na RH, dimensão variável de 20*30cm a 30*20cm	Aceitável	—	—	—	—
março de 2017	A4	3	decrecente	Pópulo - Murça	118,50	118,60	VED-RP	P2	2 elos cortados na 3ª fila ; RP com pouca tensão	Aceitável	—	—	—	—
março de 2017	A4	3	decrecente	Pópulo - Murça	118,70	118,80	VED-RP	P2	2 elos cortados na 3ª fila	Aceitável	—	—	—	—
março de 2017	A4	3	decrecente	Pópulo - Murça	119,10	119,20	VED-RH	P2	3 cortes na RH, dimensão 20*20cm	Aceitável	—	—	—	—
março de 2017	A4	3	decrecente	Pópulo - Murça	119,10	119,20	VED-RH	P2	18 cortes na RH, dimensão variável de 20*15cm a 30*20cm	Aceitável	—	—	—	—
março de 2017	A4	3	decrecente	Pópulo - Murça	119,10	119,20	VED-RP	P2	1 elo cortado na 10ª fila	Aceitável	—	—	—	—
março de 2017	A4	3	decrecente	Pópulo - Murça	119,10	119,20	VED-RH	P2	3 cortes na RH, dimensão 30*30cm	Aceitável	—	—	—	—
março	A4	3	crescente	Pópulo - Murça	119,20	119,30	VED-RP	P2	1 elo cortado na 4ª fila	Aceitável	—	—	—	—

DATA	VIA	LOTE	SENTIDO	SUB-LANÇO	Pk		(1) TIPO DE ESTRUTURA	(2) TIPO DE DANO	DESCRIÇÃO	GRAVIDADE	PRESENÇA DE INDÍCIOS DE FAUNA			
					inicial	final					Espécie	Nº de indícios	Tipo de indício	Localização
de 2017														
março de 2017	A4	3	decrecente	Pópulo - Murça	119,20	119,30	VED-RP	P2	2 elos cortados nas 6ª e 7ª filas	Aceitável	–	–	–	–
março de 2017	A4	3	decrecente	Pópulo - Murça	119,20	119,30	VED-M	P2	vários postes inclinados	Aceitável	–	–	–	–
março de 2017	A4	3	decrecente	Pópulo - Murça	119,20	119,30	VED-RP	P2	1 elo cortado na 4ª fila	Aceitável	–	–	–	–
março de 2017	A4	3	decrecente	Pópulo - Murça	119,20	119,30	VED-RP	P2	1 elo cortado na 4ª fila	Aceitável	–	–	–	–
março de 2017	A4	3	decrecente	Pópulo - Murça	119,30	119,40	VED-RP	P2	5 elos cortados nas 3ª e 4ª filas	Importante	–	–	–	–
março de 2017	A4	3	crescente	Pópulo - Murça	119,40	119,50	VED-RH	P2	1 corte na RH, dimensão 70*30cm	Importante	–	–	–	–
março de 2017	A4	3	crescente	Pópulo - Murça	119,40	119,50	VED-RH	P2	RH rebaixada cerca de 10m	Importante	–	–	–	–
março de 2017	A4	3	crescente	Pópulo - Murça	119,40	119,50	VED-RP	P2	9 elos cortados nas 3ª e 7ª filas	Importante	–	–	–	–
março de 2017	A4	3	crescente	Pópulo - Murça	119,40	119,50	VED-RH/ RP	P2	vários cortes na RH; 2 elos cortado nas 3ª e 4ª filas	Aceitável	–	–	–	–
março de 2017	A4	3	crescente	Pópulo - Murça	119,40	119,50	VED-RH/ RP	P2	RH despregada cerca de 5m ; 1 elo cortado na RP na 7ª fila	Aceitável	–	–	–	–
março de 2017	A4	3	crescente	Pópulo - Murça	119,40	119,50	VED-RP	P2	2 elos cortados na 9ª fila	Aceitável	–	–	–	–
março de 2017	A4	3	crescente	Pópulo - Murça	119,50	119,30	VED-RH	P2	32 cortes na RH, dimensão variável de 20*10cm a 30*20cm	Aceitável	–	–	–	–
março de 2017	A4	3	decrecente	Pópulo - Murça	119,50	119,60	VED-RH	P2	vários cortes na RH, dimensão variável de 20*5cm e 30*10cm	Aceitável	–	–	–	–
março de 2017	A4	3	decrecente	Pópulo - Murça	119,50	119,60	VED-RH	P2	vários cortes na RH, dimensão variável de 30*5cm e 40*10cm	Aceitável	–	–	–	–
março de 2017	A4	3	crescente	Pópulo - Murça	119,60	119,70	VED-RP	P2	RP depregada na 1ª fila num poste	Aceitável	–	–	–	–
março	A4	3	crescente	Pópulo - Murça	119,80	119,90	VED-RH	P2	3 cortes na RH,	Aceitável	–	–	–	–

DATA	VIA	LOTE	SENTIDO	SUB-LANÇO	Pk		(1) TIPO DE ESTRUTURA	(2) TIPO DE DANO	DESCRIÇÃO	GRAVIDADE	PRESENÇA DE INDÍCIOS DE FAUNA			
					inicial	final					Espécie	Nº de indícios	Tipo de indício	Localização
de 2017									dimensão 20*10cm					
março de 2017	A4	3	decrecente	Pópulo - Murça	119,80	119,90	VED-RP	P2	1 elo cortado na 5ª fila	Aceitável	–	–	–	–
março de 2017	A4	3	decrecente	Pópulo - Murça	119,80	119,90	VED-RP	P2	6 elos cortados nas 1ª, 2ª, 4ª e 5ª filas	Importante	<i>Vulpes vulpes</i>	1	dejeto	a 10m do dano; lado externo da via junto à VED, em cima do Jersey
março de 2017	A4	3	decrecente	Pópulo - Murça	119,80	119,90	VED-RP	P2	2 elos cortados na 5ª fila	Aceitável	–	–	–	–
março de 2017	A4	3	decrecente	Pópulo - Murça	119,80	119,90	VED-RP	P2	2 elos cortados na 6ª fila	Aceitável	–	–	–	–
março de 2017	A4	3	crescente	Pópulo - Murça	119,90	120,00	VED-RH/ RP	P2	9 cortes na RH, dimensão variável de 20*10cm a 30*20cm; 2 elos cortados na RP na 8ª fila	Aceitável	–	–	–	–
março de 2017	A4	3	crescente	Pópulo - Murça	120,00	120,10	VED-RP	P2	1 elo cortado na 3ª fila	Aceitável	–	–	–	–
março de 2017	A4	3	crescente	Pópulo - Murça	120,00	120,10	VED-RH/ RP	P2	8 cortes na RH 20*10cm; 1 elo cortado na RP na 3ª fila	Aceitável	–	–	–	–
março de 2017	A4	3	decrecente	Pópulo - Murça	120,00	120,10	VED-RP	P2	1 elo cortado na 5ª fila	Aceitável	–	–	–	–
março de 2017	A4	3	crescente	Pópulo - Murça	120,10	120,20	VED-RH	P2	6 cortes na RH, dimensão variável até 20*10cm	Aceitável	–	–	–	–
março de 2017	A4	3	crescente	Pópulo - Murça	120,20	120,30	VED-RH	P2	1 corte na RH, dimensão 20*10cm	Aceitável	–	–	–	–
março de 2017	A4	3	crescente	Pópulo - Murça	120,20	120,30	VED-RP	P2	2 elos cortados nas 8ª e 9ª filas	Aceitável	–	–	–	–
março de 2017	A4	3	crescente	Pópulo - Murça	120,30	120,40	VED-RH	P2	vários cortes na RH de dimensão variável (30*10cm)	Aceitável	–	–	–	–
março	A4	3	crescente	Pópulo - Murça	120,30	120,40	VED-RH	P2	2 cortes na RH,	Importante	–	–	–	–

RELATÓRIO DE MONITORIZAÇÃO

MONITORIZAÇÃO DOS SISTEMAS ECOLÓGICOS – VERTEBRADOS TERRESTRES NÃO VOADORES
 SUBCONCESSÃO DA AUTOESTRADA TRANSMONTANA
 A4 / IP4 VILA REAL (PARADA DE CUNHOS) / QUINTANILHA
 FASE DE EXPLORAÇÃO – 4º CICLO ANUAL – 2017/2018
 ANEXO VIII_RM_SEVTNV_201811_PA_AETRAMONTANA
 PÁGINA 30

DATA	VIA	LOTE	SENTIDO	SUB-LANÇO	Pk		(1) TIPO DE ESTRUTURA	(2) TIPO DE DANO	DESCRIÇÃO	GRAVIDADE	PRESENÇA DE INDÍCIOS DE FAUNA			
					inicial	final					Espécie	Nº de indícios	Tipo de indício	Localização
de 2017									dimensão 60*20cm					
março de 2017	A4	3	crescente	Pópulo - Murça	120,40	120,50	VED-RH/ RP	P2	vários cortes na RH de dimensão variável (30*10cm); 3 elos cortados na RP na 7ª fila	Aceitável	–	–	–	–
março de 2017	A4	3	crescente	Pópulo - Murça	120,40	120,30	VED-RH	P2	vários cortes na RH de dimensão variável (20*20cm)	Aceitável	–	–	–	–
março de 2017	A4	3	crescente	Pópulo - Murça	120,40	120,50	VED-RH	P5	rocha a fazer tensão na rede, entre a via e a VED	Aceitável	–	–	–	–
março de 2017	A4	3	crescente	Pópulo - Murça	120,40	120,50	VED-RH	P2	vários cortes na RH de dimensão variável (20*20cm)	Aceitável	–	–	–	–
março de 2017	A4	3	crescente	Pópulo - Murça	120,40	120,50	VED-RP	P2	1 elo cortado na 4ª fila	Aceitável	–	–	–	–
março de 2017	A4	3	crescente	Pópulo - Murça	120,60	120,40	VED-RH/ RP	P2	4 cortes na RH 20*10cm ; 1 elo cortado na RP na 4ª fila	Aceitável	–	–	–	–
março de 2017	A4	3	crescente	Pópulo - Murça	120,60	120,70	VED-RP	P2	1 elo cortado na 7ª fila	Aceitável	–	–	–	–
março de 2017	A4	3	crescente	Pópulo - Murça	120,70	120,60	VED-RH	P2	vários cortes na RH, dimensão variável de 20*10cm a 40*20cm	Aceitável	–	–	–	–
março de 2017	A4	3	crescente	Pópulo - Murça	120,70	120,50	VED-RH	P2	vários cortes na RH, dimensão variável de 35*50cm a 60*10cm	Importante	–	–	–	–
março de 2017	A4	3	decrecente	Pópulo - Murça	120,70	120,50	VED-RH	P2	10 cortes na RH, dimensão variável de 10*5cm a 70*10cm	Importante	–	–	–	–
março de 2017	A4	3	crescente	Pópulo - Murça	120,70	120,80	VED-RH/ RP	P2	1 corte na RH 20*10cm ; 1 elo cortado na RP na 2ª fila	Aceitável	–	–	–	–
março de 2017	A4	3	crescente	Pópulo - Murça	121,80	121,90	VED-RH	P2	vários cortes na RH, dimensão variável de 15*10cm a 20*10cm	Aceitável	–	–	–	–

DATA	VIA	LOTE	SENTIDO	SUB-LANÇO	Pk		⁽¹⁾ TIPO DE ESTRUTURA	⁽²⁾ TIPO DE DANO	DESCRIÇÃO	GRAVIDADE	PRESENÇA DE INDÍCIOS DE FAUNA			
					inicial	final					Espécie	Nº de indícios	Tipo de indício	Localização
março de 2017	A4	3	crescente	Pópulo - Murça	121,80	121,90	VED-RP	P2	2 elos cortados nas 9ª e 10ª filas	Aceitável	–	–	–	–
março de 2017	A4	3	crescente	Pópulo - Murça	121,80	121,90	VED-RH	P2	3 cortes na RH, dimensão 10*10cm	Aceitável	–	–	–	–
março de 2017	A4	3	crescente	Pópulo - Murça	122,00	122,10	VED-RH/ RP	P2	vários cortes na RH, dimensão variável até 20*10cm ; corte RP 1 elo na 7ª fila	Aceitável	–	–	–	–
março de 2017	A4	3	crescente	Pópulo - Murça	122,00	122,10	VED-RP	P2	2 elos cortados na 6ª fila	Aceitável	–	–	–	–
março de 2017	A4	3	crescente	Pópulo - Murça	122,00	122,10	VED-RP	P2	4 elos cortados nas 6ª e 10ª filas	Importante	–	–	–	–
março de 2017	A4	3	crescente	Pópulo - Murça	122,10	121,90	VED-RH	P2	vários cortes na RH, dimensão variável até 40*20cm	Aceitável	–	–	–	–
março de 2017	A4	3	crescente	Pópulo - Murça	122,10	122,20	VED-RP	P2	6 elos cortados da 2ª à 4ª filas	Importante	–	–	–	–
março de 2017	A4	3	decrecente	Pópulo - Murça	122,10	122,20	VED-RH/ RP	P2	corte na RH 20*50cm ; 3 elos cortado da 10ª à 12ª fila	Importante	–	–	–	–
março de 2017	A4	3	crescente	Murça - Palheiros	122,50	122,60	VED-RP	P2	1 elo cortado na 5ª fila	Aceitável	–	–	–	–
março de 2017	A4	3	crescente	Murça - Palheiros	122,50	122,60	VED-RP	P2	1 elo cortado na 4ª fila	Aceitável	–	–	–	–
março de 2017	A4	3	crescente	Murça - Palheiros	122,50	122,70	VED-RH	P2	vários cortes na RH, dimensão variável de 30*5cm a 30*20cm	Aceitável	–	–	–	–
março de 2017	A4	3	decrecente	Murça - Palheiros	122,50	122,60	VED-RH	P2	corte na RH 15*30cm	Aceitável	–	–	–	–
março de 2017	A4	3	decrecente	Murça - Palheiros	122,60	122,70	VED-RP	P2	4 elos cortados nas 3ª e 4ª filas	Importante	–	–	–	–
março de 2017	A4	3	decrecente	Murça - Palheiros	122,60	122,70	VED-RP	P2	1 elo cortado na 6ª fila	Aceitável	–	–	–	–
março de 2017	A4	3	decrecente	Murça - Palheiros	122,60	122,70	VED-RP	P2	1 elo cortado na 7ª fila	Aceitável	–	–	–	–
março de 2017	A4	3	decrecente	Murça - Palheiros	122,60	122,70	VED-RP	P2	1 elo cortado na 1ª fila	Aceitável	–	–	–	–

DATA	VIA	LOTE	SENTIDO	SUB-LANÇO	Pk		(1) TIPO DE ESTRUTURA	(2) TIPO DE DANO	DESCRIÇÃO	GRAVIDADE	PRESENÇA DE INDÍCIOS DE FAUNA			
					inicial	final					Espécie	Nº de indícios	Tipo de indício	Localização
março de 2017	A4	3	crescente	Murça - Palheiros	122,60	122,70	VED-RH	P5	abertura de fissuras debaixo da RH devido a escorrência de águas e deslizamento de terras	Importante	<i>Psammoderomus algerus</i>	1	observação	a atravessar a vedação
março de 2017	A4	3	crescente	Murça - Palheiros	122,60	122,70	VED-RP	P2	2 elos cortados nas 6ª e 7ª filas	Aceitável	—	—	—	—
março de 2017	A4	3	crescente	Murça - Palheiros	122,60	122,70	VED-RP	P2	1 elo cortado na 3ª fila	Aceitável	—	—	—	—
março de 2017	A4	3	crescente	Murça - Palheiros	122,70	122,50	VED-RH	P2	vários cortes na RH, dimensão variável de 20*5cm a 20*50cm	Importante	—	—	—	—
março de 2017	A4	3	crescente	Murça - Palheiros	122,70	122,80	VED-RP	P2	1 elo cortado na 7ª fila	Aceitável	—	—	—	—
março de 2017	A4	3	crescente	Murça - Palheiros	122,70	122,80	VED-RP	P2	1 elo cortado na 12ª fila	Aceitável	—	—	—	—
março de 2017	A4	3	crescente	Murça - Palheiros	122,70	122,80	BAS	P2	grande espaço entre a porta basculante e os postes	Aceitável	—	—	—	—
março de 2017	A4	3	crescente	Murça - Palheiros	123,10	123,20	BAS	P2	grande espaço entre a porta basculante e os postes	Aceitável	—	—	—	—
março de 2017	A4	3	crescente	Murça - Palheiros	123,30	123,50	VED-RH	P2	vários cortes na RH de dimensão variável até 20*10cm	Aceitável	—	—	—	—
março de 2017	A4	3	crescente	Murça - Palheiros	123,40	123,50	VED-RP	P2	1 elo cortado na 6ª fila	Aceitável	—	—	—	—
março de 2017	A4	3	crescente	Murça - Palheiros	123,40	123,50	VED-RP	P2	1 elo cortado na 2ª fila	Aceitável	—	—	—	—
março de 2017	A4	3	crescente	Murça - Palheiros	123,50	123,60	VED-RP	P2	1 elo cortado na 2ª fila	Aceitável	—	—	—	—
março de 2017	A4	4	crescente	Murça - Palheiros	124,10	124,20	VED-RH	P2	1 corte na RH, dimensão 50*10cm	Importante	—	—	—	—
março de 2017	A4	4	crescente	Murça - Palheiros	124,20	124,50	VED-RH	P2	vários cortes na RH, dimensão variável de 15*30cm a 50*50cm	Importante	—	—	—	—
março de 2017	A4	4	crescente	Murça - Palheiros	124,20	124,30	VED-RP	P2	1 elo cortado na 6ª fila	Aceitável	—	—	—	—

DATA	VIA	LOTE	SENTIDO	SUB-LANÇO	Pk		(1) TIPO DE ESTRUTURA	(2) TIPO DE DANO	DESCRIÇÃO	GRAVIDADE	PRESENÇA DE INDÍCIOS DE FAUNA			
					inicial	final					Espécie	Nº de indícios	Tipo de indício	Localização
março de 2017	A4	4	crescente	Murça - Palheiros	124,40	124,50	VED-RH	P2	vários cortes na RH, dimensão variável até 30*10cm	Aceitável	–	–	–	–
março de 2017	A4	4	crescente	Murça - Palheiros	124,50	124,60	VED-RP	P2	1 elo cortado na 7ª fila	Aceitável	–	–	–	–
março de 2017	A4	4	crescente	Murça - Palheiros	124,60	124,80	VED-RH	P2	vários cortes na RH, dimensão variável de 30*10cm a 100*15cm	Importante	–	–	–	–
março de 2017	A4	4	decrecente	Murça - Palheiros	125,80	125,90	VED-RP	P1/P2	1 elo cortado na 5ª fila; vegetação	Aceitável	–	–	–	–
março de 2017	A4	4	decrecente	Murça - Palheiros	126,00	125,80	VED-RH	P2	vários cortes na RH, dimensão variável de 20*10cm a 50*50cm	Importante	–	–	–	–
março de 2017	A4	4	decrecente	Murça - Palheiros	126,20	125,90	VED-RH	P2	vários cortes na RH, dimensão variável de 30*10cm 50*50cm	Importante	–	–	–	–
março de 2017	A4	4	decrecente	Murça - Palheiros	126,20	126,30	VED-RP	P2	1 elo cortado na 10ª fila	Aceitável	–	–	–	–
março de 2017	A4	4	decrecente	Murça - Palheiros	126,30	126,10	VED-RH	P2	vários cortes na RH, dimensão variável de 40*10cm a 50*50cm	Importante	–	–	–	–
março de 2017	A4	4	decrecente	Murça - Palheiros	126,30	126,40	VED-RH	P2	1 corte na RH, dimensão 20*40cm	Aceitável	–	–	–	–
março de 2017	A4	4	decrecente	Palheiros - Franco	126,80	126,90	VED-RH	P2	1 corte na RH, dimensão 15*10cm	Aceitável	–	–	–	–
março de 2017	A4	4	decrecente	Palheiros - Franco	126,80	126,90	VED-RP	P2	1 elo cortado na 6ª fila	Aceitável	–	–	–	–
março de 2017	A4	4	crescente	Palheiros - Franco	127,10	127,20	VIA-VED	P1	vegetação (silvado) sobreposta na vedação	Importante	–	–	–	–
março de 2017	A4	4	crescente	Palheiros - Franco	127,10	127,20	VED-RP	P2	1 elo cortado na 7ª fila	Aceitável	–	–	–	–
março de 2017	A4	4	crescente	Palheiros - Franco	127,30	127,40	VED-RP	P1/P2	RP depregada na 1ª fila em 2 postes; vegetação sobreposta na vedação	Importante	–	–	–	–
março de 2017	A4	4	crescente	Palheiros - Franco	127,40	127,50	VED-RH	P2	vários cortes na RH, dimensão variável até 20*10cm	Aceitável	–	–	–	–

DATA	VIA	LOTE	SENTIDO	SUB-LANÇO	Pk		(1) TIPO DE ESTRUTURA	(2) TIPO DE DANO	DESCRIÇÃO	GRAVIDADE	PRESENÇA DE INDÍCIOS DE FAUNA			
					inicial	final					Espécie	Nº de indícios	Tipo de indício	Localização
março de 2017	A4	4	crescente	Palheiros - Franco	128,40	128,60	VED-RH	P2	vários cortes na RH, dimensão variável de 20*10cm a 40*10cm	Aceitável	–	–	–	–
março de 2017	A4	4	crescente	Palheiros - Franco	128,40	128,50	BAS	P1	Vegetação a obstruir a BAs e sobreposta na vedação	Importante	–	–	–	–
março de 2017	A4	4	crescente	Palheiros - Franco	128,40	128,50	VIA-VED	P1	vegetação sobreposta na vedação	importante	–	–	–	–
março de 2017	A4	4	decrecente	Palheiros - Franco	128,50	128,60	VED-RP	P2	vários elos cortados na 6ª fila	importante	–	–	–	–
março de 2017	A4	4	crescente	Palheiros - Franco	128,60	128,80	VED-RH	P2	vários cortes na RH, dimensão variável de 20*20cm a 40*20cm	Aceitável	–	–	–	–
março de 2017	A4	4	decrecente	Palheiros - Franco	128,80	128,50	VED-RH	P2	vários cortes na RH, dimensão variável de 20*5cm a 40*10cm	Aceitável	–	–	–	–
março de 2017	A4	4	crescente	Palheiros - Franco	128,80	129,00	VED-RH	P2	vários cortes na RH, dimensão variável de 20*10cm a 40*10cm	Aceitável	–	–	–	–
março de 2017	A4	4	crescente	Palheiros - Franco	128,80	128,90	VED-RP	P2	1 elo cortado na 7ª fila	Aceitável	–	–	–	–
março de 2017	A4	4	crescente	Palheiros - Franco	128,80	128,90	VIA-VED	P1	vegetação sobreposta na vedação	importante	–	–	–	–
março de 2017	A4	4	crescente	Palheiros - Franco	128,90	129,10	VED-RH	P2	vários cortes na RH, dimensão variável de 20*10cm a 100*20cm	Importante	–	–	–	–
março de 2017	A4	4	crescente	Palheiros - Franco	128,90	129,00	VED-RP	P1/P2	1 elo cortado na 9ª fila; vegetação sobreposta na vedação	Importante	–	–	–	–
março de 2017	A4	4	crescente	Palheiros - Franco	128,90	129,00	VED-RP	P1/P2	1 elo cortado na 9ª fila; vegetação sobreposta na vedação	Aceitável	–	–	–	–
março de 2017	A4	4	crescente	Palheiros - Franco	128,90	129,00	VED-RP	P2	1 elo cortado na 4ª fila	Aceitável	–	–	–	–
março de 2017	A4	4	decrecente	Palheiros - Franco	129,00	128,70	VIA-VED/ VED-RP	P1/P2	RP depregada na 1ª fila em 3 postes; vegetação sobreposta na vedação	Importante	–	–	–	–

DATA	VIA	LOTE	SENTIDO	SUB-LANÇO	Pk		(1) TIPO DE ESTRUTURA	(2) TIPO DE DANO	DESCRIÇÃO	GRAVIDADE	PRESENÇA DE INDÍCIOS DE FAUNA			
					inicial	final					Espécie	Nº de indícios	Tipo de indício	Localização
março de 2017	A4	4	decrecente	Palheiros - Franco	129,00	129,10	VIA-VED	P1	vegetação sobreposta na vedação	Importante	–	–	–	–
março de 2017	A4	4	crescente	Palheiros - Franco	129,00	129,10	VED-RP	P2	RP depregada na 1ª fila num poste	Aceitável	–	–	–	–
março de 2017	A4	4	decrecente	Palheiros - Franco	129,00	128,70	VED-RH	P2	vários cortes na RH, dimensão variável de 20*10cm a 100*30cm	Importante	–	–	–	–
março de 2017	A4	4	crescente	Palheiros - Franco	129,10	129,30	VED-RH	P2	vários cortes na RH, dimensão variável de 20*10cm a 50*20cm	Importante	–	–	–	–
março de 2017	A4	4	decrecente	Palheiros - Franco	129,10	129,20	VED-RH	P2	vários cortes na RH, dimensão variável de 30*5cm a 40*40cm	Importante	–	–	–	–
março de 2017	A4	4	decrecente	Palheiros - Franco	129,10	129,20	VED-RP	P2	3 elos cortado nas 6ª e 7ª filas	Importante	–	–	–	–
março de 2017	A4	4	crescente	Palheiros - Franco	130,30	130,40	VED-RH	P2	4 cortes na RH, dimensão variável de 30*20cm a 100*50cm	Importante	–	–	–	–
março de 2017	A4	4	crescente	Palheiros - Franco	130,30	130,40	VED-RP	P2	3 elos cortados nas 2ª e 3ª filas	Importante	–	–	–	–
março de 2017	A4	4	crescente	Palheiros - Franco	130,30	130,40	VED-RH	P2	vários cortes na RH, dimensão variável até 30*10cm	Aceitável	–	–	–	–
março de 2017	A4	4	crescente	Palheiros - Franco	130,40	130,50	BAS	P1/P2	espaço entre BAS e a VED; Vegetação a obstruir a BAS e sobreposta na VED	importante	–	–	–	–
março de 2017	A4	4	crescente	Palheiros - Franco	130,40	130,50	VIA-VED	P1	Silvado entre a via e a vedação	importante	–	–	–	–
março de 2017	A4	4	crescente	Palheiros - Franco	130,50	130,60	VED-RP	P2	1 elo cortado na 9ª fila	Aceitável	–	–	–	–
março de 2017	A4	4	crescente	Palheiros - Franco	130,50	130,60	VED-RH	P2	vários cortes na RH, dimensão variável de 20*10cm a 50*40cm	Importante	–	–	–	–
março de 2017	A4	4	crescente	Palheiros - Franco	130,60	130,50	VED-RH	P2	vários cortes na RH, dimensão variável até 30*20cm	Aceitável	–	–	–	–

DATA	VIA	LOTE	SENTIDO	SUB-LANÇO	Pk		(1) TIPO DE ESTRUTURA	(2) TIPO DE DANO	DESCRIÇÃO	GRAVIDADE	PRESENÇA DE INDÍCIOS DE FAUNA			
					inicial	final					Espécie	Nº de indícios	Tipo de indício	Localização
março de 2017	A4	4	crescente	Palheiros - Franco	130,60	130,70	VED-RH	P2	vários cortes na RH, dimensão variável de 40*10cm a 50*50cm	Importante	–	–	–	–
março de 2017	A4	4	crescente	Palheiros - Franco	130,60	130,70	VED-RP	P2	vários elos cortados; RP depregada do poste na 1ª fila	Importante	–	–	–	–
março de 2017	A4	4	crescente	Palheiros - Franco	130,60	131,40	VIA-VED	P1	vegetação sobreposta na vedação	importante	–	–	–	–
março de 2017	A4	4	crescente	Palheiros - Franco	130,60	130,70	VIA-VED/ VED-RP	P1/P2	muita vegetação junto à PH; 1 elo cortado na 5ª fila	importante	–	–	–	–
março de 2017	A4	4	crescente	Palheiros - Franco	131,00	131,10	VIA-VED	P1	vegetação (silvado) sobreposto na vedação	Importante	–	–	–	–
março de 2017	A4	4	crescente	Palheiros - Franco	131,00	131,10	VED-RH	P2	vários cortes na RH, dimensão variável de 20*10cm a 100*50cm	Importante	–	–	–	–
março de 2017	A4	4	crescente	Palheiros - Franco	131,40	131,50	VED-RH	P2	vários cortes na RH, dimensão 30*10cm	Aceitável	–	–	–	–
março de 2017	A4	4	crescente	Palheiros - Franco	131,50	131,20	VED-RH	P2	vários cortes na RH, dimensão variável de 20*5cm a 40*10cm	Aceitável	–	–	–	–
março de 2017	A4	4	crescente	Palheiros - Franco	132,30	132,20	VED-RH	P2	vários cortes na RH, dimensão variável de 20*10cm a 30*20cm	Aceitável	–	–	–	–
março de 2017	A4	4	crescente	Palheiros - Franco	132,40	132,50	VED-RH	P1/P2	vários cortes na RH, dimensão variável de 20*10cm a 40*20cm; muita vegetação na vedação	Aceitável	mamífero n.i.	1	trilho	por baixo da RH
março de 2017	A4	4	crescente	Palheiros - Franco	132,40	132,50	VED-RP	P2	4 elos cortados nas 5ª e 6ª filas	Importante	–	–	–	–
março de 2017	A4	4	crescente	Palheiros - Franco	132,50	132,60	VED-RP	P2	1 elo cortado na 7ª fila	Aceitável	–	–	–	–
março de 2017	A4	4	crescente	Palheiros - Franco	132,50	132,60	indícios de fauna	–	–	–	<i>Oryctolagus cuniculus</i>	1	dejetos e trilho	debaixo da vedação
março	A4	4	crescente	Palheiros - Franco	132,60	132,40	VED-RH	P2	vários cortes na RH,	Aceitável	–	–	–	–

DATA	VIA	LOTE	SENTIDO	SUB-LANÇO	Pk		(1) TIPO DE ESTRUTURA	(2) TIPO DE DANO	DESCRIÇÃO	GRAVIDADE	PRESENÇA DE INDÍCIOS DE FAUNA			
					inicial	final					Espécie	Nº de indícios	Tipo de indício	Localização
de 2017									dimensão variável de 20*40cm a 30*10cm					
março de 2017	A4	4	crescente	Palheiros - Franco	132,60	132,70	VIA-VED	P1	vegetação sobreposta na vedação	importante	–	–	–	–
março de 2017	A4	4	crescente	Palheiros - Franco	132,70	132,50	VED-RH	P2	vários cortes na RH, dimensão variável de 20*5cm a 20*20cm	Aceitável	–	–	–	–
março de 2017	A4	4	crescente	Franco - Lamas de Orelhão	133,10	133,20	VED-RP	P2	1 elo cortado na 7ª fila	Aceitável	–	–	–	–
março de 2017	A4	4	decrésciente	Franco - Lamas de Orelhão	133,10	133,20	VED-RH	P2	RH soterrada cerca de 2m	importante	–	–	–	–
março de 2017	A4	4	decrésciente	Franco - Lamas de Orelhão	133,10	133,30	VED-RH	P2	vários cortes na RH, dimensão variável de 20*10cm a 30*20cm	Aceitável	–	–	–	–
março de 2017	A4	4	decrésciente	Franco - Lamas de Orelhão	133,10	133,20	VED-RP	P2	1 elo cortado na 10ª fila	Aceitável	–	–	–	–
março de 2017	A4	4	crescente	Franco - Lamas de Orelhão	133,20	133,30	VED-RP	P2	3 elos cortados nas 10ª e 11ª filas	Aceitável	–	–	–	–
março de 2017	A4	4	crescente	Franco - Lamas de Orelhão	133,20	133,30	VED-RP	P2	2 elos cortados nas 6ª e 7ª filas	Aceitável	–	–	–	–
março de 2017	A4	4	crescente	Franco - Lamas de Orelhão	133,20	133,30	VED-RP	P2	1 elo cortado na 6ª fila	Aceitável	–	–	–	–
março de 2017	A4	4	decrésciente	Franco - Lamas de Orelhão	133,20	133,40	VED-RH	P2	vários cortes na RH, dimensão variável de 20*10cm a 30*20cm	Aceitável	–	–	–	–
março de 2017	A4	4	decrésciente	Franco - Lamas de Orelhão	133,20	133,30	VED-RP	P2	1 elo cortado na 19ª fila	Aceitável	–	–	–	–
março de 2017	A4	4	decrésciente	Franco - Lamas de Orelhão	133,20	133,30	VED-RH	P2	RH rebaixada cerca de 10m	Importante	–	–	–	–
março de 2017	A4	4	crescente	Franco - Lamas de Orelhão	133,30	133,40	VED-RH	P2	RH despregada	Aceitável	–	–	–	–
março de 2017	A4	4	crescente	Franco - Lamas de Orelhão	133,50	133,70	VED-RH	P2	vários cortes na RH, dimensão variável de 30*10cm a 120*20cm	Importante	–	–	–	–
março de 2017	A4	4	crescente	Franco - Lamas de Orelhão	133,50	133,60	VED-M/ RP	P2	6 elos cortados nas 2ª e 6ª filas; postes despregados da	Importante	–	–	–	–

DATA	VIA	LOTE	SENTIDO	SUB-LANÇO	Pk		(1) TIPO DE ESTRUTURA	(2) TIPO DE DANO	DESCRIÇÃO	GRAVIDADE	PRESENÇA DE INDÍCIOS DE FAUNA			
					inicial	final					Espécie	Nº de indícios	Tipo de indício	Localização
									vedação					
março de 2017	A4	4	crescente	Franco - Lamas de Orelhão	133,50	133,60	VED-RP	P2	1 elo cortado na 7ª fila	Aceitável	–	–	–	–
março de 2017	A4	4	crescente	Franco - Lamas de Orelhão	133,80	134,20	VED-RH	P2	vários cortes na RH, dimensão variável de 30*10cm a 120*30cm	Importante	–	–	–	–
março de 2017	A4	4	crescente	Franco - Lamas de Orelhão	133,80	133,90	VED-RP	P2	1 elo cortado na 8ª fila	Aceitável	–	–	–	–
março de 2017	A4	4	crescente	Franco - Lamas de Orelhão	133,90	134,00	VED-RP	P2	2 elos cortados na 7ª fila	Aceitável	–	–	–	–
março de 2017	A4	4	crescente	Franco - Lamas de Orelhão	133,90	134,00	VED-RP	P2	4 elos cortados na 7ª fila	importante	–	–	–	–
março de 2017	A4	4	decrecente	Franco - Lamas de Orelhão	133,90	134,00	VED-RH	P2	RH soterrada cerca de 4m	importante	–	–	–	–
março de 2017	A4	4	crescente	Franco - Lamas de Orelhão	135,10	135,30	VED-RH	P2	vários cortes na RH, dimensão variável até 30*10cm	Aceitável	–	–	–	–
março de 2017	A4	4	crescente	Franco - Lamas de Orelhão	135,20	135,30	VED-AF	P2	arame farpado solto	Aceitável	–	–	–	–
março de 2017	A4	4	crescente	Franco - Lamas de Orelhão	135,30	135,40	VED-RH	P2	RH soterrada	importante	–	–	–	–
março de 2017	A4	4	crescente	Franco - Lamas de Orelhão	135,50	135,60	VIA-VED	P1	muita vegetação entre a via e a vedação	importante	–	–	–	–
março de 2017	A4	4	crescente	Franco - Lamas de Orelhão	135,50	135,60	VED-RP	P2	6 elos cortados nas 4ª e 6ª filas	Importante	–	–	–	–
março de 2017	A4	4	decrecente	Franco - Lamas de Orelhão	136,00	136,10	VED-RP	P2	2 elos cortados nas 7ª e 8ª filas	Aceitável	–	–	–	–
março de 2017	A4	4	decrecente	Franco - Lamas de Orelhão	136,10	136,20	VED-RP	P2	2 elos cortados nas 7ª e 12ª filas	Aceitável	–	–	–	–
março de 2017	A4	4	decrecente	Franco - Lamas de Orelhão	136,10	136,20	VED-RP	P2	3 elos cortados nas 6ª e 7ª filas	importante	–	–	–	–
março de 2017	A4	4	decrecente	Franco - Lamas de Orelhão	136,20	136,30	VED-RP	P2	11 elos cortados na 6ª fila (ausência de arame horizontal)	Crítica	–	–	–	–
março de 2017	A4	4	decrecente	Franco - Lamas de Orelhão	136,30	136,40	VED-RP	P2	4 elos cortados na 11ª fila	Aceitável	–	–	–	–
março	A4	4	decrecente	Franco - Lamas de	136,40	136,50	VED-RP	P2	2 elos cortados na 6ª	Aceitável	–	–	–	–

DATA	VIA	LOTE	SENTIDO	SUB-LANÇO	Pk		(1) TIPO DE ESTRUTURA	(2) TIPO DE DANO	DESCRIÇÃO	GRAVIDADE	PRESENÇA DE INDÍCIOS DE FAUNA			
					inicial	final					Espécie	Nº de indícios	Tipo de indício	Localização
de 2017				Orelhão					fila					
março de 2017	A4	4	decrecente	Franco - Lamas de Orelhão	136,40	136,50	VED-RP	P2	1 elo cortado na 1ª fila; despregada do poste	Aceitável	–	–	–	–
março de 2017	A4	4	decrecente	Franco - Lamas de Orelhão	136,50	136,60	VED-RH	P2	1 corte na RH, dimensão 30*20cm	Aceitável	–	–	–	–
março de 2017	A4	4	decrecente	Franco - Lamas de Orelhão	136,50	136,60	VED-RP	P2	7 elos cortados nas 3ª e 4ª filas	Crítica	–	–	–	–
março de 2017	A4	4	decrecente	Franco - Lamas de Orelhão	136,50	136,60	VED-AF/ RP	P2	RP despregada de 2 postes; arame farpado solto sobre a vedação	importante	–	–	–	–
março de 2017	A4	4	decrecente	Franco - Lamas de Orelhão	136,60	136,70	VED-RP	P2	1 elo cortado na 6ª fila	Aceitável	–	–	–	–
março de 2017	A4	4	decrecente	Franco - Lamas de Orelhão	136,60	136,70	VED-RH	P2/P6	RH despregada e soterrada	Aceitável	–	–	–	–
março de 2017	A4	4	decrecente	Franco - Lamas de Orelhão	136,80	136,90	VED-RP	P2	1 elo cortado na 4ª fila	Aceitável	–	–	–	–
março de 2017	A4	4	decrecente	Franco - Lamas de Orelhão	137,10	137,20	VED-RH	P2/P6	RH despregada e soterrada	Aceitável	–	–	–	–
março de 2017	A4	4	crescente	Franco - Lamas de Orelhão	137,10	137,20	VED-RH	P2	vários cortes na RH, dimensão variável até 30*40cm	Aceitável	–	–	–	–
março de 2017	A4	5	decrecente	Franco - Lamas de Orelhão	137,50	137,60	VED-RH	P2	RH rebaixada 1m	Aceitável	–	–	–	–
março de 2017	A4	5	decrecente	Franco - Lamas de Orelhão	137,60	137,80	VED-RH	P2	vários cortes na RH, dimensão variável de 20*10cm a 100*20cm	Importante	–	–	–	–
março de 2017	A4	5	decrecente	Franco - Lamas de Orelhão	137,60	137,70	VED-RP	P2	1 elo cortado na 7ª fila	Aceitável	–	–	–	–
março de 2017	A4	5	decrecente	Franco - Lamas de Orelhão	137,70	138,10	VED-RH	P2	vários cortes na RH, dimensão variável de 30*10cm a 100*20; RH rebaixada próximo da BAS	Importante	–	–	–	–
março de 2017	A4	5	decrecente	Franco - Lamas de Orelhão	137,70	137,80	VED-RP	P2	1 elo cortado na 14ª fila	Aceitável	–	–	–	–
março de 2017	A4	5	decrecente	Franco - Lamas de Orelhão	137,70	137,80	VED-RH	P2	corte na RH 30*10cm	Aceitável	<i>Mauremys leprosa</i>	1	observação	tentativa de atravessam

DATA	VIA	LOTE	SENTIDO	SUB-LANÇO	Pk		(1) TIPO DE ESTRUTURA	(2) TIPO DE DANO	DESCRIÇÃO	GRAVIDADE	PRESENÇA DE INDÍCIOS DE FAUNA			
					inicial	final					Espécie	Nº de indícios	Tipo de indício	Localização
														ento através da RH; na proximidade de uma linha de água
março de 2017	A4	5	crescente	Lamas de Orelhão - Mirandela sul	137,90	138,20	VIA-VED	P1	vegetação sobreposta na vedação	importante	–	–	–	–
março de 2017	A4	5	decrecente	Lamas de Orelhão - Mirandela sul	138,10	138,20	VED-RP	P2	7 elos cortados nas 3ª e 13ª filas	importante	–	–	–	–
março de 2017	A4	5	decrecente	Lamas de Orelhão - Mirandela sul	138,20	138,50	VED-RH	P2	vários cortes na RH, dimensão variável de 30*20cm a 60*30cm	Importante	–	–	–	–
março de 2017	A4	5	decrecente	Lamas de Orelhão - Mirandela sul	138,20	138,30	VED-RH	P2	RH rebaixada cerca de 15m	Importante	–	–	–	–
março de 2017	A4	5	decrecente	Lamas de Orelhão - Mirandela sul	138,40	138,60	VED-RH	P2	vários cortes na RH, dimensão variável de 30*10cm a 50*20cm	Importante	–	–	–	–
março de 2017	A4	5	decrecente	Lamas de Orelhão - Mirandela sul	138,50	138,60	VIA-VED	P1	muita vegetação (silvado) entre a via e a vedação	Importante	–	–	–	–
março de 2017	A4	5	crescente	Lamas de Orelhão - Mirandela sul	138,60	138,80	VED-RH	P2	vários cortes na RH, dimensão variável de 20*10cm a 50*10cm	Importante	–	–	–	–
março de 2017	A4	5	decrecente	Lamas de Orelhão - Mirandela sul	138,60	138,70	VED-RP	P2	1 elo cortado na 11ª fila	Aceitável	–	–	–	–
março de 2017	A4	5	crescente	Lamas de Orelhão - Mirandela sul	138,70	139,00	VED-RH	P2	vários cortes na RH, dimensão variável até 30*10cm	Aceitável	–	–	–	–
março de 2017	A4	5	crescente	Lamas de Orelhão - Mirandela sul	138,70	138,80	VED-M/ RH	P2	postes inclinados; RH rebaixada	Aceitável	–	–	–	–
março de 2017	A4	5	crescente	Lamas de Orelhão - Mirandela sul	138,70	138,80	VED-RH	P5	abertura de fissuras debaixo da RH devido a escorrência de águas e deslizamento de terras	Importante	–	–	–	–
março	A4	5	crescente	Lamas de Orelhão	138,90	139,00	VED-RP	P2	4 elos cortados na 3ª	Importante	–	–	–	–

DATA	VIA	LOTE	SENTIDO	SUB-LANÇO	Pk		⁽¹⁾ TIPO DE ESTRUTURA	⁽²⁾ TIPO DE DANO	DESCRIÇÃO	GRAVIDADE	PRESENÇA DE INDÍCIOS DE FAUNA			
					inicial	final					Espécie	Nº de indícios	Tipo de indício	Localização
de 2017				- Mirandela sul					fila					
março de 2017	A4	5	crescente	Lamas de Orelhão - Mirandela sul	139,10	139,50	VED-RH	P2	vários cortes na RH, dimensão variável de 20*5cm a 40*10cm	Aceitável	–	–	–	–
março de 2017	A4	5	decrecente	Lamas de Orelhão - Mirandela sul	139,10	139,20	VIA-VED	P1	presença de um núcleo de acácias (Acacia dealbata) sobreposto com a vedação	Importante	–	–	–	–
março de 2017	A4	5	crescente	Lamas de Orelhão - Mirandela sul	139,10	139,20	VED-RP	P2	9 elos cortados nas 10ª e 11ª filas	Importante	–	–	–	–
março de 2017	A4	5	decrecente	Lamas de Orelhão - Mirandela sul	139,20	139,30	VED-RH	P2	vários cortes na RH, dimensão variável	Aceitável	–	–	–	–
março de 2017	A4	5	decrecente	Lamas de Orelhão - Mirandela sul	139,30	139,50	VED-RH	P2	vários cortes na RH, dimensão variável de 20*10cm a 100*50cm	Importante	–	–	–	–
março de 2017	A4	5	crescente	Lamas de Orelhão - Mirandela sul	139,40	139,70	VED-RH	P2	vários cortes na RH, dimensão variável de 20*5cm a 40*5cm	Aceitável	–	–	–	–
março de 2017	A4	5	decrecente	Lamas de Orelhão - Mirandela sul	139,40	139,50	VED-M	P2	trave caída	Aceitável	–	–	–	–
março de 2017	A4	5	decrecente	Lamas de Orelhão - Mirandela sul	139,40	139,50	VED-M/ RH	P2	postes inclinados; RH rebaixada	Aceitável	–	–	–	–
março de 2017	A4	5	crescente	Lamas de Orelhão - Mirandela sul	139,60	139,70	VED-M	P2	postes inclinados	Aceitável	–	–	–	–
março de 2017	A4	5	crescente	Lamas de Orelhão - Mirandela sul	139,60	139,70	VED-RH	P2	RH rebaixada cerca de 6m	Importante	–	–	–	–
março de 2017	A4	5	decrecente	Lamas de Orelhão - Mirandela sul	139,60	139,70	VED-RH	P2	vários cortes na RH, dimensão variável até 30*20cm	Aceitável	–	–	–	–
março de 2017	A4	5	crescente	Lamas de Orelhão - Mirandela sul	139,70	139,90	VED-RH	P2	vários cortes na RH, dimensão variável de 30*10cm a 50*10cm	Importante	–	–	–	–
março de 2017	A4	5	crescente	Lamas de Orelhão - Mirandela sul	139,80	139,90	VED-RP	P2	1 elo cortado na 11ª fila	Aceitável	–	–	–	–
março de 2017	A4	5	crescente	Lamas de Orelhão - Mirandela sul	139,90	140,30	VED-RH	P2	vários cortes na RH, dimensão variável de 30*10cm a 50*10cm	Importante	–	–	–	–

DATA	VIA	LOTE	SENTIDO	SUB-LANÇO	Pk		(1) TIPO DE ESTRUTURA	(2) TIPO DE DANO	DESCRIÇÃO	GRAVIDADE	PRESENÇA DE INDÍCIOS DE FAUNA			
					inicial	final					Espécie	Nº de indícios	Tipo de indício	Localização
março de 2017	A4	5	crescente	Lamas de Orelhão - Mirandela sul	140,60	140,90	VED-RH	P2	vários cortes na RH, dimensão variável de 20*10cm a 200*5cm	Importante	–	–	–	–
março de 2017	A4	5	crescente	Lamas de Orelhão - Mirandela sul	140,70	140,80	VED-RP	P2	RP despregada do poste em várias filas	importante	–	–	–	–
março de 2017	A4	5	crescente	Lamas de Orelhão - Mirandela sul	141,10	141,40	VED-RH	P2	vários cortes na RH, dimensão variável de 20*5cm a 50*30cm	Importante	–	–	–	–
março de 2017	A4	5	decrecente	Lamas de Orelhão - Mirandela sul	141,40	141,50	VED-RH	P2	vários cortes na RH, dimensão variável de 20*10cm a 40*10cm; RH rebaixada junto PA	Aceitável	–	–	–	–
março de 2017	A4	5	crescente	Lamas de Orelhão - Mirandela sul	141,40	141,50	VED-M	P2	trave caída	Aceitável	–	–	–	–
março de 2017	A4	5	decrecente	Lamas de Orelhão - Mirandela sul	141,50	141,80	VED-RH	P2	vários cortes na RH, dimensão variável de 10*20cm a 60*30cm	Importante	–	–	–	–
março de 2017	A4	5	decrecente	Lamas de Orelhão - Mirandela sul	141,60	141,70	VED-RH	P2	1 corte na RH, dimensão 80*20cm	Importante	–	–	–	–
março de 2017	A4	5	crescente	Lamas de Orelhão - Mirandela sul	141,70	141,80	VED-RP	P2	3 elos cortados na 5ª fila	Importante	–	–	–	–
março de 2017	A4	5	crescente	Lamas de Orelhão - Mirandela sul	141,70	141,50	VED-RH	P2	vários cortes na RH, dimensão variável de 20*5cm a 60*50cm	Importante	–	–	–	–
março de 2017	A4	5	decrecente	Lamas de Orelhão - Mirandela sul	141,90	142,00	VED-RP	P2	RP depregada do poste em todo a altura	Importante	–	–	–	–
março de 2017	A4	5	decrecente	Lamas de Orelhão - Mirandela sul	142,00	142,20	VED-RH	P2	vários cortes na RH, dimensão variável de 20*10cm a 100*10cm	Importante	–	–	–	–
março de 2017	A4	5	crescente	Lamas de Orelhão - Mirandela sul	142,00	142,10	VED-M	P2	postes inclinados	Aceitável	–	–	–	–
março de 2017	A4	5	decrecente	Lamas de Orelhão - Mirandela sul	142,10	142,20	VED-M	P2	postes inclinados	Aceitável	–	–	–	–
março de 2017	A4	5	decrecente	Lamas de Orelhão - Mirandela sul	142,10	142,20	VED-RH	P2	vários cortes na RH, dimensão variável de 20*10cm a 30*50cm	Importante	–	–	–	–
março	A4	5	crescente	Lamas de Orelhão	142,30	142,40	VED-M	P2	4 postes inclinados	Aceitável	–	–	–	–

DATA	VIA	LOTE	SENTIDO	SUB-LANÇO	Pk		(1) TIPO DE ESTRUTURA	(2) TIPO DE DANO	DESCRIÇÃO	GRAVIDADE	PRESENÇA DE INDÍCIOS DE FAUNA			
					inicial	final					Espécie	Nº de indícios	Tipo de indício	Localização
de 2017				- Mirandela sul										
março de 2017	A4	5	crescente	Lamas de Orelhão - Mirandela sul	142,40	142,50	VED-M/ RP	P2	3 postes inclinados; 2 elos da RP cortados nas 4ª e 6ª filas	Aceitável	–	–	–	–
março de 2017	A4	5	crescente	Lamas de Orelhão - Mirandela sul	142,80	142,90	VED-RH	P2	vários cortes na RH, dimensão variável de 20*10cm a 30*10cm	Aceitável	–	–	–	–
março de 2017	A4	5	crescente	Lamas de Orelhão - Mirandela sul	144,40	144,50	VED-RP	P2	5 elos cortados nas 5ª e 6ª filas	Importante	–	–	–	–
março de 2017	A4	5	decrésciente	Mirandela sul - Mirandela norte (Carvalhais)	144,80	145,10	VED-RH	P2	vários cortes na RH, dimensão variável de 20*20cm a 40*20cm	Aceitável	–	–	–	–
março de 2017	A4	5	decrésciente	Mirandela sul - Mirandela norte (Carvalhais)	145,10	145,40	VED-RH	P2	vários cortes na RH, dimensão variável de 20*20cm a 40*20cm	Aceitável	–	–	–	–
março de 2017	A4	5	decrésciente	Mirandela sul - Mirandela norte (Carvalhais)	145,40	145,70	VED-RH	P2	vários cortes na RH, dimensão variável de 20*20cm a 40*20cm	Aceitável	–	–	–	–
março de 2017	A4	5	decrésciente	Mirandela sul - Mirandela norte (Carvalhais)	146,00	146,10	VED-RH	P2	vários cortes na RH, dimensão variável de 20*20cm a 40*20cm	Aceitável	–	–	–	–
março de 2017	A4	5	decrésciente	Mirandela sul - Mirandela norte (Carvalhais)	146,20	146,40	VED-RH	P2	vários cortes na RH, dimensão variável de 20*20cm a 40*20cm	Aceitável	–	–	–	–
março de 2017	A4	5	decrésciente	Mirandela norte (Carvalhais) - Romeu	153,30	153,70	VED-RH	P2	vários cortes na RH, dimensão variável de 40*30cm a 200*30cm	Importante	–	–	–	–
março de 2017	A4	6	crescente	Mirandela norte (Carvalhais) - Romeu	155,50	155,70	VED-RH	P2	vários cortes na RH, dimensão variável de 20*10cm a 40*20cm	Aceitável	–	–	–	–
março de 2017	A4	6	decrésciente	Mirandela norte (Carvalhais) - Romeu	155,60	156,00	VED-RH	P2	vários cortes na RH, dimensão variável de 20*10cm a 40*20cm	Aceitável	–	–	–	–
março de 2017	A4	6	crescente	Mirandela norte (Carvalhais) - Romeu	155,70	156,00	VED-RH	P2	vários cortes na RH, dimensão variável de 20*10cm a 50*20cm	Importante	–	–	–	–
março	A4	6	crescente	Mirandela norte	155,90	156,10	VED-RH	P2	vários cortes na RH,	Aceitável	–	–	–	–

DATA	VIA	LOTE	SENTIDO	SUB-LANÇO	Pk		(1) TIPO DE ESTRUTURA	(2) TIPO DE DANO	DESCRIÇÃO	GRAVIDADE	PRESENÇA DE INDÍCIOS DE FAUNA			
					inicial	final					Espécie	Nº de indícios	Tipo de indício	Localização
de 2017				(Carvalhais) - Romeu					dimensão variável de 20*10cm a 30*20cm					
março de 2017	A4	6	decrecente	Mirandela norte (Carvalhais) - Romeu	156,50	156,60	VED-RH	P2	vários cortes na RH, dimensão variável até 20*5cm	Aceitável	–	–	–	–
março de 2017	A4	6	decrecente	Mirandela norte (Carvalhais) - Romeu	156,50	156,60	VED-RH	P2	1 corte na RH, dimensão 100*50cm	Importante	–	–	–	–
março de 2017	A4	6	decrecente	Mirandela norte (Carvalhais) - Romeu	156,50	156,60	BAS	P1/P3	ausência da porta basculante; árvores caídas sobre a vedação	Crítica	–	–	–	–
março de 2017	A4	6	decrecente	Romeu - Nó com o IP2 (Amendoeira)	160,50	160,60	VED-RH	P2	1 corte na RH, dimensão 40*10cm	Aceitável	–	–	–	–
março de 2017	A4	6	decrecente	Romeu - Nó com o IP2 (Amendoeira)	160,60	160,70	VED-RP	P2	2 elos cortados nas 4ª e 13ª filas	Aceitável	–	–	–	–
março de 2017	A4	6	decrecente	Romeu - Nó com o IP2 (Amendoeira)	160,60	160,70	VED-M	P2	poste inclinado	Aceitável	–	–	–	–
março de 2017	A4	6	decrecente	Romeu - Nó com o IP2 (Amendoeira)	160,60	160,70	VED-RH	P2	RH rebaixada cerca de 3m	Importante	–	–	–	–
março de 2017	A4	6	decrecente	Romeu - Nó com o IP2 (Amendoeira)	161,10	160,80	VED-RH	P2	vários cortes na RH, dimensão variável de 20*10cm a 40*20cm	Aceitável	–	–	–	–
março de 2017	A4	6	decrecente	Romeu - Nó com o IP2 (Amendoeira)	161,30	161,40	VED-RP	P2	1 elo cortado na 6ª fila	Aceitável	–	–	–	–
março de 2017	A4	6	decrecente	Romeu - Nó com o IP2 (Amendoeira)	161,40	161,50	VED-RP	P2	1 elo cortado na 1ª fila	Aceitável	–	–	–	–
março de 2017	A4	6	decrecente	Romeu - Nó com o IP2 (Amendoeira)	161,40	161,50	VED-RH	P2	RH rebaixada cerca de 1,5m	Importante	–	–	–	–
março de 2017	A4	6	decrecente	Romeu - Nó com o IP2	161,50	161,60	VED-RP	P2	3 elos cortados nas 1ª, 3ª e 4ª filas	Aceitável	–	–	–	–

DATA	VIA	LOTE	SENTIDO	SUB-LANÇO	Pk		(1) TIPO DE ESTRUTURA	(2) TIPO DE DANO	DESCRIÇÃO	GRAVIDADE	PRESENÇA DE INDÍCIOS DE FAUNA			
					inicial	final					Espécie	Nº de indícios	Tipo de indício	Localização
				(Amendoeira)										
março de 2017	A4	6	decrecente	Romeu - Nó com o IP2 (Amendoeira)	161,50	161,60	VED-RP	P2	1 elo cortado na 1ª fila	Aceitável	–	–	–	–
março de 2017	A4	6	decrecente	Romeu - Nó com o IP2 (Amendoeira)	161,60	161,70	VED-RP	P2	1 elo cortado na 6ª fila	Aceitável	–	–	–	–
março de 2017	A4	6	decrecente	Romeu - Nó com o IP2 (Amendoeira)	161,70	161,80	VED-RP	P2	3 elos cortados nas 2ª e 7ª filas	Aceitável	–	–	–	–
março de 2017	A4	6	decrecente	Romeu - Nó com o IP2 (Amendoeira)	161,70	161,80	VED-M	P2	poste partido	Aceitável	–	–	–	–
março de 2017	A4	6	decrecente	Romeu - Nó com o IP2 (Amendoeira)	161,90	162,00	VED-RP	P2	1 elo cortado na 5ª fila	Aceitável	–	–	–	–
março de 2017	A4	6	decrecente	Romeu - Nó com o IP2 (Amendoeira)	162,00	161,80	VED-RH	P2	vários cortes na RH, dimensão variável de 20*5cm a 30*10cm	Aceitável	–	–	–	–
março de 2017	A4	6	decrecente	Romeu - Nó com o IP2 (Amendoeira)	162,20	162,30	VED-RP	P2	1 elo cortado na 3ª fila	Aceitável	–	–	–	–
março de 2017	A4	6	decrecente	Romeu - Nó com o IP2 (Amendoeira)	163,20	163,30	VED-RP	P2	1 elo cortado na 1ª fila	Aceitável	–	–	–	–
março de 2017	A4	6	decrecente	Romeu - Nó com o IP2 (Amendoeira)	163,30	163,40	VED-M	P2	2 postes inclinados e pressionados pelos jerseys	Aceitável	–	–	–	–
março de 2017	A4	6	crescente	Romeu - Nó com o IP2 (Amendoeira)	163,50	163,60	VED-RP	P2	1 elo cortado na 7ª fila	Aceitável	–	–	–	–
março de 2017	A4	6	crescente	Romeu - Nó com o IP2 (Amendoeira)	163,50	163,60	VED-RP	P2	1 elo cortado na 2ª fila	Aceitável	–	–	–	–
março de 2017	A4	6	crescente	Romeu - Nó com o IP2 (Amendoeira)	163,60	163,70	VED-RH	P2	vários cortes na RH, dimensão variável de 10*10cm a 150*40cm	Importante	–	–	–	–

DATA	VIA	LOTE	SENTIDO	SUB-LANÇO	Pk		⁽¹⁾ TIPO DE ESTRUTURA	⁽²⁾ TIPO DE DANO	DESCRIÇÃO	GRAVIDADE	PRESENÇA DE INDÍCIOS DE FAUNA			
					inicial	final					Espécie	Nº de indícios	Tipo de indício	Localização
março de 2017	A4	6	crescente	Romeu - Nó com o IP2 (Amendoeira)	163,60	163,70	VED-RH	P2	RH rebaixada cerca de 3m	Importante	–	–	–	–
março de 2017	A4	6	crescente	Romeu - Nó com o IP2 (Amendoeira)	163,70	163,80	VED-RH	P2	RH rebaixada cerca de 9m	Importante	–	–	–	–
março de 2017	A4	6	decrecente	Romeu - Nó com o IP2 (Amendoeira)	163,90	164,00	VED-RP	P2	1 elo cortado na 1ª fila	Aceitável	–	–	–	–
março de 2017	A4	6	crescente	Romeu - Nó com o IP2 (Amendoeira)	164,20	164,30	VED-RP	P2	2 elos cortados na 11ª fila	Aceitável	–	–	–	–
março de 2017	A4	6	decrecente	Romeu - Nó com o IP2 (Amendoeira)	164,20	164,40	VED-RH	P2	vários cortes na RH, dimensão variável até 20*10cm	Aceitável	–	–	–	–
março de 2017	A4	6	crescente	Romeu - Nó com o IP2 (Amendoeira)	164,30	164,40	VED-RH	P2	RH despregada	Aceitável	–	–	–	–
março de 2017	A4	6	crescente	Romeu - Nó com o IP2 (Amendoeira)	164,50	164,60	VED-RH	P2	1 corte na RH, dimensão 100*50cm	Importante	–	–	–	–
março de 2017	A4	6	crescente	Romeu - Nó com o IP2 (Amendoeira)	164,60	164,70	VED-RH	P2	RH rebaixada cerca de 9m	Importante	–	–	–	–
março de 2017	A4	6	crescente	Romeu - Nó com o IP2 (Amendoeira)	164,60	164,70	VED-RH	P2	RH rebaixada cerca de 2m	Importante	–	–	–	–
março de 2017	A4	6	decrecente	Romeu - Nó com o IP2 (Amendoeira)	165,00	165,10	VED-RP	P2	2 elos cortados na 1ª fila	Aceitável	–	–	–	–
março de 2017	A4	6	decrecente	Romeu - Nó com o IP2 (Amendoeira)	165,00	165,10	VED-RP	P2	1 elo cortado na 1ª fila	Aceitável	–	–	–	–
março de 2017	A4	6	crescente	Romeu - Nó com o IP2 (Amendoeira)	165,20	165,30	VED-RP	P2	1 elo cortado na 6ª fila	Aceitável	–	–	–	–
março	A4	6	crescente	Romeu - Nó com	165,20	165,30	VED-RH	P2	1 corte na RH,	Aceitável	–	–	–	–

DATA	VIA	LOTE	SENTIDO	SUB-LANÇO	Pk		(1) TIPO DE ESTRUTURA	(2) TIPO DE DANO	DESCRIÇÃO	GRAVIDADE	PRESENÇA DE INDÍCIOS DE FAUNA			
					inicial	final					Espécie	Nº de indícios	Tipo de indício	Localização
de 2017				o IP2 (Amendoeira)					dimensão 20*10cm					
março de 2017	A4	6	crescente	Romeu - Nó com o IP2 (Amendoeira)	165,30	165,40	VED-RH	P2	RH rebaixada cerca de 15m	Importante	–	–	–	–
março de 2017	A4	6	crescente	Romeu - Nó com o IP2 (Amendoeira)	165,30	165,40	VED-RH	P2	RH rebaixada cerca de 9m	Importante	–	–	–	–
março de 2017	A4	6	crescente	Romeu - Nó com o IP2 (Amendoeira)	165,40	165,50	VED-RH	P2	RH rebaixada cerca de 5m	Importante	–	–	–	–
março de 2017	A4	6	crescente	Romeu - Nó com o IP2 (Amendoeira)	165,60	165,70	VED-RH	P2	vários cortes na RH, dimensão variável até 20*10cm	Aceitável	–	–	–	–
março de 2017	A4	6	crescente	Romeu - Nó com o IP2 (Amendoeira)	166,00	166,10	VED-RH	P2	vários cortes na RH, dimensão variável até 20*10cm	Aceitável	–	–	–	–
março de 2017	A4	6	crescente	Romeu - Nó com o IP2 (Amendoeira)	166,90	167,00	VED-RP	P2	2 elos cortados na 4ª fila	Aceitável	–	–	–	–
março de 2017	A4	6	crescente	Romeu - Nó com o IP2 (Amendoeira)	166,90	167,00	VED-RP	P2	2 elos cortados na 5ª fila	Aceitável	–	–	–	–
março de 2017	A4	6	crescente	Romeu - Nó com o IP2 (Amendoeira)	167,00	167,10	VED-RP	P2	1 elo cortado na 5ª fila	Aceitável	–	–	–	–
março de 2017	A4	6	crescente	Romeu - Nó com o IP2 (Amendoeira)	167,10	167,20	VED-RP	P2	2 elos cortados na 2ª fila	Aceitável	–	–	–	–
março de 2017	A4	6	crescente	Romeu - Nó com o IP2 (Amendoeira)	167,30	167,40	VED-RP	P2	1 elo cortado na 4ª fila	Aceitável	–	–	–	–
março de 2017	Nó com o IP2	7	crescente	Nó com o IP2 (Amendoeira) - Lamas	0,00	0,10	VED-RP	P2	1 elo cortado na 3ª fila	Aceitável	–	–	–	–
março	Nó	7	crescente	Nó com o IP2	0,00	0,10	VIA-VED	P1	vegetação (silvado)	importante	–	–	–	–

DATA	VIA	LOTE	SENTIDO	SUB-LANÇO	Pk		(1) TIPO DE ESTRUTURA	(2) TIPO DE DANO	DESCRIÇÃO	GRAVIDADE	PRESENÇA DE INDÍCIOS DE FAUNA			
					inicial	final					Espécie	Nº de indícios	Tipo de indício	Localização
de 2017	com o IP2			(Amendoeira) - Lamas					sobreposto na vedação					
março de 2017	Nó com o IP2	7	crescente	Nó com o IP2 (Amendoeira) - Lamas	0,00	0,10	VED-RP	P2	2 elos cortados na 11ª fila	Aceitável	–	–	–	–
março de 2017	Nó com o IP2	7	crescente	Nó com o IP2 (Amendoeira) - Lamas	0,00	0,10	VED-RH/ RP	P2	RH e RP não enterradas, junto ao canal de escoamento	importante	<i>Acanthodactylus erythrurus</i>	1	observação	a atravessar a vedação
março de 2017	Nó com o IP2	7	crescente	Nó com o IP2 (Amendoeira) - Lamas	0,00	0,10	VED-RP	P2	1 elo cortado na 1ª fila	Aceitável	–	–	–	–
março de 2017	Nó com o IP2	7	crescente	Nó com o IP2 (Amendoeira) - Lamas	0,00	0,10	VED-M	P2	1 trave caída	Aceitável	–	–	–	–
março de 2017	Nó com o IP2	7	crescente	Nó com o IP2 (Amendoeira) - Lamas	0,10	0,20	VED-RP	P2	2 elos cortados nas 6ª e 7ª filas	Aceitável	–	–	–	–
março de 2017	Nó com o IP2	7	crescente	Nó com o IP2 (Amendoeira) - Lamas	0,10	0,20	VIA-VED	P1	vegetação (silvado) sobreposto na vedação	importante	–	–	–	–
março de 2017	Nó com o IP2	7	crescente	Nó com o IP2 (Amendoeira) - Lamas	0,10	0,20	VED-RP	P2	1 elo cortado na 1ª fila e RP com pouca tensão	Aceitável	–	–	–	–
março de 2017	Nó com o IP2	7	crescente	Nó com o IP2 (Amendoeira) - Lamas	0,40	0,50	VED-RP	P2	vários elos cortados na 1ª fila	Aceitável	–	–	–	–
março de 2017	Nó com o	7	crescente	Nó com o IP2 (Amendoeira) - Lamas	1,00	1,10	VED-RP	P2	vários elos cortados nas 4ª e 5ª filas	Importante	–	–	–	–

DATA	VIA	LOTE	SENTIDO	SUB-LANÇO	Pk		⁽¹⁾ TIPO DE ESTRUTURA	⁽²⁾ TIPO DE DANO	DESCRIÇÃO	GRAVIDADE	PRESENÇA DE INDÍCIOS DE FAUNA			
					inicial	final					Espécie	Nº de indícios	Tipo de indício	Localização
	IP2													
março de 2017	Nó com o IP2	7	crescente	Nó com o IP2 (Amendoeira) - Lamas	1,10	1,20	VED-RP	P2	1 elo cortado na 6ª fila	Aceitável	–	–	–	–
março de 2017	Nó com o IP2	7	decrecente	Nó com o IP2 (Amendoeira) - Lamas	1,40	1,50	VED-RP	P2	1 elo cortado na 6ª fila	Aceitável	–	–	–	–
março de 2017	Nó com o IP2	7	decrecente	Nó com o IP2 (Amendoeira) - Lamas	1,40	1,50	VED-RH	P2	1 corte na RH, dimensão 50*20cm	Importante	–	–	–	–
março de 2017	A4	7	crescente	Romeu - Nó com o IP2 (Amendoeira)	167,50	167,60	VED-RP	P2	2 elos cortados na 9ª fila	Aceitável	–	–	–	–
março de 2017	A4	7	crescente	Romeu - Nó com o IP2 (Amendoeira)	167,50	167,60	VED-RP	P2	RP despregada do poste, com pouca tensão e vários elos cortados	Importante	–	–	–	–
março de 2017	A4	7	crescente	Romeu - Nó com o IP2 (Amendoeira)	167,60	167,70	VED-RP	P2	2 elos cortados na 11ª fila	Aceitável	–	–	–	–
março de 2017	A4	7	crescente	Romeu - Nó com o IP2 (Amendoeira)	167,70	167,50	VED-RH	P2	vários cortes na RH, dimensão variável de 20*5cm a 50*30cm	Importante	–	–	–	–
março de 2017	A4	7	crescente	Nó com o IP2 (Amendoeira) - Lamas	168,50	168,60	VED-RP	P2	vários elos cortados da 1ª à 5ª filas	Crítica	–	–	–	–
março de 2017	A4	7	crescente	Nó com o IP2 (Amendoeira) - Lamas	168,50	168,60	VED-RP	P2	vários elos cortados nas 3ª e 4ª filas	Crítica	–	–	–	–
março de 2017	A4	7	crescente	Nó com o IP2 (Amendoeira) - Lamas	168,50	168,60	VED-RP	P2	2 elos cortados na 6ª fila	Aceitável	–	–	–	–
março de 2017	A4	7	crescente	Nó com o IP2 (Amendoeira) - Lamas	168,60	168,70	VED-RP	P2	1 elo cortado na 4ª fila	Aceitável	–	–	–	–

DATA	VIA	LOTE	SENTIDO	SUB-LANÇO	Pk		⁽¹⁾ TIPO DE ESTRUTURA	⁽²⁾ TIPO DE DANO	DESCRIÇÃO	GRAVIDADE	PRESENÇA DE INDÍCIOS DE FAUNA			
					inicial	final					Espécie	Nº de indícios	Tipo de indício	Localização
março de 2017	A4	7	crescente	Nó com o IP2 (Amendoeira) - Lamas	168,60	168,70	VED-RH	P2	RH solta	Aceitável	–	–	–	–
março de 2017	A4	7	crescente	Nó com o IP2 (Amendoeira) - Lamas	168,60	168,70	VED-RP	P2	2 elos cortados na 4ª fila	Aceitável	–	–	–	–
março de 2017	A4	7	crescente	Nó com o IP2 (Amendoeira) - Lamas	168,70	168,80	VED-AF	P2	presença de arame farpado	Aceitável	–	–	–	–
março de 2017	A4	7	crescente	Nó com o IP2 (Amendoeira) - Lamas	168,70	168,80	VED-RP	P2	1 elo cortado na 4ª fila junto ao poste	Aceitável	–	–	–	–
março de 2017	A4	7	crescente	Nó com o IP2 (Amendoeira) - Lamas	168,70	168,80	VED-RP	P2	1 elo cortado na 12ª fila	Aceitável	–	–	–	–
março de 2017	A4	7	crescente	Nó com o IP2 (Amendoeira) - Lamas	168,80	168,90	VIA-VED	P1	vegetação (silvado) sobreposto na vedação	importante	–	–	–	–
março de 2017	A4	7	crescente	Nó com o IP2 (Amendoeira) - Lamas	168,90	169,00	VIA-VED	P1	vegetação (silvado) sobreposto na vedação	importante	–	–	–	–
março de 2017	A4	7	crescente	Nó com o IP2 (Amendoeira) - Lamas	169,00	169,10	VED-RP	P2	1 elo cortado na 7ª fila	Aceitável	–	–	–	–
março de 2017	A4	8	crescente	Nó com o IP2 (Amendoeira) - Lamas	169,20	169,30	VED-RH	P2	vários cortes na RH, dimensão variável até 20*10cm	Aceitável	–	–	–	–
março de 2017	A4	8	decrecente	Nó com o IP2 (Amendoeira) - Lamas	169,40	169,50	VED-RP	P2	RP depregada na 1ª fila num poste	Aceitável	–	–	–	–
março de 2017	A4	8	decrecente	Nó com o IP2 (Amendoeira) - Lamas	169,50	169,60	VIA-VED	P1	vegetação sobreposta na vedação	importante	–	–	–	–
março de 2017	A4	8	crescente	Nó com o IP2 (Amendoeira) - Lamas	169,50	169,60	VIA-VED	P1	vegetação sobreposta na vedação	importante	–	–	–	–
março	A4	8	decrecente	Nó com o IP2	169,70	169,80	VED-RP	P2	1 elo cortado na 4ª fila;	Aceitável	–	–	–	–

DATA	VIA	LOTE	SENTIDO	SUB-LANÇO	Pk		(1) TIPO DE ESTRUTURA	(2) TIPO DE DANO	DESCRIÇÃO	GRAVIDADE	PRESENÇA DE INDÍCIOS DE FAUNA			
					inicial	final					Espécie	Nº de indícios	Tipo de indício	Localização
de 2017				(Amendoeira) - Lamas					RP com pouca tensão					
março de 2017	A4	8	decrecente	Nó com o IP2 (Amendoeira) - Lamas	169,70	169,80	VED-RP	P2	2 elos cortados nas 1ª e 2ª filas	Aceitável	–	–	–	–
março de 2017	A4	8	decrecente	Nó com o IP2 (Amendoeira) - Lamas	169,70	169,80	VIA-VED	P1	vegetação sobreposta na vedação	importante	–	–	–	–
março de 2017	A4	8	crescente	Nó com o IP2 (Amendoeira) - Lamas	169,80	169,90	VED-RH	P2	1 corte na RH, dimensão 10*10cm	Aceitável	–	–	–	–
março de 2017	A4	8	decrecente	Nó com o IP2 (Amendoeira) - Lamas	169,80	169,90	indícios de fauna	–	–	–	<i>Martes foia</i>	1	dejetos	em cima do jersey
março de 2017	A4	8	crescente	Nó com o IP2 (Amendoeira) - Lamas	169,90	170,00	VED-RP	P2	1 elo cortado na 6ª fila	Aceitável	–	–	–	–
março de 2017	A4	8	crescente	Nó com o IP2 (Amendoeira) - Lamas	169,90	170,00	VED-RP	P2	RP com pouca tensão	Aceitável	–	–	–	–
março de 2017	A4	8	decrecente	Nó com o IP2 (Amendoeira) - Lamas	170,00	170,10	VED-RP	P2	RP depregada na 1ª fila num poste	Aceitável	–	–	–	–
março de 2017	A4	8	decrecente	Nó com o IP2 (Amendoeira) - Lamas	170,00	170,10	VIA-VED	P1	vegetação sobreposta na vedação	importante	–	–	–	–
março de 2017	A4	8	decrecente	Nó com o IP2 (Amendoeira) - Lamas	170,00	170,10	VED-RH	P2	1 corte na RH, dimensão 10*10cm	Aceitável	–	–	–	–
março de 2017	A4	8	decrecente	Nó com o IP2 (Amendoeira) - Lamas	170,10	170,20	VIA-VED	P1	vegetação sobreposta na vedação	importante	–	–	–	–
março de 2017	A4	8	decrecente	Nó com o IP2 (Amendoeira) - Lamas	170,10	170,20	VED-RH	P2	1 corte na RH, dimensão 20*10cm	Aceitável	–	–	–	–
março de 2017	A4	8	decrecente	Nó com o IP2 (Amendoeira) - Lamas	170,20	170,30	VED-RP	P2	1 elo cortado na 8ª fila	Aceitável	–	–	–	–

DATA	VIA	LOTE	SENTIDO	SUB-LANÇO	Pk		(1) TIPO DE ESTRUTURA	(2) TIPO DE DANO	DESCRIÇÃO	GRAVIDADE	PRESENÇA DE INDÍCIOS DE FAUNA			
					inicial	final					Espécie	Nº de indícios	Tipo de indício	Localização
				Lamas										
março de 2017	A4	8	decrecente	Nó com o IP2 (Amendoeira) - Lamas	170,20	170,30	VED-RP	P2	9 elos cortados da 7ª à 9ª filas	Importante	–	–	–	–
março de 2017	A4	8	crescente	Nó com o IP2 (Amendoeira) - Lamas	170,30	170,40	BAS	P1	Acumulação de vegetação em frente da BAS	importante	–	–	–	–
março de 2017	A4	8	decrecente	Nó com o IP2 (Amendoeira) - Lamas	170,30	170,40	VIA-VED/VED-RP	P1/P2	vegetação sobreposta na vedação; 1 elo cortado na 6ª fila	importante	–	–	–	–
março de 2017	A4	8	decrecente	Nó com o IP2 (Amendoeira) - Lamas	170,40	170,50	VIA-VED/VED-RP	P1/P2	vegetação sobreposta na vedação; 1 elo cortado na 1ª fila e RP com pouca tensão	Importante	–	–	–	–
março de 2017	A4	8	decrecente	Nó com o IP2 (Amendoeira) - Lamas	170,50	170,80	VED-RH	P2	vários cortes na RH, dimensão variável de 20*5cm a 30*10cm	Aceitável	–	–	–	–
março de 2017	A4	8	decrecente	Nó com o IP2 (Amendoeira) - Lamas	170,50	170,60	VED-RH	P2	RH rebaixada 5m	importante	–	–	–	–
março de 2017	A4	8	decrecente	Nó com o IP2 (Amendoeira) - Lamas	170,70	170,50	VED-RH	P2	vários cortes na RH, dimensão variável até 20*10cm	Aceitável	–	–	–	–
março de 2017	A4	8	crescente	Nó com o IP2 (Amendoeira) - Lamas	170,70	170,80	VED-RP	P2	3 elos cortados nas 1ª, 5ª e 8ª filas na união	Aceitável	–	–	–	–
março de 2017	A4	8	crescente	Nó com o IP2 (Amendoeira) - Lamas	170,80	171,00	VED-RH	P2	vários cortes na RH, dimensão variável de 30*5cm a 50*50cm	Importante	–	–	–	–
março de 2017	A4	8	decrecente	Nó com o IP2 (Amendoeira) - Lamas	170,90	171,10	VED-RH	P2	vários cortes na RH, dimensão variável de 20*5cm a 100*40cm	Importante	–	–	–	–
março de 2017	A4	8	crescente	Nó com o IP2 (Amendoeira) - Lamas	171,10	171,20	VIA-VED/VED-RP	P1/P2	vegetação (silvado) sobreposta na vedação; 2 elos cortados na 1ª fila	Importante	–	–	–	–
março	A4	8	decrecente	Nó com o IP2	171,10	171,20	VED-RH	P2	corte na RH, dimensão	Importante	–	–	–	–

DATA	VIA	LOTE	SENTIDO	SUB-LANÇO	Pk		(1) TIPO DE ESTRUTURA	(2) TIPO DE DANO	DESCRIÇÃO	GRAVIDADE	PRESENÇA DE INDÍCIOS DE FAUNA			
					inicial	final					Espécie	Nº de indícios	Tipo de indício	Localização
de 2017				(Amendoeira) - Lamas					50*50cm					
março de 2017	A4	8	decrecente	Nó com o IP2 (Amendoeira) - Lamas	171,10	171,20	VED-RP	P2	RP depregada na 1ª fila num poste	Aceitável	–	–	–	–
março de 2017	A4	8	decrecente	Nó com o IP2 (Amendoeira) - Lamas	171,20	171,30	VIA-VED	P1	vegetação (silvado) sobreposto na vedação	Importante	–	–	–	–
março de 2017	A4	8	decrecente	Nó com o IP2 (Amendoeira) - Lamas	171,20	171,30	VED-RP	P2	5 elos cortados da 4ª à 7ª filas	Importante	–	–	–	–
março de 2017	A4	8	crescente	Nó com o IP2 (Amendoeira) - Lamas	171,20	171,30	VED-RH	P2	1 corte na RH, dimensão 40*20cm	Aceitável	–	–	–	–
março de 2017	A4	8	decrecente	Nó com o IP2 (Amendoeira) - Lamas	171,30	171,40	indícios de fauna	–	–	–	<i>Sus scrofa</i>	1	foçada	Junto à vedação
março de 2017	A4	8	crescente	Nó com o IP2 (Amendoeira) - Lamas	171,30	171,40	VED-RH	P2	corte na RH, dimensão 30*15cm	Aceitável	–	–	–	–
março de 2017	A4	8	decrecente	Nó com o IP2 (Amendoeira) - Lamas	171,40	171,50	VED-RP	P2	2 elos cortados na 8ª fila	Aceitável	–	–	–	–
março de 2017	A4	8	crescente	Nó com o IP2 (Amendoeira) - Lamas	171,40	171,50	VED-RH	P2	RH rebaixada cerca de 5m	Importante	–	–	–	–
março de 2017	A4	8	crescente	Nó com o IP2 (Amendoeira) - Lamas	171,40	171,50	VED-RH	P2	1 corte na RH, dimensão 10*10cm	Aceitável	–	–	–	–
março de 2017	A4	8	decrecente	Nó com o IP2 (Amendoeira) - Lamas	171,50	171,60	VED-RP	P2	1 elo cortado na 3ª fila	Aceitável	–	–	–	–
março de 2017	A4	8	decrecente	Nó com o IP2 (Amendoeira) - Lamas	171,50	171,60	indícios de fauna	–	–	–	<i>Vulpes vulpes</i>	1	dejetos	em cima do jersey
março de 2017	A4	8	decrecente	Nó com o IP2 (Amendoeira) -	171,50	171,60	VIA-VED/ VED-RP	P1/P2	vegetação (silvado denso) sobreposta na	Crítica	–	–	–	–

DATA	VIA	LOTE	SENTIDO	SUB-LANÇO	Pk		(1) TIPO DE ESTRUTURA	(2) TIPO DE DANO	DESCRIÇÃO	GRAVIDADE	PRESENÇA DE INDÍCIOS DE FAUNA			
					inicial	final					Espécie	Nº de indícios	Tipo de indício	Localização
				Lamas					vedação; 11 elos cortados da 3ª à 5ª filas					
março de 2017	A4	8	decrecente	Nó com o IP2 (Amendoeira) - Lamas	171,50	171,60	VED-RP	P2	2 elos cortados na 9ª fila	Aceitável	–	–	–	–
março de 2017	A4	8	decrecente	Nó com o IP2 (Amendoeira) - Lamas	171,50	171,40	VED-RH	P2	vários cortes na RH, dimensão variável de 20*5cm a 50*50cm	Importante	–	–	–	–
março de 2017	A4	8	decrecente	Nó com o IP2 (Amendoeira) - Lamas	171,50	171,60	VIA-VED/ VED-RP	P1/P2	vegetação (silvado) sobreposta na vedação e na BAS; 4 elos cortados nas 7ª e 8ª filas	importante	–	–	–	–
março de 2017	A4	8	decrecente	Nó com o IP2 (Amendoeira) - Lamas	171,50	171,60	VIA-VED/ VED-RP	P1/P2	vegetação (silvado) sobreposta na vedação; 3 elos cortados na 3ª fila	Importante	–	–	–	–
março de 2017	A4	8	decrecente	Nó com o IP2 (Amendoeira) - Lamas	171,50	171,20	VED-RH	P2	vários cortes na RH, dimensão variável de 10*10cm a 40*10cm	Aceitável	–	–	–	–
março de 2017	A4	8	decrecente	Nó com o IP2 (Amendoeira) - Lamas	171,50	171,60	VED-RP	P2	1 elo cortado na 4ª fila	Aceitável	<i>Vulpes vulpes</i>	1	dejetos	em cima do jersey a 4m do dano
março de 2017	A4	8	decrecente	Nó com o IP2 (Amendoeira) - Lamas	171,60	171,70	VED-RP	P2	1 elo cortado na 6ª fila	Aceitável	<i>Vulpes vulpes</i>	1	dejeito	em cima do jersey a 2m do dano
março de 2017	A4	8	decrecente	Nó com o IP2 (Amendoeira) - Lamas	171,60	171,70	indícios de fauna	–	–	–	<i>Vulpes vulpes</i>	2	dejetos	em cima do jersey
março de 2017	A4	8	decrecente	Nó com o IP2 (Amendoeira) - Lamas	171,70	171,80	indícios de fauna	–	–	–	<i>Vulpes vulpes</i>	3	dejetos	em cima do jersey
março de 2017	A4	8	decrecente	Nó com o IP2 (Amendoeira) - Lamas	171,80	171,90	VED-RP	P2	1 elo cortado na 6ª fila	Aceitável	<i>Vulpes vulpes</i>	1	dejeito	em cima do jersey
março de 2017	A4	8	decrecente	Nó com o IP2 (Amendoeira) - Lamas	171,80	171,90	VED-RP	P2	2 elos cortados nas 6ª e 7ª filas na união	Aceitável	–	–	–	–

DATA	VIA	LOTE	SENTIDO	SUB-LANÇO	Pk		(1) TIPO DE ESTRUTURA	(2) TIPO DE DANO	DESCRIÇÃO	GRAVIDADE	PRESENÇA DE INDÍCIOS DE FAUNA			
					inicial	final					Espécie	Nº de indícios	Tipo de indício	Localização
março de 2017	A4	8	decrecente	Nó com o IP2 (Amendoeira) - Lamas	171,80	171,90	VED-RP	P2	1 elo cortado na 4ª fila	Aceitável	–	–	–	–
março de 2017	A4	8	decrecente	Nó com o IP2 (Amendoeira) - Lamas	171,90	172,00	indícios de fauna	–	–	–	<i>Vulpes vulpes</i>	1	dejetos	em cima do jersey
março de 2017	A4	8	decrecente	Nó com o IP2 (Amendoeira) - Lamas	172,10	172,20	indícios de fauna	–	–	–	<i>Vulpes vulpes</i>	2	dejetos	em cima do jersey
março de 2017	A4	8	decrecente	Nó com o IP2 (Amendoeira) - Lamas	172,20	172,30	indícios de fauna	–	–	–	<i>Vulpes vulpes</i>	3	dejeito	em cima do jersey
março de 2017	A4	8	decrecente	Nó com o IP2 (Amendoeira) - Lamas	172,30	172,40	indícios de fauna	–	–	–	<i>Vulpes vulpes</i>	3	dejetos	em cima do jersey
março de 2017	A4	8	decrecente	Nó com o IP2 (Amendoeira) - Lamas	172,40	172,50	VED-RP	P2	6 elos cortados nas 4ª, 5ª, 10ª e 12ª filas	importante	–	–	–	–
março de 2017	A4	8	decrecente	Nó com o IP2 (Amendoeira) - Lamas	172,40	172,50	VED-RP	P2	1 elo cortado na 9ª fila	Aceitável	–	–	–	–
março de 2017	A4	8	crescente	Lamas - Azibo	172,60	172,70	VED-RP	P2	RP depregada na 1ª fila em 2 postes	Aceitável	–	–	–	–
março de 2017	A4	8	crescente	Lamas - Azibo	172,70	172,80	VED-RP	P2	1 elo cortado na 2ª fila	Aceitável	–	–	–	–
março de 2017	A4	8	crescente	Lamas - Azibo	172,70	172,90	VED-RH	P2	vários cortes na RH, dimensão variável até 20*5cm	Aceitável	–	–	–	–
março de 2017	A4	8	crescente	Lamas - Azibo	172,70	172,80	VED-RP	P2	1 elo cortado na 9ª fila	Aceitável	–	–	–	–
março de 2017	A4	8	crescente	Lamas - Azibo	172,80	172,90	VED-RH	P2	RH não enterrada cerca de 2m	Importante	–	–	–	–
março de 2017	A4	8	crescente	Lamas - Azibo	172,80	173,00	VED-RH	P2	vários cortes na RH, dimensão variável até 10*10cm	Aceitável	–	–	–	–
março de 2017	A4	8	crescente	Lamas - Azibo	172,80	172,90	VED-RP	P2	2 elos cortados nas 6ª e 7ª filas	Aceitável	–	–	–	–

RELATÓRIO DE MONITORIZAÇÃO

MONITORIZAÇÃO DOS SISTEMAS ECOLÓGICOS – VERTEBRADOS TERRESTRES NÃO VOADORES
 SUBCONCESSÃO DA AUTOESTRADA TRANSMONTANA
 A4 / IP4 VILA REAL (PARADA DE CUNHOS) / QUINTANILHA
 FASE DE EXPLORAÇÃO – 4º CICLO ANUAL – 2017/2018
 ANEXO VIII_RM_SEVTNV_201811_PA_AETRANSMONTANA
 PÁGINA 56

DATA	VIA	LOTE	SENTIDO	SUB-LANÇO	Pk		⁽¹⁾ TIPO DE ESTRUTURA	⁽²⁾ TIPO DE DANO	DESCRIÇÃO	GRAVIDADE	PRESENÇA DE INDÍCIOS DE FAUNA			
					inicial	final					Espécie	Nº de indícios	Tipo de indício	Localização
março de 2017	A4	8	crescente	Lamas - Azibo	172,80	172,90	VED-RP	P2	7 elos cortados na 7ª fila	Importante	–	–	–	–
março de 2017	A4	8	crescente	Lamas - Azibo	172,90	173,00	VED-RH/ RP	P2/P3	RP despregada na 1ª fila num poste; ausência de RH cerca de 100*50cm	importante	–	–	–	–
março de 2017	A4	8	crescente	Lamas - Azibo	172,90	173,00	VED-RH	P2	vários cortes na RH, dimensão variável de 10*10cm a 80*20cm	Importante	–	–	–	–
março de 2017	A4	8	crescente	Lamas - Azibo	173,00	173,10	VED-RH/ RP	P2	corte na RH 100*50cm; corte na RP 100*50cm	Crítica	–	–	–	–
março de 2017	A4	8	crescente	Lamas - Azibo	173,00	173,10	VED-RP	P2	2 elos cortados na 3ª fila	Aceitável	–	–	–	–
março de 2017	A4	8	crescente	Lamas - Azibo	173,00	173,10	VED-RP	P2	1 elo cortado na 6ª fila	Aceitável	–	–	–	–
março de 2017	A4	8	crescente	Lamas - Azibo	173,10	173,30	VED-RH	P2	vários cortes na RH, dimensão variável de 10*10cm a 20*10cm	Aceitável	–	–	–	–
março de 2017	A4	8	crescente	Lamas - Azibo	173,20	173,30	VED-RP	P2	2 elos cortados nas 1ª e 3ª filas	Aceitável	–	–	–	–
março de 2017	A4	8	crescente	Lamas - Azibo	173,20	173,30	VED-RP	P2	3 elos cortados nas 6ª e 7ª filas	Importante	–	–	–	–
março de 2017	A4	8	crescente	Lamas - Azibo	173,20	173,40	VED-RH	P2	vários cortes na RH, dimensão 120*30cm e 20*10cm; RH rebaixada	Importante	–	–	–	–
março de 2017	A4	8	crescente	Lamas - Azibo	173,30	173,40	VED-RP	P2	2 elos cortados na 6ª fila	Aceitável	–	–	–	–
março de 2017	A4	8	crescente	Lamas - Azibo	173,30	173,40	VED-RP	P2	3 elos cortados nas 7ª e 8ª filas	Aceitável	–	–	–	–
março de 2017	A4	8	crescente	Lamas - Azibo	173,30	173,50	VED-RH	P2	vários cortes na RH, dimensão variável de 20*20cm a 60*5cm	Importante	–	–	–	–
março de 2017	A4	8	crescente	Lamas - Azibo	173,30	173,40	VED-RP	P2	1 elo cortado na 7ª fila	Aceitável	–	–	–	–
março de 2017	A4	8	crescente	Lamas - Azibo	173,40	173,50	VED-RP	P2	2 elos cortados na 1ª fila	Aceitável	–	–	–	–
março de 2017	A4	8	crescente	Lamas - Azibo	173,40	173,50	VED-RP	P2	1 elo cortado na 6ª fila	Aceitável	–	–	–	–

DATA	VIA	LOTE	SENTIDO	SUB-LANÇO	Pk		(1) TIPO DE ESTRUTURA	(2) TIPO DE DANO	DESCRIÇÃO	GRAVIDADE	PRESENÇA DE INDÍCIOS DE FAUNA			
					inicial	final					Espécie	Nº de indícios	Tipo de indício	Localização
de 2017														
março de 2017	A4	8	crescente	Lamas - Azibo	173,40	173,60	VED-RH	P2	vários cortes na RH, dimensão variável de 10*10cm a 20*20cm	Aceitável	–	–	–	–
março de 2017	A4	8	decrecente	Lamas - Azibo	173,40	173,50	indícios de fauna	–	–	–	<i>Vulpes vulpes</i>	1	dejetos	em cima do jersey
março de 2017	A4	8	crescente	Lamas - Azibo	173,50	173,70	VED-RH	P2	vários cortes na RH, dimensão variável de 10*10cm a 10*20cm	Aceitável	–	–	–	–
março de 2017	A4	8	crescente	Lamas - Azibo	173,50	173,60	VED-RP	P2	2 elos cortados na 7ª fila	Aceitável	–	–	–	–
março de 2017	A4	8	crescente	Lamas - Azibo	173,60	173,70	VED-RP	P2	4 elos cortados nas 4ª e 5ª filas	Importante	–	–	–	–
março de 2017	A4	8	crescente	Lamas - Azibo	173,70	173,90	VED-RH	P2	vários cortes na RH, dimensão variável de 10*10cm a 20*10cm	Aceitável	–	–	–	–
março de 2017	A4	8	crescente	Lamas - Azibo	173,80	173,90	VIA-VED	P1	vegetação (silvado) sobreposta na vedação	importante	–	–	–	–
março de 2017	A4	8	decrecente	Lamas - Azibo	173,90	173,70	VED-RH	P2	vários cortes na RH, dimensão variável de 20*5cm a 40*20cm	Aceitável	–	–	–	–
março de 2017	A4	8	crescente	Lamas - Azibo	173,90	174,00	VED-RP	P2	2 elos cortados na 2ª fila	Aceitável	–	–	–	–
março de 2017	A4	8	crescente	Lamas - Azibo	173,90	174,00	VED-RP	P2	1 elo cortado na 4ª fila	Aceitável	–	–	–	–
março de 2017	A4	8	crescente	Lamas - Azibo	173,90	174,00	VED-RP	P2	1 elo cortado na 3ª fila	Aceitável	–	–	–	–
março de 2017	A4	8	crescente	Lamas - Azibo	174,00	174,20	VED-RH	P2	vários cortes na RH, dimensão variável de 20*10cm a 30*5cm	Aceitável	–	–	–	–
março de 2017	A4	8	crescente	Lamas - Azibo	174,30	174,40	VED-RH	P2	1 corte na RH, dimensão 20*10cm	Aceitável	–	–	–	–
março de 2017	A4	8	crescente	Lamas - Azibo	174,50	174,60	VIA-VED/ VED-RP	P1/P2	vegetação sobreposta na vedação; 1 elo cortado na 7ª fila	Importante	–	–	–	–
março de 2017	A4	8	crescente	Lamas - Azibo	174,50	174,60	VED-RH	P2	vários cortes na RH, dimensão 30*10cm	Aceitável	–	–	–	–

DATA	VIA	LOTE	SENTIDO	SUB-LANÇO	Pk		⁽¹⁾ TIPO DE ESTRUTURA	⁽²⁾ TIPO DE DANO	DESCRIÇÃO	GRAVIDADE	PRESENÇA DE INDÍCIOS DE FAUNA			
					inicial	final					Espécie	Nº de indícios	Tipo de indício	Localização
março de 2017	A4	8	crescente	Lamas - Azibo	174,50	174,60	VED-RP	P2	2 elos cortados nas 6ª e 7ª filas	Aceitável	–	–	–	–
março de 2017	A4	8	crescente	Lamas - Azibo	174,60	174,70	VED-RH	P1/P5/P6	acumulação de vegetação; RH soterrada devido a deslizamento de terras	Importante	–	–	–	–
março de 2017	A4	8	crescente	Lamas - Azibo	174,80	174,90	VED-RP	P2	RP com pouca tensão	Aceitável	–	–	–	–
março de 2017	A4	8	decrecente	Lamas - Azibo	175,10	175,20	VED-RP	P2	RP depregada da 2ª à 4ª fila num poste	importante	–	–	–	–
março de 2017	A4	8	decrecente	Lamas - Azibo	175,10	175,20	VED-RP	P2	1 elo cortado na 7ª fila	Aceitável	–	–	–	–
março de 2017	A4	8	crescente	Lamas - Azibo	175,40	175,50	VED-RP	P2	2 elos cortados nas 1ª e 3ª filas	Aceitável	–	–	–	–
março de 2017	A4	8	crescente	Azibo - Quintela de Lapaças	175,60	175,70	VED-RP	P2	1 elo cortado na 6ª fila	Aceitável	–	–	–	–
março de 2017	A4	8	crescente	Azibo - Quintela de Lapaças	175,80	175,90	VED-RP	P2	RP depregada na 1ª fila em 3 postes	Aceitável	–	–	–	–
março de 2017	A4	8	crescente	Azibo - Quintela de Lapaças	175,80	175,90	VED-RP	P2	1 elo cortado na 7ª fila	Aceitável	–	–	–	–
março de 2017	A4	8	crescente	Azibo - Quintela de Lapaças	175,90	176,00	VED-RP	P2	2 elos cortados nas 6ª e 7ª filas	Aceitável	–	–	–	–
março de 2017	A4	8	crescente	Azibo - Quintela de Lapaças	175,90	176,00	VED-RP	P2	1 elo cortado na 5ª fila	Aceitável	–	–	–	–
março de 2017	A4	8	crescente	Azibo - Quintela de Lapaças	176,00	176,10	VED-RP	P2	1 elo cortado na 4ª fila	Aceitável	–	–	–	–
março de 2017	A4	8	crescente	Azibo - Quintela de Lapaças	176,10	176,20	VED-RP	P2	1 elo cortado na 5ª fila	Aceitável	–	–	–	–
março de 2017	A4	8	crescente	Azibo - Quintela de Lapaças	176,20	176,30	VIA-VED/ VED-RP	P1/P2	vegetação (silvado) sobreposta na vedação; 1 elo cortado na 7ª fila	Importante	–	–	–	–
março de 2017	A4	8	crescente	Azibo - Quintela de Lapaças	176,20	176,30	VED-RH	P2	1 corte na RH, dimensão 30*10cm	Aceitável	–	–	–	–
março de 2017	A4	8	crescente	Azibo - Quintela de Lapaças	176,30	176,40	VED-RP	P2	2 elos cortados nas 3ª e 6ª filas	Aceitável	–	–	–	–
março de 2017	A4	8	crescente	Azibo - Quintela de Lapaças	176,30	176,40	VED-RP	P2	2 elos cortados na 4ª fila	Aceitável	–	–	–	–

DATA	VIA	LOTE	SENTIDO	SUB-LANÇO	Pk		(1) TIPO DE ESTRUTURA	(2) TIPO DE DANO	DESCRIÇÃO	GRAVIDADE	PRESENÇA DE INDÍCIOS DE FAUNA			
					inicial	final					Espécie	Nº de indícios	Tipo de indício	Localização
março de 2017	A4	8	decrecente	Azibo - Quintela de Lapaças	176,50	176,70	VED-RH	P2	vários cortes na RH, dimensão variável de 10*5cm a 20*10cm	Aceitável	–	–	–	–
março de 2017	A4	8	decrecente	Azibo - Quintela de Lapaças	176,50	176,60	VIA-VED/ VED-RP	P1/P2	vegetação sobreposta na vedação; 1 elo cortado na 7ª fila	Importante	–	–	–	–
março de 2017	A4	8	decrecente	Azibo - Quintela de Lapaças	176,50	176,60	VED-RH	P2	vários cortes na RH, dimensão 10*10cm	Aceitável	–	–	–	–
março de 2017	A4	8	decrecente	Azibo - Quintela de Lapaças	176,50	176,60	VED-RH	P1/P6	Acumulação de vegetação e detritos	Importante	–	–	–	–
março de 2017	A4	8	crescente	Azibo - Quintela de Lapaças	176,60	176,70	VED-RH	P1/P5	acumulação de vegetação; abertura de fissuras debaixo da RH devido a escorrência de águas e deslizamento de terras	Importante	–	–	–	–
março de 2017	A4	8	crescente	Azibo - Quintela de Lapaças	176,60	176,70	VED-M	P2	postes inclinados	Aceitável	–	–	–	–
março de 2017	A4	8	crescente	Azibo - Quintela de Lapaças	176,60	176,70	VED-RH	P5	RH soterrada devido a deslizamento de terras cerca de 1m	Aceitável	–	–	–	–
março de 2017	A4	8	crescente	Azibo - Quintela de Lapaças	176,70	176,80	VED-RP	P2	RP depregada na 1ª fila num poste; 3 elos cortados na 2ª fila	Aceitável	–	–	–	–
março de 2017	A4	8	crescente	Azibo - Quintela de Lapaças	176,70	176,80	VED-RP	P2	2 elos cortados nas 4ª e 5ª filas	Aceitável	–	–	–	–
março de 2017	A4	8	crescente	Azibo - Quintela de Lapaças	176,70	176,80	VED-RP	P2	6 elos cortados da 4ª à 6ª filas	Crítica	–	–	–	–
março de 2017	A4	8	decrecente	Azibo - Quintela de Lapaças	177,20	177,30	VED-RP	P2	RP despregada da 2ª à 4ª filas num poste, junto à BAS	Importante	–	–	–	–
março de 2017	A4	8	decrecente	Azibo - Quintela de Lapaças	177,50	177,60	VED-RH	P2/P5	abertura de fissuras debaixo da RH devido a escorrência de águas e deslizamento de terras cerca de 20m; ausência de RH cerca 10m	Importante	–	–	–	–

DATA	VIA	LOTE	SENTIDO	SUB-LANÇO	Pk		(1) TIPO DE ESTRUTURA	(2) TIPO DE DANO	DESCRIÇÃO	GRAVIDADE	PRESENÇA DE INDÍCIOS DE FAUNA			
					inicial	final					Espécie	Nº de indícios	Tipo de indício	Localização
março de 2017	A4	8	crescente	Azibo - Quintela de Lampaças	177,70	177,80	VED-RP	P2	1 elo cortado na 5ª fila	Aceitável	–	–	–	–
março de 2017	A4	8	crescente	Azibo - Quintela de Lampaças	177,90	178,00	VIA-VED/ VED-RP	P1/P2	vegetação sobreposta na vedação; 4 elos cortados da 2ª à 4ª filas	Importante	–	–	–	–
março de 2017	A4	8	crescente	Azibo - Quintela de Lampaças	178,10	178,20	VIA-VED/ VED-RP	P1/P2	vegetação sobreposta na vedação; 2 elos cortados na 4ª fila	Importante	–	–	–	–
março de 2017	A4	8	crescente	Azibo - Quintela de Lampaças	178,20	178,30	VIA-VED/ VED-RP	P1/P2	vegetação sobreposta na vedação; 4 elos cortados na 7ª fila	Importante	–	–	–	–
março de 2017	A4	8	crescente	Azibo - Quintela de Lampaças	178,30	178,40	VED-RP	P2	1 elo cortado na 4ª fila	Aceitável	–	–	–	–
março de 2017	A4	8	decrecente	Azibo - Quintela de Lampaças	178,50	178,60	VED-AF	P2	arame farpado solto	Aceitável	–	–	–	–
março de 2017	A4	8	decrecente	Azibo - Quintela de Lampaças	178,70	178,80	VED-RP	P2	2 elos cortados na 8ª fila	Aceitável	–	–	–	–
março de 2017	A4	8	crescente	Azibo - Quintela de Lampaças	178,90	179,00	VED-M	P2	trave caída	Aceitável	–	–	–	–
março de 2017	A4	8	decrecente	Azibo - Quintela de Lampaças	179,00	179,10	indícios de fauna	–	–	–	<i>Vulpes vulpes</i>	1	dejetos	em cima do jersey
março de 2017	A4	8	decrecente	Azibo - Quintela de Lampaças	179,10	179,20	VED-RP	P2	1 elo cortado na 9ª fila	Aceitável	–	–	–	–
março de 2017	A4	8	crescente	Quintela de Lampaças - Vale de Nogueira	179,30	179,40	VED-RP	P2	2 elos cortados nas 3ª e 4ª filas	Aceitável	–	–	–	–
março de 2017	A4	8	crescente	Quintela de Lampaças - Vale de Nogueira	179,30	179,40	VED-AF	P2	arame farpado solto	Aceitável	–	–	–	–
março de 2017	A4	8	crescente	Azibo - Quintela de Lampaças	179,40	179,50	VED-RH	P2	corte na RH, dimensão 30*10cm	Aceitável	–	–	–	–
março de 2017	A4	8	crescente	Azibo - Quintela de Lampaças	179,50	179,60	VIA-VED/ VED-RP	P1/P2	vegetação sobreposta na vedação; 5 elos cortados nas 5ª, 7ª e 8ª filas	Importante	–	–	–	–
março de 2017	A4	8	crescente	Quintela de Lampaças - Vale	179,50	179,60	VED-RP	P2	1 elo cortado na 2ª fila	Aceitável	–	–	–	–

DATA	VIA	LOTE	SENTIDO	SUB-LANÇO	Pk		(1) TIPO DE ESTRUTURA	(2) TIPO DE DANO	DESCRIÇÃO	GRAVIDADE	PRESENÇA DE INDÍCIOS DE FAUNA			
					inicial	final					Espécie	Nº de indícios	Tipo de indício	Localização
				de Nogueira										
março de 2017	A4	8	crescente	Quintela de Lapaças - Vale de Nogueira	179,50	179,60	VIA-VED/ VED-RP	P1/P2	vegetação sobreposta na vedação; 5 elos cortados nas 7ª e 9ª filas	Importante	–	–	–	–
março de 2017	A4	8	decrecente	Azibo - Quintela de Lapaças	179,60	179,70	VED-RH	P2	RH não enterrada	Importante	–	–	–	–
março de 2017	A4	8	crescente	Azibo - Quintela de Lapaças	179,70	179,80	VED-RP	P2	2 elos cortados na 5ª fila	Aceitável	–	–	–	–
março de 2017	A4	8	crescente	Azibo - Quintela de Lapaças	179,80	179,90	indícios de fauna	–	–	–	<i>Vulpes vulpes</i>	2	dejetos	em cima do jersey
março de 2017	A4	8	decrecente	Quintela de Lapaças - Vale de Nogueira	180,10	180,20	VED-RP	P2	2 elos cortados nas 7ª e 9ª filas	Aceitável	–	–	–	–
março de 2017	A4	8	decrecente	Quintela de Lapaças - Vale de Nogueira	180,20	180,30	VED-RP	P2	1 elo cortado na 7ª fila	Aceitável	–	–	–	–
março de 2017	A4	8	decrecente	Quintela de Lapaças - Vale de Nogueira	180,30	180,40	VED-RH	P2	1 corte na RH, dimensão 30*10cm	Aceitável	–	–	–	–
março de 2017	A4	8	decrecente	Quintela de Lapaças - Vale de Nogueira	180,40	180,50	VED-RP	P2	RP despregada de 2 postes e rebaixada	Importante	–	–	–	–
março de 2017	A4	8	crescente	Quintela de Lapaças - Vale de Nogueira	180,50	180,60	VED-RH	P2	RH não enterrada	Importante	–	–	–	–
março de 2017	A4	8	crescente	Quintela de Lapaças - Vale de Nogueira	180,50	180,60	VED-RH	P2	corte na RH, dimensão cerca de 15m (junto ao solo)	Importante	–	–	–	–
março de 2017	A4	8	crescente	Quintela de Lapaças - Vale de Nogueira	180,60	180,70	VED-RP	P2	3 elos cortados nas 1ª, 6ª e 7ª filas	Aceitável	–	–	–	–
março de 2017	A4	8	crescente	Quintela de Lapaças - Vale de Nogueira	180,60	180,70	VED-RP	P2	4 elos cortados nas 1ª e 3ª filas	Importante	–	–	–	–
março de 2017	A4	8	crescente	Quintela de Lapaças - Vale de Nogueira	180,60	180,70	VED-RP	P2	2 elos cortados nas 3ª e 8ª filas	Aceitável	–	–	–	–

DATA	VIA	LOTE	SENTIDO	SUB-LANÇO	Pk		(1) TIPO DE ESTRUTURA	(2) TIPO DE DANO	DESCRIÇÃO	GRAVIDADE	PRESENÇA DE INDÍCIOS DE FAUNA			
					inicial	final					Espécie	Nº de indícios	Tipo de indício	Localização
				de Nogueira										
março de 2017	A4	8	crescente	Quintela de Lâmpaças - Vale de Nogueira	180,60	180,70	VED-RH	P2	1 corte na RH, dimensão 40*15cm	Aceitável	–	–	–	–
março de 2017	A4	8	crescente	Quintela de Lâmpaças - Vale de Nogueira	180,60	180,70	VED-RP	P2	1 elo cortado na 5ª fila	Aceitável	–	–	–	–
março de 2017	A4	8	crescente	Quintela de Lâmpaças - Vale de Nogueira	180,70	180,80	VED-RP	P2	2 elos cortados na 6ª fila	Aceitável	–	–	–	–
março de 2017	A4	8	decrecente	Quintela de Lâmpaças - Vale de Nogueira	180,70	180,80	VED-AF/ RP	P2	arame farpado solto; 3 elos cortados nas 4ª e 5ª filas	Importante	–	–	–	–
março de 2017	A4	8	decrecente	Quintela de Lâmpaças - Vale de Nogueira	180,80	180,90	VED-RH	P1/P2	acumulação vegetação (silvado); 1 corte na RH, dimensão 40*10cm	Importante	–	–	–	–
março de 2017	A4	8	crescente	Quintela de Lâmpaças - Vale de Nogueira	180,80	180,90	VED-RP	P2	2 elos cortados nas 4ª e 8ª filas	Aceitável	–	–	–	–
março de 2017	A4	8	decrecente	Quintela de Lâmpaças - Vale de Nogueira	180,80	180,90	VIA-VED/ VED-RP	P1/P2	Vegetação (silvado) sobreposto na vedação; 1 elo cortado na 9ª fila	Importante	–	–	–	–
março de 2017	A4	8	crescente	Quintela de Lâmpaças - Vale de Nogueira	180,80	180,90	VED-RP	P2	1 elo cortado na 1ª fila	Aceitável	–	–	–	–
março de 2017	A4	8	decrecente	Quintela de Lâmpaças - Vale de Nogueira	180,90	181,00	VED-M	P1/P2	acumulação vegetação; poste inclinado	Aceitável	–	–	–	–
março de 2017	A4	8	crescente	Quintela de Lâmpaças - Vale de Nogueira	180,90	181,00	VED-RH	P2	1 corte na RH, dimensão 20*10cm	Aceitável	–	–	–	–
março de 2017	A4	8	crescente	Quintela de Lâmpaças - Vale de Nogueira	181,00	181,10	VED-RH	P2	1 corte na RH cerca de 3m junto ao solo	Importante	–	–	–	–
março de 2017	A4	8	decrecente	Quintela de Lâmpaças - Vale de Nogueira	181,10	181,20	VED-RP	P2	1 elo cortado na 5ª fila na união	Aceitável	–	–	–	–

DATA	VIA	LOTE	SENTIDO	SUB-LANÇO	Pk		(1) TIPO DE ESTRUTURA	(2) TIPO DE DANO	DESCRIÇÃO	GRAVIDADE	PRESENÇA DE INDÍCIOS DE FAUNA			
					inicial	final					Espécie	Nº de indícios	Tipo de indício	Localização
março de 2017	A4	8	crescente	Quintela de Lampaças - Vale de Nogueira	181,10	181,20	VED-RH	P2	1 corte na RH cerca de 6m junto ao solo	Importante	–	–	–	–
março de 2017	A4	8	decrecente	Quintela de Lampaças - Vale de Nogueira	181,20	131,30	VED-RP	P2	2 elos cortados na 7ª fila na união	Aceitável	–	–	–	–
março de 2017	A4	8	decrecente	Quintela de Lampaças - Vale de Nogueira	181,90	182,00	VED-RH	P5/P6	RH soterrada cerca de 2m e acumulação de detritos	Importante	–	–	–	–
março de 2017	A4	8	decrecente	Quintela de Lampaças - Vale de Nogueira	181,90	182,00	VED-RH	P2	corte na RH, dimensão 50*50cm	Importante	–	–	–	–
março de 2017	A4	8	decrecente	Quintela de Lampaças - Vale de Nogueira	182,10	182,20	VED-RP	P2	RP depregada na 1ª fila num poste	Aceitável	–	–	–	–
março de 2017	A4	8	crescente	Quintela de Lampaças - Vale de Nogueira	182,20	182,30	VED-RP	P2	1 elo cortado na 1ª fila	Aceitável	–	–	–	–
março de 2017	A4	8	crescente	Quintela de Lampaças - Vale de Nogueira	182,40	182,50	VED-RH	P2	1 corte na RH, dimensão 10*10cm	Aceitável	–	–	–	–
março de 2017	A4	8	crescente	Quintela de Lampaças - Vale de Nogueira	182,40	182,50	VED-RH	P2	1 corte na RH, dimensão 50*10cm	Importante	–	–	–	–
março de 2017	A4	8	decrecente	Quintela de Lampaças - Vale de Nogueira	182,50	182,60	VED-RP	P2	5 elos cortados nas 6ª, 8ª e 9ª filas	Aceitável	–	–	–	–
março de 2017	A4	8	crescente	Quintela de Lampaças - Vale de Nogueira	182,50	182,60	VED-RP	P2	5 elos cortados da 5ª à 8ª filas	Importante	–	–	–	–
março de 2017	A4	8	crescente	Quintela de Lampaças - Vale de Nogueira	182,50	182,60	VED-RP	P2	1 elo cortado na 2ª fila	Aceitável	–	–	–	–
março de 2017	A4	8	crescente	Quintela de Lampaças - Vale de Nogueira	182,70	182,80	VED-RH	P2	1 corte na RH cerca de 3m junto ao solo	Importante	–	–	–	–
março	A4	8	crescente	Quintela de	182,70	182,80	VED-RH	P2	1 corte na RH,	Aceitável	–	–	–	–

DATA	VIA	LOTE	SENTIDO	SUB-LANÇO	Pk		(1) TIPO DE ESTRUTURA	(2) TIPO DE DANO	DESCRIÇÃO	GRAVIDADE	PRESENÇA DE INDÍCIOS DE FAUNA			
					inicial	final					Espécie	Nº de indícios	Tipo de indício	Localização
de 2017				Lampaças - Vale de Nogueira					dimensão 10*50cm					
março de 2017	A4	8	crescente	Quintela de Lampaças - Vale de Nogueira	182,80	182,90	VED-RH	P2	1 corte na RH, dimensão 20*10cm	Aceitável	–	–	–	–
março de 2017	A4	8	crescente	Quintela de Lampaças - Vale de Nogueira	182,80	182,90	VED-RH	P2	1 corte na RH, dimensão 20*10cm	Aceitável	–	–	–	–
março de 2017	A4	9	crescente	Quintela de Lampaças - Vale de Nogueira	183,00	183,10	VED-RP	P2	1 elo cortado na 1ª fila	Aceitável	–	–	–	–
março de 2017	A4	9	decrecente	Quintela de Lampaças - Vale de Nogueira	183,20	183,30	VED-RH	P2	corte na RH, dimensão 40*15cm	Aceitável	–	–	–	–
março de 2017	A4	9	decrecente	Vale de Nogueira - Santa Comba de Rossas	183,60	183,70	VED-RP	P2	6 elos cortados nas 6ª e 7ª filas	importante	–	–	–	–
março de 2017	A4	9	decrecente	Vale de Nogueira - Santa Comba de Rossas	183,70	183,80	VED-AF	P2	arame farpado solto	Aceitável	–	–	–	–
março de 2017	A4	9	decrecente	Vale de Nogueira - Santa Comba de Rossas	183,80	184,10	VIA-VED	P1	vegetação sobreposta na vedação	importante	–	–	–	–
março de 2017	A4	9	crescente	Vale de Nogueira - Santa Comba de Rossas	183,90	184,00	VED-RP	P2	7 elos cortados na 6ª fila	Importante	–	–	–	–
março de 2017	A4	9	decrecente	Vale de Nogueira - Santa Comba de Rossas	183,90	184,00	VED-RP	P2	2 elos cortados nas 2ª e 3ª filas	Aceitável	–	–	–	–
março de 2017	A4	9	crescente	Vale de Nogueira - Santa Comba de Rossas	183,90	184,00	VED-RP	P2	1 elo cortado na 8ª fila	Aceitável	–	–	–	–
março de 2017	A4	9	crescente	Vale de Nogueira - Santa Comba de Rossas	184,00	184,10	VIA-VED	P1	vegetação sobreposta na vedação	Importante	–	–	–	–
março de 2017	A4	9	crescente	Vale de Nogueira - Santa Comba de	184,10	183,90	VED-RH/ RP	P2	vários cortes na RH, dimensão variável de	Importante	–	–	–	–

DATA	VIA	LOTE	SENTIDO	SUB-LANÇO	Pk		(1) TIPO DE ESTRUTURA	(2) TIPO DE DANO	DESCRIÇÃO	GRAVIDADE	PRESENÇA DE INDÍCIOS DE FAUNA			
					inicial	final					Espécie	Nº de indícios	Tipo de indício	Localização
				Rossas					40*20cm a 60*20cm; RP despregada na 1ª fila em 3 postes					
março de 2017	A4	9	decrecente	Vale de Nogueira - Santa Comba de Rossas	184,10	184,20	VED-RP	P2	3 elos cortados na 5ª fila	importante	–	–	–	–
março de 2017	A4	9	decrecente	Vale de Nogueira - Santa Comba de Rossas	184,10	184,20	VED-RP	P2	1 elo cortado na 6ª fila	Aceitável	–	–	–	–
março de 2017	A4	9	crescente	Vale de Nogueira - Santa Comba de Rossas	184,30	184,40	VED-RH/ RP	P2	vários corte na RH 150*50cm; vários cortes na RP da 10ª à 16ª filas	Importante	–	–	–	–
março de 2017	A4	9	decrecente	Vale de Nogueira - Santa Comba de Rossas	184,40	184,50	VED-RP	P2	1 elo cortado na 3ª fila	Aceitável	–	–	–	–
março de 2017	A4	9	decrecente	Vale de Nogueira - Santa Comba de Rossas	184,40	184,50	VED-RP	P2	2 elos cortados na 3ª fila	Aceitável	–	–	–	–
março de 2017	A4	9	decrecente	Vale de Nogueira - Santa Comba de Rossas	184,40	184,50	VED-RP	P2	7 elos cortados da 5ª à 7ª filas	Importante	–	–	–	–
março de 2017	A4	9	decrecente	Vale de Nogueira - Santa Comba de Rossas	184,40	184,50	VED-RP	P2	5 elos cortados nas 6ª e 7ª fila	Importante	–	–	–	–
março de 2017	A4	9	decrecente	Vale de Nogueira - Santa Comba de Rossas	184,50	184,60	VIA-VED/ VED-RP	P1/P2	vegetação sobreposta na vedação; 4 elos cortados na 6ª fila	Importante	–	–	–	–
março de 2017	A4	9	decrecente	Vale de Nogueira - Santa Comba de Rossas	184,50	184,60	VIA-VED	P1	vegetação sobreposta na vedação	importante	–	–	–	–
março de 2017	A4	9	decrecente	Vale de Nogueira - Santa Comba de Rossas	184,50	184,60	VIA-VED/ VED-RP	P1/P2	vegetação sobreposta na vedação; 9 elos cortados nas 4ª e 5ª filas	Crítica	–	–	–	–
março de 2017	A4	9	decrecente	Vale de Nogueira - Santa Comba de Rossas	184,50	184,60	VIA-VED/ VED-RP	P1/P2	vegetação sobreposta na vedação; 6 elos cortados nas 4ª e 5ª	Importante	–	–	–	–

DATA	VIA	LOTE	SENTIDO	SUB-LANÇO	Pk		(1) TIPO DE ESTRUTURA	(2) TIPO DE DANO	DESCRIÇÃO	GRAVIDADE	PRESENÇA DE INDÍCIOS DE FAUNA			
					inicial	final					Espécie	Nº de indícios	Tipo de indício	Localização
									filas					
março de 2017	A4	9	decrecente	Vale de Nogueira - Santa Comba de Rossas	184,50	184,60	VIA-VED/ VED-RP	P1/P2	vegetação sobreposta na vedação; 4 elos cortados nas 2ª e 3ª filas	Importante	–	–	–	–
março de 2017	A4	9	decrecente	Vale de Nogueira - Santa Comba de Rossas	184,60	184,70	VIA-VED/ VED-RP	P1/P2	vegetação sobreposta na vedação; 5 elos cortados nas 3ª e 4ª filas	Importante	–	–	–	–
março de 2017	A4	9	decrecente	Vale de Nogueira - Santa Comba de Rossas	184,90	185,00	VED-RP	P2	1 elo cortado na 5ª fila	Aceitável	–	–	–	–
março de 2017	A4	9	crescente	Vale de Nogueira - Santa Comba de Rossas	185,10	185,20	VED-RP	P2	3 elos cortados nas 3ª e 9ª filas	Aceitável	–	–	–	–
março de 2017	A4	9	crescente	Vale de Nogueira - Santa Comba de Rossas	185,10	185,20	VED-RP	P2	1 elo cortado na 1ª fila	Aceitável	–	–	–	–
março de 2017	A4	9	crescente	Vale de Nogueira - Santa Comba de Rossas	185,10	185,20	VED-RP	P2	4 elos cortados nas 6ª e 7ª filas	Importante	–	–	–	–
março de 2017	A4	9	crescente	Vale de Nogueira - Santa Comba de Rossas	185,20	185,30	VIA-VED/ VED-RP	P1/P2	vegetação sobreposta na vedação; 4 elos cortados nas 5ª, 6ª e 7ª filas	Importante	–	–	–	–
março de 2017	A4	9	crescente	Vale de Nogueira - Santa Comba de Rossas	185,20	185,30	VED-RP	P2	4 elos cortados nas 5ª e 6ª filas	Importante	–	–	–	–
março de 2017	A4	9	crescente	Vale de Nogueira - Santa Comba de Rossas	185,30	185,40	VED-RH	P2	corte na RH, dimensão 40*15cm	Aceitável	–	–	–	–
março de 2017	A4	9	crescente	Vale de Nogueira - Santa Comba de Rossas	185,30	185,40	VED-RP	P2	6 elos cortados da 7ª à 9ª filas	Importante	–	–	–	–
março de 2017	A4	9	crescente	Vale de Nogueira - Santa Comba de Rossas	185,30	185,40	VED-RP	P2	4 elos cortados nas 7ª e 8ª filas	Aceitável	–	–	–	–

DATA	VIA	LOTE	SENTIDO	SUB-LANÇO	Pk		(1) TIPO DE ESTRUTURA	(2) TIPO DE DANO	DESCRIÇÃO	GRAVIDADE	PRESENÇA DE INDÍCIOS DE FAUNA			
					inicial	final					Espécie	Nº de indícios	Tipo de indício	Localização
março de 2017	A4	9	crescente	Vale de Nogueira - Santa Comba de Rossas	185,40	185,50	VED-RH/ RP	P2	vários cortes na RH, dimensão variável de 20*10cm a 50*30cm; 1 elo cortado na 7ª fila	Importante	–	–	–	–
março de 2017	A4	9	crescente	Vale de Nogueira - Santa Comba de Rossas	185,40	185,50	VIA-VED/ VED-RP	P1/P2	vegetação sobreposta na vedação; 6 elos cortados nas 15ª e 16ª filas	Importante	–	–	–	–
março de 2017	A4	9	crescente	Vale de Nogueira - Santa Comba de Rossas	185,40	185,50	VED-RH/ RP	P1/P2	acumulação de vegetação; corte na RH 40*20cm; 4 elos cortados na RP nas 18ª e 19ª filas	Importante	–	–	–	–
março de 2017	A4	9	crescente	Vale de Nogueira - Santa Comba de Rossas	185,40	185,50	VED-RH/ RP	P1/P2	acumulação de vegetação; corte na RH 60*30cm; 6 elos cortados na RP nas 13ª e 14ª filas	Importante	–	–	–	–
março de 2017	A4	9	crescente	Vale de Nogueira - Santa Comba de Rossas	185,40	185,50	VIA-VED/ VED-RP	P1/P2	vegetação sobreposta na vedação; 3 elos cortados nas 5ª e 6ª filas	Importante	–	–	–	–
março de 2017	A4	9	crescente	Vale de Nogueira - Santa Comba de Rossas	185,40	185,50	VIA-VED/ VED-RP	P1/P2	vegetação sobreposta na vedação; 6 elos cortados da 5ª à 7ª filas	Importante	–	–	–	–
março de 2017	A4	9	crescente	Vale de Nogueira - Santa Comba de Rossas	185,50	185,70	VED-RH	P1/P2	acumulação de vegetação; vários cortes na RH, dimensão variável de 30*5cm a 100*20cm	Importante	–	–	–	–
março de 2017	A4	9	crescente	Vale de Nogueira - Santa Comba de Rossas	185,50	185,60	VIA-VED/ VED-RP	P1/P2	vegetação sobreposta na vedação; 3 elos cortados nas 7ª e 14ª filas	Importante	–	–	–	–
março de 2017	A4	9	crescente	Vale de Nogueira - Santa Comba de Rossas	185,50	185,60	VED-RP	P2	4 elos cortados nas 4ª e 5ª filas	Importante	–	–	–	–
março	A4	9	crescente	Vale de Nogueira	185,50	185,60	VIA-VED/	P1/P2	vegetação sobreposta	Crítica	–	–	–	–

DATA	VIA	LOTE	SENTIDO	SUB-LANÇO	Pk		(1) TIPO DE ESTRUTURA	(2) TIPO DE DANO	DESCRIÇÃO	GRAVIDADE	PRESENÇA DE INDÍCIOS DE FAUNA			
					inicial	final					Espécie	Nº de indícios	Tipo de indício	Localização
de 2017				- Santa Comba de Rossas			VED-RP		na vedação; 21 elos cortados da 5ª à 8ª filas					
março de 2017	A4	9	crescente	Vale de Nogueira - Santa Comba de Rossas	185,50	185,60	VIA-VED/VED-RP	P1/P2	vegetação sobreposta na vedação; 4 elos cortados nas 5ª e 6ª filas	Importante	–	–	–	–
março de 2017	A4	9	crescente	Vale de Nogueira - Santa Comba de Rossas	185,60	185,70	VED-RH	P1/P2	acumulação de vegetação; vários cortes na RH, dimensão variável de 20*10cm a 80*30cm	Importante	–	–	–	–
março de 2017	A4	9	crescente	Vale de Nogueira - Santa Comba de Rossas	185,70	185,80	VED-RP	P2	4 elos cortados na 14ª e 15ª fila	Aceitável	–	–	–	–
março de 2017	A4	9	crescente	Vale de Nogueira - Santa Comba de Rossas	185,70	185,80	VED-RP	P2	1 elo cortado na 8ª fila	Aceitável	–	–	–	–
março de 2017	A4	9	crescente	Vale de Nogueira - Santa Comba de Rossas	185,70	185,80	VED-RH/ RP	P2	vários cortes na RH, dimensão variável de 20*10cm a 30*10cm; RP despregada na 1ª fila num poste	Aceitável	–	–	–	–
março de 2017	A4	9	crescente	Vale de Nogueira - Santa Comba de Rossas	185,70	185,80	VED-RP	P2	4 elos cortados nas 4ª e 5ª filas	Importante	–	–	–	–
março de 2017	A4	9	crescente	Vale de Nogueira - Santa Comba de Rossas	185,70	185,80	VED-RP	P2	7 elos cortados da 5ª à 10ª filas	Importante	–	–	–	–
março de 2017	A4	9	crescente	Vale de Nogueira - Santa Comba de Rossas	185,80	185,90	VED-RP	P2	1 elo cortado na 5ª fila	Aceitável	–	–	–	–
março de 2017	A4	9	crescente	Vale de Nogueira - Santa Comba de Rossas	185,80	185,90	VED-RP	P2	1 elo cortado na 4ª fila	Aceitável	–	–	–	–
março de 2017	A4	9	decrecente	Vale de Nogueira - Santa Comba de Rossas	185,80	185,90	VED-RH	P2	1 corte na RH, dimensão 60*40cm	Importante	–	–	–	–
março	A4	9	crescente	Vale de Nogueira	185,90	186,00	VED-RH	P2	corte na RH, dimensão	Aceitável	–	–	–	–

DATA	VIA	LOTE	SENTIDO	SUB-LANÇO	Pk		(1) TIPO DE ESTRUTURA	(2) TIPO DE DANO	DESCRIÇÃO	GRAVIDADE	PRESENÇA DE INDÍCIOS DE FAUNA			
					inicial	final					Espécie	Nº de indícios	Tipo de indício	Localização
de 2017				- Santa Comba de Rossas					40*10cm					
março de 2017	A4	9	crescente	Vale de Nogueira - Santa Comba de Rossas	186,00	186,10	VED-RP	P2	5 elos cortados da 7ª à 9ª filas	Importante	–	–	–	–
março de 2017	A4	9	crescente	Vale de Nogueira - Santa Comba de Rossas	186,10	186,20	VED-RP	P2	1 elo cortado na 8ª fila	Aceitável	–	–	–	–
março de 2017	A4	9	decrecente	Vale de Nogueira - Santa Comba de Rossas	186,10	186,20	VED-RH	P5	abertura de fissuras debaixo da RH devido a escorrência de águas e deslizamento de terras	Importante	–	–	–	–
março de 2017	A4	9	crescente	Vale de Nogueira - Santa Comba de Rossas	186,20	186,30	VED-RH	P2	1 corte na RH, dimensão 100*10cm	Importante	–	–	–	–
março de 2017	A4	9	crescente	Vale de Nogueira - Santa Comba de Rossas	186,40	186,50	VED-RP	P2	1 elo cortado na 4ª fila	Aceitável	–	–	–	–
março de 2017	A4	9	crescente	Vale de Nogueira - Santa Comba de Rossas	186,50	186,60	VED-RP	P2	1 elo cortado na 4ª fila na união	Aceitável	–	–	–	–
março de 2017	A4	9	crescente	Vale de Nogueira - Santa Comba de Rossas	186,50	186,60	VED-RP	P2	3 elos cortados nas 1ª e 4ª filas	Aceitável	–	–	–	–
março de 2017	A4	9	crescente	Vale de Nogueira - Santa Comba de Rossas	186,50	186,60	VED-RH	P2	corte na RH, dimensão 30*10cm	Aceitável	–	–	–	–
março de 2017	A4	9	crescente	Vale de Nogueira - Santa Comba de Rossas	186,50	186,60	VED-RH	P2	corte na RH, dimensão 20*15cm	Aceitável	–	–	–	–
março de 2017	A4	9	crescente	Vale de Nogueira - Santa Comba de Rossas	186,50	186,60	VED-RP	P2	2 elos cortados na 6ª fila	Aceitável	–	–	–	–
março de 2017	A4	9	crescente	Vale de Nogueira - Santa Comba de Rossas	186,50	186,60	VED-RH	P2	vários cortes na RH, dimensão variável de 20*5cm a 60*20cm	Importante	–	–	–	–
março	A4	9	crescente	Vale de Nogueira	186,50	186,60	VED-RP	P2	2 elos cortados na 7ª	Aceitável	–	–	–	–

DATA	VIA	LOTE	SENTIDO	SUB-LANÇO	Pk		(1) TIPO DE ESTRUTURA	(2) TIPO DE DANO	DESCRIÇÃO	GRAVIDADE	PRESENÇA DE INDÍCIOS DE FAUNA			
					inicial	final					Espécie	Nº de indícios	Tipo de indício	Localização
de 2017				- Santa Comba de Rossas					fila					
março de 2017	A4	9	crescente	Vale de Nogueira - Santa Comba de Rossas	186,60	186,70	VIA-VED/VED-RP	P1/P2	vegetação sobreposta na vedação; 9 elos cortados nas 1ª, 2ª, 5ª e 6ª filas	Importante	–	–	–	–
março de 2017	A4	9	crescente	Vale de Nogueira - Santa Comba de Rossas	186,60	186,70	VED-RP	P2	1 elo cortado na 2ª fila	Aceitável	–	–	–	–
março de 2017	A4	9	crescente	Vale de Nogueira - Santa Comba de Rossas	186,60	186,70	VED-RP	P2	1 elo cortado na 3ª fila	Aceitável	–	–	–	–
março de 2017	A4	9	crescente	Vale de Nogueira - Santa Comba de Rossas	186,60	186,80	VED-RH	P2	vários cortes na RH, dimensão variável de 20*20cm a 100*10cm	Importante	–	–	–	–
março de 2017	A4	9	crescente	Vale de Nogueira - Santa Comba de Rossas	186,80	186,90	VED-RP	P2	1 elo cortado na 2ª fila	Aceitável	–	–	–	–
março de 2017	A4	9	crescente	Vale de Nogueira - Santa Comba de Rossas	186,80	186,90	VED-RP	P2	5 elos cortados na 1ª, 2ª e 3ª filas por cima da PH	Importante	–	–	–	–
março de 2017	A4	9	crescente	Vale de Nogueira - Santa Comba de Rossas	186,80	186,90	VED-RH	P2	vários cortes na RH, dimensão variável até 30*10cm	Aceitável	–	–	–	–
março de 2017	A4	9	decrecente	Vale de Nogueira - Santa Comba de Rossas	186,80	186,90	VED-RP	P2	RP depregada na 1ª fila num poste	Aceitável	–	–	–	–
março de 2017	A4	9	crescente	Vale de Nogueira - Santa Comba de Rossas	186,90	187,00	VED-RH/ RP	P2	corte na RH 100*50cm; 1 elo cortado na RP na 4ª fila	Importante	–	–	–	–
março de 2017	A4	9	crescente	Vale de Nogueira - Santa Comba de Rossas	186,90	187,00	VED-RH	P2	vários cortes na RH, dimensão variável de 30*10cm a 40*20cm	Aceitável	–	–	–	–
março de 2017	A4	9	crescente	Vale de Nogueira - Santa Comba de Rossas	186,90	187,00	VED-RP	P2	1 elo cortado na 4ª fila	Importante	–	–	–	–
março	A4	9	crescente	Vale de Nogueira	187,00	187,10	VED-RP	P2	RP depregada na 1ª fila	Aceitável	–	–	–	–

DATA	VIA	LOTE	SENTIDO	SUB-LANÇO	Pk		(1) TIPO DE ESTRUTURA	(2) TIPO DE DANO	DESCRIÇÃO	GRAVIDADE	PRESENÇA DE INDÍCIOS DE FAUNA			
					inicial	final					Espécie	Nº de indícios	Tipo de indício	Localização
de 2017				- Santa Comba de Rossas					num poste					
março de 2017	A4	9	crescente	Vale de Nogueira - Santa Comba de Rossas	187,00	187,10	VIA-VED/ VED-RP	P1/P2	vegetação sobreposta na vedação; 14 elos cortados da 3ª à 9ª filas	Importante	–	–	–	–
março de 2017	A4	9	crescente	Vale de Nogueira - Santa Comba de Rossas	187,00	187,10	VED-RP	P2	6 elos cortados da 6ª à 8ª filas	Importante	–	–	–	–
março de 2017	A4	9	crescente	Vale de Nogueira - Santa Comba de Rossas	187,00	187,10	VED-RP	P2	6 elos cortados nas 6ª e 7ª filas	Importante	–	–	–	–
março de 2017	A4	9	crescente	Vale de Nogueira - Santa Comba de Rossas	187,00	187,20	VED-RH	P2	vários cortes na RH, dimensão variável de 20*20cm a 80*20cm	Importante	–	–	–	–
março de 2017	A4	9	crescente	Vale de Nogueira - Santa Comba de Rossas	187,00	187,10	VIA-VED/ VED-RP	P1/P2	vegetação (silvado) sobreposta na vedação; 1 elo cortado na 4ª fila	Importante	–	–	–	–
março de 2017	A4	9	crescente	Vale de Nogueira - Santa Comba de Rossas	187,00	187,10	VED-RP	P2	7 elos cortados nas 3ª, 4ª, 6ª e 7ª filas	Importante	–	–	–	–
março de 2017	A4	9	crescente	Vale de Nogueira - Santa Comba de Rossas	187,10	187,20	VIA-VED/ VED-RP	P1/P2	vegetação sobreposta na vedação; 1 elo cortado na 6ª fila	Importante	–	–	–	–
março de 2017	A4	9	crescente	Vale de Nogueira - Santa Comba de Rossas	187,10	187,20	VIA-VED/ VED-RP	P1/P2	vegetação sobreposta na vedação; 11 elos cortados da 2ª à 4ª filas e na 6ª fila	Importante	–	–	–	–
março de 2017	A4	9	crescente	Vale de Nogueira - Santa Comba de Rossas	187,10	187,20	VIA-VED/ VED-RP	P1/P2	vegetação sobreposta na vedação; 7 elos cortados nas 1ª, 4ª e 6ª filas	Importante	–	–	–	–
março de 2017	A4	9	crescente	Vale de Nogueira - Santa Comba de Rossas	187,10	187,20	VED-RP	P2	4 elos cortados da 2ª à 4ª filas	Importante	–	–	–	–
março de 2017	A4	9	crescente	Vale de Nogueira - Santa Comba de Rossas	187,10	187,20	VED-RP	P2	3 elos cortados nas 6ª e 7ª filas	Importante	–	–	–	–

DATA	VIA	LOTE	SENTIDO	SUB-LANÇO	Pk		(1) TIPO DE ESTRUTURA	(2) TIPO DE DANO	DESCRIÇÃO	GRAVIDADE	PRESENÇA DE INDÍCIOS DE FAUNA			
					inicial	final					Espécie	Nº de indícios	Tipo de indício	Localização
março de 2017	A4	9	crescente	Vale de Nogueira - Santa Comba de Rossas	187,10	187,20	VED-RP	P2	8 elos cortados da 4ª à 7ª filas	Importante	–	–	–	–
março de 2017	A4	9	crescente	Vale de Nogueira - Santa Comba de Rossas	187,10	187,20	VIA-VED/ VED-RP	P1/P2	vegetação sobreposta na vedação; 5 elos cortados da 3ª à 5ª filas	Importante	–	–	–	–
março de 2017	A4	9	crescente	Vale de Nogueira - Santa Comba de Rossas	187,10	187,30	VED-RH	P2	9 cortes na RH, dimensão variável de 30*5cm a 150*40cm	Importante	–	–	–	–
março de 2017	A4	9	crescente	Vale de Nogueira - Santa Comba de Rossas	187,10	187,20	VED-RP	P2	3 elos cortados na 8ª fila	Aceitável	–	–	–	–
março de 2017	A4	9	crescente	Vale de Nogueira - Santa Comba de Rossas	187,20	187,30	VIA-VED/ VED-RP	P1/P2	vegetação sobreposta na vedação; 2 elos cortados na 7ª fila	Importante	–	–	–	–
março de 2017	A4	9	crescente	Vale de Nogueira - Santa Comba de Rossas	187,20	187,30	VIA-VED/ VED-RP	P1/P2	vegetação sobreposta na vedação; 7 elos cortados da 4ª à 7ª filas	Importante	–	–	–	–
março de 2017	A4	9	crescente	Vale de Nogueira - Santa Comba de Rossas	187,20	187,30	VED-RP	P2	8 elos cortados nas 4ª, 5ª, 9ª e 10ª filas	Importante	–	–	–	–
março de 2017	A4	9	crescente	Vale de Nogueira - Santa Comba de Rossas	187,20	187,30	VED-RP	P2	1 elo cortado na 5ª fila	Aceitável	–	–	–	–
março de 2017	A4	9	crescente	Vale de Nogueira - Santa Comba de Rossas	187,20	187,30	VIA-VED/ VED-RP	P1/P2	vegetação sobreposta na vedação; 3 elos cortados na 2ª fila	Importante	–	–	–	–
março de 2017	A4	9	decrecente	Vale de Nogueira - Santa Comba de Rossas	187,20	187,30	VED-RP	P2	3 elos cortados na 6ª fila	Importante	–	–	–	–
março de 2017	A4	9	decrecente	Vale de Nogueira - Santa Comba de Rossas	187,20	187,30	VED-RP	P2	5 elos cortados nas 6ª, 7ª e 8ª filas	Importante	–	–	–	–
março de 2017	A4	9	decrecente	Vale de Nogueira - Santa Comba de Rossas	187,20	187,30	VED-RH/ RP	P2	1 corte na RH 40*40cm; 2 elos cortados na RP na 9ª fila	Aceitável	–	–	–	–
março	A4	9	crescente	Vale de Nogueira	187,30	187,50	VED-RH	P2	vários cortes na RH,	Importante	–	–	–	–

DATA	VIA	LOTE	SENTIDO	SUB-LANÇO	Pk		(1) TIPO DE ESTRUTURA	(2) TIPO DE DANO	DESCRIÇÃO	GRAVIDADE	PRESENÇA DE INDÍCIOS DE FAUNA			
					inicial	final					Espécie	Nº de indícios	Tipo de indício	Localização
de 2017				- Santa Comba de Rossas					dimensão variável de 20*10cm a 50*20cm					
março de 2017	A4	9	decrecente	Vale de Nogueira - Santa Comba de Rossas	187,30	187,40	VED-RH/ RP	P2	1 corte na RH 50*10cm; RP despregada do poste na 1ª fila	Importante	–	–	–	–
março de 2017	A4	9	crescente	Vale de Nogueira - Santa Comba de Rossas	187,30	187,40	VED-RP	P2	3 elos cortados nas 7ª, 8ª e 9ª filas	Aceitável	–	–	–	–
março de 2017	A4	9	crescente	Vale de Nogueira - Santa Comba de Rossas	187,40	187,50	VED-RP	P2	4 elos cortados na 3ª, 4ª, 7ª e 8ª fila	Aceitável	–	–	–	–
março de 2017	A4	9	crescente	Vale de Nogueira - Santa Comba de Rossas	187,40	187,50	VED-RP	P2	8 elos cortados nas 6ª, 7ª e 8ª filas	Importante	–	–	–	–
março de 2017	A4	9	decrecente	Santa Comba de Rossas - Mós	187,60	187,70	VIA-VED/ VED-RP	P1/P2	vegetação sobreposta na vedação; 2 elos cortados na 6ª fila	Importante	–	–	–	–
março de 2017	A4	9	decrecente	Santa Comba de Rossas - Mós	187,60	187,70	VIA-VED/ VED-RP	P1/P2	vegetação sobreposta na vedação; 1 elo cortado na 4ª fila	Importante	–	–	–	–
março de 2017	A4	9	decrecente	Santa Comba de Rossas - Mós	187,60	187,70	VIA-VED/ VED-RP	P1/P2	vegetação sobreposta na vedação; 2 elos cortados na 4ª fila	Importante	–	–	–	–
março de 2017	A4	9	crescente	Santa Comba de Rossas - Mós	188,10	188,20	VED-RP	P2	RP depregada do poste na 1ª fila	Aceitável	–	–	–	–
março de 2017	A4	9	decrecente	Santa Comba de Rossas - Mós	188,10	188,20	VED-RP	P2	RP depregada do poste na 1ª fila	Aceitável	–	–	–	–
março de 2017	A4	9	crescente	Santa Comba de Rossas - Mós	188,40	188,50	VED-RP	P2	RP depregada na 1ª fila num poste	Aceitável	–	–	–	–
março de 2017	A4	9	crescente	Santa Comba de Rossas - Mós	189,00	189,10	VED-RP	P2	1 elo cortado na 9ª fila	Aceitável	–	–	–	–
março de 2017	A4	9	crescente	Santa Comba de Rossas - Mós	189,00	189,10	VED-RH	P2	1 corte na RH, dimensão 20*10cm	Aceitável	–	–	–	–
março de 2017	A4	9	crescente	Santa Comba de Rossas - Mós	189,20	189,30	VED-RP	P2	1 elo cortado na 4ª fila	Aceitável	–	–	–	–
março de 2017	A4	9	crescente	Santa Comba de Rossas - Mós	189,20	189,30	VED-RH	P2	vários cortes na RH, dimensão variável de	Aceitável	–	–	–	–

RELATÓRIO DE MONITORIZAÇÃO

MONITORIZAÇÃO DOS SISTEMAS ECOLÓGICOS – VERTEBRADOS TERRESTRES NÃO VOADORES
 SUBCONCESSÃO DA AUTOESTRADA TRANSMONTANA
 A4 / IP4 VILA REAL (PARADA DE CUNHOS) / QUINTANILHA
 FASE DE EXPLORAÇÃO – 4º CICLO ANUAL – 2017/2018
 ANEXO VIII_RM_SEVTNV_201811_PA_AETRANSMONTANA
 PÁGINA 74

DATA	VIA	LOTE	SENTIDO	SUB-LANÇO	Pk		(1) TIPO DE ESTRUTURA	(2) TIPO DE DANO	DESCRIÇÃO	GRAVIDADE	PRESENÇA DE INDÍCIOS DE FAUNA			
					inicial	final					Espécie	Nº de indícios	Tipo de indício	Localização
									20*10cm a 20*20cm					
março de 2017	A4	9	crescente	Santa Comba de Rossas - Mós	189,30	189,40	VED-RH	P2	1 corte na RH, dimensão 20*10cm	Aceitável	–	–	–	–
março de 2017	A4	9	decrecente	Santa Comba de Rossas - Mós	189,30	189,40	VED-RP	P2	1 elo cortado na 7ª fila	Aceitável	–	–	–	–
março de 2017	A4	9	crescente	Santa Comba de Rossas - Mós	189,40	189,50	VED-RH	P2	vários cortes na RH, dimensão variável de 20*10cm a 30*10cm	Aceitável	–	–	–	–
março de 2017	A4	9	decrecente	Santa Comba de Rossas - Mós	189,60	189,70	VED-RH	P2	RH não enterrada cerca de 3m	Importante	–	–	–	–
março de 2017	A4	9	crescente	Santa Comba de Rossas - Mós	189,60	189,70	VED-RP	P2	1 elo cortado na 3ª fila	Aceitável	–	–	–	–
março de 2017	A4	9	crescente	Santa Comba de Rossas - Mós	189,70	189,50	VIA-VED	P1	vegetação sobreposta na vedação	Importante	–	–	–	–
março de 2017	A4	9	decrecente	Santa Comba de Rossas - Mós	189,70	189,80	VED-RH	P2	vários cortes na RH, dimensão 20*20cm	Aceitável	–	–	–	–
março de 2017	A4	9	decrecente	Santa Comba de Rossas - Mós	189,70	189,78	VED-RH	P2	vários cortes na RH, dimensão variável de 20*5cm a 50*20cm	Importante	–	–	–	–
março de 2017	A4	9	crescente	Santa Comba de Rossas - Mós	189,70	189,80	VED-RP	P2	2 elos cortados nas 6ª e 7ª filas	Aceitável	–	–	–	–
março de 2017	A4	9	decrecente	Santa Comba de Rossas - Mós	189,80	189,90	VED-RH	P2	vários cortes na RH, dimensão variável de 20*10cm a 20*30cm	Aceitável	–	–	–	–
março de 2017	A4	9	crescente	Santa Comba de Rossas - Mós	189,80	189,90	VED-RP	P2	1 elo cortado na 3ª fila	Aceitável	–	–	–	–
março de 2017	A4	9	crescente	Santa Comba de Rossas - Mós	189,80	189,90	VED-RP	P2	4 elos cortados nas 4ª, 5ª e 7ª filas	Importante	–	–	–	–
março de 2017	A4	9	crescente	Santa Comba de Rossas - Mós	190,40	190,70	VED-RH	P2	vários cortes na RH, dimensão variável de 30*10cm a 50*20cm	Importante	–	–	–	–
março de 2017	A4	9	crescente	Santa Comba de Rossas - Mós	190,90	191,00	VED-RH	P1/P2	acumulação de vegetação (silvado); vários corte na RH, dimensão 30*10cm	Aceitável	–	–	–	–
março de 2017	A4	9	crescente	Santa Comba de Rossas - Mós	191,30	191,40	VED-RP	P2	5 elos cortados nas 7ª, 9ª, 11ª, 13ª e 15ª filas	Importante	–	–	–	–

DATA	VIA	LOTE	SENTIDO	SUB-LANÇO	Pk		(1) TIPO DE ESTRUTURA	(2) TIPO DE DANO	DESCRIÇÃO	GRAVIDADE	PRESENÇA DE INDÍCIOS DE FAUNA			
					inicial	final					Espécie	Nº de indícios	Tipo de indício	Localização
									na união					
março de 2017	A4	9	crescente	Santa Comba de Rossas - Mós	191,30	191,40	VED-RH/ RP	P2	vários cortes na RH 20*10cm; 3 elos cortados na união da RP nas 3ª, 5ª e 6ª filas	Importante	–	–	–	–
março de 2017	A4	9	crescente	Santa Comba de Rossas - Mós	191,30	191,40	VED-RP	P2	1 elo cortado na 7ª fila	Aceitável	–	–	–	–
março de 2017	A4	9	crescente	Santa Comba de Rossas - Mós	191,40	191,50	VED-RH	P2	vários cortes na RH, dimensão 20*10cm	Aceitável	–	–	–	–
março de 2017	A4	9	crescente	Santa Comba de Rossas - Mós	191,60	191,70	VED-RH	P2	vários cortes na RH, dimensão variável de 10*5cm a 40*10cm	Aceitável	–	–	–	–
março de 2017	A4	9	decrecente	Santa Comba de Rossas - Mós	191,70	191,80	VED-RH	P1/P2	acumulação de vegetação; vários cortes na RH, dimensão 30*10cm	Aceitável	–	–	–	–
março de 2017	A4	9	crescente	Santa Comba de Rossas - Mós	191,70	191,80	VED-RH/ RP	P2/P3	RH removida; corte na 18ª fila da RP cerca de 7m	Crítica	–	–	–	–
março de 2017	A4	9	crescente	Santa Comba de Rossas - Mós	192,10	192,20	VED-RH	P2	RH não enterrada cerca de 15m	Importante	–	–	–	–
março de 2017	A4	9	crescente	Santa Comba de Rossas - Mós	192,10	192,40	VED-RH	P2	vários cortes na RH, dimensão variável de 20*5cm a 100*10cm	Importante	–	–	–	–
março de 2017	A4	9	crescente	Santa Comba de Rossas - Mós	192,10	192,20	VIA-VED/ VED-RP	P1/P2	vegetação sobreposta na vedação; 3 elos cortados na 4ª e 7ª filas	Importante	–	–	–	–
março de 2017	A4	9	crescente	Santa Comba de Rossas - Mós	192,10	192,20	VED-RH/ RP	P1/P2	acumulação de vegetação; 1 corte na RH 40*10cm; 6 elos cortados na RP nas 6ª, 8ª e 9ª filas	Importante	–	–	–	–
março de 2017	A4	9	crescente	Santa Comba de Rossas - Mós	192,10	192,20	VED-RP	P2	4 elos cortados na 7ª fila	Importante	–	–	–	–
março de 2017	A4	9	crescente	Santa Comba de Rossas - Mós	192,20	192,30	VED-RP	P2	2 elos cortados nas 5ª e 6ª filas; RP despregada na 1ª fila em 6 postes	importante	–	–	–	–

DATA	VIA	LOTE	SENTIDO	SUB-LANÇO	Pk		(1) TIPO DE ESTRUTURA	(2) TIPO DE DANO	DESCRIÇÃO	GRAVIDADE	PRESENÇA DE INDÍCIOS DE FAUNA			
					inicial	final					Espécie	Nº de indícios	Tipo de indício	Localização
março de 2017	A4	9	crescente	Santa Comba de Rossas - Mós	192,20	192,30	VED-RP	P2	2 elos cortados nas 4ª e 8ª filas	Aceitável	–	–	–	–
março de 2017	A4	9	crescente	Santa Comba de Rossas - Mós	192,20	192,30	VED-RP	P2	4 elos cortados nas 5ª e 8ª filas	Aceitável	–	–	–	–
março de 2017	A4	9	crescente	Santa Comba de Rossas - Mós	192,30	192,50	VED-RH	P2	vários cortes na RH, dimensão variável de 30*10cm a 200*10cm	Importante	–	–	–	–
março de 2017	A4	9	decrecente	Santa Comba de Rossas - Mós	192,40	192,50	VED-M	P2	trave partida	Aceitável	–	–	–	–
março de 2017	A4	9	crescente	Santa Comba de Rossas - Mós	192,50	192,60	VED-RP	P2	1 elo cortado na 7ª fila	Aceitável	–	–	–	–
março de 2017	A4	9	crescente	Santa Comba de Rossas - Mós	192,60	192,70	VED-RP	P2	1 elo cortado na 8ª fila	Aceitável	–	–	–	–
março de 2017	A4	9	decrecente	Santa Comba de Rossas - Mós	192,80	192,90	VED-AF	P2	arame farpado solto	Aceitável	–	–	–	–
março de 2017	A4	9	decrecente	Mós - Bragança poente	194,60	194,70	VIA-VED/ VED-RP	P1/P2	vegetação sobreposta na vedação; 3 elos cortados nas 1ª, 4ª e 6ª filas na união, despregada do poste na 1ª fila	Importante	–	–	–	–
março de 2017	A4	9	crescente	Mós - Bragança poente	194,60	194,70	VED-RH	P2	vários cortes na RH, dimensão 10*10cm	Aceitável	–	–	–	–
março de 2017	A4	9	decrecente	Mós - Bragança poente	194,80	194,90	VED-RP	P2	RP depregada na 1ª fila em 2 postes	Aceitável	–	–	–	–
março de 2017	A4	9	decrecente	Mós - Bragança poente	194,90	195,00	VIA-VED	P1	vegetação sobreposta na vedação	importante	–	–	–	–
março de 2017	A4	9	decrecente	Mós - Bragança poente	195,30	195,40	VED-RH	P2/P6	RH com pouca tensão; acumulação de detritos a fazer tensão sobre RH	Importante	–	–	–	–
março de 2017	A4	9	decrecente	Mós - Bragança poente	195,40	195,50	VIA-VED	P1	vegetação sobreposta na vedação	importante	–	–	–	–
março de 2017	A4	9	decrecente	Mós - Bragança poente	195,90	196,00	VED-RH/ RP	P1/P2/P 5	Acumulação de vegetação; 2 elos cortado na 1ª fila; RH soterrada	importante	–	–	–	–
março	A4	9	decrecente	Mós - Bragança	195,90	196,00	VED-RP	P2	1 elo cortado na 1ª fila	Aceitável	–	–	–	–

DATA	VIA	LOTE	SENTIDO	SUB-LANÇO	Pk		(1) TIPO DE ESTRUTURA	(2) TIPO DE DANO	DESCRIÇÃO	GRAVIDADE	PRESENÇA DE INDÍCIOS DE FAUNA			
					inicial	final					Espécie	Nº de indícios	Tipo de indício	Localização
de 2017				poente										
março de 2017	A4	9	crescente	Mós - Bragança poente	195,90	196,00	VED-RP	P2	1 elo cortado na 9ª fila	Aceitável	<i>Vulpes vulpes</i>	2	dejetos	em cima do jersey a 20m do dano
março de 2017	A4	9	crescente	Mós - Bragança poente	196,10	196,20	VED-RP	P2	2 elos cortados na 7ª fila	Aceitável	<i>Vulpes vulpes</i>	3	dejeito	em cima do jersey
março de 2017	A4	9	crescente	Mós - Bragança poente	196,20	196,30	indícios de fauna	–	–	–	<i>Vulpes vulpes</i>	2	dejeito	em cima do jersey
março de 2017	A4	9	crescente	Mós - Bragança poente	196,30	196,40	VED-RP	P2	1 elo cortado na 6ª fila	Aceitável	–	–	–	–
março de 2017	A4	9	crescente	Mós - Bragança poente	196,70	196,80	VIA-VED/ VED-RP	P1/P2	vegetação sobreposta na vedação; RP depregada na 1ª fila num poste	importante	–	–	–	–
março de 2017	A4	9	decrecente	Mós - Bragança poente	196,80	196,90	VED-RP	P2	1 elo cortado na 9ª fila	Aceitável	–	–	–	–
março de 2017	A4	9	crescente	Mós - Bragança poente	196,90	197,00	VED-RP	P2	RP depregada do poste na 1ª fila	Aceitável	–	–	–	–
março de 2017	A4	9	decrecente	Mós - Bragança poente	197,00	197,10	VED-RH	P2	1 corte na RH, dimensão 30*10cm	Aceitável	–	–	–	–
março de 2017	A4	9	crescente	Mós - Bragança poente	197,00	197,10	VED-RP	P2	1 elo cortado na 5ª fila	Aceitável	–	–	–	–
março de 2017	A4	9	decrecente	Mós - Bragança poente	197,10	197,70	VIA-VED	P1	vegetação sobreposta na vedação	importante	–	–	–	–
março de 2017	A4	9	decrecente	Mós - Bragança poente	197,70	197,80	VED-RH	P2	vários cortes na RH, dimensão 100*50cm	Importante	–	–	–	–
março de 2017	A4	9	crescente	Mós - Bragança poente	197,90	198,00	VED-RH	P2	1 corte na RH cerca de 10m junto ao solo	Importante	–	–	–	–
março de 2017	A4	9	crescente	Mós - Bragança poente	197,90	198,00	VED-RP	P2	2 elos cortados na 8ª fila	Aceitável	–	–	–	–
março de 2017	A4	9	decrecente	Mós - Bragança poente	198,20	198,30	VED-RP	P2	2 elos cortados nas 4ª e 5ª filas	Aceitável	–	–	–	–
março de 2017	A4	9	decrecente	Mós - Bragança poente	198,30	198,40	VED-RP	P2	2 elos cortados nas 3ª e 8ª filas	Aceitável	–	–	–	–
março de 2017	A4	9	decrecente	Mós - Bragança poente	198,30	198,40	VED-RP	P2	3 elos cortados nas 4ª e 8ª filas; RP despregada	Aceitável	–	–	–	–

DATA	VIA	LOTE	SENTIDO	SUB-LANÇO	Pk		(1) TIPO DE ESTRUTURA	(2) TIPO DE DANO	DESCRIÇÃO	GRAVIDADE	PRESENÇA DE INDÍCIOS DE FAUNA			
					inicial	final					Espécie	Nº de indícios	Tipo de indício	Localização
									na 1ª fila num poste					
março de 2017	A4	9	crescente	Mós - Bragança poente	198,30	198,40	VED-M	P1/P2	acumulação de vegetação; poste inclinado	Aceitável	–	–	–	–
março de 2017	A4	9	decrecente	Mós - Bragança poente	198,40	198,50	VED-RP	P2	1 elo cortado na 4ª fila	Aceitável	–	–	–	–
março de 2017	A4	9	crescente	Mós - Bragança poente	198,50	198,60	VED-RP	P2	1 elo cortado na 7ª fila na união	Aceitável	–	–	–	–
março de 2017	A4	9	decrecente	Mós - Bragança poente	198,60	198,70	VED-RH	P2	1 corte na RH, dimensão 10*5cm	Aceitável	–	–	–	–
março de 2017	A4	9	crescente	Mós - Bragança poente	198,60	198,70	VED-M	P2	poste partido	Importante	–	–	–	–
março de 2017	A4	9	crescente	Mós - Bragança poente	198,60	198,70	VED-RP	P2	1 elo cortado na 3ª fila na união	Aceitável	–	–	–	–
março de 2017	A4	9	crescente	Mós - Bragança poente	198,60	198,70	VED-RP	P2	2 elos cortados na 4ª fila	Aceitável	–	–	–	–
março de 2017	A4	9	crescente	Mós - Bragança poente	198,70	198,80	VED-RP	P2	2 elos cortados nas 1ª e 2ª filas	Aceitável	–	–	–	–
março de 2017	A4	9	crescente	Mós - Bragança poente	198,70	198,80	VED-RP	P2	1 elo cortado na 7ª fila	Aceitável	–	–	–	–
março de 2017	A4	9	crescente	Mós - Bragança poente	198,70	198,80	VED-RP	P2	RP depregada na 1ª fila em 5 postes	importante	–	–	–	–
março de 2017	A4	9	crescente	Mós - Bragança poente	198,80	198,90	VED-RH	P2	1 corte na RH, dimensão 30*15cm	Aceitável	–	–	–	–
março de 2017	A4	9	crescente	Mós - Bragança poente	198,80	198,90	VED-RH	P2	1 corte na RH, dimensão 20*10cm	Aceitável	–	–	–	–
março de 2017	A4	9	decrecente	Mós - Bragança poente	199,00	199,10	VED-RP	P2	5 elos cortados nas 1ª, 3ª, 5ª e 7ª filas, na união	importante	–	–	–	–
março de 2017	A4	9	crescente	Mós - Bragança poente	199,10	199,20	VED-RP	P2	RP depregada na 1ª fila em 2 postes	Aceitável	–	–	–	–
março de 2017	A4	9	crescente	Mós - Bragança poente	199,10	199,20	VED-RH	P2	vários cortes na RH, dimensão variável de 20*20cm a 50*10cm	Importante	–	–	–	–
março de 2017	A4	9	crescente	Mós - Bragança poente	199,10	199,20	VED-RH	P2	1 corte na RH, dimensão 30*20cm	Aceitável	–	–	–	–
março de 2017	A4	9	crescente	Mós - Bragança poente	199,10	199,20	VED-RP	P2	2 elos cortados nas 1ª e	Aceitável	–	–	–	–

DATA	VIA	LOTE	SENTIDO	SUB-LANÇO	Pk		(1) TIPO DE ESTRUTURA	(2) TIPO DE DANO	DESCRIÇÃO	GRAVIDADE	PRESENÇA DE INDÍCIOS DE FAUNA			
					inicial	final					Espécie	Nº de indícios	Tipo de indício	Localização
de 2017				poente					3ª filas na união					
março de 2017	A4	9	crescente	Mós - Bragança poente	199,20	199,30	VED-RH/ RP	P2	corte na RH 20*15cm; 1 elo cortado na união da RP na 7ª fila	Aceitável	–	–	–	–
março de 2017	A4	9	crescente	Mós - Bragança poente	199,20	199,30	VED-RP	P2	1 elo cortado na 4ª fila na união	Aceitável	–	–	–	–
março de 2017	A4	9	crescente	Mós - Bragança poente	199,20	199,30	VED-RH	P2	corte na RH, dimensão 30*10cm	Aceitável	–	–	–	–
março de 2017	A4	9	crescente	Mós - Bragança poente	199,30	199,40	VED-RP	P2	RP depregada na 1ª fila num poste	Aceitável	–	–	–	–
março de 2017	A4	9	crescente	Mós - Bragança poente	199,30	199,40	VED-RP	P2	3 elos cortados nas 7ª e 8ª filas na união	Aceitável	–	–	–	–
março de 2017	A4	9	crescente	Mós - Bragança poente	199,30	199,40	VIA-VED	P1	vegetação sobreposta na vedação	importante	–	–	–	–
março de 2017	A4	9	crescente	Mós - Bragança poente	199,30	199,40	VED-RH	P2	corte na RH, dimensão 40*10cm	Aceitável	–	–	–	–
março de 2017	A4	9	crescente	Mós - Bragança poente	199,30	199,40	VED-RP	P2	2 elos cortados na 3ª fila	Aceitável	–	–	–	–
março de 2017	A4	9	decrecente	Mós - Bragança poente	199,40	199,50	VIA-VED	P1	vegetação sobreposta na vedação	importante	–	–	–	–
março de 2017	A4	9	crescente	Mós - Bragança poente	199,40	199,50	VED-RP	P2	1 elo cortado na 6ª fila	Aceitável	–	–	–	–
março de 2017	A4	9	crescente	Mós - Bragança poente	199,50	199,60	VED-RP	P2	1 elo cortado na 2ª fila	Aceitável	–	–	–	–
março de 2017	A4	9	crescente	Mós - Bragança poente	199,60	199,70	VED-RH	P2	vários cortes na RH, dimensão variável de 20*10cm a 100*15cm	Importante	–	–	–	–
março de 2017	A4	9	crescente	Mós - Bragança poente	199,70	199,80	VED-RP	P2	1 elo cortado na 6ª fila	Aceitável	–	–	–	–
março de 2017	A4	10	crescente	Bragança poente - Bragança nascente	199,80	200,00	VED-RH	P2	vários cortes na RH, dimensão variável de 20*5cm a 30*10cm	Aceitável	–	–	–	–
março de 2017	A4	10	crescente	Bragança poente - Bragança nascente	200,30	200,40	VED-RH	P2	2 cortes na RH, dimensão 50*10cm	Importante	–	–	–	–
março de 2017	A4	10	decrecente	Bragança poente - Bragança	200,30	200,40	VED-RP	P2	2 elos cortados na 1ª fila	Aceitável	–	–	–	–

DATA	VIA	LOTE	SENTIDO	SUB-LANÇO	Pk		(1) TIPO DE ESTRUTURA	(2) TIPO DE DANO	DESCRIÇÃO	GRAVIDADE	PRESENÇA DE INDÍCIOS DE FAUNA			
					inicial	final					Espécie	Nº de indícios	Tipo de indício	Localização
				nascente										
março de 2017	A4	10	crescente	Bragança poente - Bragança nascente	200,40	200,60	VED-RH	P2	vários cortes na RH, dimensão variável de 40*10cm a 60*20cm	Importante	–	–	–	–
março de 2017	A4	10	crescente	Bragança poente - Bragança nascente	200,50	200,70	VED-RH	P2	vários cortes na RH, dimensão variável de 10*10cm a 50*10cm	Importante	–	–	–	–
março de 2017	A4	10	crescente	Bragança poente - Bragança nascente	200,80	201,00	VED-RH	P2	vários cortes na RH, dimensão variável de 30*10cm a 50*10cm	Importante	–	–	–	–
março de 2017	A4	10	decrecente	Bragança poente - Bragança nascente	200,80	200,90	VED-RH	P2	vários corte na RH, dimensão 30*5cm	Aceitável	–	–	–	–
março de 2017	A4	10	crescente	Bragança poente - Bragança nascente	200,90	201,10	VED-RH	P2	vários cortes na RH, dimensão variável de 10*5cm a 50*10cm	Importante	–	–	–	–
março de 2017	A4	10	decrecente	Bragança poente - Bragança nascente	201,00	201,10	VED-M	P2	trave despregada num poste	Aceitável	–	–	–	–
março de 2017	A4	10	crescente	Bragança poente - Bragança nascente	201,10	201,50	VED-RH	P2	vários cortes na RH, dimensão variável de 20*5cm a 30*10cm	Aceitável	–	–	–	–
março de 2017	A4	10	crescente	Bragança poente - Bragança nascente	201,10	201,20	VED-RP	P2	2 elos cortados na 7ª fila	Aceitável	–	–	–	–
março de 2017	A4	10	crescente	Bragança poente - Bragança nascente	201,20	201,40	VED-RH	P2	vários cortes na RH, dimensão variável de 30*5cm a 30*10cm	Aceitável	–	–	–	–
março de 2017	A4	10	decrecente	Bragança poente - Bragança nascente	201,20	201,30	VED-RH	P2	vários corte na RH, dimensão 30*5cm	Aceitável	–	–	–	–
março de 2017	A4	10	decrecente	Bragança poente - Bragança nascente	201,30	201,40	VED-RP	P2	1 elo cortado na 3ª fila	Aceitável	–	–	–	–
março de 2017	A4	10	crescente	Bragança poente - Bragança nascente	201,30	201,40	VED-RP	P2	2 elos cortados nas 6ª e 7ª filas	Aceitável	–	–	–	–

DATA	VIA	LOTE	SENTIDO	SUB-LANÇO	Pk		⁽¹⁾ TIPO DE ESTRUTURA	⁽²⁾ TIPO DE DANO	DESCRIÇÃO	GRAVIDADE	PRESENÇA DE INDÍCIOS DE FAUNA			
					inicial	final					Espécie	Nº de indícios	Tipo de indício	Localização
março de 2017	A4	10	decrecente	Bragança poente - Bragança nascente	201,40	301,30	VED-RH	P2	vários cortes na RH, dimensão 30*5cm	Aceitável	–	–	–	–
março de 2017	A4	10	crescente	Bragança poente - Bragança nascente	201,40	201,60	VED-RH	P2	vários cortes na RH, dimensão variável de 20*5cm a 50*10cm	Importante	–	–	–	–
março de 2017	A4	10	decrecente	Bragança poente - Bragança nascente	201,50	201,60	VED-RH	P2	vários cortes na RH, dimensão 40*15cm	Aceitável	–	–	–	–
março de 2017	A4	10	crescente	Bragança poente - Bragança nascente	201,50	201,60	VED-RP	P2	RP depregada na 1ª fila em 4 postes	Importante	–	–	–	–
março de 2017	A4	10	crescente	Bragança poente - Bragança nascente	201,50	201,70	VED-RH	P2	vários cortes na RH, dimensão variável de 20*5cm a 50*10cm	Importante	–	–	–	–
março de 2017	A4	10	crescente	Bragança poente - Bragança nascente	201,60	201,70	VED-RP	P2	1 elo cortado na 2ª fila na união	Aceitável	–	–	–	–
março de 2017	A4	10	crescente	Bragança poente - Bragança nascente	201,60	201,70	VED-RP	P2	1 elo cortado na 3ª fila	Aceitável	–	–	–	–
março de 2017	A4	10	crescente	Bragança poente - Bragança nascente	201,70	201,90	VED-RH	P2	vários cortes na RH, dimensão variável de 10*10cm a 20*5cm	Aceitável	–	–	–	–
março de 2017	A4	10	crescente	Bragança poente - Bragança nascente	201,80	201,90	VED-RP	P2	1 elo cortado na 1ª fila na união	Aceitável	–	–	–	–
março de 2017	A4	10	crescente	Bragança poente - Bragança nascente	201,80	201,90	VED-RP	P2	1 elo cortado na 3ª fila	Aceitável	–	–	–	–
março de 2017	A4	10	decrecente	Bragança poente - Bragança nascente	201,90	201,00	VED-RH	P2	vários cortes na RH, dimensão variável de 20*5cm a 30*30cm	Aceitável	–	–	–	–
março de 2017	A4	10	crescente	Bragança poente - Bragança nascente	202,10	202,30	VED-RH	P2	vários cortes na RH, dimensão variável de 20*5cm a 30*10cm	Aceitável	–	–	–	–
março	A4	10	crescente	Bragança poente -	202,30	202,40	VED-RH	P2	vários cortes na RH,	Aceitável	–	–	–	–

DATA	VIA	LOTE	SENTIDO	SUB-LANÇO	Pk		(1) TIPO DE ESTRUTURA	(2) TIPO DE DANO	DESCRIÇÃO	GRAVIDADE	PRESENÇA DE INDÍCIOS DE FAUNA			
					inicial	final					Espécie	Nº de indícios	Tipo de indício	Localização
de 2017				Bragança nascente					dimensão variável de 5*20cm a 40*10cm					
março de 2017	A4	10	crescente	Bragança poente - Bragança nascente	202,40	202,50	VED-RP	P2	2 elos cortados nas 8ª e 9ª filas	Aceitável	–	–	–	–
março de 2017	A4	10	crescente	Bragança poente - Bragança nascente	202,40	202,50	VED-RP	P2	6 elos cortados nas 4ª, 5ª e 6ª filas	Importante	–	–	–	–
março de 2017	A4	10	crescente	Bragança poente - Bragança nascente	202,50	202,60	VED-M	P2	trave caída	Aceitável	–	–	–	–
março de 2017	A4	10	crescente	Bragança poente - Bragança nascente	202,50	202,70	VED-RH	P2	vários cortes na RH, dimensão variável de 20*5cm a 40*10cm	Aceitável	–	–	–	–
março de 2017	A4	10	crescente	Bragança poente - Bragança nascente	202,60	202,70	VED-RH	P1/P2	acumulação de vegetação; corte na RH, dimensão 30*30cm	Aceitável	–	–	–	–
março de 2017	A4	10	decrecente	Bragança poente - Bragança nascente	202,80	202,90	VED-RP	P2	RP depregada na 1ª fila num poste	Aceitável	–	–	–	–
março de 2017	A4	10	decrecente	Bragança poente - Bragança nascente	202,90	203,00	indícios de fauna	–	–	–	<i>Vulpes vulpes</i>	1	dejetos	em cima do jersey
março de 2017	A4	10	decrecente	Bragança poente - Bragança nascente	203,00	203,10	indícios de fauna	–	–	–	<i>Vulpes vulpes</i>	1	dejetos	em cima do jersey
março de 2017	A4	10	crescente	Bragança poente - Bragança nascente	203,00	203,10	VED-RP	P2	4 elos cortados na 6ª fila	importante	–	–	–	–
março de 2017	A4	10	crescente	Bragança poente - Bragança nascente	203,10	203,20	VED-RH/ RP	P2	2 cortes na RH, dimensão 40*50cm a 100*20cm; 1 elo cortado na RP na 1ª fila	Importante	–	–	–	–
março de 2017	A4	10	crescente	Bragança poente - Bragança nascente	203,20	203,30	VED-RP	P2	3 elos cortados nas 4ª e 5ª filas	Importante	–	–	–	–
março	A4	10	crescente	Bragança poente -	203,40	203,50	VED-RP	P2	1 elo cortado na 5ª fila	Aceitável	–	–	–	–

DATA	VIA	LOTE	SENTIDO	SUB-LANÇO	Pk		(1) TIPO DE ESTRUTURA	(2) TIPO DE DANO	DESCRIÇÃO	GRAVIDADE	PRESENÇA DE INDÍCIOS DE FAUNA			
					inicial	final					Espécie	Nº de indícios	Tipo de indício	Localização
de 2017				Bragança nascente										
março de 2017	A4	10	crescente	Bragança poente - Bragança nascente	203,40	203,50	VED-RP	P2	1 elo cortado na 3ª fila na união	Aceitável	–	–	–	–
março de 2017	A4	10	crescente	Bragança poente - Bragança nascente	203,40	203,50	VED-RP	P2	2 elos cortados na 4ª fila	Aceitável	–	–	–	–
março de 2017	A4	10	crescente	Bragança poente - Bragança nascente	203,40	203,50	VED-RP	P2	1 elo cortado na 2ª fila	Aceitável	–	–	–	–
março de 2017	A4	10	crescente	Bragança poente - Bragança nascente	203,40	203,50	VED-RP	P2	6 elos cortados nas 1ª e 3ª filas	Importante	–	–	–	–
março de 2017	A4	10	crescente	Bragança poente - Bragança nascente	203,40	203,50	VED-RP	P2	1 elo cortado na 5ª fila	Aceitável	–	–	–	–
março de 2017	A4	10	decrecente	Bragança poente - Bragança nascente	203,40	203,50	VED-RP	P2	6 elos cortados nas 2ª, 3ª, 4ª e 7ª filas	Importante	–	–	–	–
março de 2017	A4	10	decrecente	Bragança poente - Bragança nascente	203,50	203,60	VED-RP	P2	1 elo cortado na 4ª fila	Aceitável	–	–	–	–
março de 2017	A4	10	decrecente	Bragança poente - Bragança nascente	203,50	203,60	VED-M	P1/P2	acumulação de vegetação; trave caída	Aceitável	–	–	–	–
março de 2017	A4	10	decrecente	Bragança poente - Bragança nascente	203,50	203,60	VIA-VED/ VED-RP	P1/P2	vegetação sobreposta na vedação; 6 elos cortados nas 5ª e 6ª filas	Importante	–	–	–	–
março de 2017	A4	10	crescente	Bragança poente - Bragança nascente	203,60	203,70	indícios de fauna	–	–	–	<i>Vulpes vulpes</i>	1	dejetos	em cima do jersey
março de 2017	A4	10	crescente	Bragança poente - Bragança nascente	203,60	203,70	VED-RP	P2	1 elo cortado na 7ª fila	Aceitável	–	–	–	–
março	A4	10	crescente	Bragança poente -	203,70	203,80	VED-RP	P2	1 elo cortado na 4ª fila	Aceitável	<i>Vulpes</i>	1	dejeito	a 5m do

DATA	VIA	LOTE	SENTIDO	SUB-LANÇO	Pk		(1) TIPO DE ESTRUTURA	(2) TIPO DE DANO	DESCRIÇÃO	GRAVIDADE	PRESENÇA DE INDÍCIOS DE FAUNA			
					inicial	final					Espécie	Nº de indícios	Tipo de indício	Localização
de 2017				Bragança nascente							<i>vulpes</i>			dano; lado externo da via junto à VED
março de 2017	A4	10	decrecente	Bragança poente - Bragança nascente	203,70	203,80	VED-RP	P2	1 elo cortado na 1ª fila	Aceitável	–	–	–	–
março de 2017	A4	10	decrecente	Bragança poente - Bragança nascente	203,80	203,90	VED-RP	P2	1 elo cortado na 8ª fila	Aceitável	–	–	–	–
março de 2017	A4	10	crescente	Bragança poente - Bragança nascente	203,80	203,90	VED-RP	P2	1 elo cortado na 3ª fila	Aceitável	–	–	–	–
março de 2017	A4	10	crescente	Bragança poente - Bragança nascente	203,80	203,90	indícios de fauna	–	–	–	<i>Vulpes vulpes</i>	1	dejetos	em cima do jersey
março de 2017	A4	10	decrecente	Bragança poente - Bragança nascente	203,90	204,00	VED-M	P2	trave caída	Aceitável	–	–	–	–
março de 2017	A4	10	crescente	Bragança poente - Bragança nascente	203,90	204,00	VED-M/ RP	P2	trave caída; RP despregada na 1ª fila num poste	Aceitável	–	–	–	–
março de 2017	A4	10	crescente	Bragança poente - Bragança nascente	203,90	204,00	VED-RP	P2	RP com pouca tensão junto à PS	Aceitável	–	–	–	–
março de 2017	A4	10	decrecente	Bragança poente - Bragança nascente	204,10	204,20	VED-RH	P2	1 corte na RH, dimensão 30*10cm	Aceitável	–	–	–	–
março de 2017	A4	10	decrecente	Bragança poente - Bragança nascente	204,20	204,30	VED-RP	P2	1 elo cortado na 3ª fila	Aceitável	–	–	–	–
março de 2017	A4	10	decrecente	Bragança poente - Bragança nascente	204,20	204,30	VED-RP	P2	2 elos cortados na 3ª fila	Aceitável	–	–	–	–
março de 2017	A4	10	crescente	Bragança poente - Bragança nascente	204,30	204,50	VED-RH	P2	vários cortes na RH, dimensão variável de 30*5cm a 40*10cm	Aceitável	–	–	–	–

DATA	VIA	LOTE	SENTIDO	SUB-LANÇO	Pk		(1) TIPO DE ESTRUTURA	(2) TIPO DE DANO	DESCRIÇÃO	GRAVIDADE	PRESENÇA DE INDÍCIOS DE FAUNA			
					inicial	final					Espécie	Nº de indícios	Tipo de indício	Localização
março de 2017	A4	10	crescente	Bragança poente - Bragança nascente	204,40	204,60	VED-RH	P2	vários cortes na RH, dimensão variável de 20*5cm a 40*10cm	Aceitável	–	–	–	–
março de 2017	A4	10	decrecente	Bragança poente - Bragança nascente	204,50	204,30	VED-RH	P2	vários cortes na RH, dimensão variável de 20*5cm a 40*10cm	Aceitável	–	–	–	–
março de 2017	A4	10	decrecente	Bragança poente - Bragança nascente	204,50	204,60	VED-RP	P2	2 elos cortados na 6ª fila	Aceitável	–	–	–	–
março de 2017	A4	10	decrecente	Bragança poente - Bragança nascente	204,50	204,60	VED-RP	P2	1 elo cortado na 8ª fila	Aceitável	–	–	–	–
março de 2017	A4	10	decrecente	Bragança poente - Bragança nascente	204,50	204,60	VED-RH	P2	vários cortes na RH, dimensão 30*15cm	Aceitável	–	–	–	–
março de 2017	A4	10	crescente	Bragança poente - Bragança nascente	204,60	204,70	VED-RP	P2	1 elo cortado na 3ª fila	Aceitável	–	–	–	–
março de 2017	A4	10	crescente	Bragança poente - Bragança nascente	204,60	204,70	VED-RP	P2	1 elo cortado na 1ª fila	Aceitável	–	–	–	–
março de 2017	A4	10	crescente	Bragança poente - Bragança nascente	204,90	205,00	VED-RP	P2	2 elos cortados nas 4ª e 5ª filas	Aceitável	–	–	–	–
março de 2017	A4	10	crescente	Bragança poente - Bragança nascente	204,90	205,10	VED-RH	P2	vários cortes na RH, dimensão variável até 20*5cm	Aceitável	–	–	–	–
março de 2017	A4	10	crescente	Bragança poente - Bragança nascente	204,90	205,00	VED-RP	P2	1 elo cortado na 7ª fila	Aceitável	–	–	–	–
março de 2017	A4	10	decrecente	Bragança poente - Bragança nascente	205,00	205,10	VED-RP	P2	1 elo cortado na 4ª fila	Aceitável	–	–	–	–
março de 2017	A4	10	decrecente	Bragança poente - Bragança nascente	205,00	204,80	VED-RH	P2	vários cortes na RH, dimensão variável de 20*5cm a 40*15cm	Aceitável	–	–	–	–
março	A4	10	crescente	Bragança poente -	205,00	205,10	VED-RP	P2	2 elos cortados nas 3ª e	Aceitável	–	–	–	–

DATA	VIA	LOTE	SENTIDO	SUB-LANÇO	Pk		(1) TIPO DE ESTRUTURA	(2) TIPO DE DANO	DESCRIÇÃO	GRAVIDADE	PRESENÇA DE INDÍCIOS DE FAUNA			
					inicial	final					Espécie	Nº de indícios	Tipo de indício	Localização
de 2017				Bragança nascente					4ª fila					
março de 2017	A4	10	decrecente	Bragança poente - Bragança nascente	205,00	205,10	VED-M	P2	trave caída	Aceitável	–	–	–	–
março de 2017	A4	10	crescente	Bragança poente - Bragança nascente	205,30	205,40	VED-RP	P2	2 elos cortados na 5ª fila	Aceitável	–	–	–	–
março de 2017	A4	10	crescente	Bragança poente - Bragança nascente	205,30	205,40	VED-RH	P2	vários cortes na RH, dimensão de dimensão variável	Aceitável	–	–	–	–
março de 2017	A4	10	crescente	Bragança poente - Bragança nascente	205,30	205,50	VED-RH	P2	vários cortes na RH, dimensão variável até 30*10cm	Aceitável	–	–	–	–
março de 2017	A4	10	crescente	Bragança poente - Bragança nascente	205,40	205,50	VED-RP	P2	1 elo cortado na 2ª fila	Aceitável	–	–	–	–
março de 2017	A4	10	crescente	Bragança poente - Bragança nascente	205,40	205,50	VED-RH	P2	vários cortes na RH, dimensão 100*50cm	Importante	–	–	–	–
março de 2017	A4	10	crescente	Bragança poente - Bragança nascente	205,60	206,00	VED-RH	P2	vários cortes na RH, dimensão variável de 20*5cm a 40*10cm	Aceitável	–	–	–	–
março de 2017	A4	10	crescente	Bragança poente - Bragança nascente	205,60	205,70	VED-RP	P2	2 elos cortados na 8ª fila	Aceitável	–	–	–	–
março de 2017	A4	10	decrecente	Bragança poente - Bragança nascente	205,80	205,60	VED-RH	P2	vários cortes na RH, dimensão variável de 20*5cm a 20*10cm	Aceitável	–	–	–	–
março de 2017	A4	10	decrecente	Bragança poente - Bragança nascente	205,80	205,90	VED-RP	P2	1 elo cortado na 1ª fila na união	Aceitável	–	–	–	–
março de 2017	A4	10	decrecente	Bragança poente - Bragança nascente	205,80	205,90	VED-RP	P2	1 elo cortado na 4ª fila	Aceitável	–	–	–	–
março de 2017	A4	10	crescente	Bragança poente - Bragança	205,90	205,80	VED-RP	P2	1 elo cortado na 4ª fila	Aceitável	–	–	–	–

DATA	VIA	LOTE	SENTIDO	SUB-LANÇO	Pk		(1) TIPO DE ESTRUTURA	(2) TIPO DE DANO	DESCRIÇÃO	GRAVIDADE	PRESENÇA DE INDÍCIOS DE FAUNA			
					inicial	final					Espécie	Nº de indícios	Tipo de indício	Localização
				nascente										
março de 2017	A4	10	decrecente	Bragança poente - Bragança nascente	205,90	205,80	VED-RH	P2	vários cortes na RH, dimensão variável de 20*5cm a 40*10cm	Aceitável	–	–	–	–
março de 2017	A4	10	crescente	Bragança poente - Bragança nascente	205,90	206,00	VED-RP	P2	1 elo cortado na 6ª fila	Aceitável	–	–	–	–
março de 2017	A4	10	crescente	Bragança poente - Bragança nascente	205,90	206,00	VED-RH	P2	vários cortes na RH, dimensão variável de 20*5cm a 30*10cm	Aceitável	–	–	–	–
março de 2017	A4	10	decrecente	Bragança poente - Bragança nascente	206,00	206,10	VED-RP	P2	2 elos cortados na 6ª fila	Aceitável	–	–	–	–
março de 2017	A4	10	decrecente	Bragança poente - Bragança nascente	206,10	206,20	VED-RH	P2	vários cortes na RH, dimensão 20*10cm	Aceitável	–	–	–	–
março de 2017	A4	10	decrecente	Bragança poente - Bragança nascente	206,10	205,90	VED-RH	P2	vários cortes na RH, dimensão variável de 10*10cm a 30*15cm	Aceitável	–	–	–	–
março de 2017	A4	10	crescente	Bragança poente - Bragança nascente	206,20	206,30	VED-RP	P2	RP com pouca tensão	Aceitável	–	–	–	–
março de 2017	A4	10	decrecente	Bragança poente - Bragança nascente	206,20	206,30	VED-RP	P2	RP depregada na 1ª fila em 2 postes	Aceitável	–	–	–	–
março de 2017	A4	10	crescente	Bragança poente - Bragança nascente	207,00	207,10	VED-RP	P2	1 elo cortado na 2ª fila	Aceitável	–	–	–	–
março de 2017	A4	10	crescente	Bragança poente - Bragança nascente	207,10	207,20	VED-RH	P2	vários cortes na RH 20*10cm	Aceitável	–	–	–	–
março de 2017	A4	10	decrecente	Bragança poente - Bragança nascente	207,70	207,80	VED-RP	P2	vários elos cortados na união	Importante	–	–	–	–
março de 2017	A4	10	crescente	Bragança poente - Bragança nascente	207,90	208,00	VED-RH	P2	1 corte na RH, dimensão 20*10cm	Aceitável	–	–	–	–

DATA	VIA	LOTE	SENTIDO	SUB-LANÇO	Pk		(1) TIPO DE ESTRUTURA	(2) TIPO DE DANO	DESCRIÇÃO	GRAVIDADE	PRESENÇA DE INDÍCIOS DE FAUNA			
					inicial	final					Espécie	Nº de indícios	Tipo de indício	Localização
março de 2017	A4	10	decrecente	Bragança poente - Bragança nascente	208,00	208,30	VED-RH	P2/P5	abertura de fissuras debaixo da RH; vários cortes na RH, dimensão variável de 10*5cm a 20*10cm	Importante	–	–	–	–
março de 2017	A4	10	crescente	Bragança poente - Bragança nascente	208,00	208,10	VED-RH	P2	1 corte na RH, dimensão 40*10cm	Aceitável	–	–	–	–
março de 2017	A4	10	crescente	Bragança poente - Bragança nascente	208,10	208,40	VED-RH	P2	7 cortes na RH, dimensão variável de 20*5cm a 50*10cm	Importante	–	–	–	–
março de 2017	A4	10	decrecente	Bragança poente - Bragança nascente	208,20	208,30	VED-RP	P2	2 elos cortados na 5ª fila	Aceitável	–	–	–	–
março de 2017	A4	10	crescente	Bragança poente - Bragança nascente	208,20	208,30	VED-RP	P2	RP depregada na 1ª fila em 3 postes	Aceitável	–	–	–	–
março de 2017	A4	10	decrecente	Bragança poente - Bragança nascente	208,20	208,30	VED-RP	P2	3 elos cortados nas 3ª e 4ª filas	Importante	–	–	–	–
março de 2017	A4	10	crescente	Bragança poente - Bragança nascente	208,30	208,40	VED-RP	P2	1 elo cortado na 5ª fila	Aceitável	–	–	–	–
março de 2017	A4	10	crescente	Bragança poente - Bragança nascente	208,40	208,60	VED-RH	P2	7 cortes na RH, dimensão variável de 10*10cm a 40*10cm	Aceitável	–	–	–	–
março de 2017	A4	10	crescente				VIA-VED	P1	Acumulação de vegetação junto à PH	Importante	–	–	–	–
março de 2017	A4	11	crescente	Bragança nascente - Rio Frio	208,80	208,90	VED-RP	P2	RP depregada na 1ª fila em 2 postes	Aceitável	–	–	–	–
março de 2017	A4	11	crescente	Bragança nascente - Rio Frio	209,00	209,10	VED-RH	P2	vários cortes na RH, dimensão variável até 20*10cm	Aceitável	–	–	–	–
março de 2017	A4	11	crescente	Bragança nascente - Rio Frio	209,10	209,20	VED-RH	P2	vários cortes na RH 30*20cm	Aceitável	–	–	–	–

DATA	VIA	LOTE	SENTIDO	SUB-LANÇO	Pk		(1) TIPO DE ESTRUTURA	(2) TIPO DE DANO	DESCRIÇÃO	GRAVIDADE	PRESENÇA DE INDÍCIOS DE FAUNA			
					inicial	final					Espécie	Nº de indícios	Tipo de indício	Localização
março de 2017	A4	11	crescente	Bragança nascente - Rio Frio	209,50	209,60	VED-RH	P2	2 cortes na RH, dimensão 20*10cm	Aceitável	–	–	–	–
março de 2017	A4	11	crescente	Bragança nascente - Rio Frio	209,50	209,60	VED-RH	P2	1 corte na RH, dimensão 30*10cm	Aceitável	–	–	–	–
março de 2017	A4	11	decrecente	Bragança nascente - Rio Frio	209,60	209,70	VED-RP	P2	RP depregada na 1ª fila num poste	Aceitável	–	–	–	–
março de 2017	A4	11	decrecente	Bragança nascente - Rio Frio	210,40	210,50	VED-RH	P2	corte na RH 30*20cm	Aceitável	–	–	–	–
março de 2017	A4	11	crescente	Bragança nascente - Rio Frio	210,60	210,70	VED-RH	P5	abertura de fissuras debaixo da RH devido a escorrência junto ao canal de escoamento	Importante	–	–	–	–
março de 2017	A4	11	crescente	Bragança nascente - Rio Frio	210,60	210,70	VED-RP	P2	RP depregada na 1ª fila em 3 postes	Aceitável	–	–	–	–
março de 2017	A4	11	decrecente	Bragança nascente - Rio Frio	210,70	210,40	VED-RH	P2	vários cortes na RH 30*20cm	Aceitável	–	–	–	–
março de 2017	A4	11	crescente	Bragança nascente - Rio Frio	211,70	211,80	VED-M/ RP/ RH	P2	postes inclinados e RP com pouca tensão; RH desenterrada	Aceitável	–	–	–	–
março de 2017	A4	11	crescente	Bragança nascente - Rio Frio	211,80	211,90	VED-RH	P2	vários cortes na RH, dimensão 30*10cm	Aceitável	–	–	–	–
março de 2017	A4	11	crescente	Bragança nascente - Rio Frio	211,90	212,00	VED-RH	P2	vários cortes na RH, dimensão 30*5cm	Aceitável	–	–	–	–
março de 2017	A4	11	crescente	Bragança nascente - Rio Frio	212,00	212,10	VED-RP	P2	RP com pouca tensão	Aceitável	–	–	–	–
março de 2017	A4	11	decrecente	Bragança nascente - Rio Frio	212,30	212,40	VED-AF	P2	arame farpado solto	Aceitável	–	–	–	–

DATA	VIA	LOTE	SENTIDO	SUB-LANÇO	Pk		(1) TIPO DE ESTRUTURA	(2) TIPO DE DANO	DESCRIÇÃO	GRAVIDADE	PRESENÇA DE INDÍCIOS DE FAUNA			
					inicial	final					Espécie	Nº de indícios	Tipo de indício	Localização
março de 2017	A4	11	crescente	Bragança nascente - Rio Frio	212,50	212,60	VED-RP	P2	2 elos cortados nas 5ª e 7ª filas	Aceitável	–	–	–	–
março de 2017	A4	11	crescente	Bragança nascente - Rio Frio	212,60	212,70	VED-RH	P2	vários cortes na RH, dimensão 20*10cm	Aceitável	–	–	–	–
março de 2017	A4	11	decrésciente	Bragança nascente - Rio Frio	212,60	212,70	VED-AF	P2	arame farpado solto	Aceitável	–	–	–	–
março de 2017	A4	11	crescente	Bragança nascente - Rio Frio	213,70	214,10	VED-RH	P2	vários cortes na RH, dimensão variável de 20*10cm a 40*10cm	Aceitável	–	–	–	–
março de 2017	A4	11	decrésciente	Bragança nascente - Rio Frio	213,70	213,80	VIA-VED	P1	vegetação (silvado) sobreposta na vedação	importante	–	–	–	–
março de 2017	A4	11	decrésciente	Bragança nascente - Rio Frio	213,80	213,90	VED-RP	P2	2 elos cortados na 5ª fila	Aceitável	–	–	–	–
março de 2017	A4	11	decrésciente	Bragança nascente - Rio Frio	213,90	214,00	VED-RH	P2	1 corte na RH, dimensão 30*10cm	Aceitável	–	–	–	–
março de 2017	A4	11	decrésciente	Bragança nascente - Rio Frio	213,90	214,00	VED-RP	P2	1 elo cortado na 3ª fila	Aceitável	–	–	–	–
março de 2017	A4	11	decrésciente	Bragança nascente - Rio Frio	214,40	214,50	VED-RP	P2	1 elo cortado na 5ª fila	Aceitável	–	–	–	–
março de 2017	A4	11	decrésciente	Bragança nascente - Rio Frio	214,50	214,60	VED-RP	P2	1 elo cortado na 6ª fila	Aceitável	–	–	–	–
março de 2017	A4	11	decrésciente	Bragança nascente - Rio Frio	214,50	214,60	VED-RP	P2	1 elo cortado na 3ª fila	Aceitável	–	–	–	–
março de 2017	A4	11	crescente	Bragança nascente - Rio Frio	214,80	214,90	VED-RP	P2	7 elos cortados da 1ª à 7ª filas; vários elos despregados do poste	importante	–	–	–	–
março	A4	11	decrésciente	Bragança	214,90	215,00	VED-RP	P2	2 elos cortados na 9ª	Aceitável	–	–	–	–

DATA	VIA	LOTE	SENTIDO	SUB-LANÇO	Pk		(1) TIPO DE ESTRUTURA	(2) TIPO DE DANO	DESCRIÇÃO	GRAVIDADE	PRESENÇA DE INDÍCIOS DE FAUNA			
					inicial	final					Espécie	Nº de indícios	Tipo de indício	Localização
de 2017				nascente - Rio Frio					fila					
março de 2017	A4	11	decrecente	Bragança nascente - Rio Frio	215,00	215,10	VED-RP	P2	1 elo cortado na 7ª fila	Aceitável	–	–	–	–
março de 2017	A4	11	decrecente	Bragança nascente - Rio Frio	215,00	215,10	VED-RH	P2	1 corte na RH, dimensão 25*10cm	Aceitável	–	–	–	–
março de 2017	A4	11	decrecente	Bragança nascente - Rio Frio	215,10	215,20	VED-RH/ RP	P2	vários cortes na RH 30*15cm; 1 elo cortado na RP na 7ª fila	Aceitável	–	–	–	–
março de 2017	A4	11	decrecente	Bragança nascente - Rio Frio	215,60	215,40	VED-RH	P2	10 cortes na RH, dimensão variável de 15*5cm a 30*10cm	Aceitável	–	–	–	–
março de 2017	A4	11	crescente	Bragança nascente - Rio Frio	215,60	215,70	VED-RP	P2	3 elos cortados na 7ª fila	Importante	–	–	–	–
março de 2017	A4	11	decrecente	Bragança nascente - Rio Frio	215,70	215,80	VED-RH	P2	1 corte na RH, dimensão 40*10cm	Aceitável	–	–	–	–
março de 2017	A4	11	decrecente	Bragança nascente - Rio Frio	215,70	215,80	indícios de fauna	–	–	–	<i>Malpolon monspessulanus</i>	1	observação	morta - presa na RH
março de 2017	A4	11	decrecente	Bragança nascente - Rio Frio	215,80	215,90	VIA-VED/ VED-RP	P1/P2	vegetação (silvado) sobreposta na vedação; 4 elos cortados na 6ª fila	Importante	–	–	–	–
março de 2017	A4	11	decrecente	Bragança nascente - Rio Frio	215,90	216,00	VED-RP	P2	1 elo cortado na 7ª fila	Aceitável	–	–	–	–
março de 2017	A4	11	decrecente	Bragança nascente - Rio Frio	216,10	216,20	VED-RH	P2	vários cortes na RH, dimensão 40*5cm	Aceitável	–	–	–	–
março de 2017	A4	11	crescente	Bragança nascente - Rio Frio	216,40	216,50	VED-RP	P2	1 elo cortado na 2ª fila	Aceitável	–	–	–	–
março	A4	11	decrecente	Bragança	216,50	216,60	VED-RP	P2	1 elo cortado na 7ª fila	Aceitável	–	–	–	–

DATA	VIA	LOTE	SENTIDO	SUB-LANÇO	Pk		(1) TIPO DE ESTRUTURA	(2) TIPO DE DANO	DESCRIÇÃO	GRAVIDADE	PRESENÇA DE INDÍCIOS DE FAUNA			
					inicial	final					Espécie	Nº de indícios	Tipo de indício	Localização
de 2017				nascente - Rio Frio										
março de 2017	A4	11	crescente	Bragança nascente - Rio Frio	216,70	216,80	VED-RP	P2	2 elos cortados nas 8ª e 9ª filas	Aceitável	–	–	–	–
março de 2017	A4	11	decrésciente	Bragança nascente - Rio Frio	216,90	217,00	VED-RP	P2	1 elo cortado na 3ª fila	Aceitável	–	–	–	–
março de 2017	A4	11	crescente	Bragança nascente - Rio Frio	217,00	217,12	VED-RP	P2	4 elos cortados nas 1ª e 2ª filas	importante	–	–	–	–
março de 2017	A4	11	crescente	Bragança nascente - Rio Frio	217,10	217,20	VED-RP	P2	ausência de RP entre o poste e o gradeamento da passagem	Aceitável	–	–	–	–
março de 2017	A4	11	crescente	Bragança nascente - Rio Frio	217,30	217,40	VED-RP	P2	6 elos cortados nas 1ª, 2ª e 5ª filas	Importante	–	–	–	–
março de 2017	A4	11	crescente	Bragança nascente - Rio Frio	217,30	217,40	VED-RH	P2	vários cortes na RH 30*10cm	Aceitável	–	–	–	–
março de 2017	A4	11	crescente	Bragança nascente - Rio Frio	217,40	217,50	VIA-VED	P1	vegetação sobreposta na vedação	Importante	–	–	–	–
março de 2017	A4	11	decrésciente	Bragança nascente - Rio Frio	217,50	217,60	VED-RP	P2	2 elos cortados na 6ª fila	Aceitável	–	–	–	–
março de 2017	A4	11	decrésciente	Rio Frio - Quintanilha	217,90	218,00	VIA-VED	P1	vegetação (silvado) sobreposta na vedação	importante	–	–	–	–
março de 2017	A4	11	decrésciente	Rio Frio - Quintanilha	218,20	218,30	VED-RH/ RP	P2	vários cortes na RH 60*30cm; 5 elos cortados da 15ª à 19ª filas	importante	–	–	–	–
março de 2017	A4	11	decrésciente	Rio Frio - Quintanilha	218,30	218,40	VED-RP	P2	2 elos cortados nas 4ª e 5ª filas	Aceitável	–	–	–	–
março de 2017	A4	11	decrésciente	Rio Frio - Quintanilha	218,40	218,50	VED-RP	P2	RP depregada na 1ª fila num poste	Aceitável	–	–	–	–
março	A4	11	decrésciente	Rio Frio -	218,40	218,50	VIA-VED	P1	vegetação (silvado)	Importante	–	–	–	–

DATA	VIA	LOTE	SENTIDO	SUB-LANÇO	Pk		(1) TIPO DE ESTRUTURA	(2) TIPO DE DANO	DESCRIÇÃO	GRAVIDADE	PRESENÇA DE INDÍCIOS DE FAUNA			
					inicial	final					Espécie	Nº de indícios	Tipo de indício	Localização
de 2017				Quintanilha					sobreposta na vedação					
março de 2017	A4	11	decrecente	Rio Frio - Quintanilha	218,60	218,70	VED-RP	P2	2 elos cortados na 8ª fila	Aceitável	–	–	–	–
março de 2017	A4	11	crescente	Rio Frio - Quintanilha	218,80	218,90	VED-RP	P2	2 elos cortados na 8ª fila	Aceitável	–	–	–	–
março de 2017	A4	11	decrecente	Rio Frio - Quintanilha	218,90	219,00	VED-RP	P2	1 elo cortado na 8ª fila	Aceitável	–	–	–	–
março de 2017	A4	11	decrecente	Rio Frio - Quintanilha	219,10	219,20	VED-RH	P2	vários cortes na RH, dimensão 20*5cm	Aceitável	–	–	–	–
março de 2017	A4	11	decrecente	Rio Frio - Quintanilha	219,40	219,50	VED-RP	P2	1 elo cortado na 4ª fila	Aceitável	–	–	–	–
março de 2017	A4	11	decrecente	Rio Frio - Quintanilha	219,70	219,90	VED-RH	P2	vários cortes na RH, dimensão variável de 20*5cm a 20*10cm	Aceitável	–	–	–	–
março de 2017	A4	11	decrecente	Rio Frio - Quintanilha	220,40	220,50	VED-RP	P2	2 elos cortados na 6ª fila	Aceitável	–	–	–	–
março de 2017	A4	11	decrecente	Rio Frio - Quintanilha	220,40	220,50	VED-RP	P2	1 elo cortado na 6ª fila	Aceitável	–	–	–	–
março de 2017	A4	11	decrecente	Rio Frio - Quintanilha	220,50	220,60	VED-RP	P2	1 elo cortado na 6ª fila	Aceitável	–	–	–	–
março de 2017	A4	11	decrecente	Rio Frio - Quintanilha	220,70	220,80	VED-RH	P2	1 corte na RH, dimensão 30*15cm	Aceitável	–	–	–	–
março de 2017	A4	11	decrecente	Rio Frio - Quintanilha	220,70	220,80	VED-RH	P2	1 corte na RH, dimensão 20*10cm	Aceitável	–	–	–	–
março de 2017	A4	11	decrecente	Rio Frio - Quintanilha	220,80	220,90	VED-RH	P2	1 corte na RH, dimensão 40*20cm	Aceitável	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	1	crescente	Vila Real (Folhadela) - Nó com A24	91,70	91,80	VED-RP	P2	1 elo cortado na 9ª fila	Aceitável	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	1	crescente	Vila Real (Folhadela) - Nó com A24	91,80	91,90	VED-RP	P2	1 elo cortado na 4ª fila	Aceitável	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	1	crescente	Vila Real (Folhadela) - Nó com A24	91,90	92,00	VED-RP	P2	1 elo cortado na 2ª fila	Aceitável	–	–	–	–
set.-out. de	A4	1	crescente	Vila Real (Folhadela) - Nó	91,90	92,00	VIA-VED	P1	vegetação (silvado) sobreposta na vedação	Aceitável	–	–	–	–

RELATÓRIO DE MONITORIZAÇÃO

MONITORIZAÇÃO DOS SISTEMAS ECOLÓGICOS – VERTEBRADOS TERRESTRES NÃO VOADORES
SUBCONCESSÃO DA AUTOESTRADA TRANSMONTANA
A4 / IP4 VILA REAL (PARADA DE CUNHOS) / QUINTANILHA
FASE DE EXPLORAÇÃO – 4º CICLO ANUAL – 2017/2018
ANEXO VIII_RM_SEVTNV_201811_PA_AETRANSMONTANA
PÁGINA 94

DATA	VIA	LOTE	SENTIDO	SUB-LANÇO	Pk		(1) TIPO DE ESTRUTURA	(2) TIPO DE DANO	DESCRIÇÃO	GRAVIDADE	PRESENÇA DE INDÍCIOS DE FAUNA			
					inicial	final					Espécie	Nº de indícios	Tipo de indício	Localização
2017				com A24										
set.-out. de 2017	A4	1	crescente	Vila Real (Folhadela) - Nó com A24	91,90	92,00	VED-RP	P2	1 elo cortado na 4ª fila	Aceitável	—	—	—	—
set.-out. de 2017	A4	1	crescente	Vila Real (Folhadela) - Nó com A24	91,90	92,00	VED-RP	P2	1 elo cortado na 9ª fila	Aceitável	—	—	—	—
set.-out. de 2017	A4	1	crescente	Vila Real (Folhadela) - Nó com A24	91,90	92,00	VED-RH	P2	1 corte na RH 10*5cm	Aceitável	—	—	—	—
set.-out. de 2017	A4	1	crescente	Vila Real (Folhadela) - Nó com A24	92,00	92,10	VED-RP	P2	1 elo cortado na 6ª fila	Aceitável	—	—	—	—
set.-out. de 2017	A4	1	crescente	Vila Real (Folhadela) - Nó com A24	92,20	92,30	VIA-VED	P1	vegetação (silvado) sobreposta na vedação	Aceitável	—	—	—	—
set.-out. de 2017	A4	1	crescente	Vila Real (Folhadela) - Nó com A24	92,20	92,30	VED-RP	P2	1 elo cortado na 7ª fila	Aceitável	—	—	—	—
set.-out. de 2017	A4	1	crescente	Vila Real (Folhadela) - Nó com A24	92,20	92,30	VED-RP	P2	2 elos cortados nas 4ª e 5ª filas e vários elos desviados	importante	—	—	—	—
set.-out. de 2017	A4	1	decrecente	Vila Real (Folhadela) - Nó com A24	92,30	92,40	VED-RH	P2	1 corte na RH 20*20cm	Aceitável	—	—	—	—
set.-out. de 2017	A4	1	decrecente	Vila Real (Folhadela) - Nó com A24	92,30	92,40	VED-RP	P2	corte na RP junto ao solo	Importante	—	—	—	—
set.-out. de 2017	A4	1	decrecente	Vila Real (Folhadela) - Nó com A24	93,00	93,10	VED-RH	P2	vários cortes na RH, dimensão variável de 40*20cm a 50*15cm	Importante	—	—	—	—
set.-out. de 2017	A4	1	decrecente	Vila Real (Folhadela) - Nó com A24	93,00	93,10	VED-RH	P5	RH não enterrada	Importante	—	—	—	—
set.-out. de 2017	A4	1	decrecente	Vila Real (Folhadela) - Nó com A24	93,00	93,10	VED-RH	P2	vários cortes na RH de dimensão variável	Aceitável	—	—	—	—

DATA	VIA	LOTE	SENTIDO	SUB-LANÇO	Pk		⁽¹⁾ TIPO DE ESTRUTURA	⁽²⁾ TIPO DE DANO	DESCRIÇÃO	GRAVIDADE	PRESENÇA DE INDÍCIOS DE FAUNA			
					inicial	final					Espécie	Nº de indícios	Tipo de indício	Localização
set.-out. de 2017	A4	1	decrecente	Vila Real (Folhadela) - Nó com A24	93,00	93,10	VED-RH	P2	1 corte na RH 30*20cm	Aceitável	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	1	decrecente	Vila Real (Folhadela) - Nó com A24	93,00	93,10	VED-RP	P2	1 elo cortado na 10ª fila	Aceitável	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	1	decrecente	Vila Real (Folhadela) - Nó com A24	93,00	93,10	VED-RH	P2	vários cortes na RH de dimensão variável de 10*10cm a 10*20cm	Aceitável	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	1	decrecente	Vila Real (Folhadela) - Nó com A24	93,00	93,30	VED-RH	P2	vários cortes na RH, dimensão variável até 20*15cm	Aceitável	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	1	crescente	Vila Real (Folhadela) - Nó com A24	93,10	93,00	VED-RH	P2	vários cortes na RH, dimensão variável até 20*15cm	Aceitável	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	1	decrecente	Vila Real (Folhadela) - Nó com A24	93,50	93,60	VED-RH	P2	vários cortes na RH de dimensão variável	Aceitável	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	1	decrecente	Vila Real (Folhadela) - Nó com A24	93,50	93,60	VED-RP	P2	RP com pouca tensão	Aceitável	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	1	crescente	Vila Real (Folhadela) - Nó com A24	93,60	93,70	VED-RH	P2	vários cortes na RH, dimensão variável de 10*10cm a 50*15cm	Importante	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	1	decrecente	Vila Real (Folhadela) - Nó com A24	93,60	93,70	VED-RH	P2	corte na RH 60*30cm	Importante	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	1	decrecente	Vila Real (Folhadela) - Nó com A24	93,80	93,70	VED-RH	P2	vários cortes na RH de dimensão variável de 10*10cm a 60*40cm	Importante	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	1	decrecente	Vila Real (Folhadela) - Nó com A24	94,00	94,10	BAS	P2	grande espaço entre a BAS e os postes	Aceitável	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	1	decrecente	Vila Real (Folhadela) - Nó com A24	94,00	94,10	VED-RH	P2	1 corte na RH 50*40cm	Importante	–	–	–	–
set.-	A4	1	crescente	Vila Real	94,00	94,10	VED-RP	P2	1 elo cortado na 5ª fila	Aceitável	–	–	–	–

DATA	VIA	LOTE	SENTIDO	SUB-LANÇO	Pk		(1) TIPO DE ESTRUTURA	(2) TIPO DE DANO	DESCRIÇÃO	GRAVIDADE	PRESENÇA DE INDÍCIOS DE FAUNA			
					inicial	final					Espécie	Nº de indícios	Tipo de indício	Localização
out. de 2017				(Folhadela) - Nó com A24										
set.-out. de 2017	A4	1	decrecente	Vila Real (Folhadela) - Nó com A24	94,10	94,20	VED-RH	P2	vários cortes na RH, dimensão 20*10cm	Aceitável	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	1	crescente	Vila Real (Folhadela) - Nó com A24	94,70	94,80	VED-RP	P2	1 elo cortado na 11ª fila	Aceitável	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	1	crescente	Vila Real (Folhadela) - Nó com A24	94,70	94,80	VED-RH	P2	vários cortes na RH, dimensão variável de 30*10cm a 50*20cm	Importante	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	1	decrecente	Vila Real (Folhadela) - Nó com A24	94,70	94,80	VED-RH	P3	ausência de RH cerca de 2,5m	Crítica	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	1	decrecente	Vila Real (Folhadela) - Nó com A24	94,70	94,80	VED-RH	P2	vários cortes na RH, dimensão variável de 50*30 a 70*40cm	Importante	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	1	decrecente	Vila Real (Folhadela) - Nó com A24	94,70	94,80	VED-RH	P2	RH rebaixada	Aceitável	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	1	decrecente	Vila Real (Folhadela) - Nó com A24	94,80	94,90	VED-RH	P2	RH rebaixada	Aceitável	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	1	decrecente	Vila Real (Folhadela) - Nó com A24	94,90	95,00	VED-RH	P2	RH rebaixada	Aceitável	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	1	decrecente	Vila Real (Folhadela) - Nó com A24	94,90	95,00	VED-RH	P3	ausência de RH cerca de 10m	Crítica	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	1	decrecente	Vila Real (Folhadela) - Nó com A24	94,90	95,00	VED-RH	P3	ausência de RH cerca de 20m	Crítica	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	1	decrecente	Vila Real (Folhadela) - Nó com A24	94,90	95,00	VED-RP	P2	1 elo cortado na 6ª fila	Aceitável	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	1	decrecente	Vila Real (Folhadela) - Nó com A24	95,00	95,10	VED-RP	P2	3 elos cortados na RP da 4ª à 6ª filas	Aceitável	–	–	–	–

DATA	VIA	LOTE	SENTIDO	SUB-LANÇO	Pk		(1) TIPO DE ESTRUTURA	(2) TIPO DE DANO	DESCRIÇÃO	GRAVIDADE	PRESENÇA DE INDÍCIOS DE FAUNA			
					inicial	final					Espécie	Nº de indícios	Tipo de indício	Localização
2017				com A24										
set.-out. de 2017	A4	1	decrecente	Vila Real (Folhadela) - Nó com A24	95,10	95,20	VED-RP	P2	2 elos cortados nas 6ª e 7ª filas	Aceitável	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	1	decrecente	Vila Real (Folhadela) - Nó com A24	95,50	95,60	VED-RH	P2	1 corte na RH, dimensão cerca de 2,5m (junto ao solo)	Importante	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	1	decrecente	Vila Real (Folhadela) - Nó com A24	95,50	95,60	VED-RH	P3	ausência de RH cerca de 10m	Crítica	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	1	crescente	Nó com A24 - Nó com IP4	96,20	96,30	VED-RP	P2	1 elo cortado na 6ª fila	Aceitável	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	1	crescente	Nó com A24 - Nó com IP4	96,30	96,50	VED-RH	P2	vários cortes na RH de dimensão variável	Aceitável	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	1	crescente	Nó com A24 - Nó com IP4	96,30	96,40	VED-RP	P2	1 elo cortado na 7ª fila	Aceitável	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	1	crescente	Nó com A24 - Nó com IP4	96,50	96,60	VED-RH	P2	vários cortes na RH de dimensão variável até 100*50cm	Importante	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	1	crescente	Nó com A24 - Nó com IP4	96,50	96,60	VED-RH	P2	vários cortes na RH, dimensão variável até 150*20cm	Importante	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	1	crescente	Nó com A24 - Nó com IP4	96,50	96,60	VED-RH	P2	vários cortes na RH de dimensão variável até 100*20cm	Importante	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	1	decrecente	Nó com A24 - Nó com IP4	96,50	96,60	VED-RH	P2	1 corte na RH 150*20cm	Importante	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	1	crescente	Nó com A24 - Nó com IP4	96,60	96,70	VIA-VED	P1	vegetação (silvado) sobreposta na vedação	Aceitável	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	1	crescente	Nó com A24 - Nó com IP4	96,60	96,70	VED-RP	P2	1 elo cortado na 7ª fila	Aceitável	–	–	–	–

DATA	VIA	LOTE	SENTIDO	SUB-LANÇO	Pk		⁽¹⁾ TIPO DE ESTRUTURA	⁽²⁾ TIPO DE DANO	DESCRIÇÃO	GRAVIDADE	PRESENÇA DE INDÍCIOS DE FAUNA			
					inicial	final					Espécie	Nº de indícios	Tipo de indício	Localização
set.-out. de 2017	A4	1	decrecente	Nó com A24 - Nó com IP4	96,60	96,70	VED-RH	P2	vários cortes na RH, dimensão variável até 30*15cm	Aceitável	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	1	decrecente	Nó com A24 - Nó com IP4	96,60	96,70	VED-RP	P2	4 elos cortados na RP nas 10ª e 11ª filas	Aceitável	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	1	decrecente	Nó com A24 - Nó com IP4	96,60	96,50	VED-RH	P2	vários cortes na RH de dimensão variável	Aceitável	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	1	crescente	Nó com A24 - Nó com IP4	96,70	96,80	VED-RH	P2	1 corte na RH 20*20cm	Aceitável	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	1	decrecente	Nó com A24 - Nó com IP4	96,70	96,80	VED-RH	P2	corte na RH 60*20cm	Importante	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	1	decrecente	Nó com A24 - Nó com IP4	96,70	96,80	VED-RH	P2	corte na RH 60*20cm	Importante	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	1	crescente	Nó com A24 - Nó com IP4	96,70	96,80	VED-RH	P2	corte na RH 50*30cm	Importante	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	1	crescente	Nó com A24 - Nó com IP4	96,70	96,80	VED-RH	P2	1 corte na RH 100*30cm	Importante	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	1	decrecente	Nó com A24 - Nó com IP4	96,70	96,80	VED-RH	P2	vários cortes na RH de dimensão variável	Aceitável	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	1	crescente	Nó com A24 - Nó com IP4	96,80	96,90	VED-RP	P2	1 elo cortado na 3ª fila	Aceitável	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	1	crescente	Nó com A24 - Nó com IP4	97,10	97,40	VED-RH	P2	vários cortes na RH de dimensão variável até 30*10cm	Aceitável	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	1	crescente	Nó com A24 - Nó com IP4	97,30	97,40	VED-RH	P2	RH rebaixada	Aceitável	–	–	–	–
set.-	A4	1	decrecente	Nó com A24 - Nó	97,30	97,10	VED-RH	P2	vários cortes na RH de	Importante	–	–	–	–

DATA	VIA	LOTE	SENTIDO	SUB-LANÇO	Pk		(1) TIPO DE ESTRUTURA	(2) TIPO DE DANO	DESCRIÇÃO	GRAVIDADE	PRESENÇA DE INDÍCIOS DE FAUNA			
					inicial	final					Espécie	Nº de indícios	Tipo de indício	Localização
out. de 2017				com IP4					dimensão variável até 100*20cm					
set.-out. de 2017	A4	1	decrecente	Nó com A24 - Nó com IP4	97,30	97,40	VED-RP	P2	1 elo cortado na 7ª fila	Aceitável	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	1	crescente	Nó com A24 - Nó com IP4	97,40	97,50	VED-RH	P2	vários cortes na RH de dimensão variável até 30*10cm	Aceitável	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	1	decrecente	Nó com A24 - Nó com IP4	97,40	97,50	VED-RH	P2	vários cortes na RH, dimensão variável até 20*10cm	Aceitável	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	1	decrecente	Nó com A24 - Nó com IP4	97,50	97,60	VED-RP	P2	1 elo cortado na 6ª fila	Aceitável	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	1	decrecente	Nó com A24 - Nó com IP4	97,50	97,60	VED-RH	P2	corte na RH 120*50cm	importante	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	1	decrecente	Nó com A24 - Nó com IP4	97,50	97,60	VED-RH	P2	vários cortes na RH, dimensão variável até 30*10cm	Aceitável	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	1	decrecente	Nó com A24 - Nó com IP4	97,50	97,60	VED-RP	P2	2 elos cortados na RP nas 13ª e 15ª filas	Aceitável	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	1	crescente	Nó com A24 - Nó com IP4	97,60	97,70	VED-RH	P2	vários cortes na RH, dimensão variável até 20*10cm	Aceitável	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	1	crescente	Nó com A24 - Nó com IP4	97,60	97,70	VED-RP	P2	1 elo cortado na 7ª fila	Aceitável	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	1	crescente	Nó com A24 - Nó com IP4	97,60	97,70	VIA-VED	P1	vegetação sobreposta na vedação	Importante	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	1	decrecente	Nó com A24 - Nó com IP4	97,70	97,80	VED-RP	P2	2 elos cortados na 7ª fila	Aceitável	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	1	decrecente	Nó com A24 - Nó com IP4	97,70	97,80	VED-RP	P2	1 elo cortado na 7ª fila	Aceitável	–	–	–	–

DATA	VIA	LOTE	SENTIDO	SUB-LANÇO	Pk		(1) TIPO DE ESTRUTURA	(2) TIPO DE DANO	DESCRIÇÃO	GRAVIDADE	PRESENÇA DE INDÍCIOS DE FAUNA			
					inicial	final					Espécie	Nº de indícios	Tipo de indício	Localização
2017														
set.-out. de 2017	A4	1	decrecente	Nó com A24 - Nó com IP4	97,70	97,80	VED-RP	P2	2 elos cortados nas 6ª e 7ª filas	Aceitável	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	1	decrecente	Nó com A24 - Nó com IP4	97,80	97,90	VED-RP	P2	2 elos cortados na 9ª fila	Aceitável	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	1	decrecente	Nó com A24 - Nó com IP4	97,80	97,90	VED-RP	P2	2 elos cortados na 7ª fila	Aceitável	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	1	decrecente	Nó com A24 - Nó com IP4	98,00	98,10	VED-RP	P2	1 elo cortado na 6ª fila	Aceitável	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	1	decrecente	Nó com A24 - Nó com IP4	98,00	98,10	VED-RP	P2	1 elo cortado na 7ª fila	Aceitável	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	1	decrecente	Nó com A24 - Nó com IP4	98,10	98,20	VED-RP	P2	2 elos cortados na 8ª fila	Aceitável	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	1	decrecente	Nó com A24 - Nó com IP4	98,30	98,40	VED-RH	P2	vários cortes na Rh de dimensão variável até 200*40cm	Importante	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	1	crescente	Nó com A24 - Nó com IP4	98,30	98,40	VED-RP	P2	1 elo cortado na 4ª fila	Aceitável	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	1	crescente	Nó com A24 - Nó com IP4	98,30	98,40	VED-RH	P2	vários cortes na RH, dimensão variável até 50*20cm	Importante	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	1	crescente	Nó com A24 - Nó com IP4	98,40	98,50	VED-RH	P2	vários cortes na RH, dimensão variável até 100*30cm	Importante	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	1	decrecente	Nó com A24 - Nó com IP4	98,40	98,50	VED-RH	P2	vários cortes na RH, o mais grave com 100*20cm (ao longo de 150m)	Importante	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	1	decrecente	Nó com A24 - Nó com IP4	98,40	98,50	VED-RP	P2	1 elo cortado na 8ª fila	Aceitável	–	–	–	–

DATA	VIA	LOTE	SENTIDO	SUB-LANÇO	Pk		(1) TIPO DE ESTRUTURA	(2) TIPO DE DANO	DESCRIÇÃO	GRAVIDADE	PRESENÇA DE INDÍCIOS DE FAUNA			
					inicial	final					Espécie	Nº de indícios	Tipo de indício	Localização
2017														
set.-out. de 2017	A4	1	decrecente	Nó com A24 - Nó com IP4	98,40	98,70	VED-RH	P2	vários cortes na RH, dimensão variável	Aceitável	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	1	decrecente	Nó com A24 - Nó com IP4	98,60	98,70	VED-RP	P2	1 elo cortado na 7ª fila	Aceitável	<i>Vulpes vulpes</i>	1	dejeito	lado externo da via junto à VED
set.-out. de 2017	A4	1	decrecente	Nó com A24 - Nó com IP4	98,70	98,80	VED-RP	P2	1 elo cortado na 7ª fila	Aceitável	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	1	decrecente	Nó com A24 - Nó com IP4	98,70	99,10	VED-RH	P2	vários cortes na RH, dimensão variável	Aceitável	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	1	decrecente	Nó com A24 - Nó com IP4	99,10	99,20	VED-RP	P2	2 elos cortados nas 6ª e 7ª filas	Aceitável	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	1	crescente	Nó com A24 - Nó com IP4	99,20	99,30	VED-RP	P2	4 elos cortados nas 8ª e 9ª filas	Aceitável	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	1	crescente	Nó com A24 - Nó com IP4	99,20	99,30	VIA-VED	P1	vegetação sobreposta na vedação	Aceitável	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	1	crescente	Nó com A24 - Nó com IP4	99,30	99,40	VIA-VED	P1	vegetação sobreposta na vedação	Importante	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	1	crescente	Nó com A24 - Nó com IP4	99,30	99,40	VED-RP	P2	6 elos cortados nas 8ª e 9ª filas	Importante	–	–	–	–
set.-out. de 2017	Nó com a A24	1	crescente	Vila Real (Folhadela) - Nó com A24	–	–	VED-RH	P2	vários cortes na RH, dimensão variável de 20*10cm a 250*40cm	Importante	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	2	decrecente	Nó com A24 - Nó com IP4	99,40	99,50	VED-RH	P2	RH rebaixada; corte na RH 20*10cm; ausência RH 1,5m	Aceitável	–	–	–	–
set.-	A4	2	decrecente	Nó com A24 - Nó	99,40	99,50	VED-RH	P2	vários cortes na RH,	Importante	–	–	–	–

DATA	VIA	LOTE	SENTIDO	SUB-LANÇO	Pk		(1) TIPO DE ESTRUTURA	(2) TIPO DE DANO	DESCRIÇÃO	GRAVIDADE	PRESENÇA DE INDÍCIOS DE FAUNA			
					inicial	final					Espécie	Nº de indícios	Tipo de indício	Localização
out. de 2017				com IP4					dimensão variável de 10*5cm a 60*40cm					
set.-out. de 2017	A4	2	decrecente	Nó com A24 - Nó com IP4	99,40	99,50	VED-RP	P2	1 elo cortado na 3ª fila	Aceitável	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	2	decrecente	Nó com A24 - Nó com IP4	99,40	99,50	VED-RH	P2	1 corte na RH 100*50cm	Importante	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	2	decrecente	Nó com A24 - Nó com IP4	99,40	99,50	VED-RH	P2	vários cortes na RH 20*5cm a 30*10cm	Aceitável	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	2	decrecente	Nó com A24 - Nó com IP4	99,40	99,60	VED-RH	P2	vários cortes na RH, dimensão 30*10cm	Aceitável	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	2	decrecente	Nó com A24 - Nó com IP4	99,50	99,60	VED-RP	P2	1 elo cortado na 7ª fila	Aceitável	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	2	decrecente	Nó com A24 - Nó com IP4	99,50	99,60	VED-RP	P2	2 elos cortados na 9ª fila	Aceitável	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	2	decrecente	Nó com A24 - Nó com IP4	99,50	99,60	VED-RH	P2	RH rebaixada cerca de 5m	Importante	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	2	decrecente	Nó com A24 - Nó com IP4	99,50	99,60	VED-RP	P2	1 elo cortado na 4ª fila	Aceitável	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	2	decrecente	Nó com A24 - Nó com IP4	99,50	99,60	VED-RH	P2	vários cortes na RH 20*50cm	Importante	–	–	–	–
set.-out. de 2017	IP4	2	decrecente	Nó com o IP4 - Lames	99,60	99,80	VED-RP	P2	vários cortes na RP junto ao solo	Crítica	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	2	decrecente	Nó com o IP4 - Lames	99,60	99,80	VED-RH	P2	vários cortes na RH dimensão variável	Aceitável	–	–	–	–
set.-out. de 2017	IP4	2	decrecente	Nó com o IP4 - Lames	99,60	99,80	VED-RH	P2	1 corte na RH 150*50cm	Importante	<i>Oryctolagus</i>	1;1	trilho; latrina	a transpor a vedação

RELATÓRIO DE MONITORIZAÇÃO

MONITORIZAÇÃO DOS SISTEMAS ECOLÓGICOS – VERTEBRADOS TERRESTRES NÃO VOADORES
SUBCONCESSÃO DA AUTOESTRADA TRANSMONTANA
A4 / IP4 VILA REAL (PARADA DE CUNHOS) / QUINTANILHA
FASE DE EXPLORAÇÃO – 4º CICLO ANUAL – 2017/2018
ANEXO VIII_RM_SEVTNV_201811_PA_AETRANSMONTANA
PÁGINA 103

DATA	VIA	LOTE	SENTIDO	SUB-LANÇO	Pk		(1) TIPO DE ESTRUTURA	(2) TIPO DE DANO	DESCRIÇÃO	GRAVIDADE	PRESENÇA DE INDÍCIOS DE FAUNA			
					inicial	final					Espécie	Nº de indícios	Tipo de indício	Localização
2017											<i>cuniculus</i>			
set.-out. de 2017	A4	2	decrecente	Nó com o IP4 - Lamares	99,70	99,80	VED-RP	P2	2 elos cortados nas 3ª e 10ª filas	Aceitável	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	2	decrecente	Nó com o IP4 - Lamares	99,70	99,80	VED-RH	P2	1 corte na RH 100*40cm	Importante	<i>Martes foia;</i> <i>Oryctolagus cuniculus;</i> <i>Oryctolagus cuniculus</i>	1;1;1	dejeito; trilho; latrina	lado externo da via junto à VED; a transpor a vedação; lado externo da via junto à VED
set.-out. de 2017	A4	2	decrecente	Nó com o IP4 - Lamares	99,70	99,80	VED-RH	P2	vários cortes na RH de dimensão variável;	Aceitável	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	2	decrecente	Nó com o IP4 - Lamares	99,70	99,80	VED-RH	P2	2 cortes na RH 20*5cm e 10*10cm	Aceitável	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	2	decrecente	Nó com o IP4 - Lamares	99,70	99,80	VED-RP	P2	3 elos cortados na RP nas 7ª e 8ª filas	Aceitável	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	2	decrecente	Nó com o IP4 - Lamares	99,70	99,80	VED-RP	P2	1 elo cortado na 10ª fila	Aceitável	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	2	decrecente	Nó com o IP4 - Lamares	99,70	99,80	VED-RH	P2	vários cortes na RH, dimensão variável	Aceitável	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	2	decrecente	Nó com o IP4 - Lamares	99,70	99,80	VED-RP	P2	3 elos cortados na 7ª fila	Aceitável	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	2	decrecente	Nó com o IP4 - Lamares	99,70	99,80	VED-RP	P2	2 elos cortados na 6ª fila	Aceitável	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	2	decrecente	Nó com o IP4 - Lamares	99,70	99,80	VED-RH	P2	vários cortes na RH, dimensão variável de 20*5cm a 50*50cm	Importante	<i>Oryctolagus cuniculus</i>	5	latrina	lado externo da via junto à

RELATÓRIO DE MONITORIZAÇÃO

MONITORIZAÇÃO DOS SISTEMAS ECOLÓGICOS – VERTEBRADOS TERRESTRES NÃO VOADORES
SUBCONCESSÃO DA AUTOESTRADA TRANSMONTANA
A4 / IP4 VILA REAL (PARADA DE CUNHOS) / QUINTANILHA
FASE DE EXPLORAÇÃO – 4º CICLO ANUAL – 2017/2018
ANEXO VIII_RM_SEVTNV_201811_PA_AETRANSMONTANA
PÁGINA 104

DATA	VIA	LOTE	SENTIDO	SUB-LANÇO	Pk		(1) TIPO DE ESTRUTURA	(2) TIPO DE DANO	DESCRIÇÃO	GRAVIDADE	PRESENÇA DE INDÍCIOS DE FAUNA			
					inicial	final					Espécie	Nº de indícios	Tipo de indício	Localização
														VED
set.-out. de 2017	A4	2	decrecente	Nó com o IP4 - Lames	99,70	99,80	VED-RH	P2	vários cortes na RH de dimensão variável	Aceitável	<i>Oryctolagus cuniculus</i> ; <i>Canis familiaris</i>	2;1	latrina; dejetos	lado externo da via junto à VED
set.-out. de 2017	A4	2	decrecente	Nó com o IP4 - Lames	99,70	99,80	VED-RH	P2	1 corte na RH 100*40cm	Importante	<i>Vulpes vulpes</i> ; <i>Oryctolagus cuniculus</i>	1;1	dejetos; trilho	lado externo da via a 10m do dano; a transpor a vedação
set.-out. de 2017	A4	2	decrecente	Nó com o IP4 - Lames	99,80	99,90	VED-RH	P2	vários cortes na RH, dimensão variável de 20*5cm a 40*20cm	Aceitável	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	2	decrecente	Nó com o IP4 - Lames	99,80	99,90	VED-RP	P2	6 elos cortados na 11ª fila	Importante	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	2	decrecente	Nó com o IP4 - Lames	99,80	99,90	VED-RP	P2	1 elo cortado na 12ª fila	Aceitável	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	2	decrecente	Nó com o IP4 - Lames	99,90	100,00	VED-RP	P2	4 elos cortados na 11ª fila	Aceitável	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	2	decrecente	Nó com o IP4 - Lames	99,90	100,00	VED-RP	P2	5 elos cortados nas 6ª e 7ª fila	Crítica	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	2	decrecente	Nó com o IP4 - Lames	99,90	100,00	VED-RP	P2	5 elos cortados da 5ª à 7ª filas	Crítica	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	2	decrecente	Nó com o IP4 - Lames	100,00	99,80	VED-RH	P2	vários cortes na RH, dimensão variável de 20*10cm a 100*20cm	Importante	<i>Oryctolagus cuniculus</i>	5	latrina	lado externo da via junto à VED
set.-out. de 2017	A4	2	decrecente	Nó com o IP4 - Lames	100,10	100,20	VED-RH	P2	corte na RH junto ao solo 50*50 cm	Importante	<i>Oryctolagus cuniculus</i>	2	latrina	entre a VED e a via e lado externo da

DATA	VIA	LOTE	SENTIDO	SUB-LANÇO	Pk		(1) TIPO DE ESTRUTURA	(2) TIPO DE DANO	DESCRIÇÃO	GRAVIDADE	PRESENÇA DE INDÍCIOS DE FAUNA			
					inicial	final					Espécie	Nº de indícios	Tipo de indício	Localização
														via
set.-out. de 2017	A4	2	decrecente	Nó com o IP4 - Lames	100,10	100,20	VED-RP	P2	3 elos cortados nas 6ª e 7ª filas	Aceitável	<i>Oryctolagus cuniculus</i>	2	latrina	lado externo da via junto à VED
set.-out. de 2017	A4	2	decrecente	Nó com o IP4 - Lames	100,10	100,30	VED-RH	P2	vários cortes na RH, dimensão variável de 20*10cm a 40*10cm	Aceitável	<i>Oryctolagus cuniculus</i>	3	trilho	a transpor a vedação
set.-out. de 2017	A4	2	decrecente	Nó com o IP4 - Lames	100,10	100,20	VED-RP	P2	2 elos cortados nas 6ª e 8ª filas	Aceitável	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	2	decrecente	Nó com o IP4 - Lames	100,10	100,30	VED-RP	P2	1 elo cortado na 7ª fila	Aceitável	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	2	decrecente	Nó com o IP4 - Lames	100,10	100,20	VED-RP	P2	corte na RP junto ao solo, dimensão 50*50 cm	Importante	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	2	decrecente	Nó com o IP4 - Lames	100,10	100,20	VED-RH	P2	vários cortes na RH, dimensão variável	Aceitável	<i>Vulpes vulpes; Oryctolagus cuniculus</i>	1;2	dejeto;latrina	lado externo da via junto à VED
set.-out. de 2017	A4	2	decrecente	Nó com o IP4 - Lames	100,20	100,30	VED-RP	P2	1 elo cortado na 6ª fila	Aceitável	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	2	decrecente	Nó com o IP4 - Lames	100,30	100,20	VED-RH	P2	vários cortes na RH, dimensão variável de 20*5cm a 60*10cm	Importante	<i>Oryctolagus cuniculus</i>	4	latrina	lado externo da via junto à VED
set.-out. de 2017	A4	2	decrecente	Nó com o IP4 - Lames	100,30	100,50	VED-RH	P2	vários cortes na RH, dimensão variável de 10*10cm a 50*10cm	Importante	<i>Oryctolagus cuniculus</i>	4	latrina	lado externo da via junto à VED
set.-out. de 2017	A4	2	decrecente	Nó com o IP4 - Lames	100,30	100,40	VED-RP	P2	2 elos cortados na 6ª fila	Aceitável	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	2	decrecente	Nó com o IP4 - Lames	100,30	100,40	VED-RP	P2	1 elo cortado na 4ª fila	Aceitável	–	–	–	–

DATA	VIA	LOTE	SENTIDO	SUB-LANÇO	Pk		(1) TIPO DE ESTRUTURA	(2) TIPO DE DANO	DESCRIÇÃO	GRAVIDADE	PRESENÇA DE INDÍCIOS DE FAUNA			
					inicial	final					Espécie	Nº de indícios	Tipo de indício	Localização
2017														
set.-out. de 2017	A4	2	decrecente	Nó com o IP4 - Lames	100,50	100,40	VED-RH	P2	vários cortes na RH, dimensão variável de 10*10cm a 40*10cm	Aceitável	<i>Oryctolagus cuniculus</i>	3	latrina	lado externo da via junto à VED
set.-out. de 2017	A4	2	decrecente	Nó com o IP4 - Lames	100,50	100,60	VED-RP	P2	5 elos cortados na 6ª e da 10ª à 13ª fila	Aceitável	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	2	decrecente	Nó com o IP4 - Lames	100,50	100,60	VED-RP	P2	1 elo cortado na 9ª fila	Aceitável	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	2	crescente	Nó com o IP4 - Lames	100,60	100,50	VED-RH	P2	11 cortes na RH, dimensão variável de 20*10cm a 30*20cm	Aceitável	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	2	crescente	Nó com o IP4 - Lames	100,80	100,60	VED-RH	P2	20 cortes na RH, dimensão variável de 10*5cm a 30*20cm	Aceitável	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	2	decrecente	Nó com o IP4 - Lames	100,90	101,00	VED-RH	P2	vários corte na RH, dimensão 20*10cm	Aceitável	<i>Oryctolagus cuniculus</i>	1	latrina	lado externo da via junto à VED
set.-out. de 2017	A4	2	crescente	Nó com o IP4 - Lames	101,00	101,10	VED-RP	P2	2 elos cortados na RP na 7ª fila	Aceitável	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	2	crescente	Nó com o IP4 - Lames	101,00	101,10	VED-RH	P2	vários cortes na RH, dimensão variável de 20*5cm e 30*10cm	Aceitável	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	2	crescente	Nó com o IP4 - Lames	101,00	101,10	VED-RH	P2	1 corte na RH 20*5cm	Aceitável	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	2	crescente	Nó com o IP4 - Lames	101,00	101,10	VED-RH	P2	1 corte na RH 30*15cm	Aceitável	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	2	crescente	Nó com o IP4 - Lames	101,00	101,10	VED-RP	P2	2 elos cortados na 4ª fila	Aceitável	–	–	–	–
set.-	A4	2	crescente	Nó com o IP4 -	101,10	101,20	VED-RH	P2	1 corte na RH 40*50cm	Importante	–	–	–	–

RELATÓRIO DE MONITORIZAÇÃO

MONITORIZAÇÃO DOS SISTEMAS ECOLÓGICOS – VERTEBRADOS TERRESTRES NÃO VOADORES
SUBCONCESSÃO DA AUTOESTRADA TRANSMONTANA
A4 / IP4 VILA REAL (PARADA DE CUNHOS) / QUINTANILHA
FASE DE EXPLORAÇÃO – 4º CICLO ANUAL – 2017/2018
ANEXO VIII_RM_SEVTNV_201811_PA_AETRANSMONTANA
PÁGINA 107

DATA	VIA	LOTE	SENTIDO	SUB-LANÇO	Pk		(1) TIPO DE ESTRUTURA	(2) TIPO DE DANO	DESCRIÇÃO	GRAVIDADE	PRESENÇA DE INDÍCIOS DE FAUNA			
					inicial	final					Espécie	Nº de indícios	Tipo de indício	Localização
out. de 2017				Lamares										
set.-out. de 2017	A4	2	crescente	Nó com o IP4 - Lamares	101,20	101,30	VED-RH	P2	1 corte na RH 30*5cm	Aceitável	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	2	crescente	Nó com o IP4 - Lamares	101,20	101,30	VED-RH	P2	1 corte na RH 40*10cm	Aceitável	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	2	decrecente	Nó com o IP4 - Lamares	101,20	101,00	VED-RH	P2	vários cortes na RH, dimensão variável até 30*10cm	Aceitável	<i>Oryctolagus cuniculus</i>	5	latrina	lado externo da via junto à VED
set.-out. de 2017	A4	2	decrecente	Nó com o IP4 - Lamares	101,30	101,10	VED-RH	P2	vários cortes na RH, dimensão variável de 10*10cm a 30*10cm	Aceitável	<i>Oryctolagus cuniculus; Malpolon monspessulanus</i>	1;1	latrina; observação	lado externo da via junto à VED/em cima do Jersey
set.-out. de 2017	A4	2	crescente	Nó com o IP4 - Lamares	101,30	101,40	VED-RH	P2	1 corte na RH 10*10cm	Aceitável	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	2	decrecente	Nó com o IP4 - Lamares	101,30	101,40	VED-RP	P2	1 elo cortado na 6ª fila	Aceitável	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	2	decrecente	Nó com o IP4 - Lamares	101,40	101,50	VED-RH	P5/P6	RH soterrada	Aceitável	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	2	decrecente	Nó com o IP4 - Lamares	101,40	101,50	VED-RP	P2	1 elo cortado na 5ª fila	Aceitável	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	2	decrecente	Nó com o IP4 - Lamares	101,40	101,50	VED-RH	P2	RH rebaixada cerca de 4m	Aceitável	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	2	decrecente	Nó com o IP4 - Lamares	101,50	101,30	VED-RH	P2	vários cortes na RH, dimensão variável de 30*10cm a 50*15cm	Importante	<i>Oryctolagus cuniculus</i>	9	latrina	lado externo da via junto à VED
set.-	A4	2	decrecente	Nó com o IP4 -	101,50	101,60	VED-RP	P2	1 elo cortado na 10ª fila	Aceitável	–	–	–	–

DATA	VIA	LOTE	SENTIDO	SUB-LANÇO	Pk		(1) TIPO DE ESTRUTURA	(2) TIPO DE DANO	DESCRIÇÃO	GRAVIDADE	PRESENÇA DE INDÍCIOS DE FAUNA			
					inicial	final					Espécie	Nº de indícios	Tipo de indício	Localização
out. de 2017				Lamares										
set.-out. de 2017	A4	2	decrecente	Nó com o IP4 - Lamares	101,50	101,60	VED-RH	P5/P6	RH soterrada	Aceitável	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	2	decrecente	Nó com o IP4 - Lamares	101,50	101,60	VED-RP	P2	2 elos cortados na 4ª fila	Aceitável	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	2	decrecente	Nó com o IP4 - Lamares	101,50	101,60	VED-RP	P2	3 elos cortados na 5ª fila	Importante	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	2	decrecente	Nó com o IP4 - Lamares	101,60	101,70	VED-RP	P2	vários elos cortados da 10ª à 12ª fila	Importante	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	2	decrecente	Nó com o IP4 - Lamares	101,80	101,60	VED-RH	P2	6 cortes na RH, dimensão variável de 10*10cm a 30*10cm	Aceitável	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	2	decrecente	Nó com o IP4 - Lamares	102,00	102,10	VED-RP	P2	3 elos cortados da 6ª à 8ª fila	Importante	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	2	decrecente	Nó com o IP4 - Lamares	102,10	101,80	VED-RH	P2	3 cortes na RH, dimensão variável de 10*5cm a 30*5cm	Aceitável	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	2	decrecente	Nó com o IP4 - Lamares	102,20	102,30	VED-RH	P2	5 corte na RH, dimensão 20*10cm	Aceitável	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	2	decrecente	Nó com o IP4 - Lamares	102,30	102,40	VED-RP	P2	2 elos cortados nas 6ª e 7ª filas	Aceitável	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	2	decrecente	Nó com o IP4 - Lamares	102,40	102,50	VED-RP	P2	2 elos cortados na 4ª e 5ª fila	Aceitável	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	2	crescente	Lamares - Justes	102,80	102,90	VED-RP	P2	vários elos cortados na RP da 3ª à 6ª fila	Aceitável	–	–	–	–
set.-out. de	A4	2	crescente	Lamares - Justes	102,80	102,90	VED-RP	P2	vários elos cortados nas 6ª e 7ª filas	importante	–	–	–	–

RELATÓRIO DE MONITORIZAÇÃO

MONITORIZAÇÃO DOS SISTEMAS ECOLÓGICOS – VERTEBRADOS TERRESTRES NÃO VOADORES
 SUBCONCESSÃO DA AUTOESTRADA TRANSMONTANA
 A4 / IP4 VILA REAL (PARADA DE CUNHOS) / QUINTANILHA
 FASE DE EXPLORAÇÃO – 4º CICLO ANUAL – 2017/2018
 ANEXO VIII_RM_SEVTNV_201811_PA_AETRANSMONTANA
 PÁGINA 109

DATA	VIA	LOTE	SENTIDO	SUB-LANÇO	Pk		⁽¹⁾ TIPO DE ESTRUTURA	⁽²⁾ TIPO DE DANO	DESCRIÇÃO	GRAVIDADE	PRESENÇA DE INDÍCIOS DE FAUNA			
					inicial	final					Espécie	Nº de indícios	Tipo de indício	Localização
2017														
set.-out. de 2017	A4	2	crescente	Lamares - Justes	102,90	103,00	VED-RP	P2	3 elos cortados na 7ª fila	Importante	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	2	crescente	Lamares - Justes	103,00	103,10	VED-RP	P2	2 elos cortados na 10ª fila	Aceitável	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	2	crescente	Lamares - Justes	103,00	103,10	VED-RH	P2/P6	RH rebaixada e com acumulação de detritos junto ao canal de escoamento de água	Importante	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	2	crescente	Lamares - Justes	103,00	103,10	VED-RH	P2	1 corte na RH 50*30cm	Importante	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	2	crescente	Lamares - Justes	103,00	103,10	VED-RP	P2	3 elos cortados na 9ª fila	Aceitável	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	2	crescente	Lamares - Justes	103,00	103,10	VED-RH	P2	vários cortes na RH, dimensão 20*20cm	Aceitável	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	2	crescente	Lamares - Justes	103,10	103,20	VED-RH	P2	vários cortes na RH, dimensão 30*20cm	Aceitável	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	2	crescente	Lamares - Justes	103,10	103,20	VED-RH	P2	vários cortes na RH, dimensão variável até 20*30cm	Aceitável	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	2	decrecente	Lamares - Justes	103,10	103,20	VED-RP	P2	1 elo cortado na 7ª fila	Aceitável	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	2	crescente	Lamares - Justes	103,10	103,20	BAS	P2	grande espaço entre a BAS e os postes	Aceitável	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	2	crescente	Lamares - Justes	103,20	103,30	VED-RH	P2	RH rebaixada cerca de 1m	Aceitável	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	2	crescente	Lamares - Justes	103,20	103,30	VED-RH	P2	2 cortes na RH, dimensão 20*10cm	Aceitável	–	–	–	–

DATA	VIA	LOTE	SENTIDO	SUB-LANÇO	Pk		(1) TIPO DE ESTRUTURA	(2) TIPO DE DANO	DESCRIÇÃO	GRAVIDADE	PRESENÇA DE INDÍCIOS DE FAUNA			
					inicial	final					Espécie	Nº de indícios	Tipo de indício	Localização
2017														
set.-out. de 2017	A4	2	crescente	Lamares - Justes	103,20	103,30	VED-RH	P2	vários cortes na RH, dimensão 20*10cm	Aceitável	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	2	crescente	Lamares - Justes	103,30	103,40	VIA-VED	P1	silvados densos sobrepostos na vedação	Importante	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	2	crescente	Lamares - Justes	103,30	103,50	VED-RP	P2	3 elos cortados na 12ª fila	Importante	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	2	crescente	Lamares - Justes	103,30	103,50	VED-RH	P2	21 cortes na RH, dimensão variável de 20*10cm a 30*30cm	Aceitável	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	2	crescente	Lamares - Justes	103,50	103,60	VED-RH	P2	1 corte na RH 40*20cm	Aceitável	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	2	crescente	Lamares - Justes	103,50	103,70	VED-RH	P2	vários cortes na RH, dimensão variável até 40*20cm	Aceitável	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	2	decrecente	Lamares - Justes	103,50	103,60	VED-RP	P2	1 elo cortado na 5ª fila	Aceitável	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	2	crescente	Lamares - Justes	103,50	103,60	VED-RH	P2	RH rebaixada cerca de 6m	Importante	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	2	decrecente	Lamares - Justes	103,50	103,60	VED-RP	P2	6 elos cortados na RP na 6ª e 7ª fila	Crítica	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	2	crescente	Lamares - Justes	103,60	103,70	VED-RH	P2	vários corte na RH, dimensão 20*10cm	Aceitável	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	2	crescente	Lamares - Justes	103,60	103,70	VED-RH	P3	ausência de RH cerca de 50*20cm	Importante	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	2	crescente	Lamares - Justes	103,60	103,70	VED-RH	P2	vários cortes na RH, dimensão 20*10cm	Aceitável	–	–	–	–

DATA	VIA	LOTE	SENTIDO	SUB-LANÇO	Pk		(1) TIPO DE ESTRUTURA	(2) TIPO DE DANO	DESCRIÇÃO	GRAVIDADE	PRESENÇA DE INDÍCIOS DE FAUNA			
					inicial	final					Espécie	Nº de indícios	Tipo de indício	Localização
set.-out. de 2017	A4	2	crescente	Lamares - Justes	103,70	103,80	VED-RH	P2	vários cortes na RH, dimensão 20*10cm	Aceitável	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	2	crescente	Lamares - Justes	103,70	103,80	VED-RH	P2	vários cortes na RH, dimensão 30*20cm	Aceitável	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	2	crescente	Lamares - Justes	103,80	103,90	VED-RH	P2	vários cortes na RH, dimensão 40*10cm	Aceitável	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	2	crescente	Lamares - Justes	103,80	103,90	VED-RH	P2	vários cortes na RH, dimensão 40*10cm	Aceitável	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	2	crescente	Lamares - Justes	103,80	103,90	BAS	P2	grande espaço entre a BAS e os postes	Aceitável	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	2	crescente	Lamares - Justes	103,80	103,90	VED-RP	P2	2 elos cortados na 7ª fila	Aceitável	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	2	crescente	Lamares - Justes	103,80	103,90	VED-RH	P2	vários cortes na RH 20*10cm; RH rebaixada	Aceitável	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	2	crescente	Lamares - Justes	103,80	103,90	VED-RP	P2	RP com pouca tensão	Aceitável	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	2	crescente	Lamares - Justes	103,80	103,90	VED-RH	P2	1 corte na RH 150*30cm	Importante	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	2	decrecente	Lamares - Justes	103,80	103,90	VED-RH	P2	RH rebaixada e com vários cortes de dimensão variável	Aceitável	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	2	crescente	Lamares - Justes	103,80	103,90	VED-RP	P2	3 elos cortados nas 6ª e 7ª filas	Importante	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	2	crescente	Lamares - Justes	103,80	103,90	VED-RP	P2	3 elos cortados nas 6ª e 7ª filas	Importante	–	–	–	–
set.-	A4	2	crescente	Lamares - Justes	103,80	103,90	VED-RP	P2	6 elos cortados da 3ª à	Importante	–	–	–	–

RELATÓRIO DE MONITORIZAÇÃO

MONITORIZAÇÃO DOS SISTEMAS ECOLÓGICOS – VERTEBRADOS TERRESTRES NÃO VOADORES
SUBCONCESSÃO DA AUTOESTRADA TRANSMONTANA
A4 / IP4 VILA REAL (PARADA DE CUNHOS) / QUINTANILHA
FASE DE EXPLORAÇÃO – 4º CICLO ANUAL – 2017/2018
ANEXO VIII_RM_SEVTNV_201811_PA_AETRANSMONTANA
PÁGINA 112

DATA	VIA	LOTE	SENTIDO	SUB-LANÇO	Pk		(1) TIPO DE ESTRUTURA	(2) TIPO DE DANO	DESCRIÇÃO	GRAVIDADE	PRESENÇA DE INDÍCIOS DE FAUNA			
					inicial	final					Espécie	Nº de indícios	Tipo de indício	Localização
out. de 2017									5ª fila					
set.-out. de 2017	A4	2	crescente	Lamares - Justes	103,80	103,90	VED-RP	P2	vários elos desviados na RP da 4ª à 7ª fila	Importante	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	2	crescente	Lamares - Justes	103,90	104,00	VED-RH	P1/P5/P6	RH soterrada e com vegetação	Aceitável	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	2	crescente	Lamares - Justes	103,90	104,00	VED-RH	P2	vários cortes na RH, dimensão 20*50cm	Importante	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	2	crescente	Lamares - Justes	103,90	104,00	VED-RH	P2	corte na RH cerca de 3m junto ao solo	Importante	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	2	decrecente	Lamares - Justes	103,90	104,00	VED-RP	P2	2 elos cortados na 10ª fila	Aceitável	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	2	decrecente	Lamares - Justes	103,90	104,00	VED-RH	P2	RH rebaixada	Aceitável	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	2	decrecente	Lamares - Justes	103,90	104,00	VED-RP	P2	1 elo cortado na 10ª fila	Aceitável	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	2	decrecente	Lamares - Justes	103,90	104,00	VED-RP	P2	1 elo cortado na 6ª fila	Aceitável	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	2	decrecente	Lamares - Justes	103,90	104,00	VIA-VED	P1	vegetação sobreposta na vedação	Importante	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	2	decrecente	Lamares - Justes	103,90	104,00	VIA-VED	P1	vegetação sobreposta na vedação	Aceitável	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	2	decrecente	Lamares - Justes	103,90	104,00	VED-RP	P2	1 elo cortado na 4ª fila	Aceitável	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	2	decrecente	Lamares - Justes	103,90	104,00	VED-RP	P2	1 elo cortado na 7ª fila	Aceitável	–	–	–	–

DATA	VIA	LOTE	SENTIDO	SUB-LANÇO	Pk		(1) TIPO DE ESTRUTURA	(2) TIPO DE DANO	DESCRIÇÃO	GRAVIDADE	PRESENÇA DE INDÍCIOS DE FAUNA			
					inicial	final					Espécie	Nº de indícios	Tipo de indício	Localização
2017														
set.-out. de 2017	A4	2	decrecente	Lamares - Justes	103,90	104,00	VED-RP	P2	5 elos cortados na RP na 3ª e 5ª fila	Aceitável	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	2	decrecente	Lamares - Justes	103,90	104,00	VED-RP	P2	4 elos cortados na RP na 4ª e 6ª fila	Aceitável	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	2	decrecente	Lamares - Justes	103,90	104,00	VED-RP	P2	3 elos cortados nas 3ª e 4ª filas	Importante	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	2	decrecente	Lamares - Justes	103,90	104,00	VED-RP	P2	8 elos cortados da 4ª à 6ª filas	Crítica	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	2	decrecente	Lamares - Justes	104,00	104,10	VED-RP	P2	1 elo cortado na 4ª fila	Aceitável	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	2	decrecente	Lamares - Justes	104,00	104,10	VED-RH	P2	vários cortes na RH, dimensão variável de 40*10cm a 100*10cm	Importante	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	2	crescente	Lamares - Justes	104,10	104,20	VED-RH	P2	vários cortes na RH, dimensão 50*15cm	Importante	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	2	decrecente	Lamares - Justes	104,10	104,20	VED-RP	P2	2 elos cortados na 9ª e 10ª filas	Aceitável	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	2	decrecente	Lamares - Justes	104,10	104,20	VED-RP	P2	1 elo cortado na 1ª fila	Aceitável	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	2	decrecente	Lamares - Justes	104,10	104,20	VED-RH	P2	RH rebaixada	Aceitável	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	2	decrecente	Lamares - Justes	104,10	104,20	VED-RP	P2	2 elos cortados nas 6ª e 7ª filas	Aceitável	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	2	decrecente	Lamares - Justes	104,10	104,20	VED-RH	P2	RH rebaixada	Aceitável	–	–	–	–

DATA	VIA	LOTE	SENTIDO	SUB-LANÇO	Pk		⁽¹⁾ TIPO DE ESTRUTURA	⁽²⁾ TIPO DE DANO	DESCRIÇÃO	GRAVIDADE	PRESENÇA DE INDÍCIOS DE FAUNA			
					inicial	final					Espécie	Nº de indícios	Tipo de indício	Localização
set.-out. de 2017	A4	2	decrecente	Lamares - Justes	104,10	104,20	VED-RP	P2	3 elos cortados na RP 8ª, 14ª e 15ª fila	Aceitável	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	2	decrecente	Lamares - Justes	104,20	104,30	VED-RH	P2	14 cortes na RH, dimensão variável de 20*10cm a 30*10cm	Aceitável	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	2	decrecente	Lamares - Justes	104,20	104,30	VED-RP	P2	3 elos cortados nas 8ª e 9ª filas	Aceitável	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	2	crescente	Lamares - Justes	104,30	104,40	VED-RH	P2	vários cortes na RH, dimensão 60*10cm; RH rebaixada cerca de 9m	Importante	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	2	crescente	Lamares - Justes	104,30	104,40	VED-RP	P2	vários elos cortados na RP da 8ª à 11ª fila	Aceitável	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	2	crescente	Lamares - Justes	104,30	104,40	VED-RP	P2	2 elos cortados na RP na 6ª fila	Aceitável	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	2	decrecente	Lamares - Justes	104,30	104,40	VED-RP	P2	6 elos cortados nas 10ª, 11ª e 13ª fila	Importante	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	2	crescente	Lamares - Justes	104,30	104,40	VED-RP	P2	vários elos cortados da 8ª à 11ª fila	Importante	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	2	crescente	Lamares - Justes	104,40	104,50	VED-RH	P2	vários cortes na RH, dimensão 30*10cm	Aceitável	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	2	crescente	Lamares - Justes	104,40	104,50	VED-RH	P2	vários cortes na RH, dimensão 20*10cm	Aceitável	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	2	crescente	Lamares - Justes	104,40	104,50	VED-RH	P2	vários cortes na RH, dimensão variável até 30*20cm	Aceitável	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	2	crescente	Lamares - Justes	104,40	104,50	VED-RH	P2	vários cortes na RH, dimensão 30*20cm	Aceitável	–	–	–	–
set.-	A4	2	decrecente	Lamares - Justes	104,40	104,30	VED-RH	P2	vários cortes na RH,	Importante	–	–	–	–

DATA	VIA	LOTE	SENTIDO	SUB-LANÇO	Pk		(1) TIPO DE ESTRUTURA	(2) TIPO DE DANO	DESCRIÇÃO	GRAVIDADE	PRESENÇA DE INDÍCIOS DE FAUNA			
					inicial	final					Espécie	Nº de indícios	Tipo de indício	Localização
out. de 2017									dimensão variável de 10*10cm a 80*10cm					
set.-out. de 2017	A4	2	decrecente	Lamares - Justes	104,40	104,50	VED-RP	P2	4 elos cortados nas 7ª e 11ª filas	Aceitável	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	2	decrecente	Lamares - Justes	104,40	104,50	VED-RP	P2	3 elos cortado na RP na 5ª, 6ª e 9ª fila	Aceitável	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	2	crescente	Lamares - Justes	104,50	104,60	VED-RH	P2	RH despregada da RP	Aceitável	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	2	crescente	Lamares - Justes	104,50	104,60	VED-RP	P2	vários elos cortados da 4ª e 16ª fila	Crítica	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	2	decrecente	Lamares - Justes	104,60	104,40	VED-RH	P2	vários cortes na RH, dimensão variável de 10*10cm a 90*10cm	Importante	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	2	crescente	Lamares - Justes	104,60	104,70	VED-RP	P2	2 elos cortados nas 11ª e 13ª filas	Aceitável	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	2	crescente	Lamares - Justes	104,60	104,70	VED-RP	P2	1 elo cortado na 7ª fila	Aceitável	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	2	decrecente	Lamares - Justes	104,70	104,50	VED-RH	P2	vários cortes na RH, dimensão variável de 20*20cm a 60*10cm	Importante	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	2	decrecente	Lamares - Justes	104,70	104,80	VED-RP	P2	1 elo cortado na 8ª fila	Aceitável	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	2	decrecente	Lamares - Justes	104,70	104,80	VED-RP	P2	1 elo cortado na 4ª fila	Aceitável	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	2	crescente	Lamares - Justes	104,70	104,80	VED-RP	P2	3 elos na 7ª, 14ª e na 15ª fila na RP	Aceitável	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	2	crescente	Lamares - Justes	104,70	104,80	VIA-VED	P2	silvado sobreposto na vedação	Aceitável	–	–	–	–

DATA	VIA	LOTE	SENTIDO	SUB-LANÇO	Pk		(1) TIPO DE ESTRUTURA	(2) TIPO DE DANO	DESCRIÇÃO	GRAVIDADE	PRESENÇA DE INDÍCIOS DE FAUNA			
					inicial	final					Espécie	Nº de indícios	Tipo de indício	Localização
2017														
set.-out. de 2017	A4	2	decrecente	Lamares - Justes	104,70	104,80	VED-RP	P2	1 elo cortado na 13ª fila	Aceitável	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	2	decrecente	Lamares - Justes	104,70	104,80	VED-RP	P2	4 elos cortados na RP 5ª à 8ª fila	Aceitável	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	2	decrecente	Lamares - Justes	104,80	104,90	VED-RP	P2	10 elos cortados da 6ª à 8ª, 13ª e 14ª filas	Crítica	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	2	decrecente	Lamares - Justes	104,80	104,90	VED-RP	P2	3 elos cortados nas 5ª e 10ª filas	Aceitável	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	2	crescente	Lamares - Justes	104,80	104,90	VED-RH	P2	vários corte na RH, dimensão 40*15cm	Aceitável	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	2	crescente	Lamares - Justes	104,80	104,90	VED-RP	P2	2 elos cortados nas 8ª e 9ª filas	Aceitável	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	2	crescente	Lamares - Justes	104,80	104,90	VED-RH	P2	vários cortes na RH, dimensão 20*10cm	Aceitável	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	2	crescente	Lamares - Justes	104,80	104,90	VED-RP	P2	1 elo cortado na 6ª fila	Aceitável	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	2	decrecente	Lamares - Justes	104,90	104,60	VED-RH	P2	vários cortes na RH, dimensão variável de 10*10cm a 40*10cm	Aceitável	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	2	decrecente	Lamares - Justes	105,00	104,80	VED-RH	P2	vários cortes na RH, dimensão variável de 20*5cm a 70*10cm	Importante	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	2	crescente	Lamares - Justes	105,00	105,10	VED-RP	P2	2 elos cortados nas 6ª e 7ª filas	Aceitável	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	2	decrecente	Lamares - Justes	105,00	105,10	VED-RH	P2	RH rebaixada cerca de 2m	Aceitável	–	–	–	–

DATA	VIA	LOTE	SENTIDO	SUB-LANÇO	Pk		(1) TIPO DE ESTRUTURA	(2) TIPO DE DANO	DESCRIÇÃO	GRAVIDADE	PRESENÇA DE INDÍCIOS DE FAUNA			
					inicial	final					Espécie	Nº de indícios	Tipo de indício	Localização
set.-out. de 2017	A4	2	crescente	Lamares - Justes	105,00	105,10	VED-RP	P2	1 elo cortado na 13ª fila	Aceitável	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	2	crescente	Lamares - Justes	105,00	105,10	VED-RH	P2	vários cortes na RH, dimensão variável	Aceitável	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	2	crescente	Lamares - Justes	105,00	105,10	VED-RH	P2	RH rebaixada	Aceitável	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	2	decrecente	Lamares - Justes	105,00	105,10	VED-RH	P2	vários cortes na RH, dimensão variável de 30*10cm e 20*10cm; RH despregada	Aceitável	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	2	crescente	Lamares - Justes	105,00	105,10	VED-RP	P2	1 elo cortado na 5ª fila	Aceitável	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	2	decrecente	Lamares - Justes	105,00	105,10	VED-RP	P2	9 elos cortados na 15ª fila	importante	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	2	decrecente	Lamares - Justes	105,10	104,90	VED-RH	P2	vários cortes na RH, dimensão variável de 10*10cm a 20*10cm	Aceitável	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	2	decrecente	Lamares - Justes	105,10	105,20	VED-RP	P2	1 elo cortado na 5ª fila	Aceitável	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	2	crescente	Lamares - Justes	105,10	105,20	VED-RH	P3	ausência de RH cerca de 4m de cada lado da passagem	Importante	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	2	decrecente	Lamares - Justes	105,10	105,20	VED-RP	P2	4 elos cortados na RP na 10ª e 12ª fila	Aceitável	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	2	crescente	Lamares - Justes	105,20	105,30	VED-RH	P2	vários cortes na RH, dimensão 20*10cm	Aceitável	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	2	crescente	Lamares - Justes	105,20	105,30	VED-RH	P2	corte na RH junto ao solo 50*10cm	Importante	–	–	–	–

DATA	VIA	LOTE	SENTIDO	SUB-LANÇO	Pk		⁽¹⁾ TIPO DE ESTRUTURA	⁽²⁾ TIPO DE DANO	DESCRIÇÃO	GRAVIDADE	PRESENÇA DE INDÍCIOS DE FAUNA			
					inicial	final					Espécie	Nº de indícios	Tipo de indício	Localização
set.-out. de 2017	A4	2	crescente	Lamares - Justes	105,20	105,30	VED-RH	P2	vários cortes na RH, dimensão 20*10cm e 20*20 cm	Aceitável	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	2	decrecente	Lamares - Justes	105,20	105,30	VED-RH	P2	1 corte na RH 20*10cm	Aceitável	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	2	decrecente	Lamares - Justes	105,20	105,30	VED-RP	P2	1 elo cortado na 12ª fila	Aceitável	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	2	crescente	Lamares - Justes	105,20	105,30	VED-RP	P2	corte na RP junto ao solo 50*10cm	Importante	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	2	crescente	Lamares - Justes	105,30	105,40	VED-RH	P2	vários cortes na RH, dimensão 30*20cm	Aceitável	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	2	decrecente	Lamares - Justes	105,30	105,40	VED-RP	P2	3 elos cortados nas 4ª e 5ª filas	Importante	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	2	decrecente	Lamares - Justes	105,40	105,50	VED-RP	P2	1 elo cortado na 9ª fila	Aceitável	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	2	crescente	Lamares - Justes	105,40	105,50	VED-RP	P2	1 elo cortado na 4ª fila	Aceitável	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	2	decrecente	Lamares - Justes	105,50	105,30	VED-RH	P2	vários cortes na RH, dimensão variável de 10*5cm a 80*40cm	Importante	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	2	crescente	Lamares - Justes	105,50	105,60	VED-RP	P2	1 elo cortado na 6ª fila	Aceitável	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	2	crescente	Lamares - Justes	105,50	105,60	VED-RP	P2	1 elo cortado na 7ª fila	Aceitável	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	2	crescente	Lamares - Justes	105,50	105,60	VED-RH	P2	vários cortes na RH, dimensão variável	Aceitável	–	–	–	–
set.-	A4	2	crescente	Lamares - Justes	105,60	105,70	VED-RP	P2	3 elos cortados na 7ª	Importante	–	–	–	–

RELATÓRIO DE MONITORIZAÇÃO

MONITORIZAÇÃO DOS SISTEMAS ECOLÓGICOS – VERTEBRADOS TERRESTRES NÃO VOADORES
SUBCONCESSÃO DA AUTOESTRADA TRANSMONTANA
A4 / IP4 VILA REAL (PARADA DE CUNHOS) / QUINTANILHA
FASE DE EXPLORAÇÃO – 4º CICLO ANUAL – 2017/2018
ANEXO VIII_RM_SEVTNV_201811_PA_AETRANSMONTANA
PÁGINA 119

DATA	VIA	LOTE	SENTIDO	SUB-LANÇO	Pk		(1) TIPO DE ESTRUTURA	(2) TIPO DE DANO	DESCRIÇÃO	GRAVIDADE	PRESENÇA DE INDÍCIOS DE FAUNA			
					inicial	final					Espécie	Nº de indícios	Tipo de indício	Localização
out. de 2017									fila					
set.-out. de 2017	A4	2	decrecente	Lamares - Justes	105,60	105,40	VED-RH	P2	vários cortes na RH, dimensão variável de 10*10cm a 60*10cm	Importante	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	2	decrecente	Lamares - Justes	105,60	105,70	VED-RP	P2	2 elos cortados nas 7ª e 8ª filas	Aceitável	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	2	crescente	Lamares - Justes	105,60	105,70	VED-RH	P2	vários cortes na RH, dimensão variável	Aceitável	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	2	crescente	Lamares - Justes	105,60	105,70	VED-RP	P2	1 elo cortado na 4ª fila	Aceitável	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	2	crescente	Lamares - Justes	105,70	105,80	VED-RH	P3	RH não enterrada	Importante	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	2	crescente	Lamares - Justes	105,70	105,80	VED-RH	P2	vários cortes na RH, dimensão variável	Aceitável	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	2	crescente	Lamares - Justes	105,70	105,80	VED-RP	P2	10 elos cortados da 5ª à 10ª filas	Crítica	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	2	decrecente	Lamares - Justes	105,70	105,60	VED-RH	P2	vários cortes na RH, dimensão variável de 15*5cm a 50*5cm	Importante	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	2	decrecente	Lamares - Justes	105,80	105,90	VED-RP	P2	vários elos cortados na RP da 3ª à 7ª fila	Aceitável	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	2	decrecente	Lamares - Justes	105,90	105,70	VED-RH	P2	9 cortes na RH, dimensão variável de 20*5cm a 30*10cm	Aceitável	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	2	decrecente	Lamares - Justes	105,90	106,00	VED-RP	P2	1 elo cortado na 7ª fila	Aceitável	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	2	crescente	Lamares - Justes	105,90	106,00	VED-RH	P2	vários cortes na RH de dimensão 20*10cm	Aceitável	–	–	–	–

DATA	VIA	LOTE	SENTIDO	SUB-LANÇO	Pk		(1) TIPO DE ESTRUTURA	(2) TIPO DE DANO	DESCRIÇÃO	GRAVIDADE	PRESENÇA DE INDÍCIOS DE FAUNA			
					inicial	final					Espécie	Nº de indícios	Tipo de indício	Localização
2017														
set.-out. de 2017	A4	2	crescente	Lamares - Justes	105,90	106,00	VED-RP	P2	1 elo cortado na 8ª fila	Aceitável	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	2	crescente	Lamares - Justes	105,90	106,00	VED-RP	P2	1 elo cortado na 9ª fila	Aceitável	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	2	decrecente	Lamares - Justes	106,00	106,10	VED-RP	P2	2 elos cortados na 7ª fila	Aceitável	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	2	crescente	Lamares - Justes	106,00	106,10	VED-RP	P2	1 elo cortado na 2ª fila	Aceitável	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	2	crescente	Lamares - Justes	106,00	106,10	VED-RH	P2	vários cortes na RH, dimensão 40*10cm	Aceitável	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	2	crescente	Lamares - Justes	106,00	106,10	VED-RH	P2	RH rebaixada 4m	Aceitável	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	2	crescente	Lamares - Justes	106,20	106,30	VED-RP	P2	1 elo cortado na 8ª fila	Aceitável	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	2	crescente	Lamares - Justes	106,30	106,40	VED-RP	P2	4 elos cortados da 7ª à 10ª filas	Aceitável	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	2	crescente	Lamares - Justes	106,30	106,40	VED-RP	P2	5 elos cortados da 10ª à 12ª fila	Importante	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	2	crescente	Lamares - Justes	106,30	106,40	VED-RP	P2	vários elos cortados da 8ª à 11ª filas	Importante	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	2	crescente	justes - Pópulo	106,40	106,50	VED-RH	P2	RH rebaixada cerca de 8m	Importante	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	2	crescente	justes - Pópulo	106,40	106,50	VED-RH	P2	1 corte na RH 150*40cm	Importante	–	–	–	–

DATA	VIA	LOTE	SENTIDO	SUB-LANÇO	Pk		(1) TIPO DE ESTRUTURA	(2) TIPO DE DANO	DESCRIÇÃO	GRAVIDADE	PRESENÇA DE INDÍCIOS DE FAUNA			
					inicial	final					Espécie	Nº de indícios	Tipo de indício	Localização
set.-out. de 2017	A4	2	crescente	justes - Pópulo	106,40	106,50	VED-RP	P2	1 elo cortado na 9ª fila	Aceitável	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	2	crescente	justes - Pópulo	106,40	106,50	BAS	P1	Vegetação a obstruir a BAS	Aceitável	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	2	crescente	Justes - Pópulo	106,40	106,50	VED-RP	P2	3 elos cortados na RP na 4ª à 6ª fila	Aceitável	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	2	decrésciente	justes - Pópulo	107,00	107,10	VED-RH	P5/P6	RH soterrada	Aceitável	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	2	crescente	justes - Pópulo	107,00	107,10	VED-RH	P2	1 corte na RH 30*10cm	Aceitável	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	2	crescente	justes - Pópulo	107,00	107,10	VED-RH	P2	2 cortes na RH 30*10cm	Aceitável	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	2	crescente	justes - Pópulo	107,00	107,10	VED-RP	P2	1 elo cortado na 7ª fila	Aceitável	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	2	crescente	justes - Pópulo	107,00	107,10	VED-RH	P2	1 corte na RH 30*5cm	Aceitável	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	2	crescente	justes - Pópulo	107,00	107,10	VED-RP	P2	4 elos cortados da 8ª à 10ª filas	Importante	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	3	crescente	Justes - Pópulo	107,10	107,20	VED-RH	P2	vários cortes na RH, dimensão variável de 30*10cm e 40*20cm	Aceitável	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	3	decrésciente	Justes - Pópulo	107,20	107,30	VED-RP	P2	1 elo cortado na 5ª fila	Aceitável	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	3	decrésciente	Justes - Pópulo	107,20	107,30	VED-RP	P2	1 elo cortado na 6ª fila	Aceitável	–	–	–	–
set.-	A4	3	decrésciente	Justes - Pópulo	107,30	107,10	VED-RH	P2	vários cortes na RH,	Importante	–	–	–	–

DATA	VIA	LOTE	SENTIDO	SUB-LANÇO	Pk		(1) TIPO DE ESTRUTURA	(2) TIPO DE DANO	DESCRIÇÃO	GRAVIDADE	PRESENÇA DE INDÍCIOS DE FAUNA			
					inicial	final					Espécie	Nº de indícios	Tipo de indício	Localização
out. de 2017									dimensão variável de 10*20cm a 50*20cm					
set.-out. de 2017	A4	3	decrecente	Justes - Pópulo	107,30	107,40	VED-RP	P2	4 elos cortados nas 5ª, 9ª, 10ª e 11ª filas	Aceitável	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	3	decrecente	Justes - Pópulo	107,30	107,40	VED-AF	P2	arame farpado solto	Aceitável	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	3	decrecente	Justes - Pópulo	107,30	107,40	VED-RP	P2	3 elos cortados nas 5ª e 6ª filas	importante	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	3	decrecente	Justes - Pópulo	107,40	107,20	VED-RH	P2	vários cortes na RH, dimensão variável de 10*10cm a 50*20cm	Importante	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	3	decrecente	Justes - Pópulo	107,40	107,50	VED-RP	P2	1 elo cortado na 5ª fila	Aceitável	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	3	decrecente	Justes - Pópulo	107,50	107,30	VED-RH	P2	vários cortes na RH, dimensão variável de 20*10cm a 40*20cm	Aceitável	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	3	decrecente	Justes - Pópulo	107,50	107,60	VED-RH	P3	ausência de RH cerca de 1,5m	Importante	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	3	decrecente	Justes - Pópulo	107,60	107,40	VED-RH	P2	vários cortes na RH, dimensão variável de 20*20cm a 80*10cm	Importante	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	3	decrecente	Justes - Pópulo	107,60	107,70	VED-RP	P2	2 elos cortados na 7ª fila	Aceitável	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	3	decrecente	Justes - Pópulo	107,70	107,80	VED-RP	P2	2 elos cortados nas 6ª e 7ª filas	Aceitável	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	3	decrecente	Justes - Pópulo	107,80	107,60	VED-RH	P2	vários cortes na RH, dimensão variável de 10*10cm a 30*5cm	Aceitável	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	3	decrecente	Justes - Pópulo	107,80	107,90	VED-RP	P2	2 elos cortados nas 6ª e 7ª filas	Aceitável	–	–	–	–

RELATÓRIO DE MONITORIZAÇÃO

MONITORIZAÇÃO DOS SISTEMAS ECOLÓGICOS – VERTEBRADOS TERRESTRES NÃO VOADORES
SUBCONCESSÃO DA AUTOESTRADA TRANSMONTANA
A4 / IP4 VILA REAL (PARADA DE CUNHOS) / QUINTANILHA
FASE DE EXPLORAÇÃO – 4º CICLO ANUAL – 2017/2018
ANEXO VIII_RM_SEVTNV_201811_PA_AETRANSMONTANA
PÁGINA 123

DATA	VIA	LOTE	SENTIDO	SUB-LANÇO	Pk		(1) TIPO DE ESTRUTURA	(2) TIPO DE DANO	DESCRIÇÃO	GRAVIDADE	PRESENÇA DE INDÍCIOS DE FAUNA			
					inicial	final					Espécie	Nº de indícios	Tipo de indício	Localização
2017														
set.-out. de 2017	A4	3	decrecente	Justes - Pópulo	107,90	108,00	VED-RP	P2	1 elo cortado na 5ª fila	Aceitável	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	3	decrecente	Justes - Pópulo	108,00	108,10	VED-RP	P2	1 elo cortado na 4ª fila	Aceitável	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	3	decrecente	Justes - Pópulo	108,00	108,10	VED-RP	P2	4 elos cortados na 6ª fila	Importante	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	3	decrecente	Justes - Pópulo	108,10	108,20	VED-RP	P2	1 elo cortado na 8ª fila	Aceitável	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	3	decrecente	Justes - Pópulo	111,80	111,90	VED-RP	P2	1 elo cortado na 3ª fila	Aceitável	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	3	decrecente	Justes - Pópulo	111,80	111,90	VED-RP	P2	1 elo cortado na 3ª fila	Aceitável	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	3	decrecente	Justes - Pópulo	111,80	111,90	VED-RH	P2	vários cortes na RH, dimensão variável de 20*10cm a 30*10cm	Aceitável	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	3	decrecente	Justes - Pópulo	111,80	111,90	VED-RP	P2	3 elos cortados na 12ª fila	Aceitável	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	3	decrecente	Justes - Pópulo	111,80	111,90	VED-RP	P2	2 elos cortados na 11ª fila	Aceitável	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	3	decrecente	Justes - Pópulo	111,80	111,90	VED-RP	P2	1 elo cortado na 3ª fila	Aceitável	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	3	decrecente	Justes - Pópulo	111,80	111,90	VED-RP	P2	3 elos cortados na 13ª fila	Aceitável	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	3	decrecente	Justes - Pópulo	111,90	112,00	VED-RP	P2	1 elo cortado na 7ª fila	Aceitável	–	–	–	–

DATA	VIA	LOTE	SENTIDO	SUB-LANÇO	Pk		⁽¹⁾ TIPO DE ESTRUTURA	⁽²⁾ TIPO DE DANO	DESCRIÇÃO	GRAVIDADE	PRESENÇA DE INDÍCIOS DE FAUNA			
					inicial	final					Espécie	Nº de indícios	Tipo de indício	Localização
set.-out. de 2017	A4	3	decrecente	Justes - Pópulo	111,90	111,80	VED-RH	P2	vários cortes na RH, dimensão variável de 20*10cm a 50*20cm	Importante	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	3	decrecente	Justes - Pópulo	112,00	112,10	VED-RP	P2	2 elos cortados na 11ª fila	Aceitável	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	3	decrecente	Justes - Pópulo	112,10	112,20	VED-RP	P2	1 elo cortado na 3ª fila	Aceitável	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	3	decrecente	Justes - Pópulo	112,10	112,20	VED-RH	P2	vários cortes na RH, dimensão variável de 20*5cm a 30*15cm	Aceitável	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	3	decrecente	Justes - Pópulo	112,10	112,20	VED-RP	P2	3 elos cortados nas 5ª e 7ª filas	Aceitável	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	3	decrecente	Justes - Pópulo	112,20	112,30	VED-RP	P2	1 elo cortado na 13ª fila	Aceitável	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	3	decrecente	Justes - Pópulo	112,20	112,10	VED-RH	P2	vários cortes na RH, dimensão variável de 20*5cm a 30*30cm	Aceitável	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	3	decrecente	Justes - Pópulo	112,20	112,30	VED-RP	P2	2 elos cortados na 3ª fila	Aceitável	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	3	decrecente	Justes - Pópulo	112,30	112,40	VED-RP	P2	3 elos cortados nas 3ª, 7ª e 8ª filas	Aceitável	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	3	decrecente	Justes - Pópulo	112,30	112,40	VED-RP	P2	1 elo cortado na 4ª fila	Aceitável	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	3	decrecente	Justes - Pópulo	112,30	112,40	VED-RP	P2	2 elos cortados na 10ª fila	Aceitável	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	3	decrecente	Justes - Pópulo	112,30	112,40	VED-RP	P2	2 elos cortados na 7ª fila	Aceitável	–	–	–	–
set.-	A4	3	decrecente	Justes - Pópulo	112,30	112,20	VED-RH	P2	vários cortes na RH,	Importante	–	–	–	–

DATA	VIA	LOTE	SENTIDO	SUB-LANÇO	Pk		(1) TIPO DE ESTRUTURA	(2) TIPO DE DANO	DESCRIÇÃO	GRAVIDADE	PRESENÇA DE INDÍCIOS DE FAUNA			
					inicial	final					Espécie	Nº de indícios	Tipo de indício	Localização
out. de 2017									dimensão variável de 10*5cm a 50*15cm					
set.-out. de 2017	A4	3	decrecente	Justes - Pópulo	112,40	112,50	VED-RP	P2	4 elos cortados nas 8ª, 12ª e 13ª filas	Aceitável	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	3	decrecente	Justes - Pópulo	112,50	112,30	VED-RH	P2	vários cortes na RH, dimensão variável de 10*10cm a 30*10cm	Aceitável	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	3	decrecente	Justes - Pópulo	112,60	112,70	VED-RP	P2	3 elos cortados na 7ª fila	Importante	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	3	decrecente	Justes - Pópulo	112,60	112,70	VED-RP	P2	4 elos cortados nas 5ª e 6ª filas	Importante	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	3	decrecente	Justes - Pópulo	112,70	112,60	VED-RH	P2	vários cortes na RH, dimensão variável de 20*5cm a 60*10cm	Importante	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	3	decrecente	Justes - Pópulo	112,70	112,80	VED-RP	P2	2 elos cortados na 5ª fila	Aceitável	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	3	decrecente	Justes - Pópulo	112,70	112,80	VED-RP	P2	vários elos cortados nas 14ª e 15ª filas (100*20cm)	Importante	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	3	decrecente	Justes - Pópulo	112,90	113,00	VED-RP	P2	1 elo cortado na 4ª fila	Aceitável	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	3	crescente	Justes - Pópulo	113,00	112,90	VED-RH	P2	vários cortes na RH, dimensão variável até 20*20cm	Aceitável	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	3	decrecente	Justes - Pópulo	113,00	113,10	VED-RP	P2	2 elos cortados na 7ª fila	Aceitável	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	3	decrecente	Justes - Pópulo	114,30	114,40	VED-RP	P2	1 elo cortado na 6ª fila	Aceitável	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	3	decrecente	Justes - Pópulo	114,40	114,50	VED-RH	P2	vários cortes na RH, dimensão variável de	Aceitável	–	–	–	–

DATA	VIA	LOTE	SENTIDO	SUB-LANÇO	Pk		(1) TIPO DE ESTRUTURA	(2) TIPO DE DANO	DESCRIÇÃO	GRAVIDADE	PRESENÇA DE INDÍCIOS DE FAUNA			
					inicial	final					Espécie	Nº de indícios	Tipo de indício	Localização
2017									20*10cm a 30*10cm					
set.-out. de 2017	A4	3	decrecente	Justes - Pópulo	114,40	114,50	VED-RH	P2	2 cortes na RH, dimensão 20*10cm	Aceitável	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	3	decrecente	Justes - Pópulo	114,50	114,60	VED-RH	P2	2 cortes na RH 30*20cm e 20*10cm	Aceitável	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	3	decrecente	Justes - Pópulo	114,50	114,60	VED-RP	P2	2 elos cortados na 7ª fila	Aceitável	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	3	decrecente	Justes - Pópulo	114,50	114,60	VED-RP	P2	2 elos cortados nas 5ª e 6ª filas	Aceitável	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	3	decrecente	Justes - Pópulo	114,50	114,60	VED-RH	P3	ausência de RH cerca de 2m	Importante	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	3	decrecente	Justes - Pópulo	114,50	114,60	VED-RH	P2	RH rebaixada	Aceitável	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	3	decrecente	Justes - Pópulo	114,50	114,60	VED-RP	P2	3 elos cortados na 11ª fila	Aceitável	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	3	decrecente	Justes - Pópulo	114,50	114,60	VED-RP	P2	1 elo cortado na 11ª fila	Aceitável	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	3	decrecente	Justes - Pópulo	114,60	114,70	VED-RP	P2	2 elos cortados nas 3ª e 4ª filas	Aceitável	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	3	decrecente	Justes - Pópulo	114,70	114,80	VED-RH	P2	1 corte na RH 30*10cm	Aceitável	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	3	decrecente	Justes - Pópulo	115,00	115,10	VED-RH	P2	1 corte na RH 30*10cm	Aceitável	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	3	crescente	Justes - Pópulo	115,10	115,20	VED-RH	P2/P6	vários cortes na RH de dimensão variável, o mais grave com	Importante	–	–	–	–

RELATÓRIO DE MONITORIZAÇÃO

 MONITORIZAÇÃO DOS SISTEMAS ECOLÓGICOS – VERTEBRADOS TERRESTRES NÃO VOADORES
 SUBCONCESSÃO DA AUTOESTRADA TRANSMONTANA
 A4 / IP4 VILA REAL (PARADA DE CUNHOS) / QUINTANILHA
 FASE DE EXPLORAÇÃO – 4º CICLO ANUAL – 2017/2018
 ANEXO VIII_RM_SEVTNV_201811_PA_AETRANSMONTANA
 PÁGINA 127

DATA	VIA	LOTE	SENTIDO	SUB-LANÇO	Pk		⁽¹⁾ TIPO DE ESTRUTURA	⁽²⁾ TIPO DE DANO	DESCRIÇÃO	GRAVIDADE	PRESENÇA DE INDÍCIOS DE FAUNA			
					inicial	final					Espécie	Nº de indícios	Tipo de indício	Localização
									150*20cm; acumulação de detritos no canal de escoamento					
set.-out. de 2017	A4	3	decrecente	Justes - Pópulo	115,20	115,10	VED-RH	P2	vários cortes na RH, dimensão variável de 10*10cm a 40*10cm	Aceitável	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	3	crescente	Justes - Pópulo	115,30	115,60	VED-RH	P2	vários cortes na RH, dimensão variável de 10*10cm a 30*10cm	Aceitável	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	3	crescente	Justes - Pópulo	115,40	115,70	VED-RH	P2	2 cortes na RH, dimensão de 10*10cm a 30*20cm	Aceitável	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	3	crescente	Justes - Pópulo	115,40	115,70	VED-RH	P5	escorrências junto da PH por baixo da rede	Aceitável	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	3	crescente	Justes - Pópulo	115,40	115,70	VED-RH	P2	3 cortes na RH, dimensão variável de 30*5cm a 150*10cm	Importante	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	3	crescente	Justes - Pópulo	115,40	115,70	VED-RP	P2	1 elo cortado na 7ª fila	Aceitável	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	3	crescente	Justes - Pópulo	115,40	115,70	VED-RH	P2	1 corte na RH 30*10cm	Aceitável	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	3	crescente	Justes - Pópulo	115,40	115,70	VED-RP	P2	2 elos cortados na RP na 11ª fila	Aceitável	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	3	crescente	Justes - Pópulo	115,40	115,70	VED-RH	P2	Vários cortes na RH, dimensão variável de 20*5cm a 40*10cm	Aceitável	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	3	crescente	justes - Pópulo	115,40	115,50	VED-RP	P2	1 elo cortado na 3ª fila	Aceitável	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	3	crescente	Pópulo - Murça	115,50	115,60	VED-RP	P2	1 elo cortado na 4ª fila	Aceitável	–	–	–	–
set.-	A4	3	crescente	Justes - Pópulo	115,50	115,60	VED-RP	P2	1 elo cortado na 6ª fila	Aceitável	–	–	–	–

DATA	VIA	LOTE	SENTIDO	SUB-LANÇO	Pk		(1) TIPO DE ESTRUTURA	(2) TIPO DE DANO	DESCRIÇÃO	GRAVIDADE	PRESENÇA DE INDÍCIOS DE FAUNA			
					inicial	final					Espécie	Nº de indícios	Tipo de indício	Localização
out. de 2017														
set.-out. de 2017	A4	3	decrecente	Pópulo - Murça	115,60	115,70	VED-RP	P2	vários elos cortados nas 3ª e 4ª filas	Crítica	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	3	decrecente	Pópulo - Murça	115,60	115,70	VED-RP	P2	1 elo cortado na 5ª fila	Aceitável	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	3	decrecente	Pópulo - Murça	115,60	115,70	VED-RH	P2	vário cortes na RH, dimensão 20*10cm	Aceitável	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	3	crescente	Justes - Pópulo	115,60	115,70	VED-RH	P2	RH rebaixada	Aceitável	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	3	crescente	Justes - Pópulo	115,60	115,70	VED-RP	P2	RP com pouca tensão	Aceitável	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	3	decrecente	Pópulo - Murça	115,70	115,60	VED-RH	P2	vários cortes na RH, dimensão variável de 20*5cm a 30*5cm	Aceitável	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	3	decrecente	Pópulo - Murça	115,70	115,80	VED-RP	P2	1 elo cortado na 5ª fila	Aceitável	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	3	decrecente	Pópulo - Murça	115,80	115,70	VED-RH	P2	vários cortes na RH, dimensão variável de 20*5cm a 30*10cm	Aceitável	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	3	decrecente	Pópulo - Murça	116,40	116,50	VED-RH	P2	corte na RH 50*30cm	Importante	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	3	decrecente	Pópulo - Murça	116,40	116,50	VED-RP	P2	elos desviados na 1ª e 2ª filas; 2 elos cortados nas 11ª e 12ª filas	Aceitável	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	3	decrecente	Pópulo - Murça	116,40	116,50	VED-RP	P2	2 elos cortados nas 5ª e 6ª filas	Aceitável	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	3	decrecente	Pópulo - Murça	116,40	116,50	VED-RP	P2	1 elo cortado na 6ª fila	Aceitável	–	–	–	–

RELATÓRIO DE MONITORIZAÇÃO

MONITORIZAÇÃO DOS SISTEMAS ECOLÓGICOS – VERTEBRADOS TERRESTRES NÃO VOADORES
SUBCONCESSÃO DA AUTOESTRADA TRANSMONTANA
A4 / IP4 VILA REAL (PARADA DE CUNHOS) / QUINTANILHA
FASE DE EXPLORAÇÃO – 4º CICLO ANUAL – 2017/2018
ANEXO VIII_RM_SEVTNV_201811_PA_AETRANSMONTANA
PÁGINA 129

DATA	VIA	LOTE	SENTIDO	SUB-LANÇO	Pk		(1) TIPO DE ESTRUTURA	(2) TIPO DE DANO	DESCRIÇÃO	GRAVIDADE	PRESENÇA DE INDÍCIOS DE FAUNA			
					inicial	final					Espécie	Nº de indícios	Tipo de indício	Localização
2017														
set.-out. de 2017	A4	3	decrecente	Pópulo - Murça	116,50	116,40	VED-RH	P2	vários cortes na RH, dimensão variável de 20*5cm a 70*20cm	Importante	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	3	decrecente	Pópulo - Murça	116,50	116,60	VED-RP	P2	1 elo cortado na 7ª fila	Aceitável	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	3	decrecente	Pópulo - Murça	116,50	116,60	VED-RP	P2	5 elos cortados na 3ª e 4ª fila	Aceitável	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	3	decrecente	Pópulo - Murça	116,60	116,70	VED-AF	P1	arame farpado solto	Aceitável	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	3	decrecente	Pópulo - Murça	116,60	116,70	VED-RP	P1	2 elos cortados nas 4ª e 5ª filas	Aceitável	<i>Vulpes vulpes</i>	2	dejeto	em cima do jersey a 5m do dano
set.-out. de 2017	A4	3	decrecente	Pópulo - Murça	116,70	116,80	VED-RH	P2	RH rebaixada (ao lado do portão)	Aceitável	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	3	crescente	Pópulo - Murça	116,70	117,00	VED-RH	P2	vários cortes na RH, dimensão variável de 10*5cm a 40*10cm	Aceitável	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	3	decrecente	Pópulo - Murça	116,80	116,90	VED-RP	P2	1 elo cortado na 6ª fila	Aceitável	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	3	decrecente	Pópulo - Murça	116,90	116,70	VED-RH	P2	vários cortes na RH, dimensão variável de 10*10cm a 70*20cm	Importante	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	3	crescente	Pópulo - Murça	116,90	117,00	VED-RP	P2	6 elos cortados nas 3ª, 4ª e 7ª fila	Aceitável	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	3	crescente	Pópulo - Murça	117,00	117,10	VED-RP	P2	1 elo cortado na 1ª fila	Aceitável	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	3	crescente	Pópulo - Murça	117,00	117,20	VED-RH	P2	8 cortes na RH, dimensão variável de 20*5cm a 40*5cm	Aceitável	–	–	–	–

DATA	VIA	LOTE	SENTIDO	SUB-LANÇO	Pk		(1) TIPO DE ESTRUTURA	(2) TIPO DE DANO	DESCRIÇÃO	GRAVIDADE	PRESENÇA DE INDÍCIOS DE FAUNA			
					inicial	final					Espécie	Nº de indícios	Tipo de indício	Localização
set.-out. de 2017	A4	3	decrecente	Pópulo - Murça	117,10	117,20	VED-RP	P2	3 elos cortados na 6ª fila	Importante	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	3	decrecente	Pópulo - Murça	117,10	117,20	VED-RP	P2	1 elo cortado na 4ª fila	Aceitável	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	3	decrecente	Pópulo - Murça	117,10	117,20	VED-RP	P2	5 elos cortados nas 2ª e 8ª filas	Aceitável	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	3	crescente	Pópulo - Murça	117,10	117,20	VED-RH	P2/P3	vários cortes na RH, dimensão 10*10cm e 60*30cm; ausência RH cerca de 3m	Importante	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	3	decrecente	Pópulo - Murça	117,20	117,00	VED-RH	P2	vários cortes na RH, dimensão variável de 10*10cm a 30*30cm	Aceitável	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	3	crescente	Pópulo - Murça	117,20	117,30	VED-RH	P2	6 cortes na RH, dimensão variável de 10*10cm a 50*50cm	Importante	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	3	crescente	Pópulo - Murça	117,20	117,30	VED-RP	P2	3 elos cortados na 10ª e 11ª fila	Aceitável	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	3	decrecente	Pópulo - Murça	117,20	117,30	VED-RP	P2	1 elo cortado na 4ª fila	Aceitável	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	3	decrecente	Pópulo - Murça	117,20	117,30	VED-RP	P2	1 elo cortado na 6ª fila	Aceitável	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	3	decrecente	Pópulo - Murça	117,20	117,30	VED-RP	P2	3 elos cortados nas 7ª e 10ª filas	Aceitável	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	3	crescente	Pópulo - Murça	117,20	117,40	VED-RH	P2	vários cortes na RH, dimensão variável de 20*5cm a 40*20cm	Aceitável	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	3	crescente	Pópulo - Murça	117,20	117,30	VED-RH	P3	ausência de RH cerca de 4m	importante	–	–	–	–

DATA	VIA	LOTE	SENTIDO	SUB-LANÇO	Pk		⁽¹⁾ TIPO DE ESTRUTURA	⁽²⁾ TIPO DE DANO	DESCRIÇÃO	GRAVIDADE	PRESENÇA DE INDÍCIOS DE FAUNA			
					inicial	final					Espécie	Nº de indícios	Tipo de indício	Localização
set.-out. de 2017	A4	3	decrecente	Pópulo - Murça	117,30	117,10	VED-RH	P2	vários cortes na RH, dimensão variável de 10*10cm a 100*10cm	Importante	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	3	decrecente	Pópulo - Murça	117,30	117,40	VED-RP	P2	2 elos cortados na 2ª fila	Aceitável	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	3	decrecente	Pópulo - Murça	117,30	117,40	VED-RP	P2	2 elos cortados nas 5ª e 6ª filas	Aceitável	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	3	decrecente	Pópulo - Murça	117,30	117,40	VED-RP	P2	1 elo cortado na 4ª fila	Aceitável	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	3	crescente	Pópulo - Murça	117,30	117,40	VED-RP	P2	1 elo cortado na 8ª fila	Aceitável	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	3	crescente	Pópulo - Murça	117,40	117,60	VED-RH	P2	vários cortes na RH, dimensão variável de 20*5cm a 30*5cm	Aceitável	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	3	decrecente	Pópulo - Murça	117,40	117,30	VED-RH	P2	vários cortes na RH, dimensão variável de 10*5cm a 80*15cm	Importante	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	3	decrecente	Pópulo - Murça	117,50	117,20	VED-RH	P2	vários cortes na RH, dimensão variável de 10*10cm a 60*10cm	Importante	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	3	decrecente	Pópulo - Murça	117,50	117,60	VED-RH	P2	RH rebaixada cerca de 5m	Importante	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	3	crescente	Pópulo - Murça	117,50	117,60	VED-RH	P2	vários cortes na RH, dimensão variável de 20*5cm a 30*15cm	Aceitável	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	3	crescente	Pópulo - Murça	117,50	117,60	VED-RP	P2	vários elos cortados nas 3ª à 5ª filas; RP despregada	Aceitável	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	3	crescente	Pópulo - Murça	117,50	117,70	VED-RH	P2	vários cortes na RH, dimensão variável de 20*5cm a 40*10cm	Aceitável	–	–	–	–
set.-	A4	3	crescente	Pópulo - Murça	117,50	117,60	VED-RP	P2	3 elos cortados nas 3ª e	Aceitável	–	–	–	–

DATA	VIA	LOTE	SENTIDO	SUB-LANÇO	Pk		(1) TIPO DE ESTRUTURA	(2) TIPO DE DANO	DESCRIÇÃO	GRAVIDADE	PRESENÇA DE INDÍCIOS DE FAUNA			
					inicial	final					Espécie	Nº de indícios	Tipo de indício	Localização
out. de 2017									4ª fila					
set.-out. de 2017	A4	3	crescente	Pópulo - Murça	117,50	117,60	VED-RP	P2	4 elos cortados da 1ª à 3ª filas	Importante	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	3	crescente	Pópulo - Murça	117,60	117,70	VED-RP	P2	1 elo cortado na 3ª fila	Aceitável	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	3	crescente	Pópulo - Murça	117,60	117,70	VED-RH	P2	RH rebaixada cerca de 3m	Aceitável	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	3	crescente	Pópulo - Murça	117,60	117,70	VED-RP	P2	4 elos cortados nas 7ª, 12ª e 19ª filas	Aceitável	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	3	crescente	Pópulo - Murça	117,60	117,70	VED-RP	P2	2 elos cortados nas 2ª e 4ª filas	Aceitável	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	3	crescente	Pópulo - Murça	117,70	117,80	VED-RH	P2	vários cortes na RH, dimensão variável de 40*50cm	Importante	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	3	crescente	Pópulo - Murça	117,80	117,90	VED-RH	P2	vários cortes na RH, dimensão 30*20cm	Aceitável	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	3	crescente	Pópulo - Murça	118,20	118,30	VED-RH	P2	vários cortes na RH 20*10cm	Aceitável	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	3	crescente	Pópulo - Murça	118,20	118,30	VED-RP	P2	vários elos cortados nas 3ª e 4ª filas	Crítica	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	3	crescente	Pópulo - Murça	118,20	118,30	VED-RP	P2	2 elos cortados na 6ª fila	Aceitável	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	3	crescente	Pópulo - Murça	118,30	118,40	VED-RP	P2	2 elos cortados na 5ª fila	Aceitável	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	3	crescente	Pópulo - Murça	118,30	118,40	VED-RP	P2	2 elos cortados nas 7ª e 8ª filas	Aceitável	–	–	–	–

DATA	VIA	LOTE	SENTIDO	SUB-LANÇO	Pk		(1) TIPO DE ESTRUTURA	(2) TIPO DE DANO	DESCRIÇÃO	GRAVIDADE	PRESENÇA DE INDÍCIOS DE FAUNA			
					inicial	final					Espécie	Nº de indícios	Tipo de indício	Localização
2017														
set.-out. de 2017	A4	3	crescente	Pópulo - Murça	118,30	118,40	VED-RP	P2	vários elos cortados da 2ª à 5ª filas	Crítica	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	3	crescente	Pópulo - Murça	118,30	118,40	VIA-VED	P1	Salgueiro regeneração natural a forçar a vedação	Importante	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	3	crescente	Pópulo - Murça	118,30	118,40	VED-RH	P2	vários cortes na RH 20*10cm	Aceitável	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	3	crescente	Pópulo - Murça	118,30	118,40	VED-RP	P2	2 elos cortados na RP na 12ª fila	Aceitável	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	3	crescente	Pópulo - Murça	118,30	118,40	VIA-VED	P1	vegetação sobreposta na vedação	Aceitável	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	3	crescente	Pópulo - Murça	118,30	118,40	BAS	P1	vegetação a forçar abertura da BAS	Aceitável	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	3	crescente	Pópulo - Murça	118,40	118,20	VED-RH	P2	vários cortes na RH, dimensão variável de 20*30cm a 30*20cm	Aceitável	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	3	crescente	Pópulo - Murça	118,40	118,50	VED-RH	P2	vários cortes na RH, dimensão 30*10cm	Aceitável	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	3	decrecente	Pópulo - Murça	118,50	118,60	VED-RP	P2	2 elos cortados na 3ª fila ; RP com pouca tensão	Aceitável	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	3	decrecente	Pópulo - Murça	118,70	118,80	VED-RP	P2	2 elos cortados na 3ª fila	Aceitável	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	3	decrecente	Pópulo - Murça	119,10	119,20	VED-RH	P2	vários cortes na RH, dimensão 30*30cm	Aceitável	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	3	decrecente	Pópulo - Murça	119,10	119,20	VED-RP	P2	1 elo cortado na 10ª fila	Aceitável	–	–	–	–

DATA	VIA	LOTE	SENTIDO	SUB-LANÇO	Pk		⁽¹⁾ TIPO DE ESTRUTURA	⁽²⁾ TIPO DE DANO	DESCRIÇÃO	GRAVIDADE	PRESENÇA DE INDÍCIOS DE FAUNA			
					inicial	final					Espécie	Nº de indícios	Tipo de indício	Localização
set.-out. de 2017	A4	3	decrecente	Pópulo - Murça	119,10	119,20	VED-RH	P2	vários cortes na RH, dimensão 20*20cm	Aceitável	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	3	decrecente	Pópulo - Murça	119,10	119,20	VED-RH	P2	vários cortes na RH, dimensão variável de 20*15cm a 30*20cm	Aceitável	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	3	decrecente	Pópulo - Murça	119,20	119,30	VED-RP	P2	2 elos cortados nas 6ª e 7ª filas	Aceitável	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	3	decrecente	Pópulo - Murça	119,20	119,30	VED-M	P2	postes inclinados	Aceitável	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	3	decrecente	Pópulo - Murça	119,20	119,30	VED-RP	P2	1 elo cortado na 4ª fila	Aceitável	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	3	decrecente	Pópulo - Murça	119,20	119,30	VED-RP	P2	1 elo cortado na 4ª fila	Aceitável	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	3	crescente	Pópulo - Murça	119,20	119,30	VED-RP	P2	1 elo cortado na 4ª fila	Aceitável	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	3	decrecente	Pópulo - Murça	119,30	119,40	VED-RP	P2	5 elos cortados nas 3ª e 4ª filas	Crítica	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	3	crescente	Pópulo - Murça	119,40	119,50	VED-RP	P2	2 elos cortados na 9ª fila	Aceitável	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	3	crescente	Pópulo - Murça	119,40	119,50	VED-RH	P2	RH rebaixada cerca de 5m	Importante	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	3	crescente	Pópulo - Murça	119,40	119,50	VED-RH	P2	vários cortes na RH	Aceitável	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	3	crescente	Pópulo - Murça	119,40	119,50	VED-RH	P2	RH rebaixada cerca de 10m	Importante	–	–	–	–
set.-	A4	3	crescente	Pópulo - Murça	119,40	119,50	VED-RH	P2	1 corte na RH 70*30cm	Importante	–	–	–	–

DATA	VIA	LOTE	SENTIDO	SUB-LANÇO	Pk		(1) TIPO DE ESTRUTURA	(2) TIPO DE DANO	DESCRIÇÃO	GRAVIDADE	PRESENÇA DE INDÍCIOS DE FAUNA			
					inicial	final					Espécie	Nº de indícios	Tipo de indício	Localização
out. de 2017														
set.-out. de 2017	A4	3	crescente	Pópulo - Murça	119,50	119,30	VED-RH	P2	vários cortes na RH, dimensão variável de 20*10cm a 30*20cm	Aceitável	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	3	decrésciente	Pópulo - Murça	119,50	119,60	VED-RH	P2	vários cortes na RH, dimensão variável de 30*5cm e 40*10cm	Aceitável	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	3	decrésciente	Pópulo - Murça	119,50	119,60	VED-RH	P2	vários cortes na RH, dimensão variável de 20*5cm e 30*10cm	Aceitável	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	3	decrésciente	Pópulo - Murça	119,80	119,90	VED-RP	P2	2 elos cortados na 6ª fila	Aceitável	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	3	decrésciente	Pópulo - Murça	119,80	119,90	VED-RP	P2	2 elos cortados na 5ª fila	Aceitável	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	3	decrésciente	Pópulo - Murça	119,80	119,90	VED-RP	P2	1 elo cortado na 5ª fila	Aceitável	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	3	crescente	Pópulo - Murça	119,80	119,90	VED-RH	P2	3 cortes na RH, dimensão 20*10cm	Aceitável	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	3	decrésciente	Pópulo - Murça	119,80	119,90	VED-RP	P2	6 elos cortados nas 1ª, 2ª, 4ª e 5ª filas	Importante	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	3	crescente	Pópulo - Murça	119,90	120,00	VED-RH	P2	vários cortes na RH, dimensão variável de 20*10cm a 30*20cm	Aceitável	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	3	crescente	Pópulo - Murça	119,90	120,00	VED-RP	P2	1 elo cortado na 5ª fila	Aceitável	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	3	decrésciente	Pópulo - Murça	120,00	120,10	VED-RP	P2	1 elo cortado na 5ª fila	Aceitável	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	3	crescente	Pópulo - Murça	120,00	120,10	VED-RH	P2	vários cortes na RH 20*10cm	Aceitável	–	–	–	–

RELATÓRIO DE MONITORIZAÇÃO

 MONITORIZAÇÃO DOS SISTEMAS ECOLÓGICOS – VERTEBRADOS TERRESTRES NÃO VOADORES
 SUBCONCESSÃO DA AUTOESTRADA TRANSMONTANA
 A4 / IP4 VILA REAL (PARADA DE CUNHOS) / QUINTANILHA
 FASE DE EXPLORAÇÃO – 4º CICLO ANUAL – 2017/2018
 ANEXO VIII_RM_SEVTNV_201811_PA_AETRANSMONTANA
 PÁGINA 136

DATA	VIA	LOTE	SENTIDO	SUB-LANÇO	Pk		(1) TIPO DE ESTRUTURA	(2) TIPO DE DANO	DESCRIÇÃO	GRAVIDADE	PRESENÇA DE INDÍCIOS DE FAUNA			
					inicial	final					Espécie	Nº de indícios	Tipo de indício	Localização
2017														
set.-out. de 2017	A4	3	crescente	Pópulo - Murça	120,00	120,10	VED-RP	P2	3 elos cortados nas 3ª e 10ª filas	Aceitável	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	3	crescente	Pópulo - Murça	120,00	120,10	VED-RP	P2	1 elo cortado na 3ª fila	Aceitável	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	3	crescente	Pópulo - Murça	120,10	120,20	VED-RH	P2	vários cortes na RH, dimensão variável até 20*10cm	Aceitável	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	3	crescente	Pópulo - Murça	120,20	120,30	VED-RP	P2	4 elos cortados nas 8ª e 9ª filas	Aceitável	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	3	crescente	Pópulo - Murça	120,20	120,30	VIA-VED	P1	vegetação sobreposta na vedação	Aceitável	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	3	crescente	Pópulo - Murça	120,20	120,30	VED-RH	P2	vários cortes na RH, dimensão 20*10cm	Aceitável	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	3	crescente	Pópulo - Murça	120,30	120,40	VED-RH	P2	2 cortes na RH, dimensão 60*20cm	Importante	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	3	crescente	Pópulo - Murça	120,30	120,40	VED-RH	P2	vários cortes na RH de dimensão variável até 30*10cm	Aceitável	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	3	crescente	Pópulo - Murça	120,40	120,50	VED-RH	P2	vários cortes na RH de dimensão variável até 20*20cm	Aceitável	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	3	crescente	Pópulo - Murça	120,40	120,30	VED-RH	P2	vários cortes na RH de dimensão variável até 20*20cm	Aceitável	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	3	crescente	Pópulo - Murça	120,40	120,50	VED-RH	P5	rocha a fazer tensão na rede, entre a via e a VED	Aceitável	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	3	crescente	Pópulo - Murça	120,40	120,50	VED-RH	P5	rocha a fazer tensão na rede, entre a via e a VED	Aceitável	–	–	–	–

RELATÓRIO DE MONITORIZAÇÃO

MONITORIZAÇÃO DOS SISTEMAS ECOLÓGICOS – VERTEBRADOS TERRESTRES NÃO VOADORES
SUBCONCESSÃO DA AUTOESTRADA TRANSMONTANA
A4 / IP4 VILA REAL (PARADA DE CUNHOS) / QUINTANILHA
FASE DE EXPLORAÇÃO – 4º CICLO ANUAL – 2017/2018
ANEXO VIII_RM_SEVTNV_201811_PA_AETRANSMONTANA
PÁGINA 137

DATA	VIA	LOTE	SENTIDO	SUB-LANÇO	Pk		(1) TIPO DE ESTRUTURA	(2) TIPO DE DANO	DESCRIÇÃO	GRAVIDADE	PRESENÇA DE INDÍCIOS DE FAUNA			
					inicial	final					Espécie	Nº de indícios	Tipo de indício	Localização
set.-out. de 2017	A4	3	crescente	Pópulo - Murça	120,40	120,50	VED-RH	P2	vários cortes na RH de dimensão variável até 30*10cm	Aceitável	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	3	crescente	Pópulo - Murça	120,50	120,60	VED-RP	P2	2 elos cortados na 4ª fila	Aceitável	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	3	crescente	Pópulo - Murça	120,50	120,60	VED-RP	P2	3 elos cortados na 3ª, 4ª e 7ª filas; vegetação a sobrepor a vedação	Aceitável	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	3	crescente	Pópulo - Murça	120,50	120,60	VIA-VED	P1	vegetação sobreposta na vedação	Aceitável	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	3	crescente	Pópulo - Murça	120,50	120,60	VED-RP	P2	2 elos cortados na 4ª e 5ª filas	Aceitável	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	3	crescente	Pópulo - Murça	120,50	120,60	VED-RP	P2	2 elos cortados na 7ª e 8ª filas	Aceitável	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	3	crescente	Pópulo - Murça	120,60	120,40	VED-RH	P2	4 cortes na RH 20*10cm	Aceitável	<i>Sus scrofa</i>	1	fossada	lado externo da via junto à VED
set.-out. de 2017	A4	3	crescente	Pópulo - Murça	120,60	120,40	VED-RP	P2	1 elo cortado na 3ª fila	Aceitável	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	3	crescente	Pópulo - Murça	120,60	120,40	VIA-VED	P5	acumulação de vegetação e terras junto à RH	Aceitável	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	3	crescente	Pópulo - Murça	120,60	120,70	VED-RP	P2	1 elo cortado na 7ª fila	Aceitável	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	3	crescente	Pópulo - Murça	120,70	120,60	VED-RH	P2	vários cortes na RH, dimensão variável de 20*10cm a 40*20cm	Aceitável	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	3	decrecente	Pópulo - Murça	120,70	120,50	VED-RH	P2	vários cortes na RH, dimensão variável de 10*5cm a 70*10cm	Importante	–	–	–	–

RELATÓRIO DE MONITORIZAÇÃO

MONITORIZAÇÃO DOS SISTEMAS ECOLÓGICOS – VERTEBRADOS TERRESTRES NÃO VOADORES
 SUBCONCESSÃO DA AUTOESTRADA TRANSMONTANA
 A4 / IP4 VILA REAL (PARADA DE CUNHOS) / QUINTANILHA
 FASE DE EXPLORAÇÃO – 4º CICLO ANUAL – 2017/2018
 ANEXO VIII_RM_SEVTNV_201811_PA_AETRANSMONTANA
 PÁGINA 138

DATA	VIA	LOTE	SENTIDO	SUB-LANÇO	Pk		⁽¹⁾ TIPO DE ESTRUTURA	⁽²⁾ TIPO DE DANO	DESCRIÇÃO	GRAVIDADE	PRESENÇA DE INDÍCIOS DE FAUNA			
					inicial	final					Espécie	Nº de indícios	Tipo de indício	Localização
set.-out. de 2017	A4	3	crescente	Pópulo - Murça	120,70	120,50	VED-RH	P2	vários cortes na RH, dimensão variável de 35*50cm a 60*10cm	Importante	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	3	crescente	Pópulo - Murça	120,70	120,80	VED-RH	P2	1 corte na RH 20*10cm	Aceitável	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	3	crescente	Pópulo - Murça	120,70	120,80	VED-RP	P2	1 elo cortado na 2ª fila	Aceitável	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	3	crescente	Pópulo - Murça	121,80	121,90	VED-RH	P2	vários cortes na RH, dimensão 10*10cm	Aceitável	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	3	crescente	Pópulo - Murça	121,80	121,90	VED-RP	P2	2 elos cortados nas 9ª e 10ª filas	Aceitável	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	3	crescente	Pópulo - Murça	121,80	121,90	VED-RH	P2	vários cortes na RH, dimensão variável de 15*10cm a 20*10cm	Aceitável	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	3	crescente	Pópulo - Murça	122,00	122,10	VED-RP	P2	2 elos cortados na 6ª fila	Aceitável	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	3	crescente	Pópulo - Murça	122,00	122,10	VED-RP	P2	1 elo cortado na 7ª fila	Aceitável	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	3	crescente	Pópulo - Murça	122,00	122,10	VED-RH	P2	vários cortes na RH, dimensão variável até 20*10cm	Aceitável	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	3	crescente	Pópulo - Murça	122,00	122,10	VED-RP	P2	4 elos cortados nas 6ª e 10ª filas	Importante	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	3	crescente	Pópulo - Murça	122,10	121,90	VED-RH	P2	vários cortes na RH, dimensão variável até 40*20cm	Aceitável	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	3	decrecente	Pópulo - Murça	122,10	122,20	VED-RH	P2	1 corte na RH 20*50cm	Importante	–	–	–	–
set.-	A4	3	decrecente	Pópulo - Murça	122,10	122,20	VED-RP	P2	3 elos cortados da 10ª à	Aceitável	–	–	–	–

RELATÓRIO DE MONITORIZAÇÃO

 MONITORIZAÇÃO DOS SISTEMAS ECOLÓGICOS – VERTEBRADOS TERRESTRES NÃO VOADORES
 SUBCONCESSÃO DA AUTOESTRADA TRANSMONTANA
 A4 / IP4 VILA REAL (PARADA DE CUNHOS) / QUINTANILHA
 FASE DE EXPLORAÇÃO – 4º CICLO ANUAL – 2017/2018
 ANEXO VIII_RM_SEVTNV_201811_PA_AETRANSMONTANA
 PÁGINA 139

DATA	VIA	LOTE	SENTIDO	SUB-LANÇO	Pk		(1) TIPO DE ESTRUTURA	(2) TIPO DE DANO	DESCRIÇÃO	GRAVIDADE	PRESENÇA DE INDÍCIOS DE FAUNA			
					inicial	final					Espécie	Nº de indícios	Tipo de indício	Localização
out. de 2017									12ª filas					
set.-out. de 2017	A4	3	crescente	Pópulo - Murça	122,10	122,20	VED-RP	P2	6 elos cortados da 2ª à 4ª filas	Importante	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	3	crescente	Murça - Palheiros	122,50	122,60	VED-RP	P2	1 elo cortado na 4ª fila	Aceitável	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	3	crescente	Murça - Palheiros	122,50	122,60	VED-RP	P2	1 elo cortado na 5ª fila	Aceitável	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	3	decrecente	Murça - Palheiros	122,50	122,60	VED-RH	P2	1 corte na RH 20*30cm	Aceitável	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	3	crescente	Murça - Palheiros	122,50	122,70	VED-RH	P2	vários cortes na RH, dimensão variável de 30*5cm a 30*20cm	Aceitável	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	3	crescente	Murça - Palheiros	122,60	122,70	VED-RP	P2	2 elos cortados nas 6ª e 7ª filas	Aceitável	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	3	crescente	Murça - Palheiros	122,60	122,70	VED-RH	P5	abertura de fissuras debaixo da RH devido a escorrência de águas e deslizamento de terras	Importante	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	3	decrecente	Murça - Palheiros	122,60	122,70	VED-RP	P2	1 elo cortado na 1ª fila	Aceitável	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	3	crescente	Murça - Palheiros	122,60	122,70	VED-RP	P2	1 elo cortado na 3ª fila	Aceitável	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	3	decrecente	Murça - Palheiros	122,60	122,70	VED-RP	P2	1 elo cortado na 6ª fila	Aceitável	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	3	decrecente	Murça - Palheiros	122,60	122,70	VED-RP	P2	1 elo cortado na 7ª fila	Aceitável	–	–	–	–
set.-	A4	3	decrecente	Murça - Palheiros	122,60	122,70	VED-RP	P2	4 elos cortados nas 3ª e	Importante	–	–	–	–

RELATÓRIO DE MONITORIZAÇÃO

MONITORIZAÇÃO DOS SISTEMAS ECOLÓGICOS – VERTEBRADOS TERRESTRES NÃO VOADORES
SUBCONCESSÃO DA AUTOESTRADA TRANSMONTANA
A4 / IP4 VILA REAL (PARADA DE CUNHOS) / QUINTANILHA
FASE DE EXPLORAÇÃO – 4º CICLO ANUAL – 2017/2018
ANEXO VIII_RM_SEVTNV_201811_PA_AETRANSMONTANA
PÁGINA 140

DATA	VIA	LOTE	SENTIDO	SUB-LANÇO	Pk		(1) TIPO DE ESTRUTURA	(2) TIPO DE DANO	DESCRIÇÃO	GRAVIDADE	PRESENÇA DE INDÍCIOS DE FAUNA			
					inicial	final					Espécie	Nº de indícios	Tipo de indício	Localização
out. de 2017									4ª fila					
set.-out. de 2017	A4	3	crescente	Murça - Palheiros	122,70	122,50	VED-RH	P2	vários cortes na RH, dimensão variável de 20*5cm a 20*50cm	Importante	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	3	crescente	Murça - Palheiros	122,70	122,80	VED-RP	P2	1 elo cortado na 7ª fila	Aceitável	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	3	crescente	Murça - Palheiros	122,70	122,80	VED-RP	P2	1 elo cortado na 12ª fila	Aceitável	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	3	crescente	Murça - Palheiros	122,70	122,80	BAS	P2	grande espaço entre a BAS e os postes	Aceitável	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	3	crescente	Murça - Palheiros	123,10	123,20	BAS	P2	grande espaço entre a BAS e os postes	Aceitável	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	3	crescente	Murça - Palheiros	123,30	123,50	VED-RH	P2	vários cortes na RH de dimensão variável até 20*10cm	Aceitável	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	3	crescente	Murça - Palheiros	123,40	123,50	VED-RP	P2	1 elo cortado na 6ª fila	Aceitável	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	3	crescente	Murça - Palheiros	123,40	123,50	VED-RP	P2	1 elo cortado na 2ª fila	Aceitável	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	3	crescente	Murça - Palheiros	123,50	123,60	VED-RP	P2	1 elo cortado na 2ª fila	Aceitável	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	4	crescente	Murça - Palheiros	124,10	124,20	VED-RH	P2	1 corte na RH 50*10cm	Importante	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	4	crescente	Murça - Palheiros	124,20	124,30	VED-RP	P2	1 elo cortado na 6ª fila	Aceitável	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	4	crescente	Murça - Palheiros	124,20	124,50	VED-RH	P2	vários cortes na RH, dimensão variável de	Importante	–	–	–	–

DATA	VIA	LOTE	SENTIDO	SUB-LANÇO	Pk		(1) TIPO DE ESTRUTURA	(2) TIPO DE DANO	DESCRIÇÃO	GRAVIDADE	PRESENÇA DE INDÍCIOS DE FAUNA			
					inicial	final					Espécie	Nº de indícios	Tipo de indício	Localização
2017									15*30cm a 50*50cm					
set.-out. de 2017	A4	4	crescente	Murça - Palheiros	124,40	124,50	VED-RH	P2	vários cortes na RH, dimensão variável até 30*10cm	Aceitável	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	4	crescente	Murça - Palheiros	124,50	124,60	VED-RP	P2	1 elo cortado na 7ª fila	Aceitável	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	4	crescente	Murça - Palheiros	124,60	124,80	VED-RH	P2	vários cortes na RH, dimensão variável de 30*10cm a 100*15cm	Importante	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	4	decrésciente	Murça - Palheiros	125,80	125,90	VED-RP	P2	1 elo cortado na 5ª fila	Aceitável	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	4	decrésciente	Murça - Palheiros	126,00	125,80	VED-RH	P2	vários cortes na RH, dimensão variável de 20*10cm a 50*50cm	Importante	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	4	decrésciente	Murça - Palheiros	126,20	125,90	VED-RH	P2	vários cortes na RH, dimensão variável de 30*10cm 50*50cm	Importante	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	4	decrésciente	Murça - Palheiros	126,20	126,30	VED-RP	P2	1 elo cortado na 10ª fila	Aceitável	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	4	decrésciente	Murça - Palheiros	126,30	126,10	VED-RH	P2	vários cortes na RH, dimensão variável de 40*10cm a 50*50cm	Importante	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	4	decrésciente	Murça - Palheiros	126,30	126,40	VED-RH	P2	1 corte na RH 20*40cm	Aceitável	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	4	decrésciente	Palheiros - Franco	126,80	126,90	VED-RH	P2	1 corte na RH 15*10cm	Aceitável	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	4	decrésciente	Palheiros - Franco	126,80	126,90	VED-RP	P2	1 elo cortado na 6ª fila	Aceitável	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	4	crescente	Palheiros - Franco	127,10	127,20	VED-RP	P2	1 elo cortado na 7ª fila	Aceitável	–	–	–	–

RELATÓRIO DE MONITORIZAÇÃO

MONITORIZAÇÃO DOS SISTEMAS ECOLÓGICOS – VERTEBRADOS TERRESTRES NÃO VOADORES
SUBCONCESSÃO DA AUTOESTRADA TRANSMONTANA
A4 / IP4 VILA REAL (PARADA DE CUNHOS) / QUINTANILHA
FASE DE EXPLORAÇÃO – 4º CICLO ANUAL – 2017/2018
ANEXO VIII_RM_SEVTNV_201811_PA_AETRANSMONTANA
PÁGINA 142

DATA	VIA	LOTE	SENTIDO	SUB-LANÇO	Pk		(1) TIPO DE ESTRUTURA	(2) TIPO DE DANO	DESCRIÇÃO	GRAVIDADE	PRESENÇA DE INDÍCIOS DE FAUNA			
					inicial	final					Espécie	Nº de indícios	Tipo de indício	Localização
set.-out. de 2017	A4	4	crescente	Palheiros - Franco	127,10	127,20	VIA-VED	P1	vegetação (silvado) sobreposta na vedação	Importante	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	4	crescente	Palheiros - Franco	127,30	127,40	VED-RP	P2	RP depregada na 1ª fila em 2 postes	Aceitável	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	4	crescente	Palheiros - Franco	127,30	127,40	VIA-VED	P1	vegetação sobreposta na vedação	Aceitável	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	4	crescente	Palheiros - Franco	127,40	127,50	VED-RH	P2	vários cortes na RH, dimensão variável até 20*10cm	Aceitável	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	4	crescente	Palheiros - Franco	128,40	128,60	VED-RH	P2	vários cortes na RH, dimensão variável de 20*10cm a 40*10cm	Aceitável	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	4	crescente	Palheiros - Franco	128,40	128,50	BAS	P1	Vegetação a obstruir a BAS e sobreposta na vedação	Importante	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	4	crescente	Palheiros - Franco	128,40	128,50	VIA-VED	P1	vegetação sobreposta na vedação	Aceitável	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	4	decrecente	Palheiros - Franco	128,50	128,60	VED-RP	P2	vários elos cortados na 6ª fila	Crítica	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	4	crescente	Palheiros - Franco	128,60	128,80	VED-RH	P2	vários cortes na RH, dimensão variável de 20*20cm a 40*20cm	Aceitável	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	4	decrecente	Palheiros - Franco	128,80	128,50	VED-RH	P2	vários cortes na RH, dimensão variável de 20*5cm a 40*10cm	Aceitável	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	4	crescente	Palheiros - Franco	128,80	128,90	VED-RP	P2	1 elo cortado na 7ª fila	Aceitável	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	4	crescente	Palheiros - Franco	128,80	129,00	VED-RH	P2	vários cortes na RH, dimensão variável de 20*10cm a 40*10cm	Aceitável	–	–	–	–
set.-	A4	4	crescente	Palheiros - Franco	128,80	128,90	VIA-VED	P1	vegetação sobreposta	Aceitável	–	–	–	–

RELATÓRIO DE MONITORIZAÇÃO

MONITORIZAÇÃO DOS SISTEMAS ECOLÓGICOS – VERTEBRADOS TERRESTRES NÃO VOADORES
SUBCONCESSÃO DA AUTOESTRADA TRANSMONTANA
A4 / IP4 VILA REAL (PARADA DE CUNHOS) / QUINTANILHA
FASE DE EXPLORAÇÃO – 4º CICLO ANUAL – 2017/2018
ANEXO VIII_RM_SEVTNV_201811_PA_AETRANSMONTANA
PÁGINA 143

DATA	VIA	LOTE	SENTIDO	SUB-LANÇO	Pk		(1) TIPO DE ESTRUTURA	(2) TIPO DE DANO	DESCRIÇÃO	GRAVIDADE	PRESENÇA DE INDÍCIOS DE FAUNA			
					inicial	final					Espécie	Nº de indícios	Tipo de indício	Localização
out. de 2017									na vedação					
set.-out. de 2017	A4	4	crescente	Palheiros - Franco	128,90	129,00	VED-RP	P2	1 elo cortado na 4ª fila	Aceitável	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	4	crescente	Palheiros - Franco	128,90	129,00	VED-RP	P2	1 elo cortado na 9ª fila	Aceitável	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	4	crescente	Palheiros - Franco	128,90	129,00	VED-RP	P2	1 elo cortado na 9ª fila	Aceitável	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	4	crescente	Palheiros - Franco	128,90	129,10	VED-RH	P2	vários cortes na RH, dimensão variável de 20*10cm a 100*20cm	Importante	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	4	crescente	Palheiros - Franco	128,90	129,00	VED-RP	P2	1 elo cortado na 9ª fila	Aceitável	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	4	crescente	Palheiros - Franco	128,90	129,00	VED-RP	P2	1 elo cortado na 9ª fila	Aceitável	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	4	decrecente	Palheiros - Franco	129,00	128,70	VIA-VED	P1	vegetação sobreposta na vedação	Aceitável	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	4	decrecente	Palheiros - Franco	129,00	128,70	VED-RH	P2	vários cortes na RH, dimensão variável de 20*10cm a 100*30cm	Importante	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	4	decrecente	Palheiros - Franco	129,00	128,70	VED-RP	P2	RP depregada na 1ª fila em 3 postes	Aceitável	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	4	crescente	Palheiros - Franco	129,00	129,10	VED-RP	P2	RP depregada na 1ª fila num poste	Aceitável	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	4	decrecente	Palheiros - Franco	129,00	129,10	VIA-VED	P1	vegetação sobreposta na vedação	Aceitável	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	4	decrecente	Palheiros - Franco	129,10	129,20	VED-RP	P2	3 elos cortado nas 6ª e 7ª filas	Importante	–	–	–	–

RELATÓRIO DE MONITORIZAÇÃO

MONITORIZAÇÃO DOS SISTEMAS ECOLÓGICOS – VERTEBRADOS TERRESTRES NÃO VOADORES
 SUBCONCESSÃO DA AUTOESTRADA TRANSMONTANA
 A4 / IP4 VILA REAL (PARADA DE CUNHOS) / QUINTANILHA
 FASE DE EXPLORAÇÃO – 4º CICLO ANUAL – 2017/2018
 ANEXO VIII_RM_SEVTNV_201811_PA_AETRAMONTANA
 PÁGINA 144

DATA	VIA	LOTE	SENTIDO	SUB-LANÇO	Pk		(1) TIPO DE ESTRUTURA	(2) TIPO DE DANO	DESCRIÇÃO	GRAVIDADE	PRESENÇA DE INDÍCIOS DE FAUNA			
					inicial	final					Espécie	Nº de indícios	Tipo de indício	Localização
2017														
set.-out. de 2017	A4	4	decrecente	Palheiros - Franco	129,10	129,20	VED-RH	P2	vários cortes na RH, dimensão variável de 30*5cm a 40*40cm	Importante	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	4	crescente	Palheiros - Franco	129,10	129,30	VED-RH	P2	vários cortes na RH, dimensão variável de 20*10cm a 50*20cm	Importante	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	4	crescente	Palheiros - Franco	130,30	130,40	VED-RP	P2	3 elos cortados nas 2ª e 3ª filas	Importante	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	4	crescente	Palheiros - Franco	130,30	130,40	VED-RP	P2	3 elos cortados nas 2ª e 3ª filas	Importante	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	4	crescente	Palheiros - Franco	130,30	130,40	VED-RH	P2	vários cortes na RH, dimensão variável de 30*20cm a 100*50cm	Importante	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	4	crescente	Palheiros - Franco	130,30	130,40	VED-RH	P2	vários cortes na RH, dimensão variável até 30*10cm	Aceitável	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	4	crescente	Palheiros - Franco	130,40	130,50	VIA-VED	P1	Silvado entre a via e a vedação	importante	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	4	crescente	Palheiros - Franco	130,40	130,50	BAS	P1	Vegetação a obstruir a BAs e sobreposta na vedação	Importante	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	4	crescente	Palheiros - Franco	130,40	130,50	BAS	P2	grande espaço entre a BAS e os postes	Aceitável	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	4	crescente	Palheiros - Franco	130,50	130,60	VED-RP	P2	1 elo cortado na 9ª fila	Aceitável	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	4	crescente	Palheiros - Franco	130,50	130,60	VED-RH	P2	vários cortes na RH, dimensão variável de 20*10cm a 50*40cm	Importante	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	4	crescente	Palheiros - Franco	130,60	130,50	VED-RH	P2	vários cortes na RH, dimensão variável até 30*20cm	Aceitável	–	–	–	–

RELATÓRIO DE MONITORIZAÇÃO

MONITORIZAÇÃO DOS SISTEMAS ECOLÓGICOS – VERTEBRADOS TERRESTRES NÃO VOADORES
SUBCONCESSÃO DA AUTOESTRADA TRANSMONTANA
A4 / IP4 VILA REAL (PARADA DE CUNHOS) / QUINTANILHA
FASE DE EXPLORAÇÃO – 4º CICLO ANUAL – 2017/2018
ANEXO VIII_RM_SEVTNV_201811_PA_AETRANSMONTANA
PÁGINA 145

DATA	VIA	LOTE	SENTIDO	SUB-LANÇO	Pk		(1) TIPO DE ESTRUTURA	(2) TIPO DE DANO	DESCRIÇÃO	GRAVIDADE	PRESENÇA DE INDÍCIOS DE FAUNA			
					inicial	final					Espécie	Nº de indícios	Tipo de indício	Localização
set.-out. de 2017	A4	4	crescente	Palheiros - Franco	130,60	130,70	VED-RP	P2	1 elo cortado na 5ª fila	Aceitável	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	4	crescente	Palheiros - Franco	130,60	130,70	VIA-VED	P1	muita vegetação junto à PH	Importante	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	4	crescente	Palheiros - Franco	130,60	131,40	VIA-VED	P1	vegetação sobreposta na vedação	Aceitável	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	4	crescente	Palheiros - Franco	130,60	130,70	VED-RH	P2	vários cortes na RH, dimensão variável de 40*10cm a 50*50cm	Importante	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	4	crescente	Palheiros - Franco	130,60	130,70	VED-RP	P2	vários elos cortados; RP depregada do poste na 1ª fila	Importante	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	4	crescente	Palheiros - Franco	131,00	131,10	VED-RH	P2	vários cortes na RH, dimensão variável de 20*10cm a 100*50cm	Importante	<i>Sus scrofa</i>	1	pegadas e fossadas	lado externo da via junto à VED
set.-out. de 2017	A4	4	crescente	Palheiros - Franco	131,00	131,10	VIA-VED	P1	vegetação (silvado) sobreposto na vedação	Importante	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	4	crescente	Palheiros - Franco	131,40	131,50	VED-RH	P2	vários cortes na RH, dimensão 30*10cm	Aceitável	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	4	crescente	Palheiros - Franco	131,50	131,20	VED-RH	P2	vários cortes na RH, dimensão variável de 20*5cm a 40*10cm	Aceitável	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	4	crescente	Palheiros - Franco	132,30	132,20	VED-RH	P2	vários cortes na RH, dimensão variável de 20*10cm a 30*20cm	Aceitável	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	4	crescente	Palheiros - Franco	132,40	132,50	VED-RH	P2	vários cortes na RH, dimensão variável de 20*10cm a 40*20cm	Aceitável	<i>Genetta genetta</i>	1	pegadas	lado externo da via junto à VED
set.-out. de 2017	A4	4	crescente	Palheiros - Franco	132,40	132,50	VED-RP	P2	4 elos cortados nas 5ª e 6ª filas	Importante	–	–	–	–

DATA	VIA	LOTE	SENTIDO	SUB-LANÇO	Pk		⁽¹⁾ TIPO DE ESTRUTURA	⁽²⁾ TIPO DE DANO	DESCRIÇÃO	GRAVIDADE	PRESENÇA DE INDÍCIOS DE FAUNA			
					inicial	final					Espécie	Nº de indícios	Tipo de indício	Localização
set.-out. de 2017	A4	4	crescente	Palheiros - Franco	132,50	132,60	VED-RP	P2	1 elo cortado na 7ª fila	Aceitável	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	4	crescente	Palheiros - Franco	132,60	132,40	VED-RH	P2	vários cortes na RH, dimensão variável de 20*40cm a 30*10cm	Aceitável	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	4	crescente	Palheiros - Franco	132,60	132,70	VIA-VED	P1	vegetação sobreposta na vedação	Aceitável	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	4	crescente	Palheiros - Franco	132,70	132,50	VED-RH	P2	vários cortes na RH, dimensão variável de 20*5cm a 20*20cm	Aceitável	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	4	decrecente	Franco - Lamas de Orelhão	133,10	133,20	VED-RH	P5	RH soterrada cerca de 2m	importante	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	4	decrecente	Franco - Lamas de Orelhão	133,10	133,20	VED-RP	P2	1 elo cortado na 10ª fila	Aceitável	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	4	crescente	Franco - Lamas de Orelhão	133,10	133,20	VED-RP	P2	1 elo cortado na 7ª fila	Aceitável	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	4	decrecente	Franco - Lamas de Orelhão	133,10	133,30	VED-RH	P2	vários cortes na RH, dimensão variável de 20*10cm a 30*20cm	Aceitável	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	4	crescente	Franco - Lamas de Orelhão	133,20	133,30	VED-RP	P2	1 elo cortado na 6ª fila	Aceitável	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	4	decrecente	Franco - Lamas de Orelhão	133,20	133,30	VED-RP	P2	1 elo cortado na 19ª fila	Aceitável	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	4	decrecente	Franco - Lamas de Orelhão	133,20	133,30	VED-RH	P2	RH rebaixada cerca de 10m	Importante	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	4	decrecente	Franco - Lamas de Orelhão	133,20	133,40	VED-RH	P2	vários cortes na RH, dimensão variável de 20*10cm a 30*20cm	Aceitável	–	–	–	–
set.-	A4	4	crescente	Franco - Lamas de	133,20	133,30	VED-RP	P2	2 elos cortados nas 6ª e	Aceitável	–	–	–	–

RELATÓRIO DE MONITORIZAÇÃO

MONITORIZAÇÃO DOS SISTEMAS ECOLÓGICOS – VERTEBRADOS TERRESTRES NÃO VOADORES
 SUBCONCESSÃO DA AUTOESTRADA TRANSMONTANA
 A4 / IP4 VILA REAL (PARADA DE CUNHOS) / QUINTANILHA
 FASE DE EXPLORAÇÃO – 4º CICLO ANUAL – 2017/2018
 ANEXO VIII_RM_SEVTNV_201811_PA_AETRANSMONTANA
 PÁGINA 147

DATA	VIA	LOTE	SENTIDO	SUB-LANÇO	Pk		(1) TIPO DE ESTRUTURA	(2) TIPO DE DANO	DESCRIÇÃO	GRAVIDADE	PRESENÇA DE INDÍCIOS DE FAUNA			
					inicial	final					Espécie	Nº de indícios	Tipo de indício	Localização
out. de 2017				Orelhão					7ª filas					
set.-out. de 2017	A4	4	crescente	Franco - Lamas de Orelhão	133,20	133,30	VED-RP	P2	3 elos cortados nas 10ª e 11ª filas	Aceitável	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	4	crescente	Franco - Lamas de Orelhão	133,30	133,40	VED-RH	P2	RH despregada da RP	Aceitável	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	4	crescente	Franco - Lamas de Orelhão	133,50	133,60	VED-RP	P2	vedação despregada dos postes	Aceitável	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	4	crescente	Franco - Lamas de Orelhão	133,50	133,70	VED-RH	P2	vários cortes na RH, dimensão variável de 30*10cm a 120*20cm	Importante	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	4	crescente	Franco - Lamas de Orelhão	133,50	133,60	VED-RP	P2	1 elo cortado na 7ª fila	Aceitável	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	4	crescente	Franco - Lamas de Orelhão	133,50	133,60	VED-RP	P2	6 elos cortados nas 2ª e 6ª filas	Importante	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	4	crescente	Franco - Lamas de Orelhão	133,80	134,20	VED-RH	P2	vários cortes na RH, dimensão variável de 30*10cm a 120*30cm	Importante	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	4	crescente	Franco - Lamas de Orelhão	133,80	133,90	VED-RP	P2	1 elo cortado na 8ª fila	Aceitável	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	4	decrecente	Franco - Lamas de Orelhão	133,90	134,00	VED-RH	P5	RH soterrada cerca de 4m	importante	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	4	crescente	Franco - Lamas de Orelhão	133,90	134,00	VED-RP	P2	2 elos cortados na 7ª fila	Aceitável	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	4	crescente	Franco - Lamas de Orelhão	133,90	134,00	VED-RP	P2	4 elos cortados na 7ª fila	importante	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	4	crescente	Franco - Lamas de Orelhão	135,10	135,30	VED-RH	P2	vários cortes na RH, dimensão variável até	Aceitável	–	–	–	–

DATA	VIA	LOTE	SENTIDO	SUB-LANÇO	Pk		(1) TIPO DE ESTRUTURA	(2) TIPO DE DANO	DESCRIÇÃO	GRAVIDADE	PRESENÇA DE INDÍCIOS DE FAUNA			
					inicial	final					Espécie	Nº de indícios	Tipo de indício	Localização
2017									30*10cm					
set.-out. de 2017	A4	4	crescente	Franco - Lamas de Orelhão	135,20	135,30	VED-AF	P2	arame farpado solto	Aceitável	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	4	crescente	Franco - Lamas de Orelhão	135,30	135,40	VED-RH	P5	RH soterrada	importante	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	4	crescente	Franco - Lamas de Orelhão	135,50	135,60	VIA-VED	P1	muita vegetação entre a via e a vedação	importante	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	4	crescente	Franco - Lamas de Orelhão	135,50	135,60	VED-RP	P2	6 elos cortados nas 4ª e 6ª filas	Importante	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	4	decrecente	Franco - Lamas de Orelhão	136,00	136,10	VED-RP	P2	2 elos cortados nas 7ª e 8ª filas	Aceitável	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	4	decrecente	Franco - Lamas de Orelhão	136,10	136,20	VED-RP	P2	3 elos cortados nas 6ª e 7ª filas	importante	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	4	decrecente	Franco - Lamas de Orelhão	136,10	136,20	VED-RP	P2	2 elos cortados nas 7ª e 12ª filas	Aceitável	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	4	decrecente	Franco - Lamas de Orelhão	136,20	136,30	VED-RP	P2	11 elos cortados na 6ª fila (ausência de arame horizontal)	Crítica	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	4	decrecente	Franco - Lamas de Orelhão	136,30	136,40	VED-RP	P2	4 elos cortados na 11ª fila	Aceitável	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	4	decrecente	Franco - Lamas de Orelhão	136,40	136,50	VED-RP	P2	2 elos cortados na 6ª fila	Aceitável	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	4	decrecente	Franco - Lamas de Orelhão	136,40	136,50	VED-RP	P2	1 elo cortado na 1ª fila; despregada do poste	Aceitável	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	4	decrecente	Franco - Lamas de Orelhão	136,50	136,60	VED-RH	P2	1 corte na RH 30*20cm	Aceitável	–	–	–	–

RELATÓRIO DE MONITORIZAÇÃO

MONITORIZAÇÃO DOS SISTEMAS ECOLÓGICOS – VERTEBRADOS TERRESTRES NÃO VOADORES
 SUBCONCESSÃO DA AUTOESTRADA TRANSMONTANA
 A4 / IP4 VILA REAL (PARADA DE CUNHOS) / QUINTANILHA
 FASE DE EXPLORAÇÃO – 4º CICLO ANUAL – 2017/2018
 ANEXO VIII_RM_SEVTNV_201811_PA_AETRANSMONTANA
 PÁGINA 149

DATA	VIA	LOTE	SENTIDO	SUB-LANÇO	Pk		(1) TIPO DE ESTRUTURA	(2) TIPO DE DANO	DESCRIÇÃO	GRAVIDADE	PRESENÇA DE INDÍCIOS DE FAUNA			
					inicial	final					Espécie	Nº de indícios	Tipo de indício	Localização
set.-out. de 2017	A4	4	decrecente	Franco - Lamas de Orelhão	136,50	136,60	VED-RP	P2	7 elos cortados nas 3ª e 4ª filas	Crítica	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	4	decrecente	Franco - Lamas de Orelhão	136,50	136,60	VED-AF	P2	arame farpado solto sobre a vedação	Aceitável	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	4	decrecente	Franco - Lamas de Orelhão	136,50	136,60	VED-RP	P2	RP despregada de 2 postes	Aceitável	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	4	decrecente	Franco - Lamas de Orelhão	136,60	136,70	VED-RP	P2	1 elo cortado na 6ª fila	Aceitável	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	4	decrecente	Franco - Lamas de Orelhão	136,60	136,70	VED-RH	P2/P6	RH despregada e soterrada	Aceitável	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	4	decrecente	Franco - Lamas de Orelhão	136,80	136,90	VED-RP	P2	1 elo cortado na 4ª fila	Aceitável	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	4	decrecente	Franco - Lamas de Orelhão	137,10	137,20	VED-RH	P2/P6	RH despregada e soterrada	Aceitável	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	4	crescente	Franco - Lamas de Orelhão	137,10	137,20	VED-RH	P2	vários cortes na RH, dimensão variável até 30*40cm	Aceitável	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	5	decrecente	Franco - Lamas de Orelhão	137,50	137,60	VED-RH	P2	RH rebaixada 1m	Aceitável	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	5	decrecente	Franco - Lamas de Orelhão	137,60	137,70	VED-RP	P2	1 elo cortado na 7ª fila	Aceitável	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	5	decrecente	Franco - Lamas de Orelhão	137,60	137,80	VED-RH	P2	vários cortes na RH, dimensão variável de 20*10cm a 100*20cm	Importante	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	5	decrecente	Franco - Lamas de Orelhão	137,70	137,80	VED-RP	P2	1 elo cortado na 14ª fila	Aceitável	–	–	–	–
set.-	A4	5	decrecente	Franco - Lamas de	137,70	138,10	VED-RH	P2	vários cortes na RH,	Importante	–	–	–	–

RELATÓRIO DE MONITORIZAÇÃO

MONITORIZAÇÃO DOS SISTEMAS ECOLÓGICOS – VERTEBRADOS TERRESTRES NÃO VOADORES
 SUBCONCESSÃO DA AUTOESTRADA TRANSMONTANA
 A4 / IP4 VILA REAL (PARADA DE CUNHOS) / QUINTANILHA
 FASE DE EXPLORAÇÃO – 4º CICLO ANUAL – 2017/2018
 ANEXO VIII_RM_SEVTNV_201811_PA_AETRANSMONTANA
 PÁGINA 150

DATA	VIA	LOTE	SENTIDO	SUB-LANÇO	Pk		(1) TIPO DE ESTRUTURA	(2) TIPO DE DANO	DESCRIÇÃO	GRAVIDADE	PRESENÇA DE INDÍCIOS DE FAUNA			
					inicial	final					Espécie	Nº de indícios	Tipo de indício	Localização
out. de 2017				Orelhão					dimensão variável de 30*10cm a 100*20; RH rebaixada próximo da BAS					
set.-out. de 2017	A4	5	decrecente	Franco - Lamas de Orelhão	137,70	137,80	VED-RH	P2	corte na RH 30*10cm	Aceitável	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	5	crescente	Lamas de Orelhão - Mirandela sul	137,90	138,20	VIA-VED	P1	vegetação sobreposta na vedação	Aceitável	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	5	decrecente	Lamas de Orelhão - Mirandela sul	138,10	138,20	VED-RP	P2	7 elos cortados nas 3ª e 13ª filas	importante	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	5	decrecente	Lamas de Orelhão - Mirandela sul	138,20	138,30	VED-RH	P2	RH rebaixada cerca de 15m	Importante	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	5	decrecente	Lamas de Orelhão - Mirandela sul	138,20	138,50	VED-RH	P2	vários cortes na RH, dimensão variável de 30*20cm a 60*30cm	Importante	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	5	decrecente	Lamas de Orelhão - Mirandela sul	138,40	138,60	VED-RH	P2	vários cortes na RH, dimensão variável de 30*10cm a 50*20cm	Importante	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	5	decrecente	Lamas de Orelhão - Mirandela sul	138,50	138,60	VIA-VED	P1	muita vegetação (silvado) entre a via e a vedação	Importante	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	5	decrecente	Lamas de Orelhão - Mirandela sul	138,60	138,70	VED-RP	P2	1 elo cortado na 11ª fila	Aceitável	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	5	crescente	Lamas de Orelhão - Mirandela sul	138,60	138,80	VED-RH	P2	vários cortes na RH, dimensão variável de 20*10cm a 50*10cm	Importante	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	5	crescente	Lamas de Orelhão - Mirandela sul	138,70	138,80	VED-RH	P2	RH rebaixada	Aceitável	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	5	crescente	Lamas de Orelhão - Mirandela sul	138,70	138,80	VED-RH	P2	RH rebaixada	Aceitável	–	–	–	–

RELATÓRIO DE MONITORIZAÇÃO

 MONITORIZAÇÃO DOS SISTEMAS ECOLÓGICOS – VERTEBRADOS TERRESTRES NÃO VOADORES
 SUBCONCESSÃO DA AUTOESTRADA TRANSMONTANA
 A4 / IP4 VILA REAL (PARADA DE CUNHOS) / QUINTANILHA
 FASE DE EXPLORAÇÃO – 4º CICLO ANUAL – 2017/2018
 ANEXO VIII_RM_SEVTNV_201811_PA_AETRANSMONTANA
 PÁGINA 151

DATA	VIA	LOTE	SENTIDO	SUB-LANÇO	Pk		⁽¹⁾ TIPO DE ESTRUTURA	⁽²⁾ TIPO DE DANO	DESCRIÇÃO	GRAVIDADE	PRESENÇA DE INDÍCIOS DE FAUNA			
					inicial	final					Espécie	Nº de indícios	Tipo de indício	Localização
set.-out. de 2017	A4	5	crescente	Lamas de Orelhão - Mirandela sul	138,70	138,80	VED-M	P2	postes inclinados	Aceitável	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	5	crescente	Lamas de Orelhão - Mirandela sul	138,70	138,80	VED-M	P2	postes inclinados	Aceitável	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	5	crescente	Lamas de Orelhão - Mirandela sul	138,70	139,00	VED-RH	P2	vários cortes na RH, dimensão variável até 30*10cm	Aceitável	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	5	crescente	Lamas de Orelhão - Mirandela sul	138,70	138,80	VED-RH	P5	abertura de fissuras debaixo da RH devido a escorrência de águas e deslizamento de terras	Importante	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	5	crescente	Lamas de Orelhão - Mirandela sul	138,90	139,00	VED-RP	P2	4 elos cortados na 3ª fila	Importante	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	5	decrésciente	Lamas de Orelhão - Mirandela sul	139,10	139,20	VIA-VED	P1	presença de um núcleo de acácias (Acacia dealbata) sobreposto com a vedação	Importante	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	5	crescente	Lamas de Orelhão - Mirandela sul	139,10	139,50	VED-RH	P2	vários cortes na RH, dimensão variável de 20*5cm a 40*10cm	Aceitável	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	5	crescente	Lamas de Orelhão - Mirandela sul	139,10	139,20	VED-RP	P2	9 elos cortados nas 10ª e 11ª filas	Crítica	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	5	decrésciente	Lamas de Orelhão - Mirandela sul	139,20	139,30	VED-RH	P2	vários cortes na RH, dimensão variável	Aceitável	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	5	decrésciente	Lamas de Orelhão - Mirandela sul	139,30	139,50	VED-RH	P2	vários cortes na RH, dimensão variável de 20*10cm a 100*50cm	Importante	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	5	decrésciente	Lamas de Orelhão - Mirandela sul	139,40	139,50	VED-M	P2	trave caída	Aceitável	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	5	decrésciente	Lamas de Orelhão - Mirandela sul	139,40	139,50	VED-RH	P2	RH rebaixada	Aceitável	–	–	–	–

DATA	VIA	LOTE	SENTIDO	SUB-LANÇO	Pk		⁽¹⁾ TIPO DE ESTRUTURA	⁽²⁾ TIPO DE DANO	DESCRIÇÃO	GRAVIDADE	PRESENÇA DE INDÍCIOS DE FAUNA			
					inicial	final					Espécie	Nº de indícios	Tipo de indício	Localização
set.-out. de 2017	A4	5	decrecente	Lamas de Orelhão - Mirandela sul	139,40	139,50	VED-M	P2	postes inclinados	Aceitável	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	5	crescente	Lamas de Orelhão - Mirandela sul	139,40	139,70	VED-RH	P2	vários cortes na RH, dimensão variável de 20*5cm a 40*5cm	Aceitável	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	5	crescente	Lamas de Orelhão - Mirandela sul	139,60	139,70	VED-M	P2	postes inclinados	Aceitável	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	5	crescente	Lamas de Orelhão - Mirandela sul	139,60	139,70	VED-RH	P2	RH rebaixada cerca de 6m	Importante	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	5	decrecente	Lamas de Orelhão - Mirandela sul	139,60	139,70	VED-RH	P2	vários cortes na RH, dimensão variável até 30*20cm	Aceitável	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	5	crescente	Lamas de Orelhão - Mirandela sul	139,70	139,90	VED-RH	P2	vários cortes na RH, dimensão variável de 30*10cm a 50*10cm	Importante	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	5	crescente	Lamas de Orelhão - Mirandela sul	139,80	139,90	VED-RP	P2	1 elo cortado na 11ª fila	Aceitável	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	5	crescente	Lamas de Orelhão - Mirandela sul	139,90	140,30	VED-RH	P2	vários cortes na RH, dimensão variável de 30*10cm a 50*10cm	Importante	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	5	crescente	Lamas de Orelhão - Mirandela sul	140,60	140,90	VED-RH	P2	vários cortes na RH, dimensão variável de 20*10cm a 200*5cm	Importante	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	5	crescente	Lamas de Orelhão - Mirandela sul	140,70	140,80	VED-RP	P2	RP despregada do poste em várias filas	importante	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	5	crescente	Lamas de Orelhão - Mirandela sul	141,10	141,40	VED-RH	P2	vários cortes na RH, dimensão variável de 20*5cm a 50*30cm	Importante	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	5	crescente	Lamas de Orelhão - Mirandela sul	141,40	141,50	VED-M	P2	trave caída	Aceitável	–	–	–	–
set.-	A4	5	decrecente	Lamas de Orelhão	141,40	141,50	VED-RH	P2	vários cortes na RH,	Aceitável	–	–	–	–

DATA	VIA	LOTE	SENTIDO	SUB-LANÇO	Pk		(1) TIPO DE ESTRUTURA	(2) TIPO DE DANO	DESCRIÇÃO	GRAVIDADE	PRESENÇA DE INDÍCIOS DE FAUNA			
					inicial	final					Espécie	Nº de indícios	Tipo de indício	Localização
out. de 2017				- Mirandela sul					dimensão variável de 20*10cm a 40*10cm; RH rebaixada junto PA					
set.-out. de 2017	A4	5	decrecente	Lamas de Orelhão - Mirandela sul	141,50	141,80	VED-RH	P2	vários cortes na RH, dimensão variável de 10*20cm a 60*30cm	Importante	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	5	decrecente	Lamas de Orelhão - Mirandela sul	141,60	141,70	VED-RH	P2	1 corte na RH 80*20cm	Importante	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	5	crescente	Lamas de Orelhão - Mirandela sul	141,70	141,80	VED-RP	P2	3 elos cortados na 5ª fila	Importante	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	5	crescente	Lamas de Orelhão - Mirandela sul	141,70	141,50	VED-RH	P2	vários cortes na RH, dimensão variável de 20*5cm a 60*50cm	Importante	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	5	decrecente	Lamas de Orelhão - Mirandela sul	141,90	142,00	VED-RP	P2	RP depregada do poste em todo a altura	Importante	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	5	crescente	Lamas de Orelhão - Mirandela sul	142,00	142,10	VED-M	P2	postes inclinados	Aceitável	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	5	decrecente	Lamas de Orelhão - Mirandela sul	142,00	142,20	VED-RH	P2	vários cortes na RH, dimensão variável de 20*10cm a 100*10cm	Importante	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	5	decrecente	Lamas de Orelhão - Mirandela sul	142,10	142,20	VED-M	P2	postes inclinados	Aceitável	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	5	decrecente	Lamas de Orelhão - Mirandela sul	142,10	142,20	VED-RH	P2	vários cortes na RH, dimensão variável de 20*10cm a 30*50cm	Importante	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	5	crescente	Lamas de Orelhão - Mirandela sul	142,30	142,40	VED-M	P2	4 postes inclinados	Aceitável	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	5	crescente	Lamas de Orelhão - Mirandela sul	142,40	142,50	VED-M	P2	3 postes inclinados	Aceitável	–	–	–	–
set.-	A4	5	crescente	Lamas de Orelhão	142,40	142,50	VED-RP	P2	2 elos cortados nas 4ª e	Aceitável	–	–	–	–

DATA	VIA	LOTE	SENTIDO	SUB-LANÇO	Pk		(1) TIPO DE ESTRUTURA	(2) TIPO DE DANO	DESCRIÇÃO	GRAVIDADE	PRESENÇA DE INDÍCIOS DE FAUNA			
					inicial	final					Espécie	Nº de indícios	Tipo de indício	Localização
out. de 2017				- Mirandela sul					6ª filas					
set.-out. de 2017	A4	5	crescente	Lamas de Orelhão - Mirandela sul	142,80	142,90	VED-RH	P2	vários cortes na RH, dimensão variável de 20*10cm a 30*10cm	Aceitável	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	5	crescente	Lamas de Orelhão - Mirandela sul	144,40	144,50	VED-RP	P2	5 elos cortados nas 5ª e 6ª filas	Crítica	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	5	decrésciente	Mirandela sul - Mirandela norte (Carvalhais)	144,80	145,10	VED-RH	P2	vários cortes na RH, dimensão variável de 20*20cm a 40*20cm	Aceitável	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	5	decrésciente	Mirandela sul - Mirandela norte (Carvalhais)	145,10	145,40	VED-RH	P2	vários cortes na RH, dimensão variável de 20*20cm a 40*20cm	Aceitável	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	5	decrésciente	Mirandela sul - Mirandela norte (Carvalhais)	145,40	145,70	VED-RH	P2	vários cortes na RH, dimensão variável de 20*20cm a 40*20cm	Aceitável	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	5	decrésciente	Mirandela sul - Mirandela norte (Carvalhais)	146,00	146,10	VED-RH	P2	vários cortes na RH, dimensão variável de 20*20cm a 40*20cm	Aceitável	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	5	decrésciente	Mirandela sul - Mirandela norte (Carvalhais)	146,20	146,40	VED-RH	P2	vários cortes na RH, dimensão variável de 20*20cm a 40*20cm	Aceitável	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	5	decrésciente	Mirandela norte (Carvalhais) - Romeu	153,30	153,70	VED-RH	P2	vários cortes na RH, dimensão variável de 40*30cm a 200*30cm	Importante	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	6	crescente	Mirandela norte (Carvalhais) - Romeu	155,50	155,70	VED-RH	P2	vários cortes na RH, dimensão variável de 20*10cm a 40*20cm	Aceitável	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	6	decrésciente	Mirandela norte (Carvalhais) - Romeu	155,60	156,00	VED-RH	P2	vários cortes na RH, dimensão variável de 20*10cm a 40*20cm	Aceitável	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	6	crescente	Mirandela norte (Carvalhais) - Romeu	155,70	156,00	VED-RH	P2	vários cortes na RH, dimensão variável de 20*10cm a 50*20cm	Importante	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	6	crescente	Mirandela norte (Carvalhais) -	155,90	156,10	VED-RH	P2	vários cortes na RH, dimensão variável de	Aceitável	–	–	–	–

RELATÓRIO DE MONITORIZAÇÃO

 MONITORIZAÇÃO DOS SISTEMAS ECOLÓGICOS – VERTEBRADOS TERRESTRES NÃO VOADORES
 SUBCONCESSÃO DA AUTOESTRADA TRANSMONTANA
 A4 / IP4 VILA REAL (PARADA DE CUNHOS) / QUINTANILHA
 FASE DE EXPLORAÇÃO – 4º CICLO ANUAL – 2017/2018
 ANEXO VIII_RM_SEVTNV_201811_PA_AETRANSMONTANA
 PÁGINA 155

DATA	VIA	LOTE	SENTIDO	SUB-LANÇO	Pk		(1) TIPO DE ESTRUTURA	(2) TIPO DE DANO	DESCRIÇÃO	GRAVIDADE	PRESENÇA DE INDÍCIOS DE FAUNA			
					inicial	final					Espécie	Nº de indícios	Tipo de indício	Localização
2017				Romeu					20*10cm a 30*20cm					
set.-out. de 2017	A4	6	decrecente	Mirandela norte (Carvalhais) - Romeu	156,50	156,60	VED-RH	P2	vários cortes na RH, dimensão variável até 20*5cm	Aceitável	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	6	decrecente	Mirandela norte (Carvalhais) - Romeu	156,50	156,60	VED-RH	P2	1 corte na RH 100*50cm	Importante	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	6	decrecente	Mirandela norte (Carvalhais) - Romeu	156,50	156,60	BAS	P3	ausência de BAS	Crítica	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	6	decrecente	Mirandela norte (Carvalhais) - Romeu	156,50	156,60	VIA-VED	P1	árvores caídas sobre a vedação	Crítica	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	6	decrecente	Romeu - Nó com o IP2 (Amendoeira)	160,50	160,60	VED-RH	P2	1 corte na RH 40*10cm	Aceitável	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	6	decrecente	Romeu - Nó com o IP2 (Amendoeira)	160,60	160,70	VED-RH	P2	RH rebaixada cerca de 3m	Aceitável	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	6	decrecente	Romeu - Nó com o IP2 (Amendoeira)	160,60	160,70	VED-M	P2	poste inclinado	Aceitável	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	6	decrecente	Romeu - Nó com o IP2 (Amendoeira)	160,60	160,70	VED-RP	P2	2 elos cortados nas 4ª e 13ª filas	Aceitável	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	6	decrecente	Romeu - Nó com o IP2 (Amendoeira)	161,10	160,80	VED-RH	P2	vários cortes na RH, dimensão variável de 20*10cm a 40*20cm	Aceitável	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	6	decrecente	Romeu - Nó com o IP2 (Amendoeira)	161,30	161,40	VED-RP	P2	1 elo cortado na 6ª fila	Aceitável	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	6	decrecente	Romeu - Nó com o IP2 (Amendoeira)	161,40	161,50	VED-RH	P2	RH rebaixada cerca de 1,5m	Aceitável	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	6	decrecente	Romeu - Nó com o IP2 (Amendoeira)	161,40	161,50	VED-RP	P2	1 elo cortado na 1ª fila	Aceitável	–	–	–	–

RELATÓRIO DE MONITORIZAÇÃO

MONITORIZAÇÃO DOS SISTEMAS ECOLÓGICOS – VERTEBRADOS TERRESTRES NÃO VOADORES
SUBCONCESSÃO DA AUTOESTRADA TRANSMONTANA
A4 / IP4 VILA REAL (PARADA DE CUNHOS) / QUINTANILHA
FASE DE EXPLORAÇÃO – 4º CICLO ANUAL – 2017/2018
ANEXO VIII_RM_SEVTNV_201811_PA_AETRANSMONTANA
PÁGINA 156

DATA	VIA	LOTE	SENTIDO	SUB-LANÇO	Pk		(1) TIPO DE ESTRUTURA	(2) TIPO DE DANO	DESCRIÇÃO	GRAVIDADE	PRESENÇA DE INDÍCIOS DE FAUNA			
					inicial	final					Espécie	Nº de indícios	Tipo de indício	Localização
set.-out. de 2017	A4	6	decrecente	Romeu - Nó com o IP2 (Amendoeira)	161,50	161,60	VED-RP	P2	1 elo cortado na 1ª fila	Aceitável	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	6	decrecente	Romeu - Nó com o IP2 (Amendoeira)	161,50	161,60	VED-RP	P2	3 elos cortados nas 1ª, 3ª e 4ª filas	Aceitável	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	6	decrecente	Romeu - Nó com o IP2 (Amendoeira)	161,60	161,70	VED-RP	P2	1 elo cortado na 6ª fila	Aceitável	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	6	decrecente	Romeu - Nó com o IP2 (Amendoeira)	161,70	161,80	VED-M	P2	poste partido	Aceitável	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	6	decrecente	Romeu - Nó com o IP2 (Amendoeira)	161,70	161,80	VED-RP	P2	3 elos cortados nas 2ª e 7ª filas	Aceitável	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	6	decrecente	Romeu - Nó com o IP2 (Amendoeira)	161,90	162,00	VED-RP	P2	1 elo cortado na 5ª fila	Aceitável	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	6	decrecente	Romeu - Nó com o IP2 (Amendoeira)	162,00	161,80	VED-RH	P2	vários cortes na RH, dimensão variável de 20*5cm a 30*10cm	Aceitável	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	6	decrecente	Romeu - Nó com o IP2 (Amendoeira)	162,20	162,30	VED-RP	P2	1 elo cortado na 3ª fila	Aceitável	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	6	decrecente	Romeu - Nó com o IP2 (Amendoeira)	163,20	163,30	VED-RP	P2	1 elo cortado na 1ª fila	Aceitável	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	6	decrecente	Romeu - Nó com o IP2 (Amendoeira)	163,30	163,40	VED-M	P2	2 postes inclinados e pressionados pelos jerseys	Aceitável	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	6	crescente	Romeu - Nó com o IP2 (Amendoeira)	163,50	163,60	VED-RP	P2	1 elo cortado na 7ª fila	Aceitável	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	6	crescente	Romeu - Nó com o IP2 (Amendoeira)	163,50	163,60	VED-RP	P2	1 elo cortado na 2ª fila	Aceitável	–	–	–	–
set.-	A4	6	crescente	Romeu - Nó com	163,60	163,70	VED-RH	P2	vários cortes na RH,	Importante	–	–	–	–

DATA	VIA	LOTE	SENTIDO	SUB-LANÇO	Pk		(1) TIPO DE ESTRUTURA	(2) TIPO DE DANO	DESCRIÇÃO	GRAVIDADE	PRESENÇA DE INDÍCIOS DE FAUNA			
					inicial	final					Espécie	Nº de indícios	Tipo de indício	Localização
out. de 2017				o IP2 (Amendoeira)					dimensão variável de 10*10cm a 150*40cm					
set.-out. de 2017	A4	6	crescente	Romeu - Nó com o IP2 (Amendoeira)	163,60	163,70	VED-RH	P2	RH rebaixada cerca de 3m	Aceitável	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	6	crescente	Romeu - Nó com o IP2 (Amendoeira)	163,70	163,80	VED-RH	P2	RH rebaixada cerca de 9m	Importante	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	6	decrecente	Romeu - Nó com o IP2 (Amendoeira)	163,90	164,00	VED-RP	P2	1 elo cortado na 1ª fila	Aceitável	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	6	decrecente	Romeu - Nó com o IP2 (Amendoeira)	164,20	164,40	VED-RH	P2	vários cortes na RH, dimensão variável até 20*10cm	Aceitável	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	6	crescente	Romeu - Nó com o IP2 (Amendoeira)	164,20	164,30	VED-RP	P2	2 elos cortados na 11ª fila	Aceitável	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	6	crescente	Romeu - Nó com o IP2 (Amendoeira)	164,30	164,40	VED-RH	P2	RH despregada da RP	Aceitável	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	6	crescente	Romeu - Nó com o IP2 (Amendoeira)	164,50	164,60	VED-RH	P2	1 corte na RH 100*50cm	Importante	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	6	crescente	Romeu - Nó com o IP2 (Amendoeira)	164,60	164,70	VED-RH	P2	RH rebaixada cerca de 2m	Aceitável	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	6	crescente	Romeu - Nó com o IP2 (Amendoeira)	164,60	164,70	VED-RH	P2	RH rebaixada cerca de 9m	Importante	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	6	decrecente	Romeu - Nó com o IP2 (Amendoeira)	165,00	165,10	VED-RP	P2	1 elo cortado na 1ª fila	Aceitável	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	6	decrecente	Romeu - Nó com o IP2 (Amendoeira)	165,00	165,10	VED-RP	P2	2 elos cortados na 1ª fila	Aceitável	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	6	crescente	Romeu - Nó com o IP2	165,20	165,30	VED-RH	P2	1 corte na RH 20*10cm	Aceitável	–	–	–	–

DATA	VIA	LOTE	SENTIDO	SUB-LANÇO	Pk		⁽¹⁾ TIPO DE ESTRUTURA	⁽²⁾ TIPO DE DANO	DESCRIÇÃO	GRAVIDADE	PRESENÇA DE INDÍCIOS DE FAUNA			
					inicial	final					Espécie	Nº de indícios	Tipo de indício	Localização
2017				(Amendoeira)										
set.-out. de 2017	A4	6	crescente	Romeu - Nó com o IP2 (Amendoeira)	165,20	165,30	VED-RP	P2	1 elo cortado na 6ª fila	Aceitável	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	6	crescente	Romeu - Nó com o IP2 (Amendoeira)	165,30	165,40	VED-RH	P2	RH rebaixada cerca de 9m	Importante	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	6	crescente	Romeu - Nó com o IP2 (Amendoeira)	165,30	165,40	VED-RH	P2	RH rebaixada cerca de 15m	Importante	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	6	crescente	Romeu - Nó com o IP2 (Amendoeira)	165,40	165,50	VED-RH	P2	RH rebaixada cerca de 5m	Importante	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	6	crescente	Romeu - Nó com o IP2 (Amendoeira)	165,60	165,70	VED-RH	P2	vários cortes na RH, dimensão variável até 20*10cm	Aceitável	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	6	crescente	Romeu - Nó com o IP2 (Amendoeira)	166,00	166,10	VED-RH	P2	vários cortes na RH, dimensão variável até 20*10cm	Aceitável	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	6	crescente	Romeu - Nó com o IP2 (Amendoeira)	166,90	167,00	VED-RP	P2	2 elos cortados na 5ª fila	Aceitável	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	6	crescente	Romeu - Nó com o IP2 (Amendoeira)	166,90	167,00	VED-RP	P2	2 elos cortados na 4ª fila	Aceitável	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	6	crescente	Romeu - Nó com o IP2 (Amendoeira)	167,00	167,10	VED-RP	P2	1 elo cortado na 5ª fila	Aceitável	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	6	crescente	Romeu - Nó com o IP2 (Amendoeira)	167,10	167,20	VED-RP	P2	2 elos cortados na 2ª fila	Aceitável	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	6	crescente	Romeu - Nó com o IP2 (Amendoeira)	167,30	167,40	VED-RP	P2	1 elo cortado na 4ª fila	Aceitável	–	–	–	–
set.-out. de 2017	Nó com o	7	crescente	Nó com o IP2 (Amendoeira) - Lamas	0,00	0,10	VIA-VED	P1	vegetação (silvado) sobreposto na vedação	importante	–	–	–	–

DATA	VIA	LOTE	SENTIDO	SUB-LANÇO	Pk		(1) TIPO DE ESTRUTURA	(2) TIPO DE DANO	DESCRIÇÃO	GRAVIDADE	PRESENÇA DE INDÍCIOS DE FAUNA			
					inicial	final					Espécie	Nº de indícios	Tipo de indício	Localização
	IP2													
set.-out. de 2017	Nó com o IP2	7	crescente	Nó com o IP2 (Amendoeira) - Lamas	0,00	0,10	VED-RP	P2	1 elo cortado na 3ª fila	Aceitável	–	–	–	–
set.-out. de 2017	Nó com o IP2	7	crescente	Nó com o IP2 (Amendoeira) - Lamas	0,00	0,10	VED-RP	P2	2 elos cortados na 11ª fila	Aceitável	–	–	–	–
set.-out. de 2017	Nó com o IP2	7	crescente	Nó com o IP2 (Amendoeira) - Lamas	0,00	0,10	VED-M	P2	trave caída	Aceitável	–	–	–	–
set.-out. de 2017	Nó com o IP2	7	crescente	Nó com o IP2 (Amendoeira) - Lamas	0,00	0,10	VED-RP	P2	1 elo cortado na 1ª fila	Aceitável	–	–	–	–
set.-out. de 2017	Nó com o IP2	7	crescente	Nó com o IP2 (Amendoeira) - Lamas	0,00	0,10	VED-RH	P5	RH não enterrada, junto ao canal de escoamento	importante	–	–	–	–
set.-out. de 2017	Nó com o IP2	7	crescente	Nó com o IP2 (Amendoeira) - Lamas	0,00	0,10	VED-RP	P5	RP não enterrada, junto ao canal de escoamento	importante	–	–	–	–
set.-out. de 2017	Nó com o IP2	7	crescente	Nó com o IP2 (Amendoeira) - Lamas	0,10	0,20	VIA-VED	P1	vegetação (silvado) sobreposto na vedação	importante	–	–	–	–
set.-out. de 2017	Nó com o IP2	7	crescente	Nó com o IP2 (Amendoeira) - Lamas	0,10	0,20	VED-RP	P2	2 elos cortados nas 6ª e 7ª filas	Aceitável	–	–	–	–
set.-out. de 2017	Nó com o IP2	7	crescente	Nó com o IP2 (Amendoeira) - Lamas	0,10	0,20	VED-RP	P2	1 elo cortado na 1ª fila e RP com pouca tensão	Aceitável	–	–	–	–
set.-	Nó	7	crescente	Nó com o IP2	0,40	0,50	VED-RP	P2	vários elos cortados na	Aceitável	–	–	–	–

RELATÓRIO DE MONITORIZAÇÃO

MONITORIZAÇÃO DOS SISTEMAS ECOLÓGICOS – VERTEBRADOS TERRESTRES NÃO VOADORES
 SUBCONCESSÃO DA AUTOESTRADA TRANSMONTANA
 A4 / IP4 VILA REAL (PARADA DE CUNHOS) / QUINTANILHA
 FASE DE EXPLORAÇÃO – 4º CICLO ANUAL – 2017/2018
 ANEXO VIII_RM_SEVTNV_201811_PA_AETRANSMONTANA
 PÁGINA 160

DATA	VIA	LOTE	SENTIDO	SUB-LANÇO	Pk		(1) TIPO DE ESTRUTURA	(2) TIPO DE DANO	DESCRIÇÃO	GRAVIDADE	PRESENÇA DE INDÍCIOS DE FAUNA			
					inicial	final					Espécie	Nº de indícios	Tipo de indício	Localização
out. de 2017	com o IP2			(Amendoeira) - Lamas					1ª fila					
set.-out. de 2017	Nó com o IP2	7	crescente	Nó com o IP2 (Amendoeira) - Lamas	1,00	1,10	VED-RP	P2	vários elos cortados nas 4ª e 5ª filas	Crítica	–	–	–	–
set.-out. de 2017	Nó com o IP2	7	crescente	Nó com o IP2 (Amendoeira) - Lamas	1,10	1,20	VED-RP	P2	1 elo cortado na 6ª fila	Aceitável	–	–	–	–
set.-out. de 2017	Nó com o IP2	7	decrecente	Nó com o IP2 (Amendoeira) - Lamas	1,40	1,50	VED-RH	P2	1 corte na RH 50*20cm	Importante	–	–	–	–
set.-out. de 2017	Nó com o IP2	7	decrecente	Nó com o IP2 (Amendoeira) - Lamas	1,40	1,50	VED-RP	P2	1 elo cortado na 6ª fila	Aceitável	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	7	crescente	Romeu - Nó com o IP2 (Amendoeira)	167,50	167,60	VED-RP	P2	2 elos cortados na 9ª fila	Aceitável	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	7	crescente	Romeu - Nó com o IP2 (Amendoeira)	167,50	167,60	VED-RP	P2	RP despregada do poste, com pouca tensão e vários elos cortados	Importante	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	7	crescente	Romeu - Nó com o IP2 (Amendoeira)	167,60	167,70	VED-RP	P2	2 elos cortados na 11ª fila	Aceitável	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	7	crescente	Romeu - Nó com o IP2 (Amendoeira)	167,70	167,50	VED-RH	P2	vários cortes na RH, dimensão variável de 20*5cm a 50*30cm	Importante	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	7	crescente	Nó com o IP2 (Amendoeira) - Lamas	168,50	168,60	VED-RP	P2	2 elos cortados na 6ª fila	Aceitável	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	7	crescente	Nó com o IP2 (Amendoeira) - Lamas	168,50	168,60	VED-RP	P2	vários elos cortados nas 3ª e 4ª filas	Crítica	–	–	–	–

DATA	VIA	LOTE	SENTIDO	SUB-LANÇO	Pk		(1) TIPO DE ESTRUTURA	(2) TIPO DE DANO	DESCRIÇÃO	GRAVIDADE	PRESENÇA DE INDÍCIOS DE FAUNA			
					inicial	final					Espécie	Nº de indícios	Tipo de indício	Localização
set.-out. de 2017	A4	7	crescente	Nó com o IP2 (Amendoeira) - Lamas	168,50	168,60	VED-RP	P2	vários elos cortados da 1ª à 5ª filas	Crítica	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	7	crescente	Nó com o IP2 (Amendoeira) - Lamas	168,60	168,70	VED-RP	P2	1 elo cortado na 4ª fila	Aceitável	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	7	crescente	Nó com o IP2 (Amendoeira) - Lamas	168,60	168,70	VED-RP	P2	2 elos cortados na 4ª fila	Aceitável	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	7	crescente	Nó com o IP2 (Amendoeira) - Lamas	168,60	168,70	VED-RH	P2	RH despregada da RP	Aceitável	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	7	crescente	Nó com o IP2 (Amendoeira) - Lamas	168,70	168,80	VED-RP	P2	1 elo cortado na 12ª fila	Aceitável	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	7	crescente	Nó com o IP2 (Amendoeira) - Lamas	168,70	168,80	VED-RP	P2	1 elo cortado na 4ª fila junto ao poste	Aceitável	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	7	crescente	Nó com o IP2 (Amendoeira) - Lamas	168,70	168,80	VED-AF	P2	presença de arame farpado	Aceitável	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	7	crescente	Nó com o IP2 (Amendoeira) - Lamas	168,80	168,90	VIA-VED	P1	vegetação (silvado) sobreposto na vedação	importante	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	7	crescente	Nó com o IP2 (Amendoeira) - Lamas	168,90	169,00	VIA-VED	P1	vegetação (silvado) sobreposto na vedação	importante	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	7	crescente	Nó com o IP2 (Amendoeira) - Lamas	169,00	169,10	VED-RP	P2	1 elo cortado na 7ª fila	Aceitável	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	8	crescente	Nó com o IP2 (Amendoeira) - Lamas	169,20	169,30	VED-RH	P2	vários cortes na RH, dimensão variável até 20*10cm	Aceitável	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	8	decrecente	Nó com o IP2 (Amendoeira) - Lamas	169,40	169,50	VED-RP	P2	RP depregada na 1ª fila num poste	Aceitável	–	–	–	–
set.-	A4	8	decrecente	Nó com o IP2	169,50	169,60	VIA-VED	P1	vegetação sobreposta	Aceitável	–	–	–	–

DATA	VIA	LOTE	SENTIDO	SUB-LANÇO	Pk		(1) TIPO DE ESTRUTURA	(2) TIPO DE DANO	DESCRIÇÃO	GRAVIDADE	PRESENÇA DE INDÍCIOS DE FAUNA			
					inicial	final					Espécie	Nº de indícios	Tipo de indício	Localização
out. de 2017				(Amendoeira) - Lamas					na vedação					
set.-out. de 2017	A4	8	crescente	Nó com o IP2 (Amendoeira) - Lamas	169,50	169,60	VIA-VED	P1	vegetação sobreposta na vedação	Aceitável	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	8	decrésciente	Nó com o IP2 (Amendoeira) - Lamas	169,70	169,80	VED-RP	P2	1 elo cortado na 4ª fila; RP com pouca tensão	Aceitável	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	8	decrésciente	Nó com o IP2 (Amendoeira) - Lamas	169,70	169,80	VED-RP	P2	2 elos cortados nas 1ª e 2ª filas	Aceitável	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	8	decrésciente	Nó com o IP2 (Amendoeira) - Lamas	169,70	169,80	VIA-VED	P1	vegetação sobreposta na vedação	Aceitável	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	8	crescente	Nó com o IP2 (Amendoeira) - Lamas	169,80	169,90	VED-RH	P2	1 corte na RH 10*10cm	Aceitável	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	8	crescente	Nó com o IP2 (Amendoeira) - Lamas	169,90	170,00	VED-RP	P2	1 elo cortado na 6ª fila	Aceitável	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	8	crescente	Nó com o IP2 (Amendoeira) - Lamas	169,90	170,00	VED-RP	P2	RP com pouca tensão	Aceitável	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	8	decrésciente	Nó com o IP2 (Amendoeira) - Lamas	170,00	170,10	VIA-VED	P1	vegetação sobreposta na vedação	Aceitável	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	8	decrésciente	Nó com o IP2 (Amendoeira) - Lamas	170,00	170,10	VED-RP	P2	RP depregada na 1ª fila num poste	Aceitável	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	8	decrésciente	Nó com o IP2 (Amendoeira) - Lamas	170,00	170,10	VED-RH	P2	1 corte na RH 10*10cm	Aceitável	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	8	decrésciente	Nó com o IP2 (Amendoeira) - Lamas	170,10	170,20	VED-RH	P2	1 corte na RH 20*10cm	Aceitável	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	8	decrésciente	Nó com o IP2 (Amendoeira) - Lamas	170,10	170,20	VIA-VED	P1	vegetação sobreposta na vedação	Aceitável	–	–	–	–

RELATÓRIO DE MONITORIZAÇÃO

 MONITORIZAÇÃO DOS SISTEMAS ECOLÓGICOS – VERTEBRADOS TERRESTRES NÃO VOADORES
 SUBCONCESSÃO DA AUTOESTRADA TRANSMONTANA
 A4 / IP4 VILA REAL (PARADA DE CUNHOS) / QUINTANILHA
 FASE DE EXPLORAÇÃO – 4º CICLO ANUAL – 2017/2018
 ANEXO VIII_RM_SEVTNV_201811_PA_AETRANSMONTANA
 PÁGINA 163

DATA	VIA	LOTE	SENTIDO	SUB-LANÇO	Pk		(1) TIPO DE ESTRUTURA	(2) TIPO DE DANO	DESCRIÇÃO	GRAVIDADE	PRESENÇA DE INDÍCIOS DE FAUNA			
					inicial	final					Espécie	Nº de indícios	Tipo de indício	Localização
2017				Lamas										
set.-out. de 2017	A4	8	decrecente	Nó com o IP2 (Amendoeira) - Lamas	170,20	170,30	VED-RP	P2	9 elos cortados da 7ª à 9ª filas	Crítica	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	8	decrecente	Nó com o IP2 (Amendoeira) - Lamas	170,20	170,30	VED-RP	P2	1 elo cortado na 8ª fila	Aceitável	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	8	decrecente	Nó com o IP2 (Amendoeira) - Lamas	170,30	170,40	VED-RP	P2	1 elo cortado na 6ª fila	Aceitável	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	8	decrecente	Nó com o IP2 (Amendoeira) - Lamas	170,30	170,40	VIA-VED	P1	vegetação sobreposta na vedação	Aceitável	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	8	crescente	Nó com o IP2 (Amendoeira) - Lamas	170,30	170,40	BAS	P1	Vegetação a obstruir a BAS	importante	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	8	decrecente	Nó com o IP2 (Amendoeira) - Lamas	170,40	170,50	VED-RP	P2	1 elo cortado na 1ª fila e RP com pouca tensão	Aceitável	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	8	decrecente	Nó com o IP2 (Amendoeira) - Lamas	170,40	170,50	VIA-VED	P1	vegetação sobreposta na vedação	Aceitável	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	8	decrecente	Nó com o IP2 (Amendoeira) - Lamas	170,50	170,60	VED-RH	P2	RH rebaixada 5m	importante	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	8	decrecente	Nó com o IP2 (Amendoeira) - Lamas	170,50	170,80	VED-RH	P2	vários cortes na RH, dimensão variável de 20*5cm a 30*10cm	Aceitável	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	8	decrecente	Nó com o IP2 (Amendoeira) - Lamas	170,70	170,50	VED-RH	P2	vários cortes na RH, dimensão variável até 20*10cm	Aceitável	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	8	crescente	Nó com o IP2 (Amendoeira) - Lamas	170,70	170,80	VED-RP	P2	3 elos cortados nas 1ª, 5ª e 8ª filas na união	Aceitável	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	8	crescente	Nó com o IP2 (Amendoeira) - Lamas	170,80	171,00	VED-RH	P2	vários cortes na RH, dimensão variável de 30*5cm a 50*50cm	Importante	–	–	–	–

DATA	VIA	LOTE	SENTIDO	SUB-LANÇO	Pk		(1) TIPO DE ESTRUTURA	(2) TIPO DE DANO	DESCRIÇÃO	GRAVIDADE	PRESENÇA DE INDÍCIOS DE FAUNA			
					inicial	final					Espécie	Nº de indícios	Tipo de indício	Localização
set.-out. de 2017	A4	8	decrecente	Nó com o IP2 (Amendoeira) - Lamas	170,90	171,10	VED-RH	P2	vários cortes na RH, dimensão variável de 20*5cm a 100*40cm	Importante	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	8	decrecente	Nó com o IP2 (Amendoeira) - Lamas	171,10	171,20	VED-RH	P2	1 corte na RH 50*50cm	Importante	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	8	crescente	Nó com o IP2 (Amendoeira) - Lamas	171,10	171,20	VED-RP	P2	2 elos cortados na 1ª fila	Aceitável	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	8	crescente	Nó com o IP2 (Amendoeira) - Lamas	171,10	171,20	VIA-VED	P1	vegetação (silvado) sobreposta na vedação	Aceitável	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	8	decrecente	Nó com o IP2 (Amendoeira) - Lamas	171,10	171,20	VED-RP	P2	RP depregada na 1ª fila num poste	Aceitável	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	8	decrecente	Nó com o IP2 (Amendoeira) - Lamas	171,20	171,30	VED-RP	P2	5 elos cortados da 4ª à 7ª filas	Importante	<i>Sus scrofa</i>	1	pegadas	lado externo da via, junto à VED
set.-out. de 2017	A4	8	crescente	Nó com o IP2 (Amendoeira) - Lamas	171,20	171,30	VED-RH	P2	1 corte na RH 40*20cm	Aceitável	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	8	decrecente	Nó com o IP2 (Amendoeira) - Lamas	171,20	171,30	VIA-VED	P1	vegetação (silvado) sobreposto na vedação	Aceitável	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	8	crescente	Nó com o IP2 (Amendoeira) - Lamas	171,30	171,40	VED-RH	P2	corte na RH 30*15cm	Aceitável	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	8	decrecente	Nó com o IP2 (Amendoeira) - Lamas	171,40	171,50	VED-RP	P2	2 elos cortados na 8ª fila	Aceitável	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	8	crescente	Nó com o IP2 (Amendoeira) - Lamas	171,40	171,50	VED-RH	P2	1 corte na RH 10*10cm	Aceitável	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	8	crescente	Nó com o IP2 (Amendoeira) - Lamas	171,40	171,50	VED-RH	P2	RH rebaixada cerca de 5m	Importante	–	–	–	–

DATA	VIA	LOTE	SENTIDO	SUB-LANÇO	Pk		(1) TIPO DE ESTRUTURA	(2) TIPO DE DANO	DESCRIÇÃO	GRAVIDADE	PRESENÇA DE INDÍCIOS DE FAUNA			
					inicial	final					Espécie	Nº de indícios	Tipo de indício	Localização
set.-out. de 2017	A4	8	decrecente	Nó com o IP2 (Amendoeira) - Lamas	171,50	171,60	VED-RP	P2	1 elo cortado na 3ª fila	Aceitável	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	8	decrecente	Nó com o IP2 (Amendoeira) - Lamas	171,50	171,60	VED-RP	P2	1 elo cortado na 4ª fila	Aceitável	<i>Martes foina</i>	1	dejeito	lado externo da via, junto à VED
set.-out. de 2017	A4	8	decrecente	Nó com o IP2 (Amendoeira) - Lamas	171,50	171,60	VED-RP	P2	3 elos cortados na 3ª fila	Importante	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	8	decrecente	Nó com o IP2 (Amendoeira) - Lamas	171,50	171,20	VED-RH	P2	vários cortes na RH, dimensão variável de 10*10cm a 40*10cm	Aceitável	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	8	decrecente	Nó com o IP2 (Amendoeira) - Lamas	171,50	171,60	VIA-VED	P1	vegetação (silvado) sobreposta na vedação	Aceitável	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	8	decrecente	Nó com o IP2 (Amendoeira) - Lamas	171,50	171,60	VIA-VED	P1	vegetação (silvado) sobreposta na vedação	Aceitável	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	8	decrecente	Nó com o IP2 (Amendoeira) - Lamas	171,50	171,40	VED-RH	P2	vários cortes na RH, dimensão variável de 20*5cm a 50*50cm	Importante	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	8	decrecente	Nó com o IP2 (Amendoeira) - Lamas	171,50	171,60	VED-RP	P2	2 elos cortados na 9ª fila	Aceitável	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	8	decrecente	Nó com o IP2 (Amendoeira) - Lamas	171,50	171,60	VED-RP	P2	11 elos cortados da 3ª à 5ª filas	Crítica	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	8	decrecente	Nó com o IP2 (Amendoeira) - Lamas	171,50	171,60	VIA-VED	P1	vegetação (silvado) sobreposta na vedação	Aceitável	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	8	decrecente	Nó com o IP2 (Amendoeira) - Lamas	171,50	171,60	VED-RP	P2	4 elos cortados nas 7ª e 8ª filas	importante	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	8	decrecente	Nó com o IP2 (Amendoeira) - Lamas	171,60	171,70	VED-RP	P2	1 elo cortado na 6ª fila	Aceitável	<i>Vulpes vulpes</i>	1	dejeito	lado externo da via, junto à VED, em

RELATÓRIO DE MONITORIZAÇÃO

MONITORIZAÇÃO DOS SISTEMAS ECOLÓGICOS – VERTEBRADOS TERRESTRES NÃO VOADORES
SUBCONCESSÃO DA AUTOESTRADA TRANSMONTANA
A4 / IP4 VILA REAL (PARADA DE CUNHOS) / QUINTANILHA
FASE DE EXPLORAÇÃO – 4º CICLO ANUAL – 2017/2018
ANEXO VIII_RM_SEVTNV_201811_PA_AETRANSMONTANA
PÁGINA 166

DATA	VIA	LOTE	SENTIDO	SUB-LANÇO	Pk		(1) TIPO DE ESTRUTURA	(2) TIPO DE DANO	DESCRIÇÃO	GRAVIDADE	PRESENÇA DE INDÍCIOS DE FAUNA			
					inicial	final					Espécie	Nº de indícios	Tipo de indício	Localização
														cima do jersey
set.-out. de 2017	A4	8	decrecente	Nó com o IP2 (Amendoeira) - Lamas	171,80	171,90	VED-RP	P2	1 elo cortado na 6ª fila	Aceitável	<i>Vulpes vulpes</i>	1	dejeito	lado externo da via, junto à VED, em cima do jersey
set.-out. de 2017	A4	8	decrecente	Nó com o IP2 (Amendoeira) - Lamas	171,80	171,90	VED-RP	P2	2 elos cortados nas 6ª e 7ª filas na união	Aceitável	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	8	decrecente	Nó com o IP2 (Amendoeira) - Lamas	171,80	171,90	VED-RP	P2	1 elo cortado na 4ª fila	Aceitável	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	8	decrecente	Nó com o IP2 (Amendoeira) - Lamas	172,40	172,50	VED-RP	P2	1 elo cortado na 9ª fila	Aceitável	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	8	decrecente	Nó com o IP2 (Amendoeira) - Lamas	172,40	172,50	VED-RP	P2	6 elos cortados nas 4ª, 5ª, 10ª e 12ª filas	importante	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	8	crescente	Lamas - Azibo	172,60	172,70	VED-RP	P2	RP depregada na 1ª fila em 2 postes	Aceitável	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	8	crescente	Lamas - Azibo	172,70	172,80	VED-RP	P2	1 elo cortado na 2ª fila	Aceitável	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	8	crescente	Lamas - Azibo	172,70	172,90	VED-RH	P2	vários cortes na RH, dimensão variável até 20*5cm	Aceitável	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	8	crescente	Lamas - Azibo	172,70	172,80	VED-RP	P2	1 elo cortado na 9ª fila	Aceitável	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	8	crescente	Lamas - Azibo	172,80	172,90	VED-RH	P2	RH não enterrada cerca de 2m	Importante	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	8	crescente	Lamas - Azibo	172,80	173,00	VED-RH	P2	vários cortes na RH, dimensão variável até 10*10cm	Aceitável	–	–	–	–

DATA	VIA	LOTE	SENTIDO	SUB-LANÇO	Pk		(1) TIPO DE ESTRUTURA	(2) TIPO DE DANO	DESCRIÇÃO	GRAVIDADE	PRESENÇA DE INDÍCIOS DE FAUNA			
					inicial	final					Espécie	Nº de indícios	Tipo de indício	Localização
set.-out. de 2017	A4	8	crescente	Lamas - Azibo	172,80	172,90	VED-RP	P2	2 elos cortados nas 6ª e 7ª filas	Aceitável	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	8	crescente	Lamas - Azibo	172,80	172,90	VED-RP	P2	7 elos cortados na 7ª fila	Importante	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	8	crescente	Lamas - Azibo	172,90	173,00	VED-RH	P3	ausência de RH cerca de 100*50cm	importante	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	8	crescente	Lamas - Azibo	172,90	173,00	VED-RP	P2	RP despregada na 1ª fila num poste	Aceitável	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	8	crescente	Lamas - Azibo	172,90	173,00	VED-RH	P2	vários cortes na RH, dimensão variável de 10*10cm a 80*20cm	Importante	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	8	crescente	Lamas - Azibo	173,00	173,10	VED-RH	P2	1 corte na RH 100*50cm	importante	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	8	crescente	Lamas - Azibo	173,00	173,10	VED-RP	P2	corte na RP 100*50cm	Crítica	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	8	crescente	Lamas - Azibo	173,00	173,10	VED-RP	P2	2 elos cortados na 3ª fila	Aceitável	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	8	crescente	Lamas - Azibo	173,00	173,10	VED-RP	P2	1 elo cortado na 6ª fila	Aceitável	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	8	crescente	Lamas - Azibo	173,10	173,30	VED-RH	P2	vários cortes na RH, dimensão variável de 10*10cm a 20*10cm	Aceitável	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	8	crescente	Lamas - Azibo	173,20	173,30	VED-RP	P2	3 elos cortados nas 6ª e 7ª filas	Importante	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	8	crescente	Lamas - Azibo	173,20	173,40	VED-RH	P2	vários cortes na RH, dimensão 120*30cm e 20*10cm; RH rebaixada	Importante	–	–	–	–
set.-	A4	8	crescente	Lamas - Azibo	173,20	173,30	VED-RP	P2	2 elos cortados nas 1ª e	Aceitável	–	–	–	–

DATA	VIA	LOTE	SENTIDO	SUB-LANÇO	Pk		(1) TIPO DE ESTRUTURA	(2) TIPO DE DANO	DESCRIÇÃO	GRAVIDADE	PRESENÇA DE INDÍCIOS DE FAUNA			
					inicial	final					Espécie	Nº de indícios	Tipo de indício	Localização
out. de 2017									3ª filas					
set.-out. de 2017	A4	8	crescente	Lamas - Azibo	173,30	173,40	VED-RP	P2	2 elos cortados na 6ª fila	Aceitável	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	8	crescente	Lamas - Azibo	173,30	173,40	VED-RP	P2	3 elos cortados nas 7ª e 8ª filas	Aceitável	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	8	crescente	Lamas - Azibo	173,30	173,50	VED-RH	P2	vários cortes na RH, dimensão variável de 20*20cm a 60*5cm	Importante	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	8	crescente	Lamas - Azibo	173,30	173,40	VED-RP	P2	1 elo cortado na 7ª fila	Aceitável	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	8	crescente	Lamas - Azibo	173,40	173,50	VED-RP	P2	2 elos cortados na 1ª fila	Aceitável	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	8	crescente	Lamas - Azibo	173,40	173,50	VED-RP	P2	1 elo cortado na 6ª fila	Aceitável	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	8	crescente	Lamas - Azibo	173,40	173,60	VED-RH	P2	vários cortes na RH, dimensão variável de 10*10cm a 20*20cm	Aceitável	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	8	crescente	Lamas - Azibo	173,50	173,70	VED-RH	P2	vários cortes na RH, dimensão variável de 10*10cm a 10*20cm	Aceitável	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	8	crescente	Lamas - Azibo	173,50	173,60	VED-RP	P2	2 elos cortados na 7ª fila	Aceitável	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	8	crescente	Lamas - Azibo	173,60	173,70	VED-RP	P2	4 elos cortados nas 4ª e 5ª filas	Importante	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	8	crescente	Lamas - Azibo	173,70	173,90	VED-RH	P2	vários cortes na RH, dimensão variável de 10*10cm a 20*10cm	Aceitável	–	–	–	–
set.-out. de	A4	8	crescente	Lamas - Azibo	173,80	173,90	VIA-VED	P1	vegetação (silvado) sobreposta na vedação	Aceitável	–	–	–	–

RELATÓRIO DE MONITORIZAÇÃO

MONITORIZAÇÃO DOS SISTEMAS ECOLÓGICOS – VERTEBRADOS TERRESTRES NÃO VOADORES
 SUBCONCESSÃO DA AUTOESTRADA TRANSMONTANA
 A4 / IP4 VILA REAL (PARADA DE CUNHOS) / QUINTANILHA
 FASE DE EXPLORAÇÃO – 4º CICLO ANUAL – 2017/2018
 ANEXO VIII_RM_SEVTNV_201811_PA_AETRANSMONTANA
 PÁGINA 169

DATA	VIA	LOTE	SENTIDO	SUB-LANÇO	Pk		(1) TIPO DE ESTRUTURA	(2) TIPO DE DANO	DESCRIÇÃO	GRAVIDADE	PRESENÇA DE INDÍCIOS DE FAUNA			
					inicial	final					Espécie	Nº de indícios	Tipo de indício	Localização
2017														
set.-out. de 2017	A4	8	decrecente	Lamas - Azibo	173,90	173,70	VED-RH	P2	vários cortes na RH, dimensão variável de 20*5cm a 40*20cm	Aceitável	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	8	crescente	Lamas - Azibo	173,90	174,00	VED-RP	P2	2 elos cortados na 2ª fila	Aceitável	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	8	crescente	Lamas - Azibo	173,90	174,00	VED-RP	P2	1 elo cortado na 4ª fila	Aceitável	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	8	crescente	Lamas - Azibo	173,90	174,00	VED-RP	P2	1 elo cortado na 3ª fila	Aceitável	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	8	crescente	Lamas - Azibo	174,00	174,20	VED-RH	P2	vários cortes na RH, dimensão variável de 20*10cm a 30*5cm	Aceitável	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	8	crescente	Lamas - Azibo	174,30	174,40	VED-RH	P2	1 corte na RH 20*10cm	Aceitável	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	8	crescente	Lamas - Azibo	174,50	174,60	VED-RP	P2	1 elo cortado na 7ª fila	Aceitável	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	8	crescente	Lamas - Azibo	174,50	174,60	VIA-VED	P1	vegetação sobreposta na vedação	Aceitável	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	8	crescente	Lamas - Azibo	174,50	174,60	VED-RH	P2	vários cortes na RH, dimensão 30*10cm	Aceitável	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	8	crescente	Lamas - Azibo	174,50	174,60	VED-RP	P2	2 elos cortados nas 6ª e 7ª filas	Aceitável	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	8	crescente	Lamas - Azibo	174,60	174,70	VED-RH	P5	RH soterrada devido a deslizamento de terras	Importante	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	8	crescente	Lamas - Azibo	174,60	174,70	VED-RH	P5/P6	RH soterrada	Importante	–	–	–	–

DATA	VIA	LOTE	SENTIDO	SUB-LANÇO	Pk		(1) TIPO DE ESTRUTURA	(2) TIPO DE DANO	DESCRIÇÃO	GRAVIDADE	PRESENÇA DE INDÍCIOS DE FAUNA			
					inicial	final					Espécie	Nº de indícios	Tipo de indício	Localização
set.-out. de 2017	A4	8	crescente	Lamas - Azibo	174,80	174,90	VED-RP	P2	RP com pouca tensão	Aceitável	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	8	decrecente	Lamas - Azibo	175,10	175,20	VED-RP	P2	RP depregada da 2ª à 4ª fila num poste	Aceitável	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	8	decrecente	Lamas - Azibo	175,10	175,20	VED-RP	P2	1 elo cortado na 7ª fila	Aceitável	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	8	crescente	Lamas - Azibo	175,40	175,50	VED-RP	P2	2 elos cortados nas 1ª e 3ª filas	Aceitável	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	8	crescente	Azibo - Quintela de Lapaças	175,60	175,70	VED-RP	P2	1 elo cortado na 6ª fila	Aceitável	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	8	crescente	Azibo - Quintela de Lapaças	175,80	175,90	VED-RP	P2	RP depregada na 1ª fila em 3 postes	Aceitável	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	8	crescente	Azibo - Quintela de Lapaças	175,80	175,90	VED-RP	P2	1 elo cortado na 7ª fila	Aceitável	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	8	crescente	Azibo - Quintela de Lapaças	175,90	176,00	VED-RP	P2	2 elos cortados nas 6ª e 7ª filas	Aceitável	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	8	crescente	Azibo - Quintela de Lapaças	175,90	176,00	VED-RP	P2	1 elo cortado na 5ª fila	Aceitável	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	8	crescente	Azibo - Quintela de Lapaças	176,00	176,10	VED-RP	P2	1 elo cortado na 4ª fila	Aceitável	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	8	crescente	Azibo - Quintela de Lapaças	176,10	176,20	VED-RP	P2	1 elo cortado na 5ª fila	Aceitável	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	8	crescente	Azibo - Quintela de Lapaças	176,20	176,30	VED-RP	P2	1 elo cortado na 7ª fila	Aceitável	–	–	–	–
set.-	A4	8	crescente	Azibo - Quintela	176,20	176,30	VIA-VED	P1	vegetação (silvado)	Aceitável	–	–	–	–

RELATÓRIO DE MONITORIZAÇÃO

MONITORIZAÇÃO DOS SISTEMAS ECOLÓGICOS – VERTEBRADOS TERRESTRES NÃO VOADORES
SUBCONCESSÃO DA AUTOESTRADA TRANSMONTANA
A4 / IP4 VILA REAL (PARADA DE CUNHOS) / QUINTANILHA
FASE DE EXPLORAÇÃO – 4º CICLO ANUAL – 2017/2018
ANEXO VIII_RM_SEVTNV_201811_PA_AETRANSMONTANA
PÁGINA 171

DATA	VIA	LOTE	SENTIDO	SUB-LANÇO	Pk		(1) TIPO DE ESTRUTURA	(2) TIPO DE DANO	DESCRIÇÃO	GRAVIDADE	PRESENÇA DE INDÍCIOS DE FAUNA			
					inicial	final					Espécie	Nº de indícios	Tipo de indício	Localização
out. de 2017				de Lapaças					sobreposta na vedação					
set.-out. de 2017	A4	8	crescente	Azibo - Quintela de Lapaças	176,20	176,30	VED-RH	P2	1 corte na RH 30*10cm	Aceitável	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	8	crescente	Azibo - Quintela de Lapaças	176,30	176,40	VED-RP	P2	2 elos cortados nas 3ª e 6ª filas	Aceitável	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	8	crescente	Azibo - Quintela de Lapaças	176,30	176,40	VED-RP	P2	2 elos cortados na 4ª fila	Aceitável	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	8	decrecente	Azibo - Quintela de Lapaças	176,50	176,60	VED-RH	P2	vários cortes na RH, dimensão 10*10cm	Aceitável	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	8	decrecente	Azibo - Quintela de Lapaças	176,50	176,60	VED-RH	P6	Acumulação de vegetação e detritos	Importante	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	8	decrecente	Azibo - Quintela de Lapaças	176,50	176,70	VED-RH	P2	vários cortes na RH, dimensão variável de 10*5cm a 20*10cm	Aceitável	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	8	decrecente	Azibo - Quintela de Lapaças	176,50	176,60	VED-RP	P2	1 elo cortado na 7ª fila	Aceitável	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	8	decrecente	Azibo - Quintela de Lapaças	176,50	176,60	VIA-VED	P1	vegetação sobreposta na vedação	Aceitável	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	8	crescente	Azibo - Quintela de Lapaças	176,60	176,70	VED-RH	P5	abertura de fissuras debaixo da RH devido a escorrência de águas e deslizamento de terras	Importante	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	8	crescente	Azibo - Quintela de Lapaças	176,60	176,70	VED-M	P2	postes inclinados	Aceitável	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	8	crescente	Azibo - Quintela de Lapaças	176,60	176,70	VED-RH	P5/P6	RH soterrada cerca de 1m	Aceitável	–	–	–	–
set.-	A4	8	crescente	Azibo - Quintela	176,70	176,80	VED-RP	P2	RP depregada na 1ª fila	Aceitável	–	–	–	–

DATA	VIA	LOTE	SENTIDO	SUB-LANÇO	Pk		(1) TIPO DE ESTRUTURA	(2) TIPO DE DANO	DESCRIÇÃO	GRAVIDADE	PRESENÇA DE INDÍCIOS DE FAUNA			
					inicial	final					Espécie	Nº de indícios	Tipo de indício	Localização
out. de 2017				de Lampaças					num poste; 3 elos cortados na 2ª fila					
set.-out. de 2017	A4	8	crescente	Azibo - Quintela de Lampaças	176,70	176,80	VED-RP	P2	2 elos cortados nas 4ª e 5ª filas	Aceitável	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	8	crescente	Azibo - Quintela de Lampaças	176,70	176,80	VED-RP	P2	6 elos cortados da 4ª à 6ª filas	Crítica	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	8	decrecente	Azibo - Quintela de Lampaças	177,20	177,30	VED-RP	P2	RP despregada da 2ª à 4ª filas num poste, junto à BAS	Aceitável	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	8	decrecente	Azibo - Quintela de Lampaças	177,50	177,60	VED-RH	P3	ausência de RH cerca 10m	Crítica	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	8	decrecente	Azibo - Quintela de Lampaças	177,50	177,60	VED-RH	P5	abertura de fissuras debaixo da RH devido a escorrência de águas e deslizamento de terras cerca de 20m	Crítica	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	8	crescente	Azibo - Quintela de Lampaças	177,70	177,80	VED-RP	P2	1 elo cortado na 5ª fila	Aceitável	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	8	crescente	Azibo - Quintela de Lampaças	177,90	178,00	VED-RP	P2	4 elos cortados da 2ª à 4ª filas	Importante	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	8	crescente	Azibo - Quintela de Lampaças	177,90	178,00	VIA-VED	P1	vegetação sobreposta na vedação	Aceitável	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	8	crescente	Azibo - Quintela de Lampaças	178,10	178,20	VED-RP	P2	2 elos cortados na 4ª fila	Importante	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	8	crescente	Azibo - Quintela de Lampaças	178,10	178,20	VIA-VED	P1	vegetação sobreposta na vedação	Aceitável	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	8	crescente	Azibo - Quintela de Lampaças	178,20	178,30	VED-RP	P2	4 elos cortados na 7ª fila	Importante	–	–	–	–

RELATÓRIO DE MONITORIZAÇÃO

MONITORIZAÇÃO DOS SISTEMAS ECOLÓGICOS – VERTEBRADOS TERRESTRES NÃO VOADORES
SUBCONCESSÃO DA AUTOESTRADA TRANSMONTANA
A4 / IP4 VILA REAL (PARADA DE CUNHOS) / QUINTANILHA
FASE DE EXPLORAÇÃO – 4º CICLO ANUAL – 2017/2018
ANEXO VIII_RM_SEVTNV_201811_PA_AETRANSMONTANA
PÁGINA 173

DATA	VIA	LOTE	SENTIDO	SUB-LANÇO	Pk		(1) TIPO DE ESTRUTURA	(2) TIPO DE DANO	DESCRIÇÃO	GRAVIDADE	PRESENÇA DE INDÍCIOS DE FAUNA			
					inicial	final					Espécie	Nº de indícios	Tipo de indício	Localização
set.-out. de 2017	A4	8	crescente	Azibo - Quintela de Lampaças	178,20	178,30	VIA-VED	P1	vegetação sobreposta na vedação	Aceitável	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	8	crescente	Azibo - Quintela de Lampaças	178,30	178,40	VED-RP	P2	1 elo cortado na 4ª fila	Aceitável	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	8	decrecente	Azibo - Quintela de Lampaças	178,50	178,60	VED-AF	P2	arame farpado solto	Aceitável	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	8	decrecente	Azibo - Quintela de Lampaças	178,70	178,80	VED-RP	P2	2 elos cortados na 8ª fila	Aceitável	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	8	crescente	Azibo - Quintela de Lampaças	178,90	179,00	VED-M	P2	trave caída	Aceitável	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	8	decrecente	Azibo - Quintela de Lampaças	179,10	179,20	VED-RP	P2	1 elo cortado na 9ª fila	Aceitável	<i>Vulpes vulpes</i>	1	dejetos	lado externo da via, junto à VED
set.-out. de 2017	A4	8	crescente	Quintela de Lampaças - Vale de Nogueira	179,30	179,40	VED-AF	P2	arame farpado solto	Aceitável	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	8	crescente	Quintela de Lampaças - Vale de Nogueira	179,30	179,40	VED-RP	P2	2 elos cortados nas 3ª e 4ª filas	Aceitável	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	8	crescente	Azibo - Quintela de Lampaças	179,40	179,50	VED-RH	P2	corte na RH 30*10cm	Aceitável	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	8	crescente	Azibo - Quintela de Lampaças	179,50	179,60	VIA-VED	P1	vegetação sobreposta na vedação	Aceitável	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	8	crescente	Quintela de Lampaças - Vale de Nogueira	179,50	179,60	VED-RP	P2	1 elo cortado na 2ª fila	Aceitável	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	8	crescente	Quintela de Lampaças - Vale de Nogueira	179,50	179,60	VIA-VED	P1	vegetação sobreposta na vedação	Aceitável	–	–	–	–

DATA	VIA	LOTE	SENTIDO	SUB-LANÇO	Pk		(1) TIPO DE ESTRUTURA	(2) TIPO DE DANO	DESCRIÇÃO	GRAVIDADE	PRESENÇA DE INDÍCIOS DE FAUNA			
					inicial	final					Espécie	Nº de indícios	Tipo de indício	Localização
set.-out. de 2017	A4	8	crescente	Azibo - Quintela de Lampaças	179,50	179,60	VED-RP	P2	5 elos cortados nas 5ª, 7ª e 8ª filas	Importante	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	8	crescente	Quintela de Lampaças - Vale de Nogueira	179,50	179,60	VED-RP	P2	5 elos cortados nas 7ª e 9ª filas	Importante	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	8	decrecente	Azibo - Quintela de Lampaças	179,60	179,70	VED-RH	P2	RH não enterrada	Importante	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	8	crescente	Azibo - Quintela de Lampaças	179,70	179,80	VED-RP	P2	2 elos cortados na 5ª fila	Aceitável	<i>Vulpes vulpes</i>	1	dejetos	lado externo da via, junto à VED
set.-out. de 2017	A4	8	decrecente	Quintela de Lampaças - Vale de Nogueira	180,10	180,20	VED-RP	P2	2 elos cortados nas 7ª e 9ª filas	Aceitável	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	8	decrecente	Quintela de Lampaças - Vale de Nogueira	180,20	180,30	VED-RP	P2	1 elo cortado na 7ª fila	Aceitável	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	8	decrecente	Quintela de Lampaças - Vale de Nogueira	180,30	180,40	VED-RH	P2	1 corte na RH 30*10cm	Aceitável	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	8	decrecente	Quintela de Lampaças - Vale de Nogueira	180,40	180,50	VED-RP	P2	RP despregada de 2 postes e rebaixada	Importante	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	8	crescente	Quintela de Lampaças - Vale de Nogueira	180,50	180,60	VED-RH	P2	RH não enterrada	Importante	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	8	crescente	Quintela de Lampaças - Vale de Nogueira	180,50	180,60	VED-RH	P2	corte na RH cerca de 15m (junto ao solo)	Importante	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	8	crescente	Quintela de Lampaças - Vale de Nogueira	180,60	180,70	VED-RP	P2	4 elos cortados nas 1ª e 3ª filas	Importante	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	8	crescente	Quintela de Lampaças - Vale de Nogueira	180,60	180,70	VED-RP	P2	1 elo cortado na 5ª fila	Aceitável	–	–	–	–

DATA	VIA	LOTE	SENTIDO	SUB-LANÇO	Pk		(1) TIPO DE ESTRUTURA	(2) TIPO DE DANO	DESCRIÇÃO	GRAVIDADE	PRESENÇA DE INDÍCIOS DE FAUNA			
					inicial	final					Espécie	Nº de indícios	Tipo de indício	Localização
set.-out. de 2017	A4	8	crescente	Quintela de Lampaças - Vale de Nogueira	180,60	180,70	VED-RP	P2	3 elos cortados nas 1ª, 6ª e 7ª filas	Aceitável	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	8	crescente	Quintela de Lampaças - Vale de Nogueira	180,60	180,70	VED-RP	P2	2 elos cortados nas 3ª e 8ª filas	Aceitável	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	8	crescente	Quintela de Lampaças - Vale de Nogueira	180,60	180,70	VED-RH	P2	1 corte na RH 40*15cm	Aceitável	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	8	decrecente	Quintela de Lampaças - Vale de Nogueira	180,70	180,80	VED-RP	P2	3 elos cortados nas 4ª e 5ª filas	Importante	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	8	crescente	Quintela de Lampaças - Vale de Nogueira	180,70	180,80	VED-RP	P2	2 elos cortados na 6ª fila	Aceitável	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	8	decrecente	Quintela de Lampaças - Vale de Nogueira	180,70	180,80	VED-AF	P2	arame farpado solto	Aceitável	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	8	crescente	Quintela de Lampaças - Vale de Nogueira	180,80	180,90	VED-RP	P2	2 elos cortados nas 4ª e 8ª filas	Aceitável	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	8	decrecente	Quintela de Lampaças - Vale de Nogueira	180,80	180,90	VED-RP	P2	1 elo cortado na 9ª fila	Aceitável	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	8	decrecente	Quintela de Lampaças - Vale de Nogueira	180,80	180,90	VIA-VED	P1	Vegetação (silvado) sobreposto na vedação	Aceitável	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	8	decrecente	Quintela de Lampaças - Vale de Nogueira	180,80	180,90	VED-RH	P2	1 corte na RH 40*10cm	Aceitável	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	8	decrecente	Quintela de Lampaças - Vale de Nogueira	180,80	180,90	VIA-VED	P1	acumulação vegetação (silvado)	Aceitável	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	8	crescente	Quintela de Lampaças - Vale de Nogueira	180,80	180,90	VED-RP	P2	1 elo cortado na 1ª fila	Aceitável	–	–	–	–
set.-	A4	8	decrecente	Quintela de	180,90	181,00	VIA-VED	P1	acumulação vegetação	Aceitável	–	–	–	–

RELATÓRIO DE MONITORIZAÇÃO

MONITORIZAÇÃO DOS SISTEMAS ECOLÓGICOS – VERTEBRADOS TERRESTRES NÃO VOADORES
SUBCONCESSÃO DA AUTOESTRADA TRANSMONTANA
A4 / IP4 VILA REAL (PARADA DE CUNHOS) / QUINTANILHA
FASE DE EXPLORAÇÃO – 4º CICLO ANUAL – 2017/2018
ANEXO VIII_RM_SEVTNV_201811_PA_AETRANSMONTANA
PÁGINA 176

DATA	VIA	LOTE	SENTIDO	SUB-LANÇO	Pk		(1) TIPO DE ESTRUTURA	(2) TIPO DE DANO	DESCRIÇÃO	GRAVIDADE	PRESENÇA DE INDÍCIOS DE FAUNA			
					inicial	final					Espécie	Nº de indícios	Tipo de indício	Localização
out. de 2017				Lapaças - Vale de Nogueira										
set.-out. de 2017	A4	8	decrecente	Quintela de Lapaças - Vale de Nogueira	180,90	181,00	VED-M	P2	poste inclinado	Aceitável	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	8	crescente	Quintela de Lapaças - Vale de Nogueira	180,90	181,00	VED-RH	P2	1 corte na RH 20*10cm	Aceitável	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	8	crescente	Quintela de Lapaças - Vale de Nogueira	181,00	181,10	VED-RH	P2	1 corte na RH cerca de 3m junto ao solo	Importante	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	8	crescente	Quintela de Lapaças - Vale de Nogueira	181,10	181,20	VED-RH	P2	1 corte na RH cerca de 6m junto ao solo	Importante	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	8	decrecente	Quintela de Lapaças - Vale de Nogueira	181,10	181,20	VED-RP	P2	1 elo cortado na 5ª fila na união	Aceitável	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	8	decrecente	Quintela de Lapaças - Vale de Nogueira	181,20	131,30	VED-RP	P2	2 elos cortados na 7ª fila na união	Aceitável	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	8	decrecente	Quintela de Lapaças - Vale de Nogueira	181,90	182,00	VED-RH	P2	corte na RH 50*50cm	Importante	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	8	decrecente	Quintela de Lapaças - Vale de Nogueira	181,90	182,00	VED-RH	P5/P6	RH soterrada cerca de 2m e acumulação de detritos	Importante	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	8	decrecente	Quintela de Lapaças - Vale de Nogueira	182,10	182,20	VED-RP	P2	RP depregada na 1ª fila num poste	Aceitável	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	8	crescente	Quintela de Lapaças - Vale de Nogueira	182,20	182,30	VED-RP	P2	1 elo cortado na 1ª fila	Aceitável	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	8	crescente	Quintela de Lapaças - Vale de Nogueira	182,40	182,50	VED-RH	P2	1 corte na RH 10*10cm	Aceitável	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	8	crescente	Quintela de Lapaças - Vale de Nogueira	182,40	182,50	VED-RH	P2	1 corte na RH 50*10cm	Importante	–	–	–	–

DATA	VIA	LOTE	SENTIDO	SUB-LANÇO	Pk		(1) TIPO DE ESTRUTURA	(2) TIPO DE DANO	DESCRIÇÃO	GRAVIDADE	PRESENÇA DE INDÍCIOS DE FAUNA			
					inicial	final					Espécie	Nº de indícios	Tipo de indício	Localização
2017				de Nogueira										
set.-out. de 2017	A4	8	crescente	Quintela de Lapaças - Vale de Nogueira	182,50	182,60	VED-RP	P2	5 elos cortados da 5ª à 8ª filas	Importante	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	8	crescente	Quintela de Lapaças - Vale de Nogueira	182,50	182,60	VED-RP	P2	1 elo cortado na 2ª fila	Aceitável	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	8	decrecente	Quintela de Lapaças - Vale de Nogueira	182,50	182,60	VED-RP	P2	5 elos cortados nas 6ª, 8ª e 9ª filas	Aceitável	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	8	crescente	Quintela de Lapaças - Vale de Nogueira	182,70	182,80	VED-RH	P2	1 corte na RH cerca de 3m junto ao solo	Importante	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	8	crescente	Quintela de Lapaças - Vale de Nogueira	182,70	182,80	VED-RH	P2	1 corte na RH 10*50cm	Importante	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	8	crescente	Quintela de Lapaças - Vale de Nogueira	182,80	182,90	VED-RH	P2	1 corte na RH 20*10cm	Aceitável	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	8	crescente	Quintela de Lapaças - Vale de Nogueira	182,80	182,90	VED-RH	P2	1 corte na RH 20*10cm	Aceitável	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	9	crescente	Quintela de Lapaças - Vale de Nogueira	183,00	183,10	VED-RP	P2	1 elo cortado na 1ª fila	Aceitável	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	9	decrecente	Quintela de Lapaças - Vale de Nogueira	183,20	183,30	VED-RH	P2	corte na RH 40*15cm	Aceitável	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	9	decrecente	Vale de Nogueira - Santa Comba de Rossas	183,60	183,70	VED-RP	P2	6 elos cortados nas 6ª e 7ª filas	importante	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	9	decrecente	Vale de Nogueira - Santa Comba de Rossas	183,70	183,80	VED-AF	P2	arame farpado solto	Aceitável	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	9	decrecente	Vale de Nogueira - Santa Comba de Rossas	183,80	184,10	VIA-VED	P1	vegetação sobreposta na vedação	Aceitável	–	–	–	–

DATA	VIA	LOTE	SENTIDO	SUB-LANÇO	Pk		⁽¹⁾ TIPO DE ESTRUTURA	⁽²⁾ TIPO DE DANO	DESCRIÇÃO	GRAVIDADE	PRESENÇA DE INDÍCIOS DE FAUNA			
					inicial	final					Espécie	Nº de indícios	Tipo de indício	Localização
set.-out. de 2017	A4	9	decrecente	Vale de Nogueira - Santa Comba de Rossas	183,90	184,00	VED-RP	P2	2 elos cortados nas 2ª e 3ª filas	Aceitável	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	9	crescente	Vale de Nogueira - Santa Comba de Rossas	183,90	184,00	VED-RP	P2	1 elo cortado na 8ª fila	Aceitável	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	9	crescente	Vale de Nogueira - Santa Comba de Rossas	183,90	184,00	VED-RP	P2	7 elos cortados na 6ª fila	Importante	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	9	crescente	Vale de Nogueira - Santa Comba de Rossas	184,00	184,10	VIA-VED	P1	vegetação sobreposta na vedação	Aceitável	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	9	decrecente	Vale de Nogueira - Santa Comba de Rossas	184,10	184,20	VED-RP	P2	3 elos cortados na 5ª fila	importante	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	9	crescente	Vale de Nogueira - Santa Comba de Rossas	184,10	183,90	VED-RH	P2	vários cortes na RH, dimensão variável de 40*20cm a 60*20cm	Importante	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	9	decrecente	Vale de Nogueira - Santa Comba de Rossas	184,10	184,20	VED-RP	P2	1 elo cortado na 6ª fila	Aceitável	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	9	crescente	Vale de Nogueira - Santa Comba de Rossas	184,30	184,40	VED-RH	P2	vários cortes na RH 150*50cm	Importante	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	9	crescente	Vale de Nogueira - Santa Comba de Rossas	184,30	184,40	VED-RP	P2	vários cortes na RP da 10ª à 16ª filas	Importante	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	9	decrecente	Vale de Nogueira - Santa Comba de Rossas	184,40	184,50	VED-RP	P2	1 elo cortado na 3ª fila	Aceitável	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	9	decrecente	Vale de Nogueira - Santa Comba de Rossas	184,40	184,50	VED-RP	P2	2 elos cortados na 3ª fila	Aceitável	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	9	decrecente	Vale de Nogueira - Santa Comba de Rossas	184,40	184,50	VED-RP	P2	5 elos cortados nas 6ª e 7ª fila	Importante	–	–	–	–
set.-	A4	9	decrecente	Vale de Nogueira	184,40	184,50	VED-RP	P2	7 elos cortados da 5ª à	Crítica	–	–	–	–

DATA	VIA	LOTE	SENTIDO	SUB-LANÇO	Pk		(1) TIPO DE ESTRUTURA	(2) TIPO DE DANO	DESCRIÇÃO	GRAVIDADE	PRESENÇA DE INDÍCIOS DE FAUNA			
					inicial	final					Espécie	Nº de indícios	Tipo de indício	Localização
out. de 2017				- Santa Comba de Rossas					7ª filas					
set.-out. de 2017	A4	9	decrecente	Vale de Nogueira - Santa Comba de Rossas	184,50	184,60	VED-RP	P2	4 elos cortados na 6ª fila	Importante	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	9	decrecente	Vale de Nogueira - Santa Comba de Rossas	184,50	184,60	VED-RP	P2	4 elos cortados nas 2ª e 3ª filas	Importante	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	9	decrecente	Vale de Nogueira - Santa Comba de Rossas	184,50	184,60	VIA-VED	P1	vegetação sobreposta na vedação	Aceitável	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	9	decrecente	Vale de Nogueira - Santa Comba de Rossas	184,50	184,60	VIA-VED	P1	vegetação sobreposta na vedação	Aceitável	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	9	decrecente	Vale de Nogueira - Santa Comba de Rossas	184,50	184,60	VIA-VED	P1	vegetação sobreposta na vedação	Aceitável	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	9	decrecente	Vale de Nogueira - Santa Comba de Rossas	184,50	184,60	VED-RP	P2	9 elos cortados nas 4ª e 5ª filas	Crítica	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	9	decrecente	Vale de Nogueira - Santa Comba de Rossas	184,50	184,60	VIA-VED	P1	vegetação sobreposta na vedação	Aceitável	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	9	decrecente	Vale de Nogueira - Santa Comba de Rossas	184,50	184,60	VIA-VED	P1	vegetação sobreposta na vedação	Aceitável	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	9	decrecente	Vale de Nogueira - Santa Comba de Rossas	184,50	184,60	VED-RP	P2	6 elos cortados nas 4ª e 5ª filas	Importante	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	9	decrecente	Vale de Nogueira - Santa Comba de Rossas	184,60	184,70	VED-RP	P2	5 elos cortados nas 3ª e 4ª filas	Importante	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	9	decrecente	Vale de Nogueira - Santa Comba de Rossas	184,60	184,70	VIA-VED	P1	vegetação sobreposta na vedação	Aceitável	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	9	decrecente	Vale de Nogueira - Santa Comba de Rossas	184,90	185,00	VED-RP	P2	1 elo cortado na 5ª fila	Aceitável	–	–	–	–

DATA	VIA	LOTE	SENTIDO	SUB-LANÇO	Pk		(1) TIPO DE ESTRUTURA	(2) TIPO DE DANO	DESCRIÇÃO	GRAVIDADE	PRESENÇA DE INDÍCIOS DE FAUNA			
					inicial	final					Espécie	Nº de indícios	Tipo de indício	Localização
2017				Rossas										
set.-out. de 2017	A4	9	crescente	Vale de Nogueira - Santa Comba de Rossas	185,10	185,20	VED-RP	P2	4 elos cortados nas 6ª e 7ª filas	Importante	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	9	crescente	Vale de Nogueira - Santa Comba de Rossas	185,10	185,20	VED-RP	P2	3 elos cortados nas 3ª e 9ª filas	Aceitável	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	9	crescente	Vale de Nogueira - Santa Comba de Rossas	185,10	185,20	VED-RP	P2	1 elo cortado na 1ª fila	Aceitável	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	9	crescente	Vale de Nogueira - Santa Comba de Rossas	185,20	185,30	VED-RP	P2	4 elos cortados nas 5ª e 6ª filas	Importante	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	9	crescente	Vale de Nogueira - Santa Comba de Rossas	185,20	185,30	VED-RP	P2	4 elos cortados nas 5ª, 6ª e 7ª filas	Importante	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	9	crescente	Vale de Nogueira - Santa Comba de Rossas	185,20	185,30	VIA-VED	P1	vegetação sobreposta na vedação	Aceitável	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	9	crescente	Vale de Nogueira - Santa Comba de Rossas	185,30	185,40	VED-RH	P2	corte na RH 40*15cm	Aceitável	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	9	crescente	Vale de Nogueira - Santa Comba de Rossas	185,30	185,40	VED-RP	P2	6 elos cortados da 7ª à 9ª filas	Importante	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	9	crescente	Vale de Nogueira - Santa Comba de Rossas	185,30	185,40	VED-RP	P2	4 elos cortados nas 7ª e 8ª filas	Aceitável	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	9	crescente	Vale de Nogueira - Santa Comba de Rossas	185,40	185,50	VED-RP	P2	3 elos cortados nas 5ª e 6ª filas	Importante	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	9	crescente	Vale de Nogueira - Santa Comba de Rossas	185,40	185,50	VED-RP	P2	6 elos cortados da 5ª à 7ª filas	Importante	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	9	crescente	Vale de Nogueira - Santa Comba de Rossas	185,40	185,50	VED-RP	P2	1 elo cortado na 7ª fila	Aceitável	–	–	–	–

DATA	VIA	LOTE	SENTIDO	SUB-LANÇO	Pk		⁽¹⁾ TIPO DE ESTRUTURA	⁽²⁾ TIPO DE DANO	DESCRIÇÃO	GRAVIDADE	PRESENÇA DE INDÍCIOS DE FAUNA			
					inicial	final					Espécie	Nº de indícios	Tipo de indício	Localização
set.-out. de 2017	A4	9	crescente	Vale de Nogueira - Santa Comba de Rossas	185,40	185,50	VED-RH	P2	vários cortes na RH, dimensão variável de 20*10cm a 50*30cm	Importante	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	9	crescente	Vale de Nogueira - Santa Comba de Rossas	185,40	185,50	VIA-VED	P1	vegetação sobreposta na vedação	Aceitável	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	9	crescente	Vale de Nogueira - Santa Comba de Rossas	185,40	185,50	VED-RH	P2	corte na RH 40*20cm	Aceitável	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	9	crescente	Vale de Nogueira - Santa Comba de Rossas	185,40	185,50	VIA-VED	P1	vegetação sobreposta na vedação	Aceitável	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	9	crescente	Vale de Nogueira - Santa Comba de Rossas	185,40	185,50	VED-RP	P2	4 elos cortados na RP nas 18ª e 19ª filas	Aceitável	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	9	crescente	Vale de Nogueira - Santa Comba de Rossas	185,40	185,50	VED-RH	P2	corte na RH 60*30cm	Importante	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	9	crescente	Vale de Nogueira - Santa Comba de Rossas	185,40	185,50	VIA-VED	P1	vegetação sobreposta na vedação	Aceitável	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	9	crescente	Vale de Nogueira - Santa Comba de Rossas	185,40	185,50	VED-RP	P2	6 elos cortados na RP nas 13ª e 14ª filas	Importante	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	9	crescente	Vale de Nogueira - Santa Comba de Rossas	185,40	185,50	VIA-VED	P1	vegetação sobreposta na vedação	Aceitável	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	9	crescente	Vale de Nogueira - Santa Comba de Rossas	185,40	185,50	VIA-VED	P1	vegetação sobreposta na vedação	Aceitável	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	9	crescente	Vale de Nogueira - Santa Comba de Rossas	185,40	185,50	VED-RP	P2	6 elos cortados nas 15ª e 16ª filas	Importante	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	9	crescente	Vale de Nogueira - Santa Comba de Rossas	185,50	185,60	VED-RP	P2	4 elos cortados nas 4ª e 5ª filas	Importante	–	–	–	–
set.-	A4	9	crescente	Vale de Nogueira	185,50	185,60	VED-RP	P2	4 elos cortados nas 5ª e	Importante	–	–	–	–

RELATÓRIO DE MONITORIZAÇÃO

 MONITORIZAÇÃO DOS SISTEMAS ECOLÓGICOS – VERTEBRADOS TERRESTRES NÃO VOADORES
 SUBCONCESSÃO DA AUTOESTRADA TRANSMONTANA
 A4 / IP4 VILA REAL (PARADA DE CUNHOS) / QUINTANILHA
 FASE DE EXPLORAÇÃO – 4º CICLO ANUAL – 2017/2018
 ANEXO VIII_RM_SEVTNV_201811_PA_AETRANSMONTANA
 PÁGINA 182

DATA	VIA	LOTE	SENTIDO	SUB-LANÇO	Pk		(1) TIPO DE ESTRUTURA	(2) TIPO DE DANO	DESCRIÇÃO	GRAVIDADE	PRESENÇA DE INDÍCIOS DE FAUNA			
					inicial	final					Espécie	Nº de indícios	Tipo de indício	Localização
out. de 2017				- Santa Comba de Rossas					6ª filas					
set.-out. de 2017	A4	9	crescente	Vale de Nogueira - Santa Comba de Rossas	185,50	185,60	VIA-VED	P1	vegetação sobreposta na vedação	Aceitável	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	9	crescente	Vale de Nogueira - Santa Comba de Rossas	185,50	185,60	VED-RP	P2	3 elos cortados nas 7ª e 14ª filas	Aceitável	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	9	crescente	Vale de Nogueira - Santa Comba de Rossas	185,50	185,70	VED-RH	P2	vários cortes na RH, dimensão variável de 30*5cm a 100*20cm	Importante	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	9	crescente	Vale de Nogueira - Santa Comba de Rossas	185,50	185,60	VIA-VED	P1	vegetação sobreposta na vedação	Aceitável	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	9	crescente	Vale de Nogueira - Santa Comba de Rossas	185,50	185,60	VED-RP	P2	21 elos cortados da 5ª à 8ª filas	Crítica	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	9	crescente	Vale de Nogueira - Santa Comba de Rossas	185,50	185,60	VIA-VED	P1	vegetação sobreposta na vedação	Aceitável	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	9	crescente	Vale de Nogueira - Santa Comba de Rossas	185,60	185,70	VIA-VED	P1	vegetação sobreposta na vedação	Aceitável	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	9	crescente	Vale de Nogueira - Santa Comba de Rossas	185,60	185,70	VED-RH	P2	vários cortes na RH, dimensão variável de 20*10cm a 80*30cm	Importante	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	9	crescente	Vale de Nogueira - Santa Comba de Rossas	185,70	185,80	VED-RP	P2	4 elos cortados nas 4ª e 5ª filas	Importante	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	9	crescente	Vale de Nogueira - Santa Comba de Rossas	185,70	185,80	VED-RP	P2	4 elos cortados na 14ª e 15ª fila	Aceitável	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	9	crescente	Vale de Nogueira - Santa Comba de Rossas	185,70	185,80	VED-RP	P2	1 elo cortado na 8ª fila	Aceitável	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	9	crescente	Vale de Nogueira - Santa Comba de Rossas	185,70	185,80	VED-RH	P2	vários cortes na RH, dimensão variável de	Aceitável	–	–	–	–

DATA	VIA	LOTE	SENTIDO	SUB-LANÇO	Pk		(1) TIPO DE ESTRUTURA	(2) TIPO DE DANO	DESCRIÇÃO	GRAVIDADE	PRESENÇA DE INDÍCIOS DE FAUNA			
					inicial	final					Espécie	Nº de indícios	Tipo de indício	Localização
2017				Rossas					20*10cm a 30*10cm					
set.-out. de 2017	A4	9	crescente	Vale de Nogueira - Santa Comba de Rossas	185,70	185,80	VED-RP	P2	RP despregada na 1ª fila num poste	Aceitável	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	9	crescente	Vale de Nogueira - Santa Comba de Rossas	185,70	185,80	VED-RP	P2	7 elos cortados da 5ª à 10ª filas	Importante	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	9	crescente	Vale de Nogueira - Santa Comba de Rossas	185,80	185,90	VED-RP	P2	1 elo cortado na 5ª fila	Aceitável	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	9	crescente	Vale de Nogueira - Santa Comba de Rossas	185,80	185,90	VED-RP	P2	1 elo cortado na 4ª fila	Aceitável	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	9	decrecente	Vale de Nogueira - Santa Comba de Rossas	185,80	185,90	VED-RH	P2	1 corte na RH 60*40cm	Importante	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	9	crescente	Vale de Nogueira - Santa Comba de Rossas	185,90	186,00	VED-RH	P2	corte na RH 40*10cm	Aceitável	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	9	crescente	Vale de Nogueira - Santa Comba de Rossas	186,00	186,10	VED-RP	P2	5 elos cortados da 7ª à 9ª filas	Importante	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	9	crescente	Vale de Nogueira - Santa Comba de Rossas	186,10	186,20	VED-RP	P2	1 elo cortado na 8ª fila	Aceitável	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	9	decrecente	Vale de Nogueira - Santa Comba de Rossas	186,10	186,20	VED-RH	P5	abertura de fissuras debaixo da RH devido a escorrência de águas e deslizamento de terras	Importante	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	9	crescente	Vale de Nogueira - Santa Comba de Rossas	186,20	186,30	VED-RH	P2	1 corte na RH 100*10cm	Importante	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	9	crescente	Vale de Nogueira - Santa Comba de Rossas	186,40	186,50	VED-RP	P2	1 elo cortado na 4ª fila	Aceitável	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	9	crescente	Vale de Nogueira - Santa Comba de Rossas	186,50	186,60	VED-RP	P2	1 elo cortado na 4ª fila na união	Aceitável	–	–	–	–

DATA	VIA	LOTE	SENTIDO	SUB-LANÇO	Pk		(1) TIPO DE ESTRUTURA	(2) TIPO DE DANO	DESCRIÇÃO	GRAVIDADE	PRESENÇA DE INDÍCIOS DE FAUNA			
					inicial	final					Espécie	Nº de indícios	Tipo de indício	Localização
2017				Rossas										
set.-out. de 2017	A4	9	crescente	Vale de Nogueira - Santa Comba de Rossas	186,50	186,60	VED-RP	P2	3 elos cortados nas 1ª e 4ª filas	Aceitável	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	9	crescente	Vale de Nogueira - Santa Comba de Rossas	186,50	186,60	VED-RH	P2	1 corte na RH 30*10cm	Aceitável	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	9	crescente	Vale de Nogueira - Santa Comba de Rossas	186,50	186,60	VED-RH	P2	corte na RH 20*15cm	Aceitável	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	9	crescente	Vale de Nogueira - Santa Comba de Rossas	186,50	186,60	VED-RP	P2	2 elos cortados na 6ª fila	Aceitável	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	9	crescente	Vale de Nogueira - Santa Comba de Rossas	186,50	186,60	VED-RH	P2	vários cortes na RH, dimensão variável de 20*5cm a 60*20cm	Importante	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	9	crescente	Vale de Nogueira - Santa Comba de Rossas	186,50	186,60	VED-RP	P2	2 elos cortados na 7ª fila	Aceitável	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	9	crescente	Vale de Nogueira - Santa Comba de Rossas	186,60	186,70	VIA-VED	P1	vegetação sobreposta na vedação	Aceitável	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	9	crescente	Vale de Nogueira - Santa Comba de Rossas	186,60	186,70	VED-RP	P2	1 elo cortado na 2ª fila	Aceitável	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	9	crescente	Vale de Nogueira - Santa Comba de Rossas	186,60	186,70	VED-RP	P2	1 elo cortado na 3ª fila	Aceitável	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	9	crescente	Vale de Nogueira - Santa Comba de Rossas	186,60	186,80	VED-RH	P2	vários cortes na RH, dimensão variável de 20*20cm a 100*10cm	Importante	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	9	crescente	Vale de Nogueira - Santa Comba de Rossas	186,60	186,70	VED-RP	P2	9 elos cortados nas 1ª, 2ª, 5ª e 6ª filas	Importante	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	9	crescente	Vale de Nogueira - Santa Comba de Rossas	186,80	186,90	VED-RP	P2	5 elos cortados na 1ª, 2ª e 3ª filas por cima da PH	Importante	–	–	–	–

DATA	VIA	LOTE	SENTIDO	SUB-LANÇO	Pk		(1) TIPO DE ESTRUTURA	(2) TIPO DE DANO	DESCRIÇÃO	GRAVIDADE	PRESENÇA DE INDÍCIOS DE FAUNA			
					inicial	final					Espécie	Nº de indícios	Tipo de indício	Localização
set.-out. de 2017	A4	9	crescente	Vale de Nogueira - Santa Comba de Rossas	186,80	186,90	VED-RP	P2	1 elo cortado na 2ª fila	Aceitável	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	9	crescente	Vale de Nogueira - Santa Comba de Rossas	186,80	186,90	VED-RH	P2	vários cortes na RH, dimensão variável até 30*10cm	Aceitável	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	9	decrecente	Vale de Nogueira - Santa Comba de Rossas	186,80	186,90	VED-RP	P2	RP depregada na 1ª fila num poste	Aceitável	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	9	crescente	Vale de Nogueira - Santa Comba de Rossas	186,90	187,00	VED-RH	P2	1 corte na RH 100*50cm	Importante	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	9	crescente	Vale de Nogueira - Santa Comba de Rossas	186,90	187,00	VED-RP	P2	1 elo cortado na 4ª fila	Aceitável	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	9	crescente	Vale de Nogueira - Santa Comba de Rossas	186,90	187,00	VED-RP	P2	1 elo cortado na 4ª fila	Aceitável	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	9	crescente	Vale de Nogueira - Santa Comba de Rossas	186,90	187,00	VED-RH	P2	vários cortes na RH, dimensão variável de 30*10cm a 40*20cm	Aceitável	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	9	crescente	Vale de Nogueira - Santa Comba de Rossas	187,00	187,10	VED-RP	P2	6 elos cortados da 6ª à 8ª filas	Importante	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	9	crescente	Vale de Nogueira - Santa Comba de Rossas	187,00	187,10	VED-RP	P2	RP depregada na 1ª fila num poste	Aceitável	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	9	crescente	Vale de Nogueira - Santa Comba de Rossas	187,00	187,10	VED-RP	P2	14 elos cortados da 3ª à 9ª filas	Crítica	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	9	crescente	Vale de Nogueira - Santa Comba de Rossas	187,00	187,10	VIA-VED	P1	vegetação sobreposta na vedação	Aceitável	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	9	crescente	Vale de Nogueira - Santa Comba de Rossas	187,00	187,20	VED-RH	P2	vários cortes na RH, dimensão variável de 20*20cm a 80*20cm	Importante	–	–	–	–
set.-	A4	9	crescente	Vale de Nogueira	187,00	187,10	VED-RP	P2	1 elo cortado na 4ª fila	Aceitável	–	–	–	–

DATA	VIA	LOTE	SENTIDO	SUB-LANÇO	Pk		(1) TIPO DE ESTRUTURA	(2) TIPO DE DANO	DESCRIÇÃO	GRAVIDADE	PRESENÇA DE INDÍCIOS DE FAUNA			
					inicial	final					Espécie	Nº de indícios	Tipo de indício	Localização
out. de 2017				- Santa Comba de Rossas										
set.-out. de 2017	A4	9	crescente	Vale de Nogueira - Santa Comba de Rossas	187,00	187,10	VIA-VED	P1	vegetação (silvado) sobreposta na vedação	Aceitável	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	9	crescente	Vale de Nogueira - Santa Comba de Rossas	187,00	187,10	VED-RP	P2	6 elos cortados nas 6ª e 7ª filas	Importante	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	9	crescente	Vale de Nogueira - Santa Comba de Rossas	187,00	187,10	VED-RP	P2	7 elos cortados nas 3ª, 4ª, 6ª e 7ª filas	Importante	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	9	crescente	Vale de Nogueira - Santa Comba de Rossas	187,10	187,20	VED-RP	P2	11 elos cortados da 2ª à 4ª filas e na 6ª fila	Crítica	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	9	crescente	Vale de Nogueira - Santa Comba de Rossas	187,10	187,20	VED-RP	P2	3 elos cortados nas 6ª e 7ª filas	Importante	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	9	crescente	Vale de Nogueira - Santa Comba de Rossas	187,10	187,20	VED-RP	P2	4 elos cortados da 2ª à 4ª filas	Importante	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	9	crescente	Vale de Nogueira - Santa Comba de Rossas	187,10	187,20	VED-RP	P2	5 elos cortados da 3ª à 5ª filas	Importante	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	9	crescente	Vale de Nogueira - Santa Comba de Rossas	187,10	187,20	VED-RP	P2	1 elo cortado na 6ª fila	Aceitável	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	9	crescente	Vale de Nogueira - Santa Comba de Rossas	187,10	187,20	VIA-VED	P1	vegetação sobreposta na vedação	Aceitável	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	9	crescente	Vale de Nogueira - Santa Comba de Rossas	187,10	187,20	VIA-VED	P1	vegetação sobreposta na vedação	Aceitável	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	9	crescente	Vale de Nogueira - Santa Comba de Rossas	187,10	187,20	VIA-VED	P1	vegetação sobreposta na vedação	Aceitável	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	9	crescente	Vale de Nogueira - Santa Comba de Rossas	187,10	187,20	VIA-VED	P1	vegetação sobreposta na vedação	Aceitável	–	–	–	–

DATA	VIA	LOTE	SENTIDO	SUB-LANÇO	Pk		(1) TIPO DE ESTRUTURA	(2) TIPO DE DANO	DESCRIÇÃO	GRAVIDADE	PRESENÇA DE INDÍCIOS DE FAUNA			
					inicial	final					Espécie	Nº de indícios	Tipo de indício	Localização
2017				Rossas										
set.-out. de 2017	A4	9	crescente	Vale de Nogueira - Santa Comba de Rossas	187,10	187,20	VED-RP	P2	3 elos cortados na 8ª fila	Aceitável	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	9	crescente	Vale de Nogueira - Santa Comba de Rossas	187,10	187,30	VED-RH	P2	vários cortes na RH, dimensão variável de 30*5cm a 150*40cm	Importante	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	9	crescente	Vale de Nogueira - Santa Comba de Rossas	187,10	187,20	VED-RP	P2	7 elos cortados nas 1ª, 4ª e 6ª filas	Importante	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	9	crescente	Vale de Nogueira - Santa Comba de Rossas	187,10	187,20	VED-RP	P2	8 elos cortados da 4ª à 7ª filas	Crítica	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	9	crescente	Vale de Nogueira - Santa Comba de Rossas	187,20	187,30	VED-RP	P2	2 elos cortados na 7ª fila	Importante	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	9	decrecente	Vale de Nogueira - Santa Comba de Rossas	187,20	187,30	VED-RP	P2	3 elos cortados na 6ª fila	Importante	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	9	decrecente	Vale de Nogueira - Santa Comba de Rossas	187,20	187,30	VED-RP	P2	5 elos cortados nas 6ª, 7ª e 8ª filas	Importante	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	9	crescente	Vale de Nogueira - Santa Comba de Rossas	187,20	187,30	VED-RP	P2	7 elos cortados da 4ª à 7ª filas	Importante	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	9	crescente	Vale de Nogueira - Santa Comba de Rossas	187,20	187,30	VIA-VED	P1	vegetação sobreposta na vedação	Aceitável	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	9	crescente	Vale de Nogueira - Santa Comba de Rossas	187,20	187,30	VIA-VED	P1	vegetação sobreposta na vedação	Aceitável	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	9	crescente	Vale de Nogueira - Santa Comba de Rossas	187,20	187,30	VED-RP	P2	1 elo cortado na 5ª fila	Aceitável	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	9	crescente	Vale de Nogueira - Santa Comba de Rossas	187,20	187,30	VED-RP	P2	3 elos cortados na 2ª fila	Aceitável	–	–	–	–

DATA	VIA	LOTE	SENTIDO	SUB-LANÇO	Pk		(1) TIPO DE ESTRUTURA	(2) TIPO DE DANO	DESCRIÇÃO	GRAVIDADE	PRESENÇA DE INDÍCIOS DE FAUNA			
					inicial	final					Espécie	Nº de indícios	Tipo de indício	Localização
set.-out. de 2017	A4	9	crescente	Vale de Nogueira - Santa Comba de Rossas	187,20	187,30	VIA-VED	P1	vegetação sobreposta na vedação	Aceitável	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	9	decrecente	Vale de Nogueira - Santa Comba de Rossas	187,20	187,30	VED-RH	P2	1 corte na RH 40*40cm	Aceitável	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	9	decrecente	Vale de Nogueira - Santa Comba de Rossas	187,20	187,30	VED-RP	P2	2 elos cortados na RP na 9ª fila	Aceitável	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	9	crescente	Vale de Nogueira - Santa Comba de Rossas	187,20	187,30	VED-RP	P2	8 elos cortados nas 4ª, 5ª, 9ª e 10ª filas	Importante	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	9	crescente	Vale de Nogueira - Santa Comba de Rossas	187,30	187,50	VED-RH	P2	vários cortes na RH, dimensão variável de 20*10cm a 50*20cm	Importante	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	9	crescente	Vale de Nogueira - Santa Comba de Rossas	187,30	187,40	VED-RP	P2	3 elos cortados nas 7ª, 8ª e 9ª filas	Aceitável	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	9	decrecente	Vale de Nogueira - Santa Comba de Rossas	187,30	187,40	VED-RH	P2	1 corte na RH 50*10cm	Importante	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	9	decrecente	Vale de Nogueira - Santa Comba de Rossas	187,30	187,40	VED-RP	P2	RP despregada do poste na 1ª fila	Aceitável	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	9	crescente	Vale de Nogueira - Santa Comba de Rossas	187,40	187,50	VED-RP	P2	4 elos cortados na 3ª, 4ª, 7ª e 8ª fila	Aceitável	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	9	crescente	Vale de Nogueira - Santa Comba de Rossas	187,40	187,50	VED-RP	P2	8 elos cortados nas 6ª, 7ª e 8ª filas	Crítica	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	9	decrecente	Santa Comba de Rossas - Mós	187,60	187,70	VED-RP	P2	2 elos cortados na 6ª fila	Aceitável	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	9	decrecente	Santa Comba de Rossas - Mós	187,60	187,70	VIA-VED	P1	vegetação sobreposta na vedação	Aceitável	–	–	–	–
set.-	A4	9	decrecente	Santa Comba de	187,60	187,70	VED-RP	P2	1 elo cortado na 4ª fila	Aceitável	–	–	–	–

DATA	VIA	LOTE	SENTIDO	SUB-LANÇO	Pk		(1) TIPO DE ESTRUTURA	(2) TIPO DE DANO	DESCRIÇÃO	GRAVIDADE	PRESENÇA DE INDÍCIOS DE FAUNA			
					inicial	final					Espécie	Nº de indícios	Tipo de indício	Localização
out. de 2017				Rossas - Mós										
set.-out. de 2017	A4	9	decrecente	Santa Comba de Rossas - Mós	187,60	187,70	VIA-VED	P1	vegetação sobreposta na vedação	Aceitável	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	9	decrecente	Santa Comba de Rossas - Mós	187,60	187,70	VED-RP	P2	2 elos cortados na 4ª fila	Aceitável	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	9	decrecente	Santa Comba de Rossas - Mós	187,60	187,70	VIA-VED	P1	vegetação sobreposta na vedação	Aceitável	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	9	decrecente	Santa Comba de Rossas - Mós	188,10	188,20	VED-RP	P2	RP depregada do poste na 1ª fila	Aceitável	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	9	crescente	Santa Comba de Rossas - Mós	188,10	188,20	VED-RP	P2	RP depregada do poste na 1ª fila	Aceitável	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	9	crescente	Santa Comba de Rossas - Mós	188,40	188,50	VED-RP	P2	RP depregada na 1ª fila num poste	Aceitável	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	9	crescente	Santa Comba de Rossas - Mós	189,00	189,10	VED-RH	P2	1 corte na RH 20*10cm	Aceitável	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	9	crescente	Santa Comba de Rossas - Mós	189,00	189,10	VED-RP	P2	1 elo cortado na 9ª fila	Aceitável	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	9	crescente	Santa Comba de Rossas - Mós	189,20	189,30	VED-RP	P2	1 elo cortado na 4ª fila	Aceitável	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	9	crescente	Santa Comba de Rossas - Mós	189,20	189,30	VED-RH	P2	vários cortes na RH, dimensão variável de 20*10cm a 20*20cm	Aceitável	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	9	decrecente	Santa Comba de Rossas - Mós	189,30	189,40	VED-RP	P2	1 elo cortado na 7ª fila	Aceitável	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	9	crescente	Santa Comba de Rossas - Mós	189,30	189,40	VED-RH	P2	1 corte na RH 20*10cm	Aceitável	–	–	–	–

RELATÓRIO DE MONITORIZAÇÃO

MONITORIZAÇÃO DOS SISTEMAS ECOLÓGICOS – VERTEBRADOS TERRESTRES NÃO VOADORES
SUBCONCESSÃO DA AUTOESTRADA TRANSMONTANA
A4 / IP4 VILA REAL (PARADA DE CUNHOS) / QUINTANILHA
FASE DE EXPLORAÇÃO – 4º CICLO ANUAL – 2017/2018
ANEXO VIII_RM_SEVTNV_201811_PA_AETRANSMONTANA
PÁGINA 190

DATA	VIA	LOTE	SENTIDO	SUB-LANÇO	Pk		(1) TIPO DE ESTRUTURA	(2) TIPO DE DANO	DESCRIÇÃO	GRAVIDADE	PRESENÇA DE INDÍCIOS DE FAUNA			
					inicial	final					Espécie	Nº de indícios	Tipo de indício	Localização
2017														
set.-out. de 2017	A4	9	crescente	Santa Comba de Rossas - Mós	189,40	189,50	VED-RH	P2	vários cortes na RH, dimensão variável de 20*10cm a 30*10cm	Aceitável	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	9	crescente	Santa Comba de Rossas - Mós	189,60	189,70	VED-RP	P2	1 elo cortado na 3ª fila	Aceitável	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	9	decrecente	Santa Comba de Rossas - Mós	189,60	189,70	VED-RH	P2	RH não enterrada cerca de 3m	Importante	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	9	crescente	Santa Comba de Rossas - Mós	189,70	189,50	VIA-VED	P1	vegetação sobreposta na vedação	Aceitável	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	9	decrecente	Santa Comba de Rossas - Mós	189,70	189,80	VED-RH	P2	vários cortes na RH, dimensão 20*20cm	Aceitável	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	9	decrecente	Santa Comba de Rossas - Mós	189,70	189,78	VED-RH	P2	vários cortes na RH, dimensão variável de 20*5cm a 50*20cm	Importante	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	9	crescente	Santa Comba de Rossas - Mós	189,70	189,80	VED-RP	P2	2 elos cortados nas 6ª e 7ª filas	Aceitável	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	9	crescente	Santa Comba de Rossas - Mós	189,80	189,90	VED-RP	P2	4 elos cortados nas 4ª, 5ª e 7ª filas	Importante	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	9	decrecente	Santa Comba de Rossas - Mós	189,80	189,90	VED-RH	P2	vários cortes na RH, dimensão variável de 20*10cm a 20*30cm	Aceitável	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	9	crescente	Santa Comba de Rossas - Mós	189,80	189,90	VED-RP	P2	1 elo cortado na 3ª fila	Aceitável	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	9	crescente	Santa Comba de Rossas - Mós	190,40	190,70	VED-RH	P2	vários cortes na RH, dimensão variável de 30*10cm a 50*20cm	Importante	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	9	crescente	Santa Comba de Rossas - Mós	190,90	191,00	VED-RH	P2	vários cortes na RH, dimensão 30*10cm	Aceitável	–	–	–	–

DATA	VIA	LOTE	SENTIDO	SUB-LANÇO	Pk		(1) TIPO DE ESTRUTURA	(2) TIPO DE DANO	DESCRIÇÃO	GRAVIDADE	PRESENÇA DE INDÍCIOS DE FAUNA			
					inicial	final					Espécie	Nº de indícios	Tipo de indício	Localização
set.-out. de 2017	A4	9	crescente	Santa Comba de Rossas - Mós	190,90	191,00	VIA-VED	P1	vegetação (silvado) sobreposta na vedação	Aceitável	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	9	crescente	Santa Comba de Rossas - Mós	191,30	191,40	VED-RP	P2	3 elos cortados na união nas 3ª, 5ª e 6ª filas	Importante	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	9	crescente	Santa Comba de Rossas - Mós	191,30	191,40	VED-RP	P2	5 elos cortados nas 7ª, 9ª, 11ª, 13ª e 15ª filas na união	Importante	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	9	crescente	Santa Comba de Rossas - Mós	191,30	191,40	VED-RH	P2	vários cortes na RH 20*10cm	Aceitável	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	9	crescente	Santa Comba de Rossas - Mós	191,30	191,40	VED-RP	P2	1 elo cortado na 7ª fila	Aceitável	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	9	crescente	Santa Comba de Rossas - Mós	191,40	191,50	VED-RH	P2	vários cortes na RH, dimensão 20*10cm	Aceitável	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	9	crescente	Santa Comba de Rossas - Mós	191,60	191,70	VED-RH	P2	vários cortes na RH, dimensão variável de 10*5cm a 40*10cm	Aceitável	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	9	crescente	Santa Comba de Rossas - Mós	191,70	191,80	VED-RH	P3	ausência de RH cerca de 7m	Crítica	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	9	crescente	Santa Comba de Rossas - Mós	191,70	191,80	VED-RP	P2	corte na 18ª fila da RP cerca de 7m	Crítica	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	9	decrecente	Santa Comba de Rossas - Mós	191,70	191,80	VED-RH	P2	vários cortes na RH, dimensão 30*10cm	Aceitável	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	9	decrecente	Santa Comba de Rossas - Mós	191,70	191,80	VIA-VED	P1	vegetação sobreposta na vedação	Aceitável	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	9	crescente	Santa Comba de Rossas - Mós	192,10	192,20	VED-RP	P2	3 elos cortados na 4ª e 7ª filas	Importante	–	–	–	–
set.-	A4	9	crescente	Santa Comba de	192,10	192,20	VED-RP	P2	4 elos cortados na 7ª	Importante	–	–	–	–

DATA	VIA	LOTE	SENTIDO	SUB-LANÇO	Pk		(1) TIPO DE ESTRUTURA	(2) TIPO DE DANO	DESCRIÇÃO	GRAVIDADE	PRESENÇA DE INDÍCIOS DE FAUNA			
					inicial	final					Espécie	Nº de indícios	Tipo de indício	Localização
out. de 2017				Rossas - Mós					fila					
set.-out. de 2017	A4	9	crescente	Santa Comba de Rossas - Mós	192,10	192,20	VED-RP	P2	6 elos cortados na RP nas 6ª, 8ª e 9ª filas	Importante	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	9	crescente	Santa Comba de Rossas - Mós	192,10	192,20	VED-RH	P2	RH não enterrada cerca de 15m	Importante	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	9	crescente	Santa Comba de Rossas - Mós	192,10	192,20	VIA-VED	P1	vegetação sobreposta na vedação	Aceitável	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	9	crescente	Santa Comba de Rossas - Mós	192,10	192,20	VED-RH	P2	1 corte na RH 40*10cm	Aceitável	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	9	crescente	Santa Comba de Rossas - Mós	192,10	192,20	VIA-VED	P1	vegetação sobreposta na vedação	Aceitável	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	9	crescente	Santa Comba de Rossas - Mós	192,10	192,40	VED-RH	P2	vários cortes na RH, dimensão variável de 20*5cm a 100*10cm	Importante	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	9	crescente	Santa Comba de Rossas - Mós	192,20	192,30	VED-RP	P2	2 elos cortados nas 5ª e 6ª filas	importante	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	9	crescente	Santa Comba de Rossas - Mós	192,20	192,30	VED-RP	P2	2 elos cortados nas 4ª e 8ª filas	Aceitável	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	9	crescente	Santa Comba de Rossas - Mós	192,20	192,30	VED-RP	P2	4 elos cortados nas 5ª e 8ª filas	Aceitável	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	9	crescente	Santa Comba de Rossas - Mós	192,20	192,30	VED-RP	P2	RP despregada na 1ª fila em 6 postes	importante	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	9	crescente	Santa Comba de Rossas - Mós	192,30	192,50	VED-RH	P2	vários cortes na RH, dimensão variável de 30*10cm a 200*10cm	Importante	–	–	–	–
set.-out. de	A4	9	decrecente	Santa Comba de Rossas - Mós	192,40	192,50	VED-M	P2	trave partida	Aceitável	–	–	–	–

DATA	VIA	LOTE	SENTIDO	SUB-LANÇO	Pk		(1) TIPO DE ESTRUTURA	(2) TIPO DE DANO	DESCRIÇÃO	GRAVIDADE	PRESENÇA DE INDÍCIOS DE FAUNA			
					inicial	final					Espécie	Nº de indícios	Tipo de indício	Localização
2017														
set.-out. de 2017	A4	9	crescente	Santa Comba de Rossas - Mós	192,50	192,60	VED-RP	P2	1 elo cortado na 7ª fila	Aceitável	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	9	crescente	Santa Comba de Rossas - Mós	192,60	192,70	VED-RP	P2	1 elo cortado na 8ª fila	Aceitável	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	9	decrésciente	Santa Comba de Rossas - Mós	192,80	192,90	VED-AF	P2	arame farpado solto	Aceitável	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	9	decrésciente	Mós - Bragança poente	194,60	194,70	VED-RP	P2	3 elos cortados nas 1ª, 4ª e 6ª filas na união	Importante	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	9	decrésciente	Mós - Bragança poente	194,60	194,70	VIA-VED	P1	vegetação sobreposta na vedação	Aceitável	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	9	decrésciente	Mós - Bragança poente	194,60	194,70	VED-RP	P2	RP despregada do poste na 1ª fila	Aceitável	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	9	crescente	Mós - Bragança poente	194,60	194,70	VED-RH	P2	vários cortes na RH, dimensão 10*10cm	Aceitável	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	9	decrésciente	Mós - Bragança poente	194,80	194,90	VED-RP	P2	RP depregada na 1ª fila em 2 postes	Aceitável	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	9	decrésciente	Mós - Bragança poente	194,90	195,00	VIA-VED	P1	vegetação sobreposta na vedação	Aceitável	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	9	decrésciente	Mós - Bragança poente	195,30	195,40	VED-RH	P6	acumulação de detritos a fazer tensão sobre RH	Importante	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	9	decrésciente	Mós - Bragança poente	195,30	195,40	VED-RH	P2	RH com pouca tensão	Aceitável	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	9	decrésciente	Mós - Bragança poente	195,40	195,50	VIA-VED	P1	vegetação sobreposta na vedação	Aceitável	–	–	–	–

RELATÓRIO DE MONITORIZAÇÃO

MONITORIZAÇÃO DOS SISTEMAS ECOLÓGICOS – VERTEBRADOS TERRESTRES NÃO VOADORES
SUBCONCESSÃO DA AUTOESTRADA TRANSMONTANA
A4 / IP4 VILA REAL (PARADA DE CUNHOS) / QUINTANILHA
FASE DE EXPLORAÇÃO – 4º CICLO ANUAL – 2017/2018
ANEXO VIII_RM_SEVTNV_201811_PA_AETRANSMONTANA
PÁGINA 194

DATA	VIA	LOTE	SENTIDO	SUB-LANÇO	Pk		(1) TIPO DE ESTRUTURA	(2) TIPO DE DANO	DESCRIÇÃO	GRAVIDADE	PRESENÇA DE INDÍCIOS DE FAUNA			
					inicial	final					Espécie	Nº de indícios	Tipo de indício	Localização
set.-out. de 2017	A4	9	crescente	Mós - Bragança poente	195,90	196,00	VED-RP	P2	1 elo cortado na 9ª fila	Aceitável	<i>Vulpes vulpes</i>	1	dejeto	lado externo da via a 5m do dano
set.-out. de 2017	A4	9	decrecente	Mós - Bragança poente	195,90	196,00	VED-RH	P5	RH soterrada	importante	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	9	decrecente	Mós - Bragança poente	195,90	196,00	VED-RP	P2	2 elos cortados na 1ª fila	Aceitável	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	9	decrecente	Mós - Bragança poente	195,90	196,00	VIA-VED	P1	vegetação sobreposta na vedação	Aceitável	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	9	decrecente	Mós - Bragança poente	195,90	196,00	VED-RP	P2	1 elo cortado na 1ª fila	Aceitável	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	9	crescente	Mós - Bragança poente	196,10	196,20	VED-RP	P2	2 elos cortados na 7ª fila	Aceitável	<i>Vulpes vulpes</i>	1	dejeto	lado externo da via junto à VED
set.-out. de 2017	A4	9	crescente	Mós - Bragança poente	196,30	196,40	VED-RP	P2	1 elo cortado na 6ª fila	Aceitável	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	9	crescente	Mós - Bragança poente	196,70	196,80	VIA-VED	P1	vegetação sobreposta na vedação	Aceitável	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	9	crescente	Mós - Bragança poente	196,70	196,80	VED-RP	P2	RP depregada do poste na 1ª fila	Aceitável	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	9	decrecente	Mós - Bragança poente	196,80	196,90	VED-RP	P2	1 elo cortado na 9ª fila	Aceitável	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	9	crescente	Mós - Bragança poente	196,90	197,00	VED-RP	P2	RP depregada do poste na 1ª fila	Aceitável	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	9	crescente	Mós - Bragança poente	197,00	197,10	VED-RP	P2	1 elo cortado na 5ª fila	Aceitável	–	–	–	–

DATA	VIA	LOTE	SENTIDO	SUB-LANÇO	Pk		⁽¹⁾ TIPO DE ESTRUTURA	⁽²⁾ TIPO DE DANO	DESCRIÇÃO	GRAVIDADE	PRESENÇA DE INDÍCIOS DE FAUNA			
					inicial	final					Espécie	Nº de indícios	Tipo de indício	Localização
set.-out. de 2017	A4	9	decrecente	Mós - Bragança poente	197,00	197,10	VED-RH	P2	1 corte na RH 30*10cm	Aceitável	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	9	decrecente	Mós - Bragança poente	197,10	197,70	VIA-VED	P1	vegetação sobreposta na vedação	Aceitável	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	9	decrecente	Mós - Bragança poente	197,70	197,80	VED-RH	P2	vários cortes na RH, dimensão 100*50cm	Importante	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	9	crescente	Mós - Bragança poente	197,90	198,00	VED-RH	P2	1 corte na RH cerca de 10m junto ao solo	Importante	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	9	crescente	Mós - Bragança poente	197,90	198,00	VED-RP	P2	2 elos cortados na 8ª fila	Aceitável	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	9	decrecente	Mós - Bragança poente	198,20	198,30	VED-RP	P2	2 elos cortados nas 4ª e 5ª filas	Aceitável	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	9	crescente	Mós - Bragança poente	198,30	198,40	VED-M	P2	poste inclinado	Aceitável	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	9	crescente	Mós - Bragança poente	198,30	198,40	VIA-VED	P1	vegetação sobreposta na vedação	Aceitável	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	9	decrecente	Mós - Bragança poente	198,30	198,40	VED-RP	P2	2 elos cortados nas 3ª e 8ª filas	Aceitável	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	9	decrecente	Mós - Bragança poente	198,30	198,40	VED-RP	P2	3 elos cortados nas 4ª e 8ª filas	Aceitável	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	9	decrecente	Mós - Bragança poente	198,30	198,40	VED-RP	P2	RP despregada na 1ª fila num poste	Aceitável	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	9	decrecente	Mós - Bragança poente	198,40	198,50	VED-RP	P2	1 elo cortado na 4ª fila	Aceitável	–	–	–	–
set.-	A4	9	crescente	Mós - Bragança	198,50	198,60	VED-RP	P2	1 elo cortado na 7ª fila	Aceitável	–	–	–	–

DATA	VIA	LOTE	SENTIDO	SUB-LANÇO	Pk		(1) TIPO DE ESTRUTURA	(2) TIPO DE DANO	DESCRIÇÃO	GRAVIDADE	PRESENÇA DE INDÍCIOS DE FAUNA			
					inicial	final					Espécie	Nº de indícios	Tipo de indício	Localização
out. de 2017				poente					na união					
set.-out. de 2017	A4	9	crescente	Mós - Bragança poente	198,60	198,70	VED-M	P2	poste partido	Importante	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	9	crescente	Mós - Bragança poente	198,60	198,70	VED-RP	P2	2 elos cortados na 4ª fila	Aceitável	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	9	decrecente	Mós - Bragança poente	198,60	198,70	VED-RH	P2	1 corte na RH 10*5cm	Aceitável	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	9	crescente	Mós - Bragança poente	198,60	198,70	VED-RP	P2	1 elo cortado na 3ª fila na união	Aceitável	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	9	crescente	Mós - Bragança poente	198,70	198,80	VED-RP	P2	2 elos cortados nas 1ª e 2ª filas	Aceitável	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	9	crescente	Mós - Bragança poente	198,70	198,80	VED-RP	P2	1 elo cortado na 7ª fila	Aceitável	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	9	crescente	Mós - Bragança poente	198,70	198,80	VED-RP	P2	RP depregada na 1ª fila em 5 postes	importante	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	9	crescente	Mós - Bragança poente	198,80	198,90	VED-RH	P2	1 corte na RH 30*15cm	Aceitável	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	9	crescente	Mós - Bragança poente	198,80	198,90	VED-RH	P2	1 corte na RH 20*10cm	Aceitável	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	9	decrecente	Mós - Bragança poente	199,00	199,10	VED-RP	P2	5 elos cortados nas 1ª, 3ª, 5ª e 7ª filas, na união	importante	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	9	crescente	Mós - Bragança poente	199,10	199,20	VED-RH	P2	1 corte na RH 30*20cm	Aceitável	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	9	crescente	Mós - Bragança poente	199,10	199,20	VED-RP	P2	2 elos cortados nas 1ª e 3ª filas na união	Aceitável	–	–	–	–

DATA	VIA	LOTE	SENTIDO	SUB-LANÇO	Pk		(1) TIPO DE ESTRUTURA	(2) TIPO DE DANO	DESCRIÇÃO	GRAVIDADE	PRESENÇA DE INDÍCIOS DE FAUNA			
					inicial	final					Espécie	Nº de indícios	Tipo de indício	Localização
2017														
set.-out. de 2017	A4	9	crescente	Mós - Bragança poente	199,10	199,20	VED-RP	P2	RP depregada na 1ª fila em 2 postes	Aceitável	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	9	crescente	Mós - Bragança poente	199,10	199,20	VED-RH	P2	vários cortes na RH, dimensão variável de 20*20cm a 50*10cm	Importante	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	9	crescente	Mós - Bragança poente	199,20	199,30	VED-RH	P2	1 corte na RH 20*15cm	Aceitável	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	9	crescente	Mós - Bragança poente	199,20	199,30	VED-RP	P2	1 elo cortado na união na 7ª fila	Aceitável	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	9	crescente	Mós - Bragança poente	199,20	199,30	VED-RP	P2	1 elo cortado na 4ª fila na união	Aceitável	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	9	crescente	Mós - Bragança poente	199,20	199,30	VED-RP	P2	1 elo cortado na 4ª fila na união	Aceitável	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	9	crescente	Mós - Bragança poente	199,20	199,30	VED-RH	P2	1 corte na RH 30*10cm	Aceitável	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	9	crescente	Mós - Bragança poente	199,30	199,40	VIA-VED	P1	vegetação sobreposta na vedação	Aceitável	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	9	crescente	Mós - Bragança poente	199,30	199,40	VED-RP	P2	3 elos cortados nas 7ª e 8ª filas na união	Aceitável	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	9	crescente	Mós - Bragança poente	199,30	199,40	VED-RH	P2	corte na RH 40*10cm	Aceitável	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	9	crescente	Mós - Bragança poente	199,30	199,40	VED-RP	P2	RP depregada na 1ª fila num poste	Aceitável	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	9	crescente	Mós - Bragança poente	199,30	199,40	VED-RP	P2	2 elos cortados na 3ª fila	Aceitável	–	–	–	–

RELATÓRIO DE MONITORIZAÇÃO

MONITORIZAÇÃO DOS SISTEMAS ECOLÓGICOS – VERTEBRADOS TERRESTRES NÃO VOADORES
SUBCONCESSÃO DA AUTOESTRADA TRANSMONTANA
A4 / IP4 VILA REAL (PARADA DE CUNHOS) / QUINTANILHA
FASE DE EXPLORAÇÃO – 4º CICLO ANUAL – 2017/2018
ANEXO VIII_RM_SEVTNV_201811_PA_AETRANSMONTANA
PÁGINA 198

DATA	VIA	LOTE	SENTIDO	SUB-LANÇO	Pk		(1) TIPO DE ESTRUTURA	(2) TIPO DE DANO	DESCRIÇÃO	GRAVIDADE	PRESENÇA DE INDÍCIOS DE FAUNA			
					inicial	final					Espécie	Nº de indícios	Tipo de indício	Localização
set.-out. de 2017	A4	9	decrecente	Mós - Bragança poente	199,40	199,50	VIA-VED	P1	vegetação sobreposta na vedação	Aceitável	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	9	crescente	Mós - Bragança poente	199,40	199,50	VED-RP	P2	1 elo cortado na 6ª fila	Aceitável	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	9	crescente	Mós - Bragança poente	199,50	199,60	VED-RP	P2	1 elo cortado na 2ª fila	Aceitável	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	9	crescente	Mós - Bragança poente	199,60	199,70	VED-RH	P2	vários cortes na RH, dimensão variável de 20*10cm a 100*15cm	Importante	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	9	crescente	Mós - Bragança poente	199,70	199,80	VED-RP	P2	1 elo cortado na 6ª fila	Aceitável	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	10	crescente	Bragança poente - Bragança nascente	199,80	200,00	VED-RH	P2	vários cortes na RH, dimensão variável de 20*5cm a 30*10cm	Aceitável	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	10	crescente	Bragança poente - Bragança nascente	200,30	200,40	VED-RH	P2	2 cortes na RH, dimensão 50*10cm	Importante	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	10	decrecente	Bragança poente - Bragança nascente	200,30	200,40	VED-RP	P2	2 elos cortados na 1ª fila	Aceitável	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	10	crescente	Bragança poente - Bragança nascente	200,40	200,60	VED-RH	P2	vários cortes na RH, dimensão variável de 40*10cm a 60*20cm	Importante	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	10	crescente	Bragança poente - Bragança nascente	200,50	200,70	VED-RH	P2	vários cortes na RH, dimensão variável de 10*10cm a 50*10cm	Importante	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	10	crescente	Bragança poente - Bragança nascente	200,80	201,00	VED-RH	P2	vários cortes na RH, dimensão variável de 30*10cm a 50*10cm	Importante	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	10	decrecente	Bragança poente - Bragança nascente	200,80	200,90	VED-RH	P2	vários corte na RH, dimensão 30*5cm	Aceitável	–	–	–	–
set.-	A4	10	crescente	Bragança poente -	200,90	201,10	VED-RH	P2	vários cortes na RH,	Importante	–	–	–	–

DATA	VIA	LOTE	SENTIDO	SUB-LANÇO	Pk		(1) TIPO DE ESTRUTURA	(2) TIPO DE DANO	DESCRIÇÃO	GRAVIDADE	PRESENÇA DE INDÍCIOS DE FAUNA			
					inicial	final					Espécie	Nº de indícios	Tipo de indício	Localização
out. de 2017				Bragança nascente					dimensão variável de 10*5cm a 50*10cm					
set.-out. de 2017	A4	10	decrecente	Bragança poente - Bragança nascente	201,00	201,10	VED-M	P2	trave despregada num poste	Aceitável	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	10	crescente	Bragança poente - Bragança nascente	201,10	201,50	VED-RH	P2	vários cortes na RH, dimensão variável de 20*5cm a 30*10cm	Aceitável	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	10	crescente	Bragança poente - Bragança nascente	201,10	201,20	VED-RP	P2	2 elos cortados na 7ª fila	Aceitável	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	10	crescente	Bragança poente - Bragança nascente	201,20	201,40	VED-RH	P2	vários cortes na RH, dimensão variável de 30*5cm a 30*10cm	Aceitável	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	10	decrecente	Bragança poente - Bragança nascente	201,20	201,30	VED-RH	P2	vários corte na RH, dimensão 30*5cm	Aceitável	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	10	decrecente	Bragança poente - Bragança nascente	201,30	201,40	VED-RP	P2	1 elo cortado na 3ª fila	Aceitável	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	10	crescente	Bragança poente - Bragança nascente	201,30	201,40	VED-RP	P2	2 elos cortados nas 6ª e 7ª filas	Aceitável	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	10	decrecente	Bragança poente - Bragança nascente	201,40	301,30	VED-RH	P2	vários cortes na RH, dimensão 30*5cm	Aceitável	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	10	crescente	Bragança poente - Bragança nascente	201,40	201,60	VED-RH	P2	vários cortes na RH, dimensão variável de 20*5cm a 50*10cm	Importante	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	10	decrecente	Bragança poente - Bragança nascente	201,50	201,60	VED-RH	P2	vários cortes na RH, dimensão 40*15cm	Aceitável	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	10	crescente	Bragança poente - Bragança nascente	201,50	201,70	VED-RH	P2	vários cortes na RH, dimensão variável de 20*5cm a 50*10cm	Importante	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	10	crescente	Bragança poente - Bragança	201,50	201,60	VED-RP	P2	RP depregada na 1ª fila em 4 postes	Importante	–	–	–	–

RELATÓRIO DE MONITORIZAÇÃO

MONITORIZAÇÃO DOS SISTEMAS ECOLÓGICOS – VERTEBRADOS TERRESTRES NÃO VOADORES
 SUBCONCESSÃO DA AUTOESTRADA TRANSMONTANA
 A4 / IP4 VILA REAL (PARADA DE CUNHOS) / QUINTANILHA
 FASE DE EXPLORAÇÃO – 4º CICLO ANUAL – 2017/2018
 ANEXO VIII_RM_SEVTNV_201811_PA_AETRANSMONTANA
 PÁGINA 200

DATA	VIA	LOTE	SENTIDO	SUB-LANÇO	Pk		(1) TIPO DE ESTRUTURA	(2) TIPO DE DANO	DESCRIÇÃO	GRAVIDADE	PRESENÇA DE INDÍCIOS DE FAUNA			
					inicial	final					Espécie	Nº de indícios	Tipo de indício	Localização
2017				nascente										
set.-out. de 2017	A4	10	crescente	Bragança poente - Bragança nascente	201,60	201,70	VED-RP	P2	1 elo cortado na 2ª fila na união	Aceitável	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	10	crescente	Bragança poente - Bragança nascente	201,60	201,70	VED-RP	P2	1 elo cortado na 3ª fila	Aceitável	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	10	crescente	Bragança poente - Bragança nascente	201,70	201,90	VED-RH	P2	vários cortes na RH, dimensão variável de 10*10cm a 20*5cm	Aceitável	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	10	crescente	Bragança poente - Bragança nascente	201,80	201,90	VED-RP	P2	1 elo cortado na 1ª fila na união	Aceitável	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	10	crescente	Bragança poente - Bragança nascente	201,80	201,90	VED-RP	P2	1 elo cortado na 3ª fila	Aceitável	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	10	decrecente	Bragança poente - Bragança nascente	201,90	201,00	VED-RH	P2	vários cortes na RH, dimensão variável de 20*5cm a 30*30cm	Aceitável	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	10	crescente	Bragança poente - Bragança nascente	202,10	202,30	VED-RH	P2	vários cortes na RH, dimensão variável de 20*5cm a 30*10cm	Aceitável	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	10	crescente	Bragança poente - Bragança nascente	202,30	202,40	VED-RH	P2	vários cortes na RH, dimensão variável de 5*20cm a 40*10cm	Aceitável	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	10	crescente	Bragança poente - Bragança nascente	202,40	202,50	VED-RP	P2	6 elos cortados nas 4ª, 5ª e 6ª filas	Importante	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	10	crescente	Bragança poente - Bragança nascente	202,40	202,50	VED-RP	P2	2 elos cortados nas 8ª e 9ª filas	Aceitável	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	10	crescente	Bragança poente - Bragança nascente	202,50	202,60	VED-M	P2	trave caída	Aceitável	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	10	crescente	Bragança poente - Bragança nascente	202,50	202,70	VED-RH	P2	vários cortes na RH, dimensão variável de 20*5cm a 40*10cm	Aceitável	–	–	–	–

DATA	VIA	LOTE	SENTIDO	SUB-LANÇO	Pk		(1) TIPO DE ESTRUTURA	(2) TIPO DE DANO	DESCRIÇÃO	GRAVIDADE	PRESENÇA DE INDÍCIOS DE FAUNA			
					inicial	final					Espécie	Nº de indícios	Tipo de indício	Localização
set.-out. de 2017	A4	10	crescente	Bragança poente - Bragança nascente	202,60	202,70	VED-RH	P2	1 corte na RH 30*30cm	Aceitável	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	10	decrecente	Bragança poente - Bragança nascente	202,80	202,90	VED-RP	P2	RP depregada na 1ª fila num poste	Aceitável	<i>Vulpes vulpes</i>	1	dejetos	lado externo da via junto à VED
set.-out. de 2017	A4	10	crescente	Bragança poente - Bragança nascente	203,00	203,10	VED-RP	P2	4 elos cortados na 6ª fila	importante	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	10	crescente	Bragança poente - Bragança nascente	203,10	203,20	VED-RP	P2	1 elo cortado na 1ª fila	Aceitável	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	10	crescente	Bragança poente - Bragança nascente	203,10	203,20	VED-RH	P2	2 cortes na RH, dimensão 40*50cm a 100*20cm	Importante	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	10	crescente	Bragança poente - Bragança nascente	203,20	203,30	VED-RP	P2	3 elos cortados nas 4ª e 5ª filas	Importante	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	10	crescente	Bragança poente - Bragança nascente	203,40	203,50	VED-RP	P2	6 elos cortados nas 1ª e 3ª filas	Importante	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	10	decrecente	Bragança poente - Bragança nascente	203,40	203,50	VED-RP	P2	6 elos cortados nas 2ª, 3ª, 4ª e 7ª filas	Importante	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	10	crescente	Bragança poente - Bragança nascente	203,40	203,50	VED-RP	P2	1 elo cortado na 5ª fila	Aceitável	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	10	crescente	Bragança poente - Bragança nascente	203,40	203,50	VED-RP	P2	1 elo cortado na 3ª fila na união	Aceitável	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	10	crescente	Bragança poente - Bragança nascente	203,40	203,50	VED-RP	P2	2 elos cortados na 4ª fila	Aceitável	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	10	crescente	Bragança poente - Bragança nascente	203,40	203,50	VED-RP	P2	1 elo cortado na 2ª fila	Aceitável	–	–	–	–

DATA	VIA	LOTE	SENTIDO	SUB-LANÇO	Pk		(1) TIPO DE ESTRUTURA	(2) TIPO DE DANO	DESCRIÇÃO	GRAVIDADE	PRESENÇA DE INDÍCIOS DE FAUNA			
					inicial	final					Espécie	Nº de indícios	Tipo de indício	Localização
set.-out. de 2017	A4	10	crescente	Bragança poente - Bragança nascente	203,40	203,50	VED-RP	P2	1 elo cortado na 5ª fila	Aceitável	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	10	decrecente	Bragança poente - Bragança nascente	203,50	203,60	VED-RP	P2	6 elos cortados nas 5ª e 6ª filas	Importante	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	10	decrecente	Bragança poente - Bragança nascente	203,50	203,60	VED-RP	P2	1 elo cortado na 4ª fila	Aceitável	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	10	decrecente	Bragança poente - Bragança nascente	203,50	203,60	VED-M	P2	trave caída	Aceitável	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	10	decrecente	Bragança poente - Bragança nascente	203,50	203,60	VIA-VED	P1	vegetação sobreposta na vedação	Aceitável	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	10	crescente	Bragança poente - Bragança nascente	203,60	203,70	VED-RP	P2	1 elo cortado na 7ª fila	Aceitável	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	10	crescente	Bragança poente - Bragança nascente	203,70	203,80	VED-RP	P2	1 elo cortado na 4ª fila	Aceitável	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	10	decrecente	Bragança poente - Bragança nascente	203,70	203,80	VED-RP	P2	1 elo cortado na 1ª fila	Aceitável	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	10	decrecente	Bragança poente - Bragança nascente	203,80	203,90	VED-RP	P2	1 elo cortado na 8ª fila	Aceitável	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	10	crescente	Bragança poente - Bragança nascente	203,80	203,90	VED-RP	P2	1 elo cortado na 3ª fila	Aceitável	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	10	decrecente	Bragança poente - Bragança nascente	203,90	204,00	VED-M	P2	trave caída	Aceitável	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	10	crescente	Bragança poente - Bragança nascente	203,90	204,00	VED-M	P2	trave caída	Aceitável	–	–	–	–
set.-	A4	10	crescente	Bragança poente -	203,90	204,00	VED-RP	P2	RP despregada na 1ª	Aceitável	–	–	–	–

DATA	VIA	LOTE	SENTIDO	SUB-LANÇO	Pk		(1) TIPO DE ESTRUTURA	(2) TIPO DE DANO	DESCRIÇÃO	GRAVIDADE	PRESENÇA DE INDÍCIOS DE FAUNA			
					inicial	final					Espécie	Nº de indícios	Tipo de indício	Localização
out. de 2017				Bragança nascente					fila num poste					
set.-out. de 2017	A4	10	crescente	Bragança poente - Bragança nascente	203,90	204,00	VED-RP	P2	RP com pouca tensão junto à PS	Aceitável	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	10	decrecente	Bragança poente - Bragança nascente	204,10	204,20	VED-RH	P2	1 corte na RH 30*10cm	Aceitável	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	10	decrecente	Bragança poente - Bragança nascente	204,20	204,30	VED-RP	P2	1 elo cortado na 3ª fila	Aceitável	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	10	decrecente	Bragança poente - Bragança nascente	204,20	204,30	VED-RP	P2	2 elos cortados na 3ª fila	Aceitável	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	10	crescente	Bragança poente - Bragança nascente	204,30	204,50	VED-RH	P2	vários cortes na RH, dimensão variável de 30*5cm a 40*10cm	Aceitável	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	10	crescente	Bragança poente - Bragança nascente	204,40	204,60	VED-RH	P2	vários cortes na RH, dimensão variável de 20*5cm a 40*10cm	Aceitável	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	10	decrecente	Bragança poente - Bragança nascente	204,50	204,30	VED-RH	P2	vários cortes na RH, dimensão variável de 20*5cm a 40*10cm	Aceitável	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	10	decrecente	Bragança poente - Bragança nascente	204,50	204,60	VED-RP	P2	2 elos cortados na 6ª fila	Aceitável	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	10	decrecente	Bragança poente - Bragança nascente	204,50	204,60	VED-RP	P2	1 elo cortado na 8ª fila	Aceitável	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	10	decrecente	Bragança poente - Bragança nascente	204,50	204,60	VED-RH	P2	vários cortes na RH, dimensão 30*15cm	Aceitável	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	10	crescente	Bragança poente - Bragança nascente	204,60	204,70	VED-RP	P2	1 elo cortado na 3ª fila	Aceitável	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	10	crescente	Bragança poente - Bragança	204,60	204,70	VED-RP	P2	1 elo cortado na 1ª fila	Aceitável	–	–	–	–

DATA	VIA	LOTE	SENTIDO	SUB-LANÇO	Pk		(1) TIPO DE ESTRUTURA	(2) TIPO DE DANO	DESCRIÇÃO	GRAVIDADE	PRESENÇA DE INDÍCIOS DE FAUNA			
					inicial	final					Espécie	Nº de indícios	Tipo de indício	Localização
2017				nascente										
set.-out. de 2017	A4	10	crescente	Bragança poente - Bragança nascente	204,90	205,00	VED-RP	P2	2 elos cortados nas 4ª e 5ª filas	Aceitável	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	10	crescente	Bragança poente - Bragança nascente	204,90	205,10	VED-RH	P2	vários cortes na RH, dimensão variável até 20*5cm	Aceitável	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	10	crescente	Bragança poente - Bragança nascente	204,90	205,00	VED-RP	P2	1 elo cortado na 7ª fila	Aceitável	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	10	decrecente	Bragança poente - Bragança nascente	205,00	205,10	VED-RP	P2	1 elo cortado na 4ª fila	Aceitável	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	10	decrecente	Bragança poente - Bragança nascente	205,00	204,80	VED-RH	P2	vários cortes na RH, dimensão variável de 20*5cm a 40*15cm	Aceitável	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	10	crescente	Bragança poente - Bragança nascente	205,00	205,10	VED-RP	P2	2 elos cortados nas 3ª e 4ª filas	Aceitável	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	10	decrecente	Bragança poente - Bragança nascente	205,00	205,10	VED-M	P2	trave caída	Aceitável	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	10	crescente	Bragança poente - Bragança nascente	205,30	205,40	VED-RP	P2	2 elos cortados na 5ª fila	Aceitável	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	10	crescente	Bragança poente - Bragança nascente	205,30	205,40	VED-RH	P2	vários cortes na RH, dimensão de dimensão variável	Aceitável	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	10	crescente	Bragança poente - Bragança nascente	205,30	205,50	VED-RH	P2	vários cortes na RH, dimensão variável até 30*10cm	Aceitável	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	10	crescente	Bragança poente - Bragança nascente	205,40	205,50	VED-RP	P2	1 elo cortado na 2ª fila	Aceitável	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	10	crescente	Bragança poente - Bragança nascente	205,40	205,50	VED-RH	P2	vários cortes na RH, dimensão 100*50cm	Importante	–	–	–	–

DATA	VIA	LOTE	SENTIDO	SUB-LANÇO	Pk		(1) TIPO DE ESTRUTURA	(2) TIPO DE DANO	DESCRIÇÃO	GRAVIDADE	PRESENÇA DE INDÍCIOS DE FAUNA			
					inicial	final					Espécie	Nº de indícios	Tipo de indício	Localização
set.-out. de 2017	A4	10	crescente	Bragança poente - Bragança nascente	205,60	205,70	VED-RP	P2	2 elos cortados na 8ª fila	Aceitável	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	10	crescente	Bragança poente - Bragança nascente	205,60	206,00	VED-RH	P2	vários cortes na RH, dimensão variável de 20*5cm a 40*10cm	Aceitável	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	10	decrecente	Bragança poente - Bragança nascente	205,80	205,90	VED-RP	P2	1 elo cortado na 1ª fila na união	Aceitável	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	10	decrecente	Bragança poente - Bragança nascente	205,80	205,60	VED-RH	P2	vários cortes na RH, dimensão variável de 20*5cm a 20*10cm	Aceitável	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	10	decrecente	Bragança poente - Bragança nascente	205,80	205,90	VED-RP	P2	1 elo cortado na 4ª fila	Aceitável	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	10	crescente	Bragança poente - Bragança nascente	205,90	206,00	VED-RP	P2	1 elo cortado na 6ª fila	Aceitável	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	10	crescente	Bragança poente - Bragança nascente	205,90	205,80	VED-RP	P2	1 elo cortado na 4ª fila	Aceitável	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	10	decrecente	Bragança poente - Bragança nascente	205,90	205,80	VED-RH	P2	vários cortes na RH, dimensão variável de 20*5cm a 40*10cm	Aceitável	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	10	crescente	Bragança poente - Bragança nascente	205,90	206,00	VED-RH	P2	vários cortes na RH, dimensão variável de 20*5cm a 30*10cm	Aceitável	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	10	decrecente	Bragança poente - Bragança nascente	206,00	206,10	VED-RP	P2	2 elos cortados na 6ª fila	Aceitável	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	10	decrecente	Bragança poente - Bragança nascente	206,10	205,90	VED-RH	P2	vários cortes na RH, dimensão variável de 10*10cm a 30*15cm	Aceitável	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	10	decrecente	Bragança poente - Bragança nascente	206,10	206,20	VED-RH	P2	vários cortes na RH, dimensão 20*10cm	Aceitável	–	–	–	–
set.-	A4	10	decrecente	Bragança poente -	206,20	206,30	VED-RP	P2	RP depregada na 1ª fila	Aceitável	–	–	–	–

DATA	VIA	LOTE	SENTIDO	SUB-LANÇO	Pk		(1) TIPO DE ESTRUTURA	(2) TIPO DE DANO	DESCRIÇÃO	GRAVIDADE	PRESENÇA DE INDÍCIOS DE FAUNA			
					inicial	final					Espécie	Nº de indícios	Tipo de indício	Localização
out. de 2017				Bragança nascente					em 2 postes					
set.-out. de 2017	A4	10	crescente	Bragança poente - Bragança nascente	206,20	206,30	VED-RP	P2	RP com pouca tensão	Aceitável	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	10	crescente	Bragança poente - Bragança nascente	207,00	207,10	VED-RP	P2	1 elo cortado na 2ª fila	Aceitável	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	10	crescente	Bragança poente - Bragança nascente	207,10	207,20	VED-RH	P2	vários cortes na RH 20*10cm	Aceitável	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	10	decrecente	Bragança poente - Bragança nascente	207,70	207,80	VED-RP	P2	vários elos cortados na união	Importante	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	10	decrecente	Bragança poente - Bragança nascente - Rio Frio	207,80	207,90	VED-RP	P2	RP depregada do poste na 1ª fila	Aceitável	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	10	crescente	Bragança poente - Bragança nascente	207,90	208,00	VED-RH	P2	1 corte na RH 20*10cm	Aceitável	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	10	crescente	Bragança poente - Bragança nascente	208,00	208,10	VED-RH	P2	1 corte na RH 40*10cm	Aceitável	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	10	decrecente	Bragança poente - Bragança nascente	208,00	208,30	VED-RH	P2	vários cortes na RH, dimensão variável de 10*5cm a 20*10cm	Aceitável	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	10	decrecente	Bragança poente - Bragança nascente	208,00	208,30	VED-RH	P5	abertura de fissuras debaixo da RH	Importante	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	10	crescente	Bragança poente - Bragança nascente	208,10	208,40	VED-RH	P2	7 cortes na RH, dimensão variável de 20*5cm a 50*10cm	Importante	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	10	decrecente	Bragança poente - Bragança nascente	208,20	208,30	VED-RP	P2	3 elos cortados nas 3ª e 4ª filas	Importante	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	10	decrecente	Bragança poente - Bragança nascente	208,20	208,30	VED-RP	P2	2 elos cortados na 5ª fila	Aceitável	–	–	–	–

RELATÓRIO DE MONITORIZAÇÃO

MONITORIZAÇÃO DOS SISTEMAS ECOLÓGICOS – VERTEBRADOS TERRESTRES NÃO VOADORES
SUBCONCESSÃO DA AUTOESTRADA TRANSMONTANA
A4 / IP4 VILA REAL (PARADA DE CUNHOS) / QUINTANILHA
FASE DE EXPLORAÇÃO – 4º CICLO ANUAL – 2017/2018
ANEXO VIII_RM_SEVTNV_201811_PA_AETRANSMONTANA
PÁGINA 207

DATA	VIA	LOTE	SENTIDO	SUB-LANÇO	Pk		(1) TIPO DE ESTRUTURA	(2) TIPO DE DANO	DESCRIÇÃO	GRAVIDADE	PRESENÇA DE INDÍCIOS DE FAUNA			
					inicial	final					Espécie	Nº de indícios	Tipo de indício	Localização
2017				nascente										
set.-out. de 2017	A4	10	crescente	Bragança poente - Bragança nascente	208,20	208,30	VED-RP	P2	RP depregada na 1ª fila em 3 postes	Aceitável	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	10	crescente	Bragança poente - Bragança nascente	208,30	208,40	VED-RP	P2	1 elo cortado na 5ª fila	Aceitável	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	10	crescente	Bragança poente - Bragança nascente	208,40	208,60	VED-RH	P2	7 cortes na RH, dimensão variável de 10*10cm a 40*10cm	Aceitável	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	11	crescente	Bragança nascente - Rio Frio	208,80	208,90	VED-RP	P2	RP depregada na 1ª fila em 5 postes	Aceitável	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	11	crescente	Bragança nascente - Rio Frio	209,00	209,10	VED-RH	P2	vários cortes na RH, dimensão variável até 20*10cm	Aceitável	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	11	crescente	Bragança nascente - Rio Frio	209,10	209,20	VED-RH	P2	vários cortes na RH 30*20cm	Aceitável	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	11	crescente	Bragança nascente - Rio Frio	209,50	209,60	VED-RH	P2	2 cortes na RH, dimensão 20*10cm	Aceitável	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	11	crescente	Bragança nascente - Rio Frio	209,50	209,60	VED-RH	P2	1 corte na RH 30*10cm	Aceitável	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	11	crescente	Bragança nascente - Rio Frio	209,60	209,70	VED-RP	P2	RP depregada na 1ª fila num poste	Aceitável	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	11	crescente	Rio Frio - Quintanilha	210,20	210,30	VED-RP	P2	RP depregada nas 1ª e 2ª filas num poste	Aceitável	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	11	crescente	Bragança nascente - Rio Frio	210,70	210,40	VED-RH	P2	vários cortes na RH 30*20cm	Aceitável	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	11	crescente	Bragança nascente - Rio Frio	211,70	211,80	VED-RH	P5	RH desenterrada	Aceitável	–	–	–	–

RELATÓRIO DE MONITORIZAÇÃO

MONITORIZAÇÃO DOS SISTEMAS ECOLÓGICOS – VERTEBRADOS TERRESTRES NÃO VOADORES
 SUBCONCESSÃO DA AUTOESTRADA TRANSMONTANA
 A4 / IP4 VILA REAL (PARADA DE CUNHOS) / QUINTANILHA
 FASE DE EXPLORAÇÃO – 4º CICLO ANUAL – 2017/2018
 ANEXO VIII_RM_SEVTNV_201811_PA_AETRANSMONTANA
 PÁGINA 208

DATA	VIA	LOTE	SENTIDO	SUB-LANÇO	Pk		⁽¹⁾ TIPO DE ESTRUTURA	⁽²⁾ TIPO DE DANO	DESCRIÇÃO	GRAVIDADE	PRESENÇA DE INDÍCIOS DE FAUNA			
					inicial	final					Espécie	Nº de indícios	Tipo de indício	Localização
set.-out. de 2017	A4	11	crescente	Bragança nascente - Rio Frio	211,70	211,80	VED-M	P2	postes inclinados	Aceitável	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	11	crescente	Bragança nascente - Rio Frio	211,70	211,80	VED-RP	P2	RP com pouca tensão	Aceitável	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	11	crescente	Bragança nascente - Rio Frio	211,80	211,90	VED-RH	P2	vários cortes na RH, dimensão 30*10cm	Aceitável	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	11	crescente	Bragança nascente - Rio Frio	211,90	212,00	VED-RH	P2	vários cortes na RH, dimensão 30*5cm	Aceitável	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	11	crescente	Bragança nascente - Rio Frio	212,00	212,10	VED-RP	P2	RP com pouca tensão	Aceitável	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	11	decrecente	Bragança nascente - Rio Frio	212,30	212,40	VED-AF	P2	arame farpado solto	Aceitável	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	11	crescente	Bragança nascente - Rio Frio	212,50	212,60	VED-RP	P2	2 elos cortados nas 5ª e 7ª filas	Aceitável	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	11	crescente	Bragança nascente - Rio Frio	212,60	212,70	VED-RH	P2	vários cortes na RH, dimensão 20*10cm	Aceitável	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	11	decrecente	Bragança nascente - Rio Frio	212,60	212,70	VED-AF	P2	arame farpado solto	Aceitável	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	11	decrecente	Bragança nascente - Rio Frio	213,00	213,10	BAS	P2	grande espaço entre a BAS e os postes	Aceitável	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	11	crescente	Bragança nascente - Rio Frio	213,70	214,10	VED-RH	P2	vários cortes na RH, dimensão variável de 20*10cm a 40*10cm	Aceitável	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	11	decrecente	Bragança nascente - Rio Frio	213,70	213,80	VIA-VED	P1	vegetação (silvado) sobreposta na vedação	Aceitável	–	–	–	–
set.-	A4	11	decrecente	Bragança	213,80	213,90	VED-RP	P2	2 elos cortados na 5ª	Aceitável	–	–	–	–

DATA	VIA	LOTE	SENTIDO	SUB-LANÇO	Pk		(1) TIPO DE ESTRUTURA	(2) TIPO DE DANO	DESCRIÇÃO	GRAVIDADE	PRESENÇA DE INDÍCIOS DE FAUNA			
					inicial	final					Espécie	Nº de indícios	Tipo de indício	Localização
out. de 2017				nascente - Rio Frio					fila					
set.-out. de 2017	A4	11	decrecente	Bragança nascente - Rio Frio	213,90	214,00	VED-RP	P2	1 elo cortado na 3ª fila	Aceitável	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	11	decrecente	Bragança nascente - Rio Frio	213,90	214,00	VED-RH	P2	1 corte na RH 30*10cm	Aceitável	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	11	decrecente	Bragança nascente - Rio Frio	213,90	214,00	VED-RP	P2	2 elos cortados nas 2ª e 3ª filas	Aceitável	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	11	crescente	Rio Frio - Quintanilha	214,00	214,10	VED-RP	P2	RP depregada na 1ª fila num poste	Aceitável	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	11	crescente	Rio Frio - Quintanilha	214,30	214,40	VED-RP	P2	RP depregada na 1ª fila em 2 postes	Aceitável	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	11	decrecente	Bragança nascente - Rio Frio	214,40	214,50	VED-RP	P2	1 elo cortado na 5ª fila	Aceitável	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	11	decrecente	Bragança nascente - Rio Frio	214,50	214,60	VED-RP	P2	1 elo cortado na 6ª fila	Aceitável	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	11	decrecente	Bragança nascente - Rio Frio	214,50	214,60	VED-RP	P2	1 elo cortado na 3ª fila	Aceitável	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	11	crescente	Bragança nascente - Rio Frio	214,80	214,90	VED-RP	P2	7 elos cortados da 1ª à 7ª filas; vários elos depregados do poste	Crítica	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	11	decrecente	Bragança nascente - Rio Frio	214,90	215,00	VED-RP	P2	2 elos cortados na 9ª fila	Aceitável	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	11	decrecente	Bragança nascente - Rio Frio	214,90	215,00	VED-RP	P2	1 elo cortado na 10ª fila	Aceitável	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	11	decrecente	Bragança nascente - Rio	215,00	215,10	VED-RH	P2	1 corte na RH 25*10cm	Aceitável	–	–	–	–

DATA	VIA	LOTE	SENTIDO	SUB-LANÇO	Pk		(1) TIPO DE ESTRUTURA	(2) TIPO DE DANO	DESCRIÇÃO	GRAVIDADE	PRESENÇA DE INDÍCIOS DE FAUNA			
					inicial	final					Espécie	Nº de indícios	Tipo de indício	Localização
2017				Frio										
set.-out. de 2017	A4	11	decrecente	Bragança nascente - Rio Frio	215,00	215,10	VED-RP	P2	1 elo cortado na 7ª fila	Aceitável	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	11	decrecente	Bragança nascente - Rio Frio	215,10	215,20	VED-RH	P2	vários cortes na RH 30*15cm	Aceitável	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	11	decrecente	Bragança nascente - Rio Frio	215,10	215,20	VED-RP	P2	1 elo cortado na 7ª fila	Aceitável	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	11	decrecente	Bragança nascente - Rio Frio	215,20	215,30	VED-RP	P2	2 elos cortados nas 8ª e 9ª filas	Aceitável	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	11	crescente	Rio Frio - Quintanilha	215,30	215,40	VED-RP	P2	1 elo cortado na 8ª fila	Aceitável	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	11	crescente	Bragança nascente - Rio Frio	215,60	215,70	VED-RP	P2	3 elos cortados na 7ª fila	Importante	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	11	decrecente	Bragança nascente - Rio Frio	215,60	215,40	VED-RH	P2	vários cortes na RH, dimensão variável de 15*5cm a 30*10cm	Aceitável	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	11	decrecente	Bragança nascente - Rio Frio	215,70	215,80	VED-RH	P2	1 corte na RH 40*10cm	Aceitável	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	11	decrecente	Bragança nascente - Rio Frio	215,80	215,90	VED-RP	P2	4 elos cortados na 6ª fila	Importante	<i>Vulpes vulpes</i>	1	dejeto	em cima do jersey a 1m do dano
set.-out. de 2017	A4	11	decrecente	Bragança nascente - Rio Frio	215,80	215,90	VIA-VED	P1	vegetação (silvado) sobreposta na vedação	Aceitável	<i>Vulpes vulpes</i>	1	dejeto	em cima do jersey a 1m do dano
set.-out. de 2017	A4	11	decrecente	Bragança nascente - Rio Frio	215,90	216,00	VED-RP	P2	1 elo cortado na 7ª fila	Aceitável	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	11	decrecente	Bragança nascente - Rio Frio	216,10	216,20	VED-RH	P2	vários cortes na RH, dimensão 40*5cm	Aceitável	–	–	–	–

DATA	VIA	LOTE	SENTIDO	SUB-LANÇO	Pk		(1) TIPO DE ESTRUTURA	(2) TIPO DE DANO	DESCRIÇÃO	GRAVIDADE	PRESENÇA DE INDÍCIOS DE FAUNA			
					inicial	final					Espécie	Nº de indícios	Tipo de indício	Localização
set.-out. de 2017	A4	11	crescente	Bragança nascente - Rio Frio	216,40	216,50	VED-RP	P2	1 elo cortado na 2ª fila	Aceitável	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	11	decrésciente	Bragança nascente - Rio Frio	216,50	216,60	VED-RP	P2	1 elo cortado na 7ª fila	Aceitável	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	11	crescente	Bragança nascente - Rio Frio	216,70	216,80	VED-RP	P2	2 elos cortados nas 8ª e 9ª filas	Aceitável	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	11	decrésciente	Bragança nascente - Rio Frio	216,90	217,00	VED-RP	P2	1 elo cortado na 3ª fila	Aceitável	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	11	crescente	Bragança nascente - Rio Frio	217,00	217,12	VED-RP	P2	4 elos cortados nas 1ª e 2ª filas	importante	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	11	crescente	Bragança nascente - Rio Frio	217,10	217,20	VED-RP	P3	ausência de RP entre o poste e o gradeamento da passagem	Aceitável	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	11	decrésciente	Bragança nascente - Rio Frio	217,10	217,20	VED-RP	P2	1 elo cortado na 9ª fila	Aceitável	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	11	crescente	Bragança nascente - Rio Frio	217,30	217,40	VED-RP	P2	6 elos cortados nas 1ª, 2ª e 5ª filas	Importante	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	11	crescente	Bragança nascente - Rio Frio	217,30	217,40	VED-RH	P2	vários cortes na RH 30*10cm	Aceitável	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	11	crescente	Bragança nascente - Rio Frio	217,40	217,50	VED-RH	P1	vários cortes na RH	Aceitável	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	11	crescente	Rio Frio - Quintanilha	217,40	217,50	VED-RP	P2	2 elos cortados na 3ª e 4ª filas	Aceitável	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	11	crescente	Rio Frio - Quintanilha	217,40	217,50	VIA-VED	P1	vegetação (silvado) sobreposta na vedação	Aceitável	–	–	–	–
set.-	A4	11	decrésciente	Bragança	217,50	217,60	VED-RP	P2	2 elos cortados na 6ª	Aceitável	–	–	–	–

DATA	VIA	LOTE	SENTIDO	SUB-LANÇO	Pk		(1) TIPO DE ESTRUTURA	(2) TIPO DE DANO	DESCRIÇÃO	GRAVIDADE	PRESENÇA DE INDÍCIOS DE FAUNA			
					inicial	final					Espécie	Nº de indícios	Tipo de indício	Localização
out. de 2017				nascente - Rio Frio					fila					
set.-out. de 2017	A4	11	crescente	Rio Frio - Quintanilha	217,50	217,60	VED-RP	P2	2 elos cortados nas 1ª e 2ª filas	Aceitável	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	11	decrecente	Rio Frio - Quintanilha	217,90	218,00	VIA-VED	P1	vegetação (silvado) sobreposta na vedação	Aceitável	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	11	decrecente	Rio Frio - Quintanilha	218,20	218,30	VED-RP	P2	5 elos cortados da 15ª à 19ª filas	importante	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	11	decrecente	Rio Frio - Quintanilha	218,20	218,30	VED-RH	P2	vários cortes na RH 60*30cm	importante	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	11	decrecente	Rio Frio - Quintanilha	218,30	218,40	VED-RP	P2	2 elos cortados nas 4ª e 5ª filas; 1 elo cortado na 4ª fila	Aceitável	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	11	decrecente	Rio Frio - Quintanilha	218,40	218,50	VED-RP	P3	espaço entre a vedação e a rampa escapatória	Importante	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	11	decrecente	Rio Frio - Quintanilha	218,40	218,50	VIA-VED	P1	vegetação (silvado) sobreposta na vedação	Aceitável	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	11	decrecente	Rio Frio - Quintanilha	218,40	218,50	VED-RP	P2	RP depregada na 1ª fila num poste	Aceitável	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	11	crescente	Rio Frio - Quintanilha	218,50	218,60	VED-RP	P2	vários cortes na 1ª fila	Importante	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	11	crescente	Rio Frio - Quintanilha	218,50	218,60	VED-RP	P2	1 elo cortado na 1ª fila	Aceitável	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	11	decrecente	Rio Frio - Quintanilha	218,60	218,70	VED-RP	P2	2 elos cortados na 8ª fila	Aceitável	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	11	crescente	Rio Frio - Quintanilha	218,80	218,90	VED-RP	P2	2 elos cortados nas 8ª e 9ª filas	Importante	–	–	–	–

RELATÓRIO DE MONITORIZAÇÃO

MONITORIZAÇÃO DOS SISTEMAS ECOLÓGICOS – VERTEBRADOS TERRESTRES NÃO VOADORES
SUBCONCESSÃO DA AUTOESTRADA TRANSMONTANA
A4 / IP4 VILA REAL (PARADA DE CUNHOS) / QUINTANILHA
FASE DE EXPLORAÇÃO – 4º CICLO ANUAL – 2017/2018
ANEXO VIII_RM_SEVTNV_201811_PA_AETRANSMONTANA
PÁGINA 213

DATA	VIA	LOTE	SENTIDO	SUB-LANÇO	Pk		(1) TIPO DE ESTRUTURA	(2) TIPO DE DANO	DESCRIÇÃO	GRAVIDADE	PRESENÇA DE INDÍCIOS DE FAUNA			
					inicial	final					Espécie	Nº de indícios	Tipo de indício	Localização
2017														
set.-out. de 2017	A4	11	decrecente	Rio Frio - Quintanilha	218,90	219,00	VED-RP	P2	1 elo cortado na 8ª fila	Aceitável	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	11	decrecente	Rio Frio - Quintanilha	219,10	219,20	VED-RH	P2	vários cortes na RH, dimensão 20*5cm	Aceitável	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	11	crescente	Rio Frio - Quintanilha	219,20	219,30	VED-RP	P2	RP depregada na 1ª fila num poste	Aceitável	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	11	crescente	Rio Frio - Quintanilha	219,40	219,50	VED-RP	P2	RP depregada na 1ª fila em 3 postes	Importante	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	11	decrecente	Rio Frio - Quintanilha	219,40	219,50	VED-RP	P2	1 elo cortado na 4ª fila	Aceitável	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	11	decrecente	Rio Frio - Quintanilha	219,70	219,90	VED-RH	P2	vários cortes na RH, dimensão variável de 20*5cm a 20*10cm	Aceitável	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	11	decrecente	Rio Frio - Quintanilha	220,40	220,50	VED-RP	P2	2 elos cortados na 6ª fila	Aceitável	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	11	decrecente	Rio Frio - Quintanilha	220,40	220,50	VED-RP	P2	1 elo cortado na 6ª fila	Aceitável	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	11	decrecente	Rio Frio - Quintanilha	220,50	220,60	VED-RP	P2	1 elo cortado na 6ª fila	Aceitável	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	11	decrecente	Rio Frio - Quintanilha	220,70	220,80	VED-RH	P2	1 corte na RH 30*15cm	Aceitável	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	11	decrecente	Rio Frio - Quintanilha	220,70	220,80	VED-RH	P2	1 corte na RH 20*10cm	Aceitável	–	–	–	–
set.-out. de 2017	A4	11	decrecente	Rio Frio - Quintanilha	220,80	220,90	VED-RH	P2	1 corte na RH 40*20cm	Aceitável	–	–	–	–

RELATÓRIO DE MONITORIZAÇÃO

MONITORIZAÇÃO DOS SISTEMAS ECOLÓGICOS – VERTEBRADOS TERRESTRES NÃO VOADORES
SUBCONCESSÃO DA AUTOESTRADA TRANSMONTANA
A4 / IP4 VILA REAL (PARADA DE CUNHOS) / QUINTANILHA
FASE DE EXPLORAÇÃO – 4º CICLO ANUAL – 2017/2018
ANEXO VIII_RM_SEVTNV_201811_PA_AETRANSMONTANA
PÁGINA 214

SIGLAS TIPO DE ESTRUTURA ⁽¹⁾ :	SIGLAS TIPO DE DANO ⁽²⁾
POR - portão de emergência	P1 - Vegetação
BAS -portão basculante	P2 - Danos ou roturas
R -rampa de saída de animais	P3 - Ausência de rede
VED-RP - rede progressiva	P4 - Acessos
VED-RH - rede hexagonal	P5 - movimentos de terras
VED-AF - arame farpado	P6 - acumulação de detritos
VED-M - postes e traves de madeira	
VIA-VED - espaço entre a via e a vedação	