



FICHA OPERACIONAL IV.1.3

PSP - Plano Salvaguarda Patrimonial

Relocalização de elementos patrimoniais e Projetos de integração paisagística

4º Trimestre
2017

DESCRIÇÃO

Relocalização de elementos patrimoniais (OP 23, 69, 115, 116) e Projetos de integração paisagística (OP 19, 20 e 21) definidos em DIA/RECAPE/PSP.

DOCUMENTO REFERÊNCIA

Plano de Salvaguarda Patrimonial (PSP) dos Aproveitamentos Hidroelétricos de Gouvães, Alto Tâmega e Daivões – Outubro 2015

CAPÍTULO DIA

A.II.2, A.II.3, B.VIII.1, B.VIII.13, 7,9

ACTIVIDADES

1. Apresentação, à Direção Regional de Cultura do Norte (DRC-N), dos projetos relativos ao desmonte e relocalização das ocorrências patrimoniais (OP) identificadas na DIA/RECAPE.
2. Apresentação à DRC-N dos projetos de integração paisagística das OPs identificadas em DIA/RECAPE.
3. Execução do desmonte e relocalização da ponte de arame em Santo Aleixo de Além Tâmega (OP 23), da ponte de arame em Veral (OP 46), da ponte sobre o rio Oura (OP 69), Casa e Capela de Ribeira de Baixo (OP 115) e espigueiro e armazém agrícola implantados a Este da OP 115 e ainda do pontão de Viela (OP 116) de acordo com os projetos de execução a submeter e aprovar pela DRC-N.
4. Execução da integração paisagística da Capela de Nossa Senhora da Guia e Fonte de Santo António (OP 19 e 21) e da Capela da Granja Velha (OP 20) de acordo com os projetos a submeter e aprovar pela DRC-N.

PERIODICIDADE

1 e 2: até junho 2018

3 e 4: antes do enchimento das albufeiras, durante a desmatção. (A desmatção Daivões prevê-se que venha a ocorrer entre fevereiro 2019 e junho 2020. A desmatção no Alto Tâmega prevê-se entre fevereiro 2020 e junho 2021).

DEFINIÇÃO INDICADOR

1. Número de ocorrências trasladadas e/ou com integração paisagística concluída.

ANÁLISE DO PERÍODO: TRABALHOS REALIZADOS, INCIDÊNCIAS

Está atualmente a decorrer a articulação com as Câmaras Municipais e a DRC-N para novas soluções, que poderão ser diferentes das apresentadas nos ante-projetos entregues em RECAPE (março 2011).

CONCLUSÕES-ALTERAÇÕES PROPOSTAS

Está atualmente a decorrer a articulação com as Câmaras Municipais e a DRC-N para novas soluções, que poderão ser diferentes das apresentadas nos ante-projetos entregues em RECAPE (março 2011).

ANEXOS

Nada a incluir.